

ANEXO XXII

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012

CONTENIDO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presidencia de la República	1
-----------------------------	---

SECTOR GOBERNACIÓN

Secretaría de Gobernación	1
---------------------------	---

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Archivo General de la Nación	2
------------------------------	---

Centro Nacional de Prevención de Desastres	2
--	---

Centro de Investigación y Seguridad Nacional	3
--	---

Instituto Nacional de Migración	4
---------------------------------	---

Talleres Gráficos de México	5
-----------------------------	---

SECTOR RELACIONES EXTERIORES

Secretaría de Relaciones Exteriores	5
-------------------------------------	---

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Secretaría de Hacienda y Crédito Público	7
--	---

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	8
--	---

Servicio de Administración Tributaria	8
---------------------------------------	---

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

ENTIDADES PARAESTATALES

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	9
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano	10
Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos	11
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	11
Casa de Moneda de México	11
Financiera Rural	13
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos	13
Instituto Nacional de las Mujeres	14
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	14
Lotería Nacional para la Asistencia Pública	14
Pronósticos para la Asistencia Pública	15
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	15
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	16
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	16
Nacional Financiera, S.N.C.	16
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	17
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.	17
Agroasemex, S.A.	17
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural	18
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura	18

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

SECTOR DEFENSA NACIONAL	
Secretaría de la Defensa Nacional	18
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	31
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS	
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero	40
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	40
ENTIDADES PARAESTATALES	
Universidad Autónoma Chapingo	41
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	41
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	42
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Instituto Mexicano del Transporte	217
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	219
Comisión Federal de Telecomunicaciones	219
ENTIDADES PARAESTATALES	
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	219
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	225
Servicio Postal Mexicano	226
Telecomunicaciones de México	226

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	226
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	227
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.	229
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	229
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	230
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.	230
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	231
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	232
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	234
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	234
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	237
Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.	238
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	239
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	241
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.	242
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	243
SECTOR ECONOMÍA	
Secretaría de Economía	245
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Federal de Competencia	246
Comisión Federal de Mejora Regulatoria	246

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro Nacional de Metrología	246
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	247
Procuraduría Federal del Consumidor	248
Servicio Geológico Mexicano	248
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	250
ProMéxico	254
SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA	
Secretaría de Educación Pública	254
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Universidad Pedagógica Nacional	259
Instituto Politécnico Nacional	259
XE-IPN Canal 11	260
Instituto Nacional de Antropología e Historia	260
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	261
Radio Educación	262
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	262
Instituto Nacional del Derecho de Autor	263
ENTIDADES PARAESTATALES	
Universidad Autónoma Metropolitana	263
Universidad Nacional Autónoma de México	264
Centro de Enseñanza Técnica Industrial	268

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	268
Colegio de Bachilleres	271
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	271
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional	271
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	272
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	273
Consejo Nacional de Fomento Educativo	273
Fondo de Cultura Económica	274
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	274
Instituto Mexicano de Cinematografía	274
Instituto Mexicano de la Radio	275
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	275
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional	275
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	277
Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.	278
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.	278
Educal, S.A. de C.V.	279
El Colegio de México, A.C.	279
Estudios Churubusco Azteca, S.A.	280
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	280
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	281

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral	281
Fideicomiso para la Cineteca Nacional	282
SECTOR SALUD	
Secretaría de Salud	282
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	284
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	284
Comisión Nacional de Bioética	284
Instituto de Geriátría	284
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	284
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	285
Hospital Juárez de México	285
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”	285
Hospital General de México	286
Hospital Infantil de México Federico Gómez	287
Instituto Nacional de Cancerología	288
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	281
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	289
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	291
Instituto Nacional de Medicina Genómica	292

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	292
Instituto Nacional de Pediatría	293
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	293
Instituto Nacional de Rehabilitación	293
Instituto Nacional de Salud Pública	294
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	295
Centros de Integración Juvenil, A.C.	295
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	296
SECTOR MARINA	
Secretaría de Marina	296
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	301
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	302
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos	302
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	303
SECTOR REFORMA AGRARIA	
Secretaría de la Reforma Agraria	303
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Registro Agrario Nacional	303

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	304
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional del Agua	305
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	375
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	375
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional Forestal	376
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	378
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
Sector Central	379
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia	385
SECTOR ENERGÍA	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Reguladora de Energía	385
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Federal de Electricidad	385
Instituto de Investigaciones Eléctricas	424
Instituto Mexicano del Petróleo	425
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	426
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	426

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

Pemex-Exploración y Producción	433
Pemex-Refinación	440
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	468
Pemex-Petroquímica	477
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.	492
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.	492
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.	492
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.	492
SECTOR DESARROLLO SOCIAL	
Secretaría de Desarrollo Social	492
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	493
ENTIDADES PARAESTATALES	
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	493
Diconsa, S.A. de C.V.	494
Liconsa, S.A. de C.V.	494
SECTOR TURISMO	
ENTIDADES PARAESTATALES	
FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.	495
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	496

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales	500
TRIBUNALES AGRARIOS	501
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	502
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Policía Federal Preventiva	502
Prevención y Readaptación Social	503
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL	503
SECTOR CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	503
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	504
Centro de Investigación en Química Aplicada	504
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	504
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	505
Centro de Investigación en Matemáticas	505
CIATEC, A.C. “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas”	505
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	506
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	506
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	506

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	507
Centro de Tecnología Avanzada	508
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	508
El Colegio de San Luis, A.C.	509
Instituto de Ecología, A.C.	509
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.	510
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	510
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	513

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 2 Presidencia de la República, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					65,648,991.0	0.0	84,466,496.0	89,116,109.0	89,116,109.0	0.0	
'11021130007	Adquisición de Bienes Muebles y Equipo	Renovar mobiliario y equipo de administración de las diferentes unidades administrativas de la Presidencia de la República, que se encuentran deteriorados y obsoletos por haber cumplido el tiempo de vida útil.	Distrito Federal	Adquisiciones	7,621,492.0	0.0	1,806,865.0	1,806,865.0	1,806,865.0	0.0	37.00
'11022100001	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	Contar con equipos actualizados que presenten mayor capacidad, seguridad, versatilidad y la dinámica que exige la organización.	Distrito Federal	Adquisiciones	12,155,693.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11022100002	Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P. en materia de parque vehicular.	Adquirir unidades confiables y seguras para realizar integralmente las tareas de seguridad y logística del E.M.P.	Distrito Federal	Adquisiciones	9,065,984.0	0.0	286,534.0	286,534.0	286,534.0	0.0	27.00
'11022100003	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del E.M.P.	Adquirir aparatos audiovisuales, equipo de laboratorio e instrumental médico para brindar el servicio con calidez y calidad en menor tiempo posible.	Distrito Federal	Adquisiciones	22,946,044.0	0.0	42,682,863.0	45,118,478.0	45,118,478.0	0.0	77.00
'11022100004	Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades administrativas del E.M.P.	Contar con los bienes adecuados para garantizar la seguridad del C. Presidente de la República	Distrito Federal	Adquisiciones	2,413,861.0	0.0	38,548,042.0	38,548,042.0	38,548,042.0	0.0	67.00
'11022110001	Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP	Adquirir bienes necesarios para cumplir con los objetivos encomendados a las diversas áreas de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales.	Distrito Federal	Adquisiciones	11,445,917.0	0.0	1,142,192.0	2,694,990.0	2,694,990.0	0.0	34.00
'12022100002	Adquisición de bienes artísticos y culturales para constituir el acervo histórico del Estado Mayor Presidencial.	Adquisición de bienes de arte y cultural.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	661,200.0	661,200.0	0.0	100.00
SECTOR: 4 Gobernación, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					0.0	4,531,656.0	0.0	4,531,620.0	4,531,620.0	100.0	
'11048120001	Programa de Adquisición de Vehículos Especiales 2012	Adquisición de vehículos con características especiales para satisfacer necesidades logísticas de las unidades responsables de la Secretaría de Gobernación.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*12045100001	Diseño, modelaje y fundición de bustos en bronce	Diseño, modelaje y fundición de los bustos de un mexicano ejemplar y los Secretarios de Gobernación fallecidos en cumplimiento de sus funciones en los últimos cuatro años	Distrito Federal	Otros Programas de Inversión	0.0	609,000.0	0.0	609,000.0	609,000.0	100.0	95.00
*12045100002	Diseño, supervisión y construcción de dos monumentos mortuorios en honor a María Cenobia Izquierdo Gutiérrez y José Pablo Moncayo García	Contratar los servicios de dos arquitectos o artistas para diseñar, supervisar y construir dos monumentos mortuorios en el Panteón Civil de Dolores	Distrito Federal	Otros Programas de Inversión	0.0	1,119,400.0	0.0	1,119,400.0	1,119,400.0	100.0	95.00
*12047100001	Adquisición de un proyector digital Integrado, para realizar las labores de autorización y clasificación para exhibición comercial de películas en formato digital y 3D.	Adquisición para el ejercicio fiscal 2012, de un proyector digital integrado, para realizar las labores de autorización y clasificación para la exhibición comercial de películas en formato digital, 2D y 3D.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,306,631.0	0.0	1,306,600.0	1,306,600.0	100.0	95.00
*12048130001	Adquisición de equipo de Reforzamiento de la Seguridad Perimetral del Centro de Datos	Adquisición de equipo de Reforzamiento de la Seguridad Perimetral del Centro de Datos, que permitirá fortalecer la infraestructura de seguridad con que actualmente cuenta la Secretaría.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,496,625.0	0.0	1,496,620.0	1,496,620.0	100.0	95.00
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Archivo General de la Nación											
TOTAL					100,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
*0804B000001	Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.	Construir un edificio con tecnología de punta en el terreno adyacente al Palacio de Lecumberri para la conservación de documentos históricos, de conformidad con las normas internacionales establecidas, a fin de ubicar al Archivo General de la Nación en un área segura, con condiciones ambientales.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	100,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres											
TOTAL					0.0	3,924,141.0	407,647.0	3,648,198.0	3,697,573.0	94.2	
*1204H000001	Programa de Adquisición de la Red Sísmica Mexicana CENAPRED-FONDEN 2012, Alertamiento Sísmológico	Adquisición de bienes para reforzar y modernizar las redes acelerográficas del Centro Nacional de Prevención de Desastres.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	214,326.0	163,492.0	163,492.0	212,867.0	99.3	90.00
*1204H000002	Programa de Adquisición de Licencias de Software para el CENAPRED 2012	Adquisición de licencias originales para distintos tipos de software especializado, compatible con las características del equipo informático disponible en el CENAPRED, a fin de ampliar su funcionalidad y eficiencia.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	3,709,815.0	244,155.0	3,484,706.0	3,484,706.0	93.9	91.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: 100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional											
TOTAL					0.0	207,664,976.0	170,752,111.0	197,876,404.0	204,303,171.0	98.4	
'11041000004	Equipo para el respaldo de datos de los Sistemas de Información Institucionales	La adquisición de plataformas tecnológicas competitivas.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	47,129,719.0	44,833,502.0	47,129,717.0	47,129,717.0	100.0	94.30
'11041000005	Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal.	Adquisición de sistemas de información destinados a potenciar la capacidad anticipatoria.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	5,041,193.0	4,991,548.0	5,041,190.0	5,041,190.0	100.0	81.28
'11041000006	Fortalecimiento de la infraestructura para captura y procesamiento de información en formatos de audio, imagen y video.	Dotar de los elementos tecnológicos competitivos en materia de audio, imagen y video, para apoyar a los procesos institucionales involucrados en la atención de los temas asociados con la seguridad nacional.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	18,210,388.0	10,832,480.0	18,210,381.0	18,210,381.0	100.0	59.07
'11041000007	Infraestructura de continuidad de servicios de TI.	Ampliar el uso de los nuevos sistemas de inteligencia a más áreas del CISEN y crear e incorporar la más moderna tecnología para su operación, así como una estructura informática que permita presentar productos finales para la toma de decisiones.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	9,779,530.0	2,149,625.0	9,779,525.0	9,779,525.0	100.0	26.01
'11041000008	Fortalecimiento de infraestructura para redes de comunicación.	Garantizar la continuidad de los sistemas de comunicación como mecanismos eficaces que aseguren el intercambio de información y aprovechar las ventajas que ofrecen los nuevos sistemas informáticos institucionales, en un entorno seguro.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	11,891,900.0	5,199,610.0	10,691,829.0	11,891,828.0	100.0	33.81
'11041000009	Coordinación Interinstitucional	Adquisición de bienes para contribuir con las actividades operativas del Centro.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	11,537,353.0	10,379,078.0	10,379,078.0	10,379,078.0	90.0	58.21
'11041000010	Fortalecimiento de equipo para forensia informática	El presente programa consiste en la adquisición de bienes que coadyuvarán a las actividades operativas del Centro.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	526,440.0	36,174.0	455,550.0	526,432.0	100.0	1.30
'12041000002	Parque Vehicular Operativo	Adquisición de vehículos que coadyuvarán a la realización de actividades operativas del Centro.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	10,799,990.0	10,799,990.0	10,799,990.0	10,799,990.0	100.0	4.10
'12041000003	Fortalecimiento de Equipo de Comunicaciones Especializadas	El presente programa consiste en la adquisición de equipos de comunicaciones especializadas que contribuyan al desempeño de actividades en el Centro.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	49,341,725.0	48,062,616.0	48,062,616.0	48,062,616.0	97.4	96.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*12041000004	Fortalecimiento de Equipo para la Recopilación de Información en Campo	El presente programa consiste en la adquisición de equipo especializado para la recopilación de información.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	18,516,450.0	15,100,461.0	15,292,299.0	18,261,075.0	98.6	40.50
*12041000005	Mantenimiento en Estaciones	Consiste en el mantenimiento mayor a diversos inmuebles para su óptimo funcionamiento.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	5,283,213.0	2,677,122.0	4,897,549.0	5,283,155.0	100.0	91.01
*12041000006	Mobiliario	Consiste en la adquisición de mobiliario para el correcto desempeño de actividades en el Centro.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	11,160,762.0	11,001,014.0	11,001,014.0	11,160,746.0	100.0	97.01
*12041000007	Adecuaciones en Oficinas Centrales	El presente proyecto consiste en la construcción y adecuación de espacios en Oficinas Centrales para su óptimo funcionamiento.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	6,494,033.0	3,354,891.0	4,326,066.0	5,967,838.0	91.9	99.01
*12041000008	Equipos de Servicios	El presente programa consiste en la adquisición de diversos equipos para brindar servicios en las instalaciones del Centro.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,952,280.0	1,334,000.0	1,809,600.0	1,809,600.0	92.7	83.10
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: K00 Instituto Nacional de Migración											
TOTAL					0.0	69,593,378.0	45,063,428.0	56,484,242.0	58,762,460.0	84.4	
*0804K000001	Programa de Adquisición de Mobiliario 2008 del Instituto Nacional de Migración (Sector Central y Delegaciones Regionales)	Adquisición de mobiliario para el Instituto	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	841,767.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.00
*0804K000004	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OFICINAS DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	Varios	Infraestructura gubernamental	0.0	68,751,611.0	45,063,428.0	56,484,242.0	58,762,460.0	85.5	84.75

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1104K00001	Adquisición de Racks con entrepiso para el Edificio C del Archivo Migratorio Central del Instituto Nacional de Migración	Adquisición de Anaqueles (Módulos Racks) en dos niveles para recibir a 31,950 cajas de Archivo Migratorio del INM. Ello con la intención de optimizar los espacios del archivo migratorio, toda vez que actualmente se encuentran saturadas las áreas destinadas para este fin.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1104K00002	Adquisición de Postes Unifila y Postes de Doble Altura para Instalaciones Migratorias del INM	La compra de los postes obedece a la necesidad de organizar las instalaciones migratorias en los aeropuertos, toda vez que el intenso flujo migratorio ha generado aglomeraciones que no permiten brindar un servicio de calidad con el consecuente deterioro de la imagen del gobierno federal.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 4 Gobernación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: E2D Talleres Gráficos de México											
TOTAL					0.0	5,098,785.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1204E2D0001	Programa para la Adquisición de Maquinaria y Equipo Productivo	Adquirir maquinaria y equipo productivo, que permita incrementar la capacidad de producción instalada y complementar a algunos equipos.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	5,098,785.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 5 Relaciones Exteriores, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					91,800,000.0	143,249,609.0	418,513,578.0	527,127,632.0	653,306,958.0	456.1	
'06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores	Distrito Federal	Inmuebles	91,800,000.0	56,446,057.0	261,815,162.0	313,774,698.0	370,220,755.0	655.9	100.00
'08056130002	Proyecto para la optimización y habilitación de áreas en el edificio denominado Triangular ubicado en la calle de Ricardo Flores Magón no. 2, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06300 en la ciudad de México, D. F. De la Secretaría de Relaciones Exteriores.	Optimizar los espacios del inmueble, concluir la obra de habilitación del tercer nivel del edificio triangular de la S.R.E. y fortalecer las medidas de seguridad y protección civil para los niños que acuden al CENDI y empleados que ocupan dicho inmueble.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	18,296,102.0	5,308,279.0	11,263,801.0	24,563,008.0	134.3	100.00
'11056130003	Programa de adquisición de mobiliario en territorio nacional 2012.	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las Unidades Administrativas de la Cancillería.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	0.0	46,736.0	46,736.0	46,736.0	0.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*11056130004	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior 2012.	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las representaciones de México en el exterior.	En El Extranjero	Adquisiciones	0.0	30,046,009.0	87,851,591.0	108,439,156.0	131,444,908.0	437.5	76.57
*11056130006	Reestructuración y reparación de la Residencia Oficial de la Embajada de México en Canadá.	Reparaciones estructurales en el área de la cochera; en la estructura que sostiene el techo; de los hastiales de ambas fachadas que están dañados y de muros interiores y exteriores de la Residencia.	En El Extranjero	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	114,716.0	458,864.0	573,580.0	685,497.0	597.6	100.00
*12056110001	Programa de adquisición de extintores 2012	Adquisición de 190 extintores para el Sistema Nacional de Delegaciones con el objeto de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección civil en los centros de trabajo, así como al Programa Interno de Protección Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,000,000.0	607,625.0	1,215,250.0	1,822,875.0	182.3	60.76
*12056110002	Programa de Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Equipo Educativo y Recreativo para el Sistema Nacional de Delegaciones 2012	Adquisición de mobiliario y equipo requerido por el Sistema Nacional de Delegaciones para la mejora de los servicios, el desarrollo de sus funciones y operación de las delegaciones.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,799,149.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12056130002	CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECCIÓN CONSULAR Y DE UNA CASETA DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA EMBAJADA DE MÉXICO EN ECUADOR.	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECCIÓN CONSULAR Y DE UNA CASETA EN EL INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE MÉXICO.	En El Extranjero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	6,840,589.0	20,047,653.0	26,744,310.0	33,530,495.0	490.2	78.48
*12056130003	Programa de adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior	Los vehículos son utilizados por los Consulados o las Secciones Consulares para prestar servicios a los mexicanos radicados en el exterior. Por su antigüedad las aseguradoras no ofrecen pólizas de cobertura total lo que repercute en altos costos para el Gobierno Mexicano en caso de siniestro.	En El Extranjero	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,070,051.0	0.0	0.0	1,057,162.0	98.8	98.80
*12056140001	Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las representaciones de México en el exterior.	Actualizar tecnológicamente a la representaciones de México en el exterior, así como cubrir las nuevas necesidades en materia de informática y comunicaciones.	En El Extranjero	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	24,400,888.0	42,377,668.0	64,670,800.0	87,873,170.0	360.1	95.09

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12056140002	Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular 2012.	Contar con la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación del Sistema Integral de Administración Consular -SIAC- el cual permite el registro de mexicanos en el exterior.	En El Extranjero	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,236,048.0	0.0	399,301.0	2,062,352.0	92.2	31.60
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					114,000,000.0	109,528,097.0	105,922,889.0	106,584,669.0	109,528,097.0	100.0	
'10067150003	Programa de remodelación y adecuación de los almacenes de Eulalia Guzmán al servicio de la SHCP 2011-2012.	Programa de remodelación y adecuación de los almacenes en uso y aprovechamiento de las DGRMSG y DGPCOPAP.	Distrito Federal	Mantenimiento	6,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'10067150004	Programa de remodelación y adecuación de los inmuebles históricos asignados a la SHCP 2011-12.	Programa de remodelación y adecuación de oficinas en áreas de Palacio Nacional y reestructuración de la cimentación del inmueble de Moneda No. 4.	Distrito Federal	Mantenimiento	3,500,000.0	420,938.0	420,938.0	420,938.0	420,938.0	100.0	100.00
'10067150005	Adquisición y suministro de mobiliario para inmuebles de la SHCP 2011-12.	Adquisición de mobiliario en términos del Programa de Optimización de Espacios Inmobiliarios que se encuentran asociados a trabajos de obra pública en las oficinas de las unidades responsables de la SHCP para los años 2011-2012.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11065000001	Programa de inversión 2011-2012	Adquisición de equipo diverso para mejorar el control de acceso a la Unidad de Inteligencia Financiera.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	661,780.0	0.0	661,780.0	661,780.0	100.0	100.00
'11067120002	Programa de adquisición de vehículos con características especiales de seguridad de la SHCP 2012.	Adquisición de vehículos con características especiales de seguridad para la transportación de los servidores públicos titulares de las áreas y de otros niveles de responsabilidad.	Distrito Federal	Adquisiciones	9,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*11067130001	Adquisición de maquinaria para garantizar y ampliar la capacidad de armado y acabado de libreta para pasaporte	Adquirir maquinaria especializada que permita garantizar y ampliar la capacidad del proceso productivo de acabado y armado de libreta para pasaporte en la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	Distrito Federal	Adquisiciones	60,000,000.0	73,609,981.0	73,609,981.0	73,609,981.0	73,609,981.0	100.0	100.00
*11067130002	Adquisición de maquinaria para incluir impresión Intaglio en los procesos productivos de la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	Adquirir maquinaria especializada para incrementar los elementos de seguridad en los marbetes para bebidas alcohólicas	Distrito Federal	Adquisiciones	30,000,000.0	31,891,970.0	31,891,970.0	31,891,970.0	31,891,970.0	100.0	100.00
*11067150001	Adquisiciones de bienes de inversión para el Programa Cultural de la DGPCOPAP en inmuebles históricos 2012.	Adquisiciones de diversos bienes de inversión requeridos para el mejoramiento de los servicios culturales y artísticos ofrecidos por la DGPCOPAP en inmuebles históricos de la SHCP.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	2,943,428.0	0.0	0.0	2,943,428.0	100.0	64.25
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro											
TOTAL					1,109,800.0	20,978,818.0	19,893,304.0	19,893,304.0	20,978,818.0	100.0	
*1106D000002	Adquisición de Bienes Muebles	Adquisición de Bienes Muebles indispensables para la operación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,109,800.0	1,085,514.0	0.0	0.0	1,085,514.0	100.0	100.00
*1206D000001	Adquisición de Inmueble	Adquisición de Inmueble indispensable para la operación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0.0	19,893,304.0	19,893,304.0	19,893,304.0	19,893,304.0	100.0	100.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Servicio de Administración Tributaria											
TOTAL					31,397,234.0	18,905,827.0	9,876,868.0	9,876,868.0	18,596,868.0	98.4	
*1006E000015	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Suministrar a las oficinas del SAT distribuidas en el territorio nacional del equipo que posibilite el realizar las actividades cotidianas en las condiciones mínimas de funcionalidad.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	4,125,192.0	3,865,039.0	3,865,039.0	3,865,039.0	93.7	100.00
*1106E000003	OPTIMIZACION EN EL USO DE ESPACIOS	Adquisición e instalación de mobiliario modular con objeto de optimizar los espacios disponibles para las administraciones locales de Los Cabos y Centro del D.F.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	6,011,829.0	6,011,829.0	6,011,829.0	6,011,829.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1106E000005	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Este programa consiste en la adquisición de diversos bienes a fin de mejorar la actual situación física de trabajo y brindar las condiciones materiales indispensables para la realización de las actividades sustantivas de la institución.	Varios	Adquisiciones	19,898,064.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1106E000006	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	Equipar a las diversas Unidades Administrativas del SAT con el equipo necesario para hacer frente a posibles contingencias, además de cumplir con las disposiciones federales en materia de protección civil.	Varios	Adquisiciones	11,499,170.0	8,768,806.0	0.0	0.0	8,720,000.0	99.4	100.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas											
TOTAL					41,795,550.0	26,738,561.0	5,158,770.0	12,685,314.0	26,738,561.0	100.0	
'1006AYB0003	Construcción del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Tuxtepec, Oaxaca	Construir un edificio para el desarrollo del quehacer institucional que cuente con instalaciones adecuadas para brindar atención a la población indígena de la región de Tuxtepec.	Oaxaca	Inmuebles	13,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1106AYB0001	Bienes para el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas	Adquisición de material y equipo para la operación de radiodifusoras en 5 estados	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	99,303.0	99,303.0	99,303.0	99,303.0	100.0	100.00
'1106AYB0004	Equipamiento para digitalización e impresión de documentos en las Unidades Operativas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Adquirir bienes informáticos que permita dotar a las unidades operativas contar con por lo menos un equipo de digitalización y uno de impresión para el desarrollo de sus actividades.	Varios	Adquisiciones	4,000,000.0	1,234,263.0	243,600.0	243,600.0	1,234,263.0	100.0	100.00
'1106AYB0005	Bienes para el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas	Adquisición de equipos de audio y de transmisión para Radiodifusoras en los estados de Baja California Norte, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.	Varios	Adquisiciones	11,796,750.0	8,515,850.0	2,031,321.0	2,528,251.0	8,515,850.0	100.0	100.00
'1106AYB0006	Adquisición de equipo para actividades cartográficas y de apoyo al Consejo Consultivo	Apoyar las actividades desarrolladas por el Consejo Consultivo de la CDI, así como facilitar la elaboración de planes territoriales.	Distrito Federal	Adquisiciones	410,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1106AYB0007	Equipo de Conservación y Resguardo de Colecciones de Arte Indígena	Adquirir equipo apropiado para resguardar las Colecciones de Arte Indígena	Distrito Federal	Adquisiciones	6,300,000.0	175,682.0	0.0	175,682.0	175,682.0	100.0	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1106AYB0008	Equipamiento de Acervos	Conservar el patrimonio documental y audiovisual de los Pueblos Indígenas de México que están bajo resguardo de la CDI	Varios	Adquisiciones	3,688,800.0	518,493.0	480,829.0	518,493.0	518,493.0	100.0	100.00
'1106AYB0009	Rehabilitación de bodega de conservación del acervo fonográfico de la radiodifusora XEZON del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI	Rehabilitar espacios que permitan la conservación adecuada de los Acervos de la CDI	Veracruz	Mantenimiento	2,100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1106AYB0010	Reparación de Radiodifusoras Culturales Indigenistas	Reparación de las cassetas de los equipos de transmisión en Michoacán, Puebla y Veracruz y de las radiodifusoras que se encuentran en los Albergues Escolares Indigenas que se encuentran en el estado de Yucatán	Varios	Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1106AYB0014	Rehabilitación del inmueble ubicado en Av. Universidad No. 1195	Rehabilitar el inmueble ubicado en Av. Universidad No. 1195 para que sea utilizado como almacén general de la CDI	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,607,558.0	555,117.0	1,374,137.0	1,607,558.0	100.0	100.00
'1206AYB0001	Electrificación de la Radiodifusora de Santa María de Ocotán, Durango	Electrificar la Radiodifusora de Santa María Ocotán para que inicie transmisiones	Durango	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,748,600.0	1,748,600.0	1,748,600.0	1,748,600.0	100.0	100.00
'1206AYB0002	Adquisición de Equipo de Cómputo	Adquirir equipo de cómputo para las oficinas centrales de la CDI	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	12,838,812.0	0.0	5,997,248.0	12,838,812.0	100.0	100.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano											
TOTAL					8,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'1106AYG0001	PROGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	PROGRAMA DE ADQUISICION DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE LA RED SATELITAL	Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: AYJ Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos											
TOTAL					0.0	659,503.0	21,691.0	441,504.0	659,503.0	100.0	
'1206AYJ0001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	Adquisición de mobiliario y equipo para las oficinas centrales de PROVCTIMA.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	637,812.0	0.0	419,813.0	637,812.0	100.0	100.00
'1206AYJ0002	Programa de Adquisición de Equipo Electrónico	Contar con el equipo profesional fotográfico y de video, necesario para proyectar el trabajo y resultados de la institución, y su difusión a través de los medios de comunicación, página web institucional o proyecciones presenciales en las salas de atención de PROVICTMA	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	21,691.0	21,691.0	21,691.0	21,691.0	100.0	20.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A2O Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación											
TOTAL					0.0	2,138,440.0	0.0	2,138,440.0	2,138,440.0	100.0	
'1206A2O0001	Programa de Equipamiento del INEE 2012-2013	Contar con mobiliario, equipo especializado y administrativo para que el personal del Instituto desempeñe las funciones encomendadas y cumplir con el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,138,440.0	0.0	2,138,440.0	2,138,440.0	100.0	65.32
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G2T Casa de Moneda de México											
TOTAL					77,000,000.0	99,807,719.0	43,719,340.0	51,099,455.0	65,397,544.0	65.5	
'0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	San Luis Potosi	Adquisiciones	60,000,000.0	60,000,000.0	28,449,112.0	34,034,205.0	39,472,328.0	65.8	98.00
'0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas.	Distrito Federal	Mantenimiento	17,000,000.0	17,000,000.0	10,092,015.0	10,092,015.0	17,354,531.0	102.1	97.00
'1106G2T0001	CONSTRUCCIÓN DE ENTREPISO PARA OFICINAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SALA AUDIOVISUAL DENTRO DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE CMM	construcción de un entrepiso de 220 m2 para la reubicación del bloque integrado por la Subdirección de Recursos Materiales y Obra Pública en planta alta: Así mismo se propone la construcción de una sala audiovisual de 150 m2	San Luis Potosi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	2,078,532.0	1,679,748.0	1,679,748.0	2,068,609.0	99.5	95.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero-Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1106G2T0002	Construcción de stand de tiro, incluye gimnasio para personal de seguridad y la ampliación de la caseta de seguridad C-2, así como sistema virtual de tiro	Construcción de un stand de tiro cerrado para la práctica con armas cortas y largas a una distancia de hasta 50 mts. y remodelación de caseta de seguridad	San Luis Potosi	Infraestructura gubernamental	0.0	7,700,000.0	2,796,832.0	2,796,832.0	2,826,556.0	36.7	72.00
'1106G2T0003	PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE MONEDA DE MEXICO 2011	Las armas con que se cuenta actualmente, son armas con más de veinte años de servicio, algunas de ellas se encuentran obsoletas y por lo tanto, el mantenimiento de las mismas resulta poco práctico, por lo que es necesario contar con equipo nuevo y moderno para salvaguarda de valores en la entidad	San Luis Potosi	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,474,932.0	123,633.0	1,407,557.0	1,407,557.0	95.4	36.00
'1206G2T0001	Sistema Simulador de Prácticas de Tiro Virtual	Sistema Simulador de Tiro Virtual que complemente el Stand de Tiro existente a fin de que el personal del área de Seguridad cuente con los medios propicios para un buen entrenamiento en el uso de armas.	San Luis Potosi	Otros Programas de Inversión	0.0	1,656,960.0	578,000.0	578,000.0	1,156,000.0	69.8	80.00
'1206G2T0002	BARRERAS FÍSICAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN PLANTA SAN LUIS POTOSÍ	Reforzamiento de barreras físicas al interior de la planta para resguardar con mayor eficiencia las áreas sensibles con esclusas unipersonales y con puertas de alto nivel de protección	San Luis Potosi	Otros Programas de Inversión	0.0	5,279,339.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1206G2T0003	Proyecto ejecutivo para el incremento de capacidad de la infraestructura eléctrica y de aprovechamiento de aguas residuales.	Estudio de preinversión para el incremento de la capacidad de la infraestructura eléctrica cuyo consumo se estima cercano a 4000 KVA adicionales y de factibilidad de habilitar los pre-filtros que están a la salida del agua de regaderas, y adecuar y complementar la línea de tratamiento de aguas	San Luis Potosi	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	450,000.0	0.0	154,776.0	190,599.0	42.4	35.00
'1206G2T0004	Ampliación y mejoramiento de las instalaciones operativas y de servicios de la planta productiva SLP de Casa de Moneda de México.	dotar de la infraestructura necesaria para la instalación y puesta en marcha del sistema modular automático de filtración, logrando generar el volumen necesario de agua desionizada para la nueva línea de pulido.	San Luis Potosi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	2,740,000.0	0.0	356,322.0	921,364.0	33.6	25.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1206G2T0005	Adquisición de 3 Elevadores para Casa de Moneda de México	Instalación de Elevadores en San Luis Potosí y en el Museo ubicado en Apartado, en la ciudad de México adaptando así los inmuebles de manera tal que cumplan con lo mínimo indispensable para dar fácil acceso a personas con alguna discapacidad motora o de la tercera edad.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0.0	1,427,956.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HAN Financiera Rural											
TOTAL					39,834,309.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
*1106HAN0001	COMPRA Y SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO A NIVEL NACIONAL, DEL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN UN NIVEL AVANZADO DE DETERIORO U OBSOLETO.	Compra de mobiliario de oficina tipo modular con el propósito de conformar una imagen institucional y equipo de oficina necesario para la operativa como: anaqueles archiveros, cámaras de T.V.; credenzas, mesas etc.	Varios	Adquisiciones	9,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.68
*1106HAN0002	PROGRAMA GENERAL DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES NORTE, NORESTE, CENTRO-OCCIDENTE, SUR, SURESTE, EDIFICIO DE AGRARISMO Y ALMACÉN.	Trabajos para mantener en niveles apropiados el funcionamiento de los inmuebles entre los que destacan: adecuaciones al drenaje fluvial, mantenimiento a equipos de aire acondicionado, mantenimiento del sistema eléctrico etc.	Varios	Mantenimiento	30,834,309.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.78
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHE Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos											
TOTAL					0.0	145,235,305.0	8,430,269.0	12,728,843.0	17,752,345.0	12.2	
*1206HHE0001	Un nuevo IFAI para dos Derechos	Evaluación para la adquisición de un nuevo inmueble para absorber el crecimiento derivado del incremento de las atribuciones del Instituto.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0.0	144,349,150.0	8,430,269.0	12,728,843.0	17,082,981.0	11.8	11.96

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1206HHE0002	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para el equipamiento de diversas áreas de la nueva sede del IFAI	Contar con el mobiliario y equipo de administración necesario que permitirá brindar los servicios sustantivos derivados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en las nuevas instalaciones del Instituto	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	886,155.0	0.0	0.0	669,364.0	75.5	75.54
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHG Instituto Nacional de las Mujeres											
TOTAL					8,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'0906HHG0001	Adquisición de Inmueble	Adquisición de un Inmueble que permita centralizar las áreas administrativas y operativas del Instituto, con el propósito de albergar a todos los servidores públicos presentes y futuros	Distrito Federal	Inmuebles	8,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario											
TOTAL					2,474,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'1106HHN0001	Programa de Inversión de Mantenimiento	Mantenimiento a la fachada del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	Distrito Federal	Mantenimiento	250,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1106HHN0002	Programa de Adquisiciones	Adquisición de cajas de volumen variable, destructoras de documentos, mobiliario de oficina, unidad ininterrumpible de suministro de energía eléctrica y teléfonos celulares.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,224,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública											
TOTAL					45,000,000.0	25,837,000.0	0.0	2,969,600.0	2,969,600.0	11.5	
'1106HHQ0001	Programa Anual de Adquisiciones 2012	Adquisición de diversos bienes que atienda las necesidades de los centros de trabajo de la institución, para llevar a cabo el buen funcionamiento de las operaciones que coadyuvan al logro de las metas de producción, distribución, venta y promoción de los productos de la Lotería Nacional.	Distrito Federal	Adquisiciones	21,850,000.0	22,867,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1106HHQ0002	Mantenimiento y Rehabilitación Física de Espacios interiores de Inmuebles propiedad de la Lotería Nacional 2012	Programa de rehabilitación y mantenimiento, consistente en trabajos de impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y adaptaciones.	Distrito Federal	Mantenimiento	23,150,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1206HHQ0001	Adquisición de una Subestación Eléctrica.	Adquisición de una Subestación Eléctrica para garantizar el funcionamiento continuo y confiable del suministro de Energía Eléctrica al Centro de Emisión de billetes de la lotería Nacional.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,969,600.0	0.0	2,969,600.0	2,969,600.0	100.0	100.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HJY Pronósticos para la Asistencia Pública											
TOTAL					12,917,795.0	16,202,895.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'0806HJY0001	REFORMA ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO SEDE DE PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA	La presente propuesta se ha determinado como resultado del análisis detallado y la revisión pormenorizada de las necesidades de llevar a cabo el fortalecimiento estructural del edificio sede de las Oficinas Centrales de Pronósticos para la Asistencia Pública.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	4,539,291.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.20
'0906HJY0001	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA DE VENTA UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE	Se tiene la necesidad de reubicar y construir una agencia de venta, que actualmente se encuentra en el sótano del edificio sede y que la institución requiere reubicar en un área de fácil y adecuado acceso a nuestros clientes o concursantes permitiendo mejorar la imagen de la Pronósticos.	Distrito Federal	Inmuebles	4,281,989.0	4,281,989.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04
'1106HJY0001	PROGRAMA DE INVERSION DE ADQUISICIONES 2012	Pronósticos para la Asistencia Pública, requiere modernizar y optimizar su infraestructura equipo administrativo, maquinaria y equipo, etc., para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como Líder en el ámbito de juegos y sorteos	Distrito Federal	Adquisiciones	8,635,806.0	7,381,615.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes											
TOTAL					86,396,321.0	4,028,321.0	2,778,262.0	3,623,313.0	4,028,321.0	100.0	
'0906HKA0001	Modernización de Elevadores en el Edificio Sede del SAE.	Sustituir el sistema de control, maquinaria, modificar puertas y frente de cabina, puertas de piso, botoneras de cabina, señalización de pisos, regulador de velocidad, posibilidad de reservación, conexión a planta de emergencia y mando de bomberos de los elevadores del edificio sede del SAE.	Distrito Federal	Mantenimiento	4,028,321.0	4,028,321.0	2,778,262.0	3,623,313.0	4,028,321.0	100.0	100.00
'1106HKA0001	Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Coordinaciones Regionales.	Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios para la Modernización de 12 Coordinaciones Regionales.	Varios	Mantenimiento	82,368,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.78

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero-Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.											
TOTAL					2,650,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1106G0N0001	Complementación de Mobiliario y Equipo de Administración	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Distrito Federal	Adquisiciones	2,650,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.											
TOTAL					414,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1106G1H0001	Cajeros Automáticos y Banca Electrónica	Instalación de Cajeros Automáticos y Solución para dispositivos móviles y niveles de seguridad de Banca Electrónica	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	46,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.36
'1106G1H0002	Soluciones Informáticas	Soluciones informáticas para el desarrollo de los servicios que presta esta Institución	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	47,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.34
'1106G1H0003	Crecimiento de Sucursales	Crecimiento de sucursales de acuerdo al programa anual, con el fin de penetrar en localidades que aun no cuentan con sucursales del Banco	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	147,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.56
'1106G1H0004	Site Alterno	Solución requerida para el Site Alterno que permita contar con respaldo de todas las operaciones.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	88,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.35
'1106G1H0005	Sistema Central Bancario	Adecuaciones y complemento de funcionalidades al sistema central bancario	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	35,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1106G1H0006	Equipamiento	Equipamiento por proceso de desgaste natural y obsolescencia	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	17,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.83
'1106G1H0007	Mejora y Mantenimiento de Sucursales	Mantenimiento de la Red de Sucursales Bancarias	No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	34,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.44
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HIU Nacional Financiera, S.N.C.											
TOTAL					884,578.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1106HIU0001	Adquisición y Sustitución de Bienes Muebles	Adquisición de equipo de administración y equipo educacional y recreativo necesario para la operación de Nacional Financiera.	Distrito Federal	Adquisiciones	657,346.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.56

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1106HIU0002	Adquisición y sustitución de bienes informáticos y de telecomunicaciones	Adquisición y sustitución de bienes informáticos necesarios para la operación de la Sucursal en Londres Inglaterra.	En El Extranjero	Adquisiciones	227,232.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.											
TOTAL					722,932,000.0	359,853,397.0	164,317,891.0	170,307,881.0	212,815,516.0	59.1	
'0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	Varios	Otros programas	608,000,000.0	345,621,397.0	164,317,891.0	170,307,881.0	212,815,516.0	61.6	100.00
'1106HJO0001	Sustitución de Mobiliario y Equipo	Adquirir mobiliario y equipo con el objetivo de sustituir el equipo dañado u obsoleto.	Varios	Adquisiciones	10,300,000.0	10,300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.00
'1106HJO0002	Adquisición de bienes informáticos y de comunicaciones	Adquisición de bienes informáticos y equipo de comunicaciones necesarios para el óptimo desempeño de las actividades institucionales.	Varios	Adquisiciones	3,932,000.0	3,932,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1106HJO0003	Ampliación del acceso a productos y servicios financieros Corresponsales Bancarios.	Ampliar y mejorar eficientemente los canales de distribución de productos y servicios financieros que se ofrecen al Sector, debe considerar el papel de los corresponsales bancarios, frente al establecimiento de su propia red de sucursales.	Varios	Otros programas	100,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.											
TOTAL					7,668,241.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1106HKI0001	Programa de Adquisiciones 2012	Adquisiciones de mobiliario y equipo para cubrir las necesidades del personal de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. en el ejercicio fiscal 2012.	Distrito Federal	Adquisiciones	7,668,241.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GSA Agroasemex, S.A.											
TOTAL					12,000,000.0	12,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1106GSA0001	Adquisición de equipo, vehículos y bienes muebles	Adquirir diferentes equipos, vehículos y bienes muebles.	Queretaro	Adquisiciones	12,000,000.0	12,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural											
TOTAL					464,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1106HAT0001	Adquisición de Activos de Resguardo y Capacitación	Adquisición de equipo de seguridad para el resguardo de documentos valor y mobiliario para el área de capacitación	Distrito Federal	Adquisiciones	464,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura											
TOTAL					46,520,297.0	31,662,485.0	4,691,749.0	11,092,191.0	28,328,204.0	89.5	
'0306HBW0015	Inversión en infraestructura institucional	Compra de terreno y construcción de oficinas para la regional, estatal y agencia.	Nuevo Leon	Inmuebles	1,033,023.0	1,033,023.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1106HBW0001	Adquisición de mobiliario y equipo	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo agropecuario e industrial	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	9,108,404.0	9,018,404.0	1,206,673.0	3,673,764.0	7,390,508.0	81.9	100.00
'1106HBW0002	Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central	Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central, ubicada en Morelia, Michoacán	Michoacan	Adquisiciones	580,000.0	580,000.0	0.0	0.0	220,095.0	37.9	100.00
'1106HBW0003	Infraestructura complementaria de la regional Occidente	Infraestructura complementaria de la regional Occidente, residencia estatal Jalisco y Agencia Guadalajara	Jalisco	Inmuebles	515,000.0	515,000.0	0.0	158,810.0	514,128.0	99.8	100.00
'1106HBW0004	Infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico CDT	Infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico CDT	Varios	Otros proyectos	18,929,158.0	16,243,758.0	3,032,905.0	5,737,293.0	15,999,695.0	98.5	100.00
'1106HBW0005	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	Varios	Adquisiciones	12,082,412.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1106HBW0006	Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico	Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico	Varios	Otros proyectos	4,272,300.0	4,272,300.0	452,171.0	1,522,324.0	4,203,778.0	98.4	100.00
SECTOR: 7 Defensa Nacional, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					1,145,677,580.0	4,398,746,722.0	2,643,425,522.0	2,894,969,509.0	4,240,846,319.0	96.4	
'06071100009	Adquisición de equipos para la sustitución de enlaces de microondas.	El proyecto consiste en la adquisición de equipo de radiocomunicación (microondas) con el fin de sustituir equipo que ha rebasado su tiempo de vida útil.	Varios	Adquisiciones	0.0	2,979,559.0	2,979,576.0	2,979,576.0	2,979,576.0	100.0	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'06071160003	Adquisición de equipo médico para los diversos escalones del servicio de sanidad.	Adquisición de equipo médico para diversos escalones del servicio de sanidad distribuidos en el territorio nacional.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	19,500,716.0	18,535,537.0	18,541,557.0	19,500,716.0	100.0	100.00
'06071200003	Adquisición de equipos y refacciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales	Stock de refacciones para el equipo multidisciplinario de materiales de guerra, necesario para proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos e industriales.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	10,048,568.0	2,815,741.0	9,158,988.0	10,048,568.0	100.0	100.00
'07071320002	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	4 RADARES TRIDIMENSIONALES DE LARGO ALCANCE.SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO AÉREO (AMS) EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES. SERVICIOS DE INGENIERÍA, LOGÍSTICA Y GARANTÍA. RADOMO Y EQUIPAMIENTO PARA MOVILIDAD DE RADARES.	Varios	Adquisiciones	71,138,949.0	50,089,653.0	41,578,554.0	45,821,776.0	50,089,653.0	100.0	100.00
'09071100002	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES	CONSTRUIR Y OPERAR 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES ACTUALMENTE EN OPERACIÓN, PARA CUBRIR EL INCREMENTO DE DEMANDA DE PLANTAS FORESTALES QUE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL CONAFOR TIENE CONTEMPLADA A 10 AÑOS.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,248,194.0	1,752,695.0	2,248,194.0	2,248,194.0	100.0	100.00
'09071100007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.D.N.	LA DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA PARA MATERIALIZAR LA FUNCION DE ABASTECIMIENTO, REQUIERE ADQUIRIR ARTICULOS NECESARIOS PARA QUE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA SEDENA, SATISFAGAN SUS NECESIDADES DE VIDA Y OPERACIÓN, EL CUAL CONTEMPLA ARTICULOS PRIORITARIOS PARA SU MINISTRACION.	No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	932,870.0	928,462.0	928,462.0	928,462.0	99.5	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09071100010	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES ORGANISMO DE LA S.D.N.	LA DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA PARA MATERIALIZAR LA FUNCION DE ABASTECIMIENTO, REQUIERE ADQUIRIR ARTICULOS NECESARIOS PARA QUE LAS UU. DD.II. DEL EJTO. Y FAM., SATISFAGAN SUS NECESIDADES DE VIDA Y OPERACIÓN, EL CUAL CONTEMPLA ARTICULOS PRIORITARIOS PARA SU MINISTRACION	No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,960,354.0	390,718.0	830,184.0	1,960,354.0	100.0	100.00
'09071100012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL PARA ATENCIÓN DE LAS BANDAS DE GUERRA Y GRUPOS MUSICALES DE LA S.D.N.	LA DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA PARA MATERIALIZAR ESTE PROYECTO, REQUIERE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICALES NECESARIOS PARA QUE LAS BANDAS DE GUERRA Y BANDAS MUSICALES DE LA SEDENA SATISFAGAN SUS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN EVENTOS MAGNOS	No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	828,749.0	84,114.0	110,236.0	828,749.0	100.0	100.00
'0907110002	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA EL PERSONAL QUE EGRESA DE LOS PLANTELES MILITARES	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO INDIVIDUAL PARA DOTARSE AL PERSONAL QUE EGRESA POR PRIMERA VEZ DE LOS PLANTELES MILITARES.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	4,961,841.0	4,961,841.0	4,961,841.0	4,961,841.0	100.0	100.00
'0907110006	PROYECTO DE INVESTIGACION E IMPLEMENTACION PILOTO PARA UN SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO VIRTUAL LASER ELECTROMECHANICO	Consiste de dispositivos electrónicos que utilizan láseres y que permiten la interacción de dos o más usuarios en el desarrollo de ejercicios tácticos de doble acción (atacar y/o defenderse), este sistema no limitará al personal en cuanto movilidad	Varios	Adquisiciones	0.0	1,144,300.0	1,144,300.0	1,144,300.0	1,144,300.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09071170012	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MILITAR DE CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	PROYECTO PARA LA CREACIÓN DEL SIMCAV CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE DOCE AUDITORIOS MULTIMEDIA EN DIFERENTES ESTADOS, UNA SALA MULTIMEDIA EN EL EDIFICIO DE LA SEDENAY UN CENTRO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL (CE.CA.VI.) COMO MÓDULO CENTRAL EN LOS LEONES TACUBA, D.F.	Varios	Infraestructura social	0.0	47,200,000.0	47,200,000.0	47,200,000.0	47,200,000.0	100.0	100.00
'09071320001	ADQUISICIÓN DE HELICÓPTEROS NUEVOS PARA APOYO DE OPERACIONES DE ALTO IMPACTO Y PLAN DN-III-E.	-06 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR. -SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES. -HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA. - ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS. -ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS. -ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	415,019,232.0	565,389,294.0	587,079,966.0	587,079,966.0	587,079,966.0	103.8	100.00
'09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO.	Estado De Mexico	Adquisiciones	300,000,000.0	141,267,264.0	117,533,282.0	130,763,565.0	141,267,264.0	100.0	100.00
'10071110003	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES TERRENAS REMOTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CENTROS DE GESTIÓN PARA SUSTITUIR Y ACTUALIZAR LA COMUNICACIÓN SATELITAL FIJA	El proyecto consiste en la adquisición de equipo de comunicación satelital fija en la banda Ku, de nueva tecnología para sustituir y actualizar las tecnologías sky performer, sky wan y gilat dial away instaladas en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	41,132,000.0	16,452,800.0	16,452,800.0	41,132,000.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*10071160001	EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO PARA DIVERSOS ESCALONES DENTALES	ADQUISICION EL EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA DIVERSOS ESCALONES DENTALES DEL SERVICIO DE SANIDAD CON EL FIN DE DOTAR DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL CON QUE NO SE CUENTA ASI COMO REPLAZAR AQUEL QUE TIENE MAS DE DIEZ AÑOS DE USO Y SU OPERATIVIDAD ES MENOR DEL 50 POR CIENTO. EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA PUESTOS DE CONTROL ESTRATÉGICO EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, CUYO OBJETO ES LA INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS OCUPTANTES, CON EL FIN DE DETECTAR EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, ARMAS Y MERCANCÍAS ILEGALES.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,916,344.0	2,916,344.0	2,916,344.0	2,916,344.0	100.0	100.00
*10071170002	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE CONTROL ESTRATÉGICO	DE LA REPÚBLICA, CUYO OBJETO ES LA INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS OCUPTANTES, CON EL FIN DE DETECTAR EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, ARMAS Y MERCANCÍAS ILEGALES.	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*10071320003	ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA, ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES.	Estado De Mexico	Adquisiciones	359,519,399.0	98,875,707.0	81,908,647.0	91,114,243.0	98,875,707.0	100.0	100.00
*11071100002	PLATAFORMA DE COMANDO, CONTROL E INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS	Este proyecto de inversión consiste en la adecuación del sitio para un centro de comando, control e integración de comunicaciones, el cual cuenta con tecnología de última generación que permita el tráfico y almacenamiento de información, empleando estaciones de comunicaciones fijas y móviles.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	400,000,000.0	0.0	0.0	400,000,000.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11071120002	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE CARTUCHOS	La citada factoría requiere aumentar su capacidad de producción con el fin de atender de forma eficaz y eficiente las necesidades que presente la SEDENA sobre los diferentes calibres de cartuchos, para lo cual es necesario la adquisición de maquinaria con tecnología actual	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	94,906,000.0	84,929,178.0	94,877,250.0	94,906,000.0	100.0	100.00
'11071170002	IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE PENAS EN EL FUERO DE GUERRA Y EL SISTEMA DE REINserCIÓN EN LAS PRISIONES MILITARES	IMPLEMENTAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 18 DE JUNIO DE 2008, EN SU PRIMERA FASE, CREANDO CUATRO JUZGADOS MILITARES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, EL SISTEMA DE REINserCIÓN EN LAS TRES PRISIONES MILITARES, SEPARACION DE LOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS HOMBRES Y MUJERES	Varios	Mantenimiento	0.0	97,065,071.0	97,066,723.0	97,066,723.0	97,066,723.0	100.0	100.00
'11071170011	TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPABA EL C.G. DE LA 6/a. B.I.L. (CAMPO MILITAR No. 1-A) PARA SER EMPLEADAS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA PERMANENTE DE LA CONFERENCIA DE EJÉRCITOS AMERICANOS	ADECUAR INSTALACIONES PARA QUE SE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CONFERENCIA DE EJÉRCITOS AMERICANOS	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	223,639.0	223,639.0	223,639.0	223,639.0	100.0	100.00
'11071170014	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 2011	Construcción de una infraestructura en la cual se realizara el monitoreo y seguimiento de los programas de equidad de genero, así como la remodelación de instalaciones para el personal femenino integrante de la policía militar	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	331,273.0	331,273.0	331,273.0	331,273.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11071170016	SUSTITUCIÓN Y REUBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (LOMAS DE SOTELO, D. F.).	INSTALACION DE UNA NUEVA SUBESTACIÓN Y CONSTRUCCION DE UN DUCTO DE INSTALACIONES EN EL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL NECESARIO T EL INTERIOR DEL EDIFICIO.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	107,983,039.0	102,416,934.0	107,983,039.0	107,983,039.0	100.0	100.00
'11071200002	Adquisición de equipos de aire acondicionado nuevos para diferentes Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares.	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado nuevos en Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	40,000.0	40,000.0	40,000.0	40,000.0	100.0	100.00
'11071320002	REEMPLAZO DE LOS AVIONES PC-7 DE LA ESCUELA MILITAR DE APLICACIÓN AEROTÁCTICA DE LA FUERZA AÉREA.	10 AERONAVES DE ENTRENAMIENTO.BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA.PAQUETE LOGÍSTICO.EQUIPO DE APOYO EN TIERRA.CAPACITACIÓN DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO.	Chihuahua	Adquisiciones	0.0	356,538,060.0	295,981,096.0	326,635,934.0	356,538,060.0	100.0	100.00
'11071320003	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ENTRENAMIENTO DE VUELO EN LA BASE AÉREA MILITAR No. 5	CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE ATERRIZAJE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 POR 60 METROS Y UN EDIFICIO CON SALONES DE ENTRENAMIENTO DE VUELO.	Jalisco	Infraestructura gubernamental	0.0	349,964,556.0	198,023,486.0	222,422,685.0	334,372,165.0	95.5	85.00
'11071320004	ADQUISICIÓN DE UNA AERONAVE DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO PARA LA FUERZA AÉREA MEXICANA.	AERONAVE DE TRANSPORTE ESTRATEGICO, BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA, CAPACITACIÓN DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11071400001	ACTUALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.	ACTUALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.	Varios	Adquisiciones	0.0	36,131,062.0	35,844,461.0	35,844,461.0	36,131,062.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12071100001	PROGRAMA DE ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DEL SERVICIO DE TRANSMISIONES PARA SUSTITUIR AL MATERIAL QUE CAUSO BAJA Y COMPLETAR PLANILLA ORGANICA	SUSTITUIR EL MATERIAL QUE CAUSO BAJA DE LOS ORGANISMOS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS, POR NO HABER SIDO SUSCEPTIBLE O RENTABLE SU REPARACION O POR OBSOLESCENCIA; ESTE MATERIAL CUENTA CON MAS DE 13 AÑOS DE USO CONSTANTE	Varios	Programa de Adquisiciones	0.0	14,495,831.0	0.0	12,771,216.0	14,495,831.0	100.0	100.00
'12071100002	Adquisición de medios tecnológicos para la difusión de la información que será expuesta en el Museo Interactivo de la Intervención Francesa en el Estado de Puebla	Crear un espacio cultural para la población y dar cumplimiento a las metas trazadas en el P.N.D. 2007-2012, y a lo establecido el Programa Sectorial de la S.D.N., Sección II, objetivo No. 6 (fomentar las relaciones cívico militares).	Puebla	Programa de Adquisiciones	0.0	24,366,304.0	24,366,304.0	24,366,304.0	24,366,304.0	100.0	100.00
'12071100003	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE PANTALLAS GIGANTES PARA SU USO EN CEREMONIAS CÍVICO MILITARES Y EVENTOS MAGNOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARÍA.	Pantallas gigantes de led pitch real de 10 mm, tecnología real tech compuesto por 48 gabinetes modulares con equipo de producción de video con circuito cerrado a 3 cámaras con grua para cámara de brazo de extensión de 10 mts. Y 4 pantallas de led de 52 con soporte y distribución de señal de video.	Distrito Federal	Programa de Adquisiciones	0.0	7,440,006.0	7,440,006.0	7,440,006.0	7,440,006.0	100.0	100.00
'12071100004	Remodelación del Centro Comercial Sedena (Campo Mil. No. 1-A, D.F.)	Realizar la remodelación del Centro Comercial y Tienda de Autoservicio SEDENA 1, satisfaciendo las necesidades de abastecimiento de insumos y servicios básicos al personal militar y derechohabientes, dignificando la calidad de los servicios que hasta el momento se brindan.	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	49,980,447.0	43,742,504.0	43,742,504.0	49,980,447.0	100.0	100.00
'12071100006	PARQUE EÓLICO SEDENA	INSTALACIÓN DE AEROGENERADORES CON CAPACIDAD NOMINAL SUFICIENTE PARA SU INTERCONEXION A LA RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSION DE LA C.F.E.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	495,169,760.0	0.0	0.0	432,870,320.0	87.4	87.00
'12071100002	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	adquisición de material para el fortalecimiento de la Unidad de Control de Confianza, permitiendo administrar los recursos humanos y materiales de esta Secretaría de manera eficiente y aumentar la capacidad operativa actual de la Unidad de Control y Confianza.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	586,960.0	586,960.0	586,960.0	586,960.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12071110004	Adquisición de Equipo de Inspección Bajo Vehículos y Sistema Lector de Placas (LPR) de la SDN	Disponer de tecnología en instalaciones de la S.D.N. que permita controlar los accesos y llevar registro de vehículos que ingresan, generando una base de datos, teniendo una herramienta que reduce el empleo de personal y mejora la eficiencia en las revisiones.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	12,625,417.0	4,373,496.0	4,373,496.0	12,625,417.0	100.0	100.00
'12071110006	Proyecto de Investigación para determinar la Superficie Total Anual Destinada a la Siembra de Cultivos Ilícitos	El proyecto consiste en definir una metodología para calcular anualmente la superficie cultivada y la producción de cultivos ilícitos en México para determinar con mayor precisión las estrategias a seguir en materia de erradicación por la SDN validada por una Universidad.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	7,093,014.0	93,647.0	93,647.0	7,093,014.0	100.0	100.00
'12071120001	MODERNIZACION PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD FABRIL DE LA ENSAMBLADORA MILITAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA LINEA DE ENSAMBLE DEL VEHICULO TACTICO BLINDADO Y LA CONSTRUCCION DE UNA NAVE ANEXA.	PROYECTO PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD FABRIL DE LA ENSAMBLADORA MILITAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA LINEA DE ENSAMBLE DEL VEHICULO TACTICO BLINDADO Y LA CONSTRUCCION DE UNA NAVE ANEXA.	Estado De Mexico	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	45,702,879.0	36,185,241.0	44,252,879.0	45,702,879.0	100.0	100.00
'12071120005	Adquisición de maquinaria para investigación y desarrollo de un prototipo de bipode	Adquisición de una máquina de inyección de plástico que será empleada para la fabricación de los componentes plásticos que formarán parte de los bipodes.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,100,000.0	2,100,000.0	2,100,000.0	2,100,000.0	100.0	85.00
'12071120006	Modernización de la maquinaria y equipo de la planta de tratamientos térmicos	Adquisición de maquinaria y equipo para modernizar la planta de tratamientos térmicos, mejorar la calidad de sus productos, cuidar el medio ambiente	Estado De Mexico	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	1,050,000.0	1,050,000.0	1,050,000.0	0.0	15.00
'12071130001	ACABADOS SUPERFICIALES EN MATERIALES TEXTILES CON FINES DE USO MILITAR	El proyecto, consiste en la adquisición de 3 equipos y la capacitación para su operación, con el fin de realizar investigación para desarrollar nuevos recubrimientos (acabados) en materiales textiles de uso militar, proporcionando un recubrimiento impermeable, transpirable, flexible y durable.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,928,961.0	2,928,961.0	2,928,961.0	2,928,961.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12071160001	Adquisición de una Unidad Quirúrgica Móvil	Adquisición de una Unidad Quirúrgica Móvil equipada para proporcionar atención médica quirúrgica inmediata a víctimas de las acciones de la naturaleza en una situación de desastre durante la aplicación del Plan DN-III-E, así como al personal militar herido en operaciones de alto impacto.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	25,134,432.0	0.0	22,620,989.0	22,620,989.0	90.0	90.00
'12071170001	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	El proyecto consiste en la construcción de instalaciones para el alojamiento y operación de una antena ERMEXS, nueva generación en la plaza de Santa María Rayón, estado de México, así como adecuación de un área de operadores en lomas de sotelo D.F.	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	44,468,018.0	44,468,018.0	44,468,018.0	44,468,018.0	100.0	100.00
'12071170002	MEMORIAL DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS	El proyecto corresponde a la construcción de un monumento para el personal militar que ha ofrendado su vida en la lucha contra la delincuencia organizada, se ubica en el Campo Deportivo Militar Marte, en la delegación Miguel Hidalgo, México, D. F.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	57,219,908.0	33,511,998.0	44,888,465.0	57,081,888.0	99.8	99.00
'12071170003	CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA ALOJAR EL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL QUE PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN DE 1/er. NIVEL AL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	53,726,743.0	50,929,253.0	53,726,743.0	53,726,743.0	100.0	100.00
'12071170004	Remodelación y obras Complementarias de las Instalaciones de la Dirección de Comercialización de Armamento Y Municiones (D.C.A.M.) de la Dirección General de Industria Militar	Remodelación y ampliación de instalaciones, con el fin de aumentar la capacidad de almacenaje de armamento y municiones, el área administrativa y de exhibición para su comercialización	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	9,723,367.0	9,723,367.0	9,723,367.0	9,723,367.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12071170005	Construcción de una nave anexa a la Ensambladora Militar	Construcción de una nave tipo industrial de 1353.75 m para incrementar la capacidad fabril de la Ensambladora Militar para el desarrollo de procesos de la línea de ensamble de vehículos tácticos blindados.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	4,230,000.0	4,230,000.0	4,230,000.0	4,230,000.0	100.0	100.00
'12071170008	CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE HOSPITALIZACIÓN DE PAIDOPSQUIATRÍA ANEXA A LA ENFERMERÍA DEL CAMPO MILITAR No. 1-A.	El proyecto consta de un edificio de 2 niveles, que alojara, siete consultorios, un área de terapia ocupacional y de hospitalización, Áreas administrativas y Aula para capacitación y enseñanza.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	45,724,331.0	37,613,064.0	45,724,331.0	45,724,331.0	100.0	100.00
'12071170011	Canalización de la red de energía eléctrica aérea en forma subterránea en la Avenida Batalla de Celaya y la Calle General Idelfonso Vázquez de las Unidades Habitacionales Militares No. 1-Lomas de Sotelo- I y anexas (Lomas de Sotelo, D.F.)	Sustitución de la Red Eléctrica aérea por subterránea en la U.H.M. Lomas de Sotelo-I; instalación eléctrica que incluye tubería, cables de energía transformadores, gabinetes derivadores y registros; registros de media tensión, encofrados de concreto, rellenos y bases de concreto para transformadores	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	5,103,227.0	4,804,101.0	5,103,227.0	5,103,227.0	100.0	100.00
'12071170014	CONSTRUCCIÓN DE UNA EXPLANADA PARA EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (LOMAS DE SOTELO, D.F.)	Construcción de una explanada para el edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional, con una estructura vanguardista.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	46,874,527.0	43,886,992.0	46,874,527.0	46,874,527.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12071170015	ADQUISICIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA MOD. EUR/MEX RWT	El presente proyecto contempla la adquisición de 25 plantas potabilizadoras de agua y 43 remolques reforzados, así como 56 capacitaciones para personal militar y una garantía extendida a 2 años.	Estado De Mexico	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	300,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	300,000,000.0	100.0	100.00
'12071170016	OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 2400 VCA PARA REUBICACIÓN DEL SISTEMA VOR/DME DEL AEROPUERTO DE COZUMEL, Q. ROO.	Reubicación del sistema VOR/DME (Sistema que guía a las aeronaves en ubicación, posición, altura, velocidad) del aeropuerto internacional de Cozumel, Q. Roo	Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	889,377.0	889,377.0	889,377.0	889,377.0	100.0	100.00
'12071170017	Adquisición del predio denominado Benemérito de las Américas	Adquisición del predio Benemérito de las Américas, con superficie de 02-02-27.951 Has., ubicado en Benemérito de las Américas, Chis., por la edificación de instalaciones militares para el desarrollo de actividades castrenses en general y adiestramiento del personal del Ejército y F.A.M.	Chiapas	Otros Programas de Inversión	0.0	52,786.0	0.0	0.0	52,786.0	100.0	100.00
'12071200002	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE UNA CALDERA DE 60 H.P. PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.	La caldera es utilizada en el hospital para la generación de vapor, empleándose este para la esterilización de material instrumental y equipo en el área de quirofanos, para el lavado y desinfección de la ropa en el área de lavandería y para el suministro de agua caliente	Chiapas	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,060,281.0	1,060,281.0	1,060,281.0	1,060,281.0	100.0	100.00
'12071200003	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS ADAPTADOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL	ESTE PROYECTO PERMITIRÁ CONTINUAR CON LA MINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL, A LAS UNIDADES MILITARES QUE PARTICIPAN EN OPERACIONES CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN APOYO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, OFRECIENDO MANIOBRABILIDAD, VELOCIDAD Y EFICIENCIA	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	36,806,414.0	36,806,414.0	36,806,414.0	36,806,414.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12071200004	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE USO ESPECÍFICO PARA RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	ESTE PROYECTO PERMITIRÁ RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DE APOYO PARA LOS SERVICIOS TÉCNICOS, QUE SE REQUIEREN PARA LA APLICACIÓN DE LOS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL PARA CASOS DE DESASTRE, ASI COMO DE VEHICULOS PARA DAR SEGURIDAD A INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	105,201,160.0	22,433,576.0	73,844,274.0	105,158,527.0	100.0	99.00
'12071200007	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES	Consiste en la adquisición de extintores de distintas capacidades para sustituir aquellos que hayan cumplido su tiempo de vida útil así como dotar aquellas distintas Unidades, Dependencias e Instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional que no cuenten con estos equipos de seguridad	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	33,292.0	0.0	0.0	33,292.0	100.0	100.00
'12071320001	MODERNIZACIÓN DE LA BASE AÉREA MILITAR No.1	modernización de infraestructura de la Base Aérea Militar No. 1	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	553,199,080.0	328,479,439.0	355,023,331.0	453,146,671.0	81.9	82.00
'12071320003	Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor.	Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	3,548,931.0	0.0	0.0	3,548,931.0	100.0	100.00
'12071380001	Sistema de impresión de imágenes de gran formato y murales monumentales para eventos cívico-militares	Elaboración de murales monumentales de 13.5 x 72 mts. para eventos cívicos militares mediante impresoras digitales que emplean tintas que curan con luz ultravioleta sobre materiales rígidos y flexibles de gran formato	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	6,258,632.0	6,258,632.0	6,258,632.0	6,258,632.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12071380002	Adecuaciones físicas para la instalación del Sistema de Impresión de Imágenes de Gran Formato y Murales Monumentales para eventos Civico-Militares	Adecuaciones físicas al interior del Taller Autográfico de la Dirección General de Comunicación Social (Campo Militar No. 1-B, Popotla, D.F.), consistente en la reubicación del Taller de Serigrafía y la construcción del local para ubicar el Taller de Impresión de Imágenes de Gran Formato	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	2,344,524.0	2,344,524.0	2,344,524.0	2,344,524.0	100.0	100.00
SECTOR: 7 Defensa Nacional, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas											
TOTAL					805,800,646.0	807,903,875.0	635,383,491.0	647,580,876.0	650,688,330.0	80.5	
'1007HXA0043	Construcción de la U.H.N. Puerto Peñasco II, Son.	Realizar la construcción de dos edificios multifamiliares PROTOTIPO 16850 de 16 departamentos, 4 niveles cada uno, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, Vialidades, Estac., Jardinería y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Sonora	Infraestructura social	38,664,149.0	29,781,628.0	29,781,628.0	29,781,628.0	29,781,628.0	100.0	91.53
'1107HXA0005	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escuela Superior de Guerra, D.F.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización: red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Distrito Federal	Mantenimiento	34,561,066.0	33,521,375.0	33,519,840.0	33,519,840.0	33,519,840.0	100.0	100.00
'1107HXA0006	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. el Cipres, B.C.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización: red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Baja California	Mantenimiento	16,053,263.0	16,053,263.0	15,938,528.0	15,938,528.0	15,938,528.0	99.3	100.00
'1107HXA0007	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán I, Sin.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización: red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Sinaloa	Mantenimiento	11,028,962.0	10,508,962.0	10,505,500.0	10,505,500.0	10,505,500.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1107HXA0008	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Reynosa I, Tamps.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Tamaulipas	Mantenimiento	5,902,912.0	7,708,307.0	5,902,911.0	5,902,911.0	5,902,911.0	76.6	100.00
'1107HXA0009	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Petatlán, Gro	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Guerrero	Mantenimiento	14,811,886.0	14,151,886.0	14,145,773.0	14,145,773.0	14,145,773.0	100.0	100.00
'1107HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escárcega I, Camp.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Campeche	Mantenimiento	21,842,412.0	21,842,412.0	21,668,421.0	21,668,421.0	21,668,421.0	99.2	100.00
'1107HXA0011	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Frontera II, Tab.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 56 viviendas consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeab., pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Tabasco	Mantenimiento	22,989,298.0	22,989,298.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1107HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca I, Hgo.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca I, Hgo., consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, red sanitaria, red eléctrica, carpintería, pintura, alumbrado público.	Hidalgo	Mantenimiento	13,116,663.0	13,116,663.0	13,058,069.0	13,058,069.0	13,058,069.0	99.6	100.00
'1107HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca II, Hgo.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca II, Hgo., consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, red sanitaria, red eléctrica, carpintería, pintura, alumbrado público.	Hidalgo	Mantenimiento	17,741,507.0	14,111,507.0	14,090,369.0	14,090,369.0	14,090,369.0	99.9	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero-Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1107HXA0014	Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis.	Efectuar la sustitución de 2000m lineales de red sanitaria, se beneficiará a 92 viviendas.	Chiapas	Mantenimiento	1,361,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1107HXA0016	Programa de Sustitución de Calentadores de Agua Domésticos	Efectuar la sustitución de 244 calentadores de agua domésticos consistente en: Capacidad: 72 lts., recomendado para 3 servicios, Altura: 1.29 mts., Diámetro: 37 cms., Tiempo de recup: 25 minutos, Peso: 29 kgs., Presión de gas requerida: Gas L.P. 2.74 kPa (28g/cm2), Gas natural 1.76 kPa (18g/cm2).	Varios	Adquisiciones	1,886,120.0	2,611,653.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1107HXA0017	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuc I, Tlax.	Realizar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 48 viviendas de la U.H.M. Mazaquiahuc I, Tlax., consistentes en losas de entrepiso y azotea de concreto armado, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y gas, pisos de loseta cancelaria de aluminio, alumbrado.	Tlaxcala	Mantenimiento	16,927,869.0	16,927,869.0	37,664.0	37,664.0	37,664.0	0.2	100.00
'1107HXA0018	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acajoneta, Nay.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acajoneta, Nay., consistentes en muros de tabique rojo recocado, trabes, castillo, instalaciones y redes hidro-sanitarias, eléctricas y de gas, tanque elevado, caseta de control, asta bandera.	Nayarit	Mantenimiento	19,736,925.0	16,632,178.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1107HXA0019	Construcción de la U.H.M. Villahermosa IV, Tab.	Efectuar la construcción de la U.H.M. Villahermosa IV, Tab., consistente en una vivienda unifamiliar TIPO T-100 de 1 nivel, con 240 m2, Sala, Comedor, 3 recamaras, closet, 2 baños, cocina integral, Patio de Servicio, Red hidráulica, Sanitaria, eléctrica, Vialidades, estacionamiento y Jardinería.	Tabasco	Infraestructura social	2,359,046.0	2,229,560.0	2,229,560.0	2,229,560.0	2,229,560.0	100.0	100.00
'1107HXA0025	Programa de Adquisición de Equipos para fortalecer el Proceso Operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM.	Efectuar la adquisición de Equipo de Administración, Educativo, audiovisual, cámaras fotográficas y de video, equipo médico y de laboratorio, maquinaria y equipo industrial, de construcción, comunicación, Equipo Eléctrico y Electrónico, Herramientas y maquinas herramientas.	Varios	Adquisiciones	2,365,225.0	1,528,177.0	81,716.0	81,716.0	81,716.0	5.3	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1107HXA0026	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Topolobampo, Sin.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación en 62 viviendas consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilizac., pintura, red idráulica, red sanitaria, red de alumbrado púb., red eléct., pintura y barda perim.	Sinaloa	Mantenimiento	20,399,134.0	29,550,455.0	24,835,026.0	24,835,026.0	24,835,026.0	84.0	100.00
'1107HXA0027	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cruz Grande, Gro.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehab. de la unidad hab, centro comercial y primaria, consistentes en albañilería, acabados, instalac. hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carp, impermeab. pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumb. púb, red eléct, pintura.	Guerrero	Mantenimiento	29,949,406.0	28,451,793.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1107HXA0028	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Lázaro Cárdenas I, Mich.	Se realizara el Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.M. Lazaro Cardenas I, Mich., que consiste en estructuras de las viviendas a base de muros de tabique, losas de entrespiso y azotea de concreto, instalaciones hidro-sanitarias, electricas y gas, acabados de alambryn, cancelería.	Michoacan	Mantenimiento	17,574,347.0	16,443,130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1107HXA0029	Sustitución de Red Eléctrica en Baja Tensión de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver.	Efectuar los trabajos de sustitución de 600 m. de cables en baja tensión, cableado a base de conductores de cobre de calibres 3/0 y 1/0, desmontaje de la totalidad de cables en baja tensión y el tendido de los mismos incluyendo conexiones para soporte.	Veracruz	Mantenimiento	1,373,000.0	1,373,000.0	1,254,808.0	1,254,808.0	1,254,808.0	91.4	100.00
'1107HXA0030	Construcción de barda perimetral para la U.H.N. Topolobampo, Sin.	Efectuar los trabajos consistentes en muro 454 m de longitud y 2.15 m de altura, a base muro block hueco, perimetro colindante con vialidades municip y prop. partic. muros cemento-arena, cerramientos y castillos concreto armado, acab.mezcla y pintura, trab. de limp, trazo, niv, excav. nrase muros.	Sinaloa	Infraestructura social	1,684,540.0	1,684,540.0	1,589,848.0	1,589,848.0	1,589,848.0	94.4	100.00
'1107HXA0031	Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Cruz Grande, Gro.	Efectuar la construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Cruz Grande, Gro., consistente en estructura a base de concreto reforzado, con un depósito de agua en la parte superior de la estructura y una cisterna, instalación eléctrica, aplanados, pintura, herrería.	Guerrero	Infraestructura social	1,281,365.0	1,281,714.0	1,128,714.0	1,128,714.0	1,128,714.0	88.1	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1107HXA0032	Sustitución de la Red Sanitaria en la U.H.M. Matías Romero, Oax.	Efectuar la Sustitución de la Red Sanitaria en la U.H.M. Matías Romero, Oax., consistente en 1,000 m de tubería de la red sanitaria a base de tubería de PVC de diámetro 300 y 500 mm, conexiones, registros y descargas de los edificios.	Oaxaca	Infraestructura social	1,113,460.0	1,113,460.0	954,602.0	954,602.0	954,602.0	85.7	100.00
'1107HXA0033	Construcción de la U.H.M. Acapulco IV, Gro	Efectuar la construcción de tres edificios, UNO T-8850 de 8 departamentos en 2 niveles y DOS T-12850 de 12 departamentos en 3 niveles c.u. para 32 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, vialidades, Estac, planta de tratamiento.	Guerrero	Infraestructura social	38,613,216.0	24,212,198.0	11,976,463.0	23,952,926.0	23,952,926.0	98.9	43.85
'1107HXA0034	Construcción de la U.H.M. Chihuahua II, Chih.	Construcción de un Edificio Multifamiliar TIPO T-12851 de 3 niveles, cuenta con Sala, Comedor, 3 recamaras con closet, 2 baños, cocina equipada con cocina integral, Patio de Servicio, Red hidráulica, Red Sanitaria, Red eléctrica, Vialidades, Estacionamiento y Jardinería.	Chihuahua	Infraestructura social	16,931,733.0	18,521,959.0	18,312,514.0	18,351,086.0	18,425,436.0	99.5	99.50
'1107HXA0035	Construcción de la U.H.M. Mexicali III, B.C	Efectuar la construcción de cuatro edificios multifamiliares T-12851 de 12 deptos en 3 niveles cu. 48 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado púb, equip. urbano, vialidades, Estac, Jardinería, Admon, Tanque Elevado, Caseta, Contenedor de Basura y PTAR.	Baja California	Infraestructura social	59,377,067.0	56,781,954.0	56,063,202.0	56,139,965.0	56,636,009.0	99.7	100.00
'1107HXA0036	Construcción de la U.H.M. Aguaje de la Tuna II, B.C.	Efectuar la construcción de 3 Edificios Multifamiliares PROTOTIPO T-12854 DE 12 departamentos en 3 niveles cada uno, proporcionandose un total de 36 viviendas, en un área total de construcción de 4,611.21 m2.	Baja California	Infraestructura social	47,883,621.0	43,865,561.0	43,521,912.0	43,521,912.0	43,521,912.0	99.2	100.00
'1107HXA0037	Construcción de la U.H.N. Ensenada III, B.C.	Construcción de la UHN Ensenada III, B.C., dos edificios multif., de 12 deptos. en 3 niveles c.u., para un total de 24 viviendas, red hidráulica, alcant. sanit. y pluvial, eléctrica, alumb. púb. equip. urbano, vialidades, Estac., Jard., Tanque, Caseta, Contenedor de Basura y P.T.A.R.	Baja California	Infraestructura social	31,554,981.0	31,554,981.0	27,398,718.0	27,398,718.0	27,889,371.0	88.4	99.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1107HXA0038	Construcción de la U.H.M. Cd. Juárez I-B, Chih.	Efectuar los trabajos de construcción 16 viviendas sala, comedor, 3 recamaras, closet, 2 baños, cocina integral, patio, áreas, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial: red colectora a descargar en la red sanitaria municipal, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano.	Chihuahua	Infraestructura social	23,632,441.0	22,982,441.0	22,970,403.0	22,970,403.0	23,027,141.0	100.2	99.50
'1107HXA0039	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la U.H.M. Acaponeta, Nay.	Efectuar la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales consistente en dimensión de 34.5 x 18.50 mts, edif. muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aplanados con mezcla cemento-cal-arena, caseta, pisos de loseta cerámica, lambrín de azulejo en baños.	Nayarit	Infraestructura social	3,292,523.0	4,988,474.0	4,874,082.0	4,874,082.0	4,874,082.0	97.7	99.50
'1107HXA0040	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para las UU.HH.MM. Ensenada y El Cipres, B.C.	Se realizará la Construcción de una P.T.A.R. para las UU.HH.MM. Ensenada y El Cipres, B.C., que estará estructurado con muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aplanados con mezcla de cemento-cal y arena, la caseta de operadores contará con pisos de loseta.	Baja California	Infraestructura social	5,100,000.0	4,956,700.0	4,847,604.0	4,847,604.0	4,847,604.0	97.8	100.00
'1107HXA0041	Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Iguala II, Gro.	Realizar la Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Iguala II, Gro., mediante la sustitución de 1000m. de tubería de la red sanitaria a base de tubería de PVC. los trabajos a ejecutar serán, la limpieza del terreno, excavación, nivelación tendido de red sanitaria y relleno de cepas.	Guerrero	Mantenimiento	1,515,000.0	670,833.0	649,458.0	649,458.0	649,458.0	96.8	100.00
'1107HXA0042	Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas.	Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas, consistentes en 116 tinacos, 475 tanques estacionarios, bombas de agua y transformadores en 591 viviendas de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	1,105,635.0	891,851.0	891,851.0	901,718.0	81.6	100.00
'1107HXA0043	Construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich.	Efectuar los trabajos de construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich., consistentes tres edificios multifamiliares, uno T-8850 de 8 deptos en 2 niveles y DOS T-12850 de 12 deptos en 3 niveles cada uno, para 32 viviendas sembrados en un área total de construcción de 4,138.09 m2.	Michoacan	Infraestructura social	36,938,142.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero-Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1107HXA0044	Construcción de la U.H.M. Chicoasen III, Chis.	Construcción de la U.H.M. Chicoasen III, chis.	Chiapas	Infraestructura social	74,751,810.0	73,456,697.0	72,721,126.0	72,739,937.0	73,419,753.0	99.9	100.00
'1107HXA0045	Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro.	Construcción de tres edificios multifamiliares, UNO 8 deptos. en 2 niveles y DOS de 12 deptos. en 3 niveles cu., total de 32 viv, red hidráulica, red de alcant. sanit. y pluvial, red eléct., alumbrado públ. equip. Urb., vialidades, Estac., Jardinería, Admón Tanque Elevado, Caseta P.T.A.R.	Guerrero	Infraestructura social	37,919,033.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1107HXA0046	Construcción de Barda Perimetral en la Reserva Territorial Cuemanco, D.F.	Realizar la Construcción de Barda Perimetral en la Reserva Territorial Cuemanco, D.F., que contará con 400 m de longitud y 2.15 m de altura, a base de muro de tabicón de cemento-arena, reforzado con castillos y cadena de cerramiento de concreto armado, pintura y contratraves de concreto.	Distrito Federal	Infraestructura social	1,428,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1107HXA0047	Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Valladolid, Yuc.	Efectuar la Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Valladolid, Yuc., mediante la sustitución de 500m, de tubería de PVC de 150 mm. para aguas negras y tubería de PVC DE 150 mm. para aguas grises.	Yucatan	Mantenimiento	1,494,300.0	2,143,991.0	649,691.0	649,691.0	649,691.0	30.3	100.00
'1107HXA0048	Construcción de la U.H.M. Irapuato IV, Gto.	Efectuar los trabajos de construcción de la U.H.M. Irapuato IV, Gto., consistentes en 4 edif T-12854 de 12 deptos en 3 niv c.u., 48 viv, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléct, alumb. púb. equip. urbano, vialidades, Estac. Jarda, Admón, Tanque, Caseta ,Planta de Tratamiento.	Guanajuato	Infraestructura social	51,229,757.0	49,478,882.0	49,478,882.0	49,478,882.0	49,478,882.0	100.0	100.00
'1107HXA0049	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Santa Gertrudis III, Chih.	Efectuar los trabajos en 16 Viviendas Tipo 8822 y 24 Viviendas Tipo 12822, consistentes en Albañilería, acabados, instalación sanitaria, instalación eléctrica, impermeabilización, pintura, urbanización, red de alumbrado publico, red eléctrica, sustitución de la red eléctrica.	Chihuahua	Mantenimiento	22,368,079.0	22,368,079.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1107HXA0050	Construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Matías Romero, Oax.	Efectuar los trabajos de construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Matías Romero, Oax.	Oaxaca	Infraestructura social	5,966,540.0	4,566,540.0	4,480,880.0	4,480,880.0	4,480,880.0	98.1	100.00
'1107HXA0051	Construcción de la U.H.M. CD. Pemex, Tabasco.	Efectuar la Construcción de la U.H.M. CD. Pemex, Tabasco, consistente en un edif. 12850 de 12 depts en 3 niveles cu., red hidráulica, red de alcant sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado pÚB., equip. urbano, vialidades, Estac., Jard, Cisterna, Caseta y Planta de Tratamiento de Aguas Res.	Tabasco	Infraestructura social	27,695,148.0	32,304,500.0	30,104,205.0	30,141,580.0	30,268,035.0	93.7	99.50
'1107HXA0052	Servicios Relacionados con la Obra Pública.	Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión.	Varios	Estudios de preinversión	3,000,000.0	3,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1107HXA0053	Sustitución de Red Hidráulica de la U.H.M. Campeche II, Camp.	Efectuar la Sustitución de Red Hidráulica de la U.H.M. Campeche II, Camp., la red hidráulica se conforma de 250m a base de tubería de PVC, cajas, válvulas con flotador, conexiones, registros, alimentación a tinacos a base de tubería de cobre tipo M.	Campeche	Mantenimiento	385,000.0	385,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1207HXA0001	Construcción de la U.H.N. Cuernavaca IV, D.F.	Efectuar la construcción de cinco edificios multifamiliares PROTOTIPO T-20854. 20 depts en 5 niveles, total 60 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, eléctrica, alumbrado pÚB. equip. urbano, vialidades, Estac., Jardinería, Tanque Elevado T-86 y Caseta de Control T-66.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	76,016,376.0	71,455,717.0	71,505,118.0	71,722,542.0	94.4	99.50
'1207HXA0002	Construcción de una barda perimetral para la reserva territorial las chacas en CD. Madero, Tamps.	Efectuar la construcción de una barda perimetral de 580 m long. y 2.20 m altura: muro tabicón, cemento-arena, castillos, cadena, concreto armado, aplanado, mezcla, cemento-arena, pintura, trazo, niv, excav. cimentación Malla Ciclónica de 577 m de long. 2.20 m altura malla ciclónica galvanizada.	Tamaulipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	2,480,000.0	2,118,474.0	2,118,474.0	2,118,474.0	85.4	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1207HXA0003	Construcción de una barda perimetral para la U.H.M. Cuajimalpa, D.F.	Efectuar la construcción de una barda perimetral de 281.99 m de longitud y 2.20 m de altura, a base de muro de tabicón de cemento-arena, castillos y cadena de concreto armado, aplanado, mezcla de cemento-arena, pintura, trazo, nivelación, excavación, zapatas y contra trabes de concreto reforzado.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	1,700,000.0	1,588,531.0	1,588,531.0	1,588,531.0	93.4	100.00
'1207HXA0004	Sustitución de la red hidráulica en la U.H.M. Agua Prieta, Son.	Efectuar la sustitución de 800 m lineales, tubería de PVC de 50 mm, aislamiento térmico de fibra de vidrio y neopreno, cajas, válvulas, conexiones, registros, filtros y equipos de agua tubería de cobre tipo M., limpieza, trazo, nivelación, tendido de la red hidráulica y relleno de cepas.	Sonora	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	847,613.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1207HXA0005	Trabajos de refuerzo estructural del 8 piso del edificio del ISSFAM.	Trabajos de refuerzo estructural del 8 piso del edificio del ISSFAM.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	3,418,060.0	3,033,286.0	3,033,286.0	3,033,286.0	88.7	99.50
'1207HXA0023	Trabajos de canalización pluvial para evitar la saturación de la red sanitaria en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis.	Efectuar los trabajos de canalización pluvial para evitar la saturación de la red sanitaria en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis, consistentes en Canal de Concreto, Desvío de drenaje, Incremento de brocales, Cimentación, Albañilerías, Red Hidráulica.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	2,492,917.0	1,061,699.0	1,061,699.0	1,061,699.0	42.6	100.00
'1207HXA0029	Construcción de vialidad de acceso y estabilización de taludes para la U.H.M. Acapulco IV, Gro.	Efectuar la construcción de vialidad de acceso y estab.de taludes en U.H.M. Acapulco IV, Gro., consistente en altura 2.22 mts, sección transv. de 6 m y una longitud de 150 m, movimientos de tierra, cortes, terraplenes, estab. taludes y pavimento, concreto asfáltico, alumb. costo sin I.V.A 16,478,920	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	19,035,547.0	16,461,816.0	16,461,816.0	16,461,816.0	86.5	99.50
'1207HXA0033	Programa de adjudicaciones, Expropiaciones, e indemnizaciones de Inmuebles 2012.	Efectuar la adjudicación de una Casa Habitación de mediana y buena calidad, de hasta dos niveles, superficie de terreno de 160m2 y 224 m2 de construcción.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	956,107.0	0.0	0.0	956,107.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero											
TOTAL					0.0	3,352,522.0	1,808,175.0	1,808,175.0	3,330,154.0	99.3	
'1108D000002	Programa de Mantenimiento de 2012	Mantto. preventivo y correctivo :Bardas de contención, cerca perimetral Huerta Pala, Impermeab. del área administ., Mantto. a sanitarios , pintar edificios administ. y sala de computo, Mantto. techo del almacén de maq., Mantto. red eléctrica, Mantto del sistema de agua y gas butano del laboratorio.	No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	0.0	2,390,054.0	938,884.0	938,884.0	2,388,344.0	99.9	100.00
'1208D000001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2012 EQUIPO DE LABORATORIO	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO.	Guerrero	Programa de Inversion de Adquisiciones	0.0	962,468.0	869,291.0	869,291.0	941,810.0	97.9	100.00
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: I00 Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca											
TOTAL					340,000,000.0	225,626,207.0	165,704,993.0	206,209,986.0	218,045,362.0	96.6	
'0908I000017	Rehabilitación y prolongación de escolleras, dragado de canales y supervisión en la boca de corazones, Laguna de Tamiahua, Municipio de Tamiahua, Veracruz.	Obra de rehabilitación y prolongación de escolleras y dragado de canales.	Veracruz	Otros proyectos de Inversión	0.0	1,019,864.0	1,019,864.0	1,019,864.0	1,019,864.0	100.0	100.00
'1008I000001	Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	Obras de dragado de canales y construcción de escolleras	Tamaulipas	Otros proyectos	175,176,445.0	122,398,396.0	97,656,048.0	121,366,893.0	122,398,396.0	100.0	84.00
'1008I000002	Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Río Muerto	Obra de dragado de canales	Sonora	Otros proyectos	81,823,555.0	51,013,447.0	33,369,191.0	44,677,891.0	51,013,447.0	100.0	84.00
'1008I000003	Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Tobarí, Municipio de Benito Juárez	Obra de dragado de canales	Sonora	Otros proyectos	83,000,000.0	42,125,519.0	33,315,788.0	37,691,236.0	42,125,518.0	100.0	72.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1008I000004	Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan, Chiapas	Obra de dragado de canales	Chiapas	Otros proyectos de Inversión	0.0	4,963,492.0	344,102.0	1,454,102.0	1,488,137.0	30.0	20.00
*1208I000001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CENTROS ACUÍCOLAS 2012	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, maquinaria, otros equipos y herramientas de centros acuícolas, 2012	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,535,524.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1208I000004	Adquisición de Equipo Geodesico, Topográfico y de Comunicación para la Dirección General de Infraestructura	Adquisición de equipo de última generación para medición geodésica y topográfica	Sinaloa	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,569,965.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A11 Universidad Autónoma Chapingo											
TOTAL					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*1108A110003	Construcción de áreas exteriores integrada por estacionamiento, cerca perimetral, caseta de acceso y vigilancia.	Construcción de 6,925.31 m2 de obras exteriores, (Estacionamiento, andadores, áreas verdes, casetas y cerca perimetral).	Yucatan	Infraestructura social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1208A110001	Programa de actualización y reposición del equipo e instrumental médico y de laboratorio 2012	Sustitución de 868 unidades constituidas por equipos e instrumentos médicos y de laboratorio para el servicio médico universitario y para el desarrollo de las prácticas de laboratorio con fines académicos y de investigación agropecuaria y forestal.	Estado De Mexico	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios											
TOTAL					4,815,000.0	16,615,000.0	828,176.0	1,304,263.0	4,489,102.0	27.0	
*1108JBK0002	Actualización y modernización de la maquinaria y equipos 2012	La finalidad de este programa es lograr que PRONABIVE cuente con maquinaria, equipos y sistemas que estén a la vanguardia tecnológica con el propósito de contar con una entidad competitiva y estratégica en el apoyo al control y prevención de las enfermedades que afectan la Salud Pública.	Distrito Federal	Adquisiciones	4,815,000.0	4,815,000.0	828,176.0	1,304,263.0	4,489,102.0	93.2	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1208JBK0001	Programa de Inversión Adicional, sustitución de equipos obsoletos	Programa de Inversión Adicional, para la sustitución de equipos obsoletos que permitirán a la Entidad incrementar su capacidad instalada para la producción de biológicos inactivados.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	11,800,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					67,195,101,992.0	54,726,010,857.0	42,696,116,015.0	51,372,281,215.0	53,397,614,583.0	97.6	
'S/CVE	Complemento del Entr. Zacatecas-Durango, Libramiento Sur de Durango (Entr. Carretera Durango-Zacatecas/Durango-Mazatlán)	Construcción y Modernización.	Durango	Infraestructura económica	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Reforma - Santa María Ecatepec	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Pavimentación con concreto hidráulico en carretera Ayehualco el Progreso	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	2,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Rehabilitación de Periférico Poniente entre Luis Donaldo Colosio y Blvd. Vildósola	Caminos Rurales	Sonora	Infraestructura económica	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Pedregoso - El Remanente	Caminos Rurales	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	PUERTO DE FRONTERA, CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERAS Y DRAGADO, TABASCO	CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERAS Y DRAGADO, TABASCO	Tabasco	Infraestructura económica	100,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Carr. México-Zinacantepec	Construcción de camino rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,043,296.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Pavimentación con concreto hidráulico en calles de Tazaltepe, Reyeshogpan y Zanatico	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'S/CVE	Rehabilitación de la pista 17-35, rodajes y plataforma comercial Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe	Rehabilitación de la pista 17-35, rodajes y plataforma comercial Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe	Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Villahermosa - Nacajuca - Jalpa de Méndez tr. Jalpa de Méndez - vía corta del km 0+000 al km 7+000	Construcción y Modernización.	Tabasco	Infraestructura económica	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Periférico Oriente, Tr. Tlaquepaque - Tonalá	Construcción y Modernización.	Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Talpa - Cabos 3ra etapa	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	3,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Libramiento Ometepec	Construcción del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	35,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Chihuahua-Juárez, Km 30+000-Km 150+000 y del Km 232+000-Km 352+00	Construcción y Modernización.	Chihuahua	Infraestructura económica	41,900,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Camino: Tilantongo - San Miguel Tecomatlan, Tramo del km 0+000 al km 18+673.84	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	San Miguel del Milagro-Entr. Autopista México-Puebla, 1ra Etapa	Construcción y Modernización.	Tlaxcala	Infraestructura económica	51,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Ingreso Carretero a la comunidad de Resolana (Casimiro Castillo)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	8,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Carretera Cadereyta - Santa Barbá - El Rincón	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	7,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'S/CVE	General Cepeda Parras.	Ampliación de la carretera en una longitud de 125.0 km, de 7.0 m de ancho de corona a una carretera con sección de 12.0 m con 2 carriles de circulación de 3.50 m y acotamientos laterales de 2.50 m.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Paso Inferior Vehicular de 4 Carriles, Km SA0+700, Ruta Apizaco-Puebla, División El Mexicano con Av. 16 de Septiembre	Construcción y Modernización.	Tlaxcala	Infraestructura económica	30,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Modernización de C.E Tepeapulco-Cuautepec de Hinojosa, 1a Etapa	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Tramo Carretero La Mesilla-E.C Huichapan Tecozautla 2da Etapa	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	San Felipe de Híjar - La Tortuga (San Sebastian del Oeste)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	3,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Reconstrucción y mantenimiento de acceso Estancia de Amatlán de Cañas	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	13,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Carretera Cadereyta - San Joaquín a El Doctor	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Revestimiento del camino Santa Teresa - Melchor Ocampo del km 0+000 al km 49+800	Camino Rural	Durango	Infraestructura económica	2,635,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Pavimentación con concreto hidráulico en carretera puente de palo-paso real	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Corredor Garita-San Isidro-El Refugio	Construcción y Modernización.	Baja California	Infraestructura económica	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Gaviotas - Torno Largo - Francisco J. Sta. María	Caminos Rurales	Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'S/CVE	Reconstrucción y mantenimiento Camino de Santa Cruz de las Haciendas	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	13,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Rehabilitación de Blvd. Carretera a Bahía Kino en la Comisaría Miguel Alemán, extremo poniente	Caminos Rurales	Sonora	Infraestructura económica	30,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Proyecto y derecho de Vía del Tren Interestatal Puebla- Apizaco	Proyecto y derecho de Vía del Tren Interestatal Puebla- Apizaco	Puebla	Infraestructura económica	250,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Reencarpetamiento Ixcateopan - Pachivia	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Construcción de Distribuidor Vial y Blvd de Acceso Entronque Carretera Federal México Pachuca Villa de Tezontepec 2da Etapa	Construcción y Modernización.	Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Tren ligero de Jalisco	Tren ligero de Jalisco	Jalisco	Infraestructura económica	200,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema 4 Atizapan-Tlalnepantla, así como, la ampliación del sistema 1 Cuautitlan - Huehuetoca	Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema 4 Atizapan-Tlalnepantla, así como, la ampliación del sistema 1 Cuautitlan - Huehuetoca	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Libramiento Carretero de Tepic	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	80,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Reencarpetamiento, señalética y ampliación por construcción de guarniciones y trabajos complementarios de la carretera San Luis Potosí - Bocas	Caminos Rurales	San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	C.F. Durango-Torreón, E.C. Durango-Zacatecas y Libramiento Suroeste	Construcción y Modernización.	Durango	Infraestructura económica	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'S/CVE	Rehabilitación del Periférico de Iguala	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Tramo Carretero San Pedro Chayuco - Unión de los Angeles	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	25,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Puerto de Matamoros: dragado de profundidad 8 mts.	Puerto de Matamoros: dragado de profundidad 8 mts.	Tamaulipas	Mantenimiento	90,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Construcción del Distribuidor Vial Entronque Carretera Federal Jorobas Tula 2da Etapa	De conformidad con el artículo 49 del RLFPRH, se envía el presente proyecto para su registro e inclusión en cartera de inversión para el PEF 2012.	Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la línea Mexibus Texcoco-Los Reyes	Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la línea Mexibus Texcoco-Los Reyes	Estado De Mexico	Infraestructura económica	1,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	San Juan del Rio Xilitla tramo Ezequiel Montes - Cadereyta	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	60,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Carretera Cadereyta - Villa Nueva	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	4,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Chichimequillas La laborcilla	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	4,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Ometepec-Huajintepec	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Carretera 80 Rehabilitación tramo, Cañadas de Obregón - Valle de Guadalupe	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Estudios y proyecto ejecutivo para la ampliación de la línea Mexibus- Tecamac - Ojp de Agua	Estudios y proyecto ejecutivo para la ampliación de la línea Mexibus- Tecamac - Ojp de Agua	Estado De Mexico	Infraestructura económica	1,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'S/CVE	Camino Real, Libramiento a Pedreras	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	85,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Rehabilitación del Periférico Oriente entre Blvd. Kino y Blvd Serna	Caminos Rurales	Sonora	Infraestructura económica	64,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Camino al Chopo-Entr. Carretera Melchor Ocampo-Zumpango	Modernizar Camino Rural en una longitud de kms.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,822,388.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Modernización del Tramo Mapastepec - Huixtla km 231+000 al km 234+800	El proyecto consiste en la ampliación del cuerpo B de 7 m a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho y acotamientos de 2.5 m, para dar servicio en ambos sentidos de circulación, asimismo se construirán 3 puentes, 3 entronques y 3 PIVs.	Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Lunatitlan del Progreso - Totolotepec de Guerrero, Pue.	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Pavimentación de calle Cuauhtémoc, entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y diagonal Ignacio Zaragoza	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,477,840.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Construcción de Protección Costera con Espigones en la desembocadura del Rio Gonzalez al Mar en la Margen Izquierda	Construcción de Protección Costera con Espigones en la desembocadura del Rio Gonzalez al Mar en la Margen Izquierda	Distrito Federal	Infraestructura económica	30,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Entr. Coronel Traconis km. 15+320	Construcción y Modernización.	Tabasco	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Tr. Villahermosa - frontera distribuidor vial Universidad km 0+000	Construcción y Modernización.	Tabasco	Infraestructura económica	25,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Carretera Mena-Cd. Industrial Xicotencatl	Construcción y Modernización.	Tlaxcala	Infraestructura económica	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'S/CVE	Cruz de Loreto - El Portezuelo en Tomatlán	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	3,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Calle Francisco I. Madero (Mascota)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	3,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Distribuidor Vial en el E.C. Peñón- Texcoco-E.C. Lechería-La Paz	Construcción y Modernización.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Rehabilitación del Blvd. Beltrones	Caminos Rurales	Sonora	Infraestructura económica	30,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Libramiento de Kabha	Construcción y Modernización.	Yucatan	Infraestructura económica	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Paso Deprimido Vehicular-Acceso a Guadalupe sobre la Carretera 45 Km 118+300, Tr: Las Arcinas	Construcción y Modernización.	Zacatecas	Infraestructura económica	37,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	Reconstrucción de caminos rurales al límite del municipio de El Oro	Camino Rural	Durango	Infraestructura económica	2,092,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'02096270213	Arriaga -- La Ventosa	Ampliación de 7.0 y a 12 m. con 3.5 por carril y acotamientos de 2.5 en 136.7 Km de longitud.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	76,332,643.0	41,856,290.0	76,226,678.0	76,082,331.0	99.7	99.29
'02096340188	Lagos de Moreno - San Luis Potosi, Tramo: Lagos de Moreno - las Amarillas	Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros en una longitud de 34.5 kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000.0	15,425,169.0	12,187,856.0	15,302,842.0	15,302,842.0	99.2	99.98
'02096340279	Cihuatlán - Melaque	Modernizar el tramo: Cihuatlán - Melaque con la longitud de 17 kilómetros, con la construcción del Lib. Melaque, con una longitud de 12.7 Km. La sección será de 12.0 m. Además se construirá dos entronques a desnivel sobre el libramiento.	Jalisco	Infraestructura económica	0.0	1,696,000.0	1,546,000.0	1,696,000.0	1,696,000.0	100.0	57.20
'03096310023	León -- Aguascalientes, tramo León -- Lagos de Moreno	Ampliación de 7.0 a 12.0 m. en 40.0km.	Guanajuato	Infraestructura económica	25,000,000.0	38,763,279.0	38,763,279.0	38,763,279.0	38,763,279.0	100.0	100.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'03096330023	Jorobas - Tula	Ampliación a 4 carriles de circulación en 35.5 km, jorobas - Tula del Km. 0 + 000 al Km. 35 + 500, con un ancho de corona de 24 metros con carriles de 3.5 cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 e interiores de .5 metros, separados por un camellón de 4 metros de ancho.	Hidalgo	Infraestructura económica	0.0	0.0	243,990.0	243,990.0	243,990.0	0.0	94.20
'03096500017	ACCESO AL API COATZACOALCOS	Construir acceso de 4 km. con 21 m. de ancho de corona, acotamientos laterales de 2.5 m. y cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento.	Veracruz	Infraestructura económica	50,000,000.0	2,819,418.0	1,900,240.0	2,819,418.0	2,819,418.0	100.0	64.20
'04096270002	Tuxtla Gutiérrez - Angostura, Tramo: Ramal América Libre, Km. 0+000 19+500	Modernizar y ampliar el tramo Ramal América Libre de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Angostura, de 10 a 22 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con un longitud de 19.5 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	50,000,000.0	267,163.0	240,670.0	267,163.0	267,163.0	100.0	79.90
'04096310001	Irapuato--León (Guanajuato)	Ampliación a 3 carriles de circulación por sentido en 52 Kms	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	90,094.0	90,094.0	0.0	51.90
'04096340002	Ameca----Ameca	Ampliación a 4 carriles en 54 km.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000.0	25,725,043.0	15,308,528.0	24,216,190.0	25,725,043.0	100.0	70.20
'04096340003	Lagos de Moreno----San Luis Potosí, Tramo Las Amarillas----Villa de Arriaga	Construcción a 2 carriles en 50 km.	Jalisco	Infraestructura económica	25,000,000.0	6,910,042.0	3,975,913.0	6,890,978.0	6,890,978.0	99.7	100.00
'04096400001	Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II.	Construcción de una carretera de Mitla al Entronque Tehuantepec II, del libramiento de Salina Cruz. La longitud del proyecto es de 169.2 kilómetros con un ancho de 12.00 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros a cada lado.	Oaxaca	Infraestructura económica	100,000,000.0	230,520,576.0	162,531,240.0	214,829,585.0	229,463,941.0	99.5	45.85
'04096490001	Libramiento de Tlaxcala	Construcción de un libramiento a cuatro carriles de circulación.	Tlaxcala	Infraestructura económica	50,000,000.0	38,539,476.0	29,092,751.0	35,735,681.0	38,539,476.0	100.0	42.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'04096500001	Acceso al Puerto de Veracruz	Prolongar el Acceso al Puerto con una sección de 32.0 m de ancho de corona, acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 1 m de ancho y 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, camellón central de 11.0 m. incluye obras complementarias.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	15,271,483.0	14,855,712.0	14,855,712.0	15,271,483.0	100.0	71.97
'05096240002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Escárcega-Lim. Edo. Tabasco.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar dos carriles de circulación en una longitud en 141.7 Kms.	Campeche	Infraestructura económica	0.0	92,115,167.0	91,906,203.0	91,906,203.0	91,906,203.0	99.8	99.64
'05096250001	Zacatecas-Salttillo, tramo Concepción del Oro-Salttillo.	Ampliación del km 333+300 al km 343+300 de 7 a 21 metros para 4 carriles. Del km 266+500 al km. 333+300 se ampliará a 12 metros el ancho de corona y acotamientos.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	40,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.81
'05096270002	Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 4+600 - km. 38+000 del camino rural revestido, en 33.4 kms.	Chiapas	Infraestructura económica	10,400,000.0	9,783,531.0	6,472,618.0	9,783,531.0	9,783,531.0	100.0	8.39
'05096270003	Tumbala - Xhanil	Modernizar el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 54+000 del camino rural revestido, en 54.0 kms.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000.0	6,700,566.0	5,495,816.0	6,622,110.0	6,622,110.0	98.8	53.73
'05096270004	Yajalón - Amado Nervo.	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000.0	4,173,376.0	4,158,151.0	4,170,159.0	4,170,159.0	99.9	2.13
'05096270006	Valdivia - Palmarcito	Modernizar el camino rural revestido, en 43.0 kms.	Chiapas	Infraestructura económica	18,000,000.0	9,326,239.0	7,837,545.0	7,920,159.0	9,324,237.0	100.0	79.80
'05096270014	Tila Chulum Juárez	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 34+00 del camino rural revestido, en 34.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	21,000,000.0	12,550,159.0	12,454,321.0	12,543,279.0	12,544,749.0	100.0	6.40
'05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	Modernizar el camino rural revestido, en 46.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	35,000,000.0	13,963,420.0	8,392,372.0	11,518,660.0	13,451,875.0	96.3	75.39
'05096270021	Simojovel - Sitala	Modernización del camino rural revestido en 17.5 kilómetros. Corresponde al programa de construcción, ampliación y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras.	Chiapas	Infraestructura económica	10,400,000.0	9,696,396.0	6,403,738.0	7,398,701.0	7,398,701.0	76.3	99.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'05096280005	Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lim. Edos. Sin-Dgo-Chi)	Construcción y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 0.5 metros de cunetas o paradero en 85.0 Kms.	Chihuahua	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,402,876.0	7,402,461.0	7,402,876.0	7,402,876.0	100.0	91.20
'05096300002	Los Herrera-Tamazula	Construcción y Modernización del eje interregional Los Herrera-Tamazula, el cual tiene una longitud total de 101.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	50,000,000.0	51,285,906.0	45,123,345.0	51,107,802.0	51,112,878.0	99.7	63.97
'05096300003	Durango - Tepic	Modernizar a nivel de pavimento la carretera alimentadora revestida, en 201.8 kms.	Durango	Infraestructura económica	0.0	1,804,636.0	843,718.0	1,800,000.0	1,800,000.0	99.7	2.90
'05096310003	San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	Modernizar el camino San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito, en 63.0 kms.	Guanajuato	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.60
'05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	ampliar el tramo carretero federal El Cayaco-San Marcos : (1) del km. 5+000 al km 20+000 (15 kilómetros) y (2) del km. 20+000 al km 57+000 (37 kilómetros).	Guerrero	Infraestructura económica	40,000,000.0	11,527,741.0	16,305,885.0	16,815,774.0	16,815,774.0	145.9	45.50
'05096320004	Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	Construcción de un Blv. de 25 metros de ancho para 4 carriles de circulación, un camellón central y banquetas laterales en 3.0 kms. y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para 2 carriles de circulación en 19.6 Kms.	Guerrero	Infraestructura económica	40,000,000.0	38,829,717.0	23,635,664.0	38,829,717.0	38,829,717.0	100.0	34.50
'05096320012	Ixcateopan - Tlalixtaquilla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 29.0 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000.0	10,712,737.0	9,607,015.0	10,690,612.0	10,712,737.0	100.0	16.56
'05096320013	Lucerito - Tlacoapa	Modernizar el camino rural revestido en 37.0 Kms.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000.0	12,601,861.0	11,263,800.0	12,591,184.0	12,601,861.0	100.0	6.32
'05096320020	Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	0.0	16,837,363.0	7,303,917.0	7,303,917.0	9,294,171.0	55.2	48.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'05096320036	La Providencia - Santa Rosa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 45.0 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,395,536.0	13,195,997.0	19,417,284.0	19,291,176.0	99.5	37.82
'05096320041	Atoyac-Pie de la Cuesta (Tramo: Atoyac-San Juan de las Flores).	Modernizar el camino rural revestido en 58.5 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	11,164.0	10,639.0	11,164.0	11,164.0	100.0	26.20
'05096320043	San Marcos - Tecamate Pesquería.	Modernización del camino rural en una longitud total de 13.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	5,917,203.0	4,283,259.0	6,098,323.0	5,917,203.0	100.0	10.66
'05096320047	Tlapa - Marquelia	Reconstruir la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 162.7 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	45,000,000.0	10,344,236.0	0.0	0.0	10,344,236.0	100.0	100.00
'05096330004	La Estancia - Pacula	Modernizar el camino rural revestido, en 42.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	28,985,061.0	4,939,217.0	27,589,059.0	27,589,059.0	95.2	64.40
'05096330012	Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión	Modernizar y ampliar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 32.9 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000.0	18,256,385.0	10,726,798.0	16,657,175.0	16,658,925.0	91.2	5.35
'05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000.0	24,611,555.0	21,880,602.0	24,609,944.0	24,611,555.0	100.0	55.98
'05096330029	Progreso - El Tephe	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.28 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000.0	21,269,368.0	19,432,234.0	21,258,511.0	21,258,511.0	99.9	35.74

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'05096350001	MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000	Modernización de 58.0 km de longitud, 4 tramos se ampliarán en su sección y en 3 nuevos tramos servirán de libramientos, una sección transversal tipo A4S de 21.0 m de ancho de corona, con 2 carriles por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m y faja separadora de 2.0 m de ancho.	Varios	Infraestructura económica	720,000,000.0	1,286,360,423.0	823,799,500.0	1,134,887,697.0	1,132,137,197.0	88.0	99.28
'05096350006	Toluca - Palmillas, Tramo: Atlacomulco - Palmillas.	Construcción del tramo Atlacomulco-Palmillas a cuatro carriles de circulación, del kilómetro 62+000 al km 132+000.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	310,000,000.0	323,014,195.0	250,991,622.0	271,341,273.0	307,117,954.0	95.1	86.24
'05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Límite de Edos. N. L./Tamps	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para dos carriles de circulación y acotamientos a los extremos en 107.8 Kms.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	135,000,000.0	232,885,637.0	166,691,578.0	232,885,637.0	232,885,637.0	100.0	98.44
'05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100	Nuevo Leon	Infraestructura económica	125,000,000.0	133,253,272.0	112,803,002.0	133,257,394.0	133,253,272.0	100.0	55.09
'05096390008	El Charquito - San Ramón de Martínez	Modernizar el camino rural revestido, en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	27,000,000.0	26,462,693.0	21,847,389.0	26,462,693.0	26,462,693.0	100.0	23.00
'05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	Modernización del camino en una longitud de 36.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,725,354.0	8,033,622.0	9,725,354.0	9,725,354.0	100.0	82.70
'05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,095,288.0	12,211,978.0	14,216,516.0	14,063,319.0	99.8	60.73
'05096400005	Cd. Ixtepec - Santiago Laollaga - Guevea de Humboldt	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 45.6 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	2,967,828.0	970,000.0	2,960,000.0	2,960,000.0	99.7	47.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'05096400006	Mariscala de Juárez - Barranca Honda	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 19.0 kms.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	183,961.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.00
'05096400010	San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 100.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	11,238,666.0	9,533,335.0	11,212,022.0	11,212,022.0	99.8	24.97
'05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,854,137.0	2,215,005.0	2,919,751.0	2,862,863.0	59.0	4.98
'05096400012	Km 89+000 E.C. (Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	30,000,000.0	20,695,643.0	18,301,636.0	22,540,447.0	20,623,255.0	99.7	5.01
'05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,051,579.0	2,305,942.0	2,363,700.0	2,306,812.0	56.9	50.17
'05096400015	Reforma - Nejapa	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	11,422,897.0	10,555,241.0	11,406,549.0	11,406,549.0	99.9	60.95
'05096400016	Asunción Atoyaquillo - Putla	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 42.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	32,000,000.0	28,406,870.0	15,133,920.0	21,716,199.0	21,716,199.0	76.4	64.35
'05096400018	Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 54.0 kilómetros.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.75

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	27,000,000.0	17,755,316.0	14,286,027.0	15,361,834.0	15,313,443.0	86.2	6.67
'05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca.	Oaxaca	Infraestructura económica	700,000,000.0	257,711,006.0	231,174,402.0	246,313,558.0	257,033,273.0	99.7	37.26
'05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita	Modernizar el camino rural en 55.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	10,916,509.0	10,846,834.0	11,221,331.0	10,883,717.0	99.7	69.48
'05096400032	Nochixtlan - San Miguel Piedras.	Modernizar el camino rural en 90 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.60
'05096410012	Chilchotla - Alta Luz - El Palmar - E.C.(Coscomatepec Huatusco)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 42.0 kilómetros.	Puebla	Mantenimiento	0.0	767,689.0	767,689.0	767,689.0	767,689.0	100.0	15.00
'05096420001	Vizarrón-Peña Blanca	Ampliar de 6.50 a 12 metros el ancho de corona.	Queretaro	Infraestructura Económica	0.0	79,567,129.0	60,159,165.0	79,567,129.0	79,567,129.0	100.0	99.99
'05096420006	Colón - Fuenteño	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 Kms.	Queretaro	Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.50
'05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	Modernizar el camino rural, en 119.0 kilómetros.	Sinaloa	Infraestructura económica	70,000,000.0	72,046,316.0	59,924,836.0	63,611,306.0	72,046,316.0	100.0	64.48
'05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	Modernir Camino Rural en una longitud total de 110.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	40,000,000.0	22,128,456.0	20,265,620.0	20,392,813.0	22,111,713.0	99.9	58.85
'05096460014	Sonoyta-San Luis Río Colorado	Modernización y ampliación de la carretera existente de 7 a 12 m de ancho de corona para dos carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en 192.0 km.	Sonora	Infraestructura económica	270,000,000.0	480,447,104.0	290,740,666.0	469,273,090.0	479,857,605.0	99.9	77.35

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspána-Límite Edos. Tab./Camp.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 m. para dos carriles y acotamientos laterales en 88.3 Kms.	Tabasco	Infraestructura económica	400,000,000.0	729,687,738.0	650,041,539.0	727,977,936.0	728,018,574.0	99.8	100.00
'05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 38.0 Km	Tabasco	Infraestructura económica	16,000,000.0	15,599,338.0	15,591,255.0	15,592,338.0	15,594,727.0	100.0	74.02
'05096480002	Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	200,000,000.0	193,165,802.0	180,043,580.0	193,108,574.0	193,165,802.0	100.0	50.77
'05096490001	Calpulalpan-Ocotocxo.	Ampliar la sección de 7 metros, a 21 metros y la construcción de 21 estructuras	Tlaxcala	Infraestructura económica	0.0	17,621,266.0	9,912,122.0	14,442,392.0	14,442,392.0	82.0	100.00
'05096490002	Apizaco-Tlaxco.	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros.	Tlaxcala	Infraestructura Económica	0.0	7,451,087.0	0.0	7,419,109.0	7,419,109.0	99.6	53.58
'05096520003	Nieves - Mazapil - Concepción del Oro: Tramo: Estación Camacho - Mazapil.	Modernizar el camino rural revestido, en 108.7 kms.	Zacatecas	Infraestructura económica	0.0	22,689,939.0	4,363,379.0	9,277,761.0	21,966,007.0	96.8	53.52
'05096520006	Guadalajarita Yahualica	Modernización del camino en una longitud de 23.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000.0	23,720,351.0	5,513,596.0	12,318,632.0	14,927,064.0	62.9	73.96
'05096520011	Apozol - Rancho de Ayo - Col. Madero - Col. Juárez	Modernizar la carretera alimentadora revestida en 36.3 kilómetros.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,644,061.0	9,350,120.0	9,350,120.0	9,351,520.0	97.0	7.62
'06096220001	Tijuana - Ensenada Tramo: Rosarito - Primo Tapia	Ampliación de 4 a 6 carriles con sección de 14.5 m de ancho de corona y acotamientos laterales, de la carretera federal MEX-1, que va de Ensenada a Tijuana, en el tramo comprendido en el kilómetro 33+800 al kilómetro 46+600.	Baja California	Infraestructura económica	70,000,000.0	71,357,346.0	48,058,690.0	69,884,690.0	71,357,346.0	100.0	100.00
'06096220003	Tijuana - Tecate, Tramo: km 136+380- km 162+050.	Modernizar ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, separados por un camellón de sección variable, de la carretera federal MEX-2 entre el kilómetro 136+380 al kilómetro 162+05.	Baja California	Infraestructura económica	90,000,000.0	80,789,674.0	74,635,716.0	80,786,566.0	80,789,674.0	100.0	62.02

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'06096220004	(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	Ampliación de 133.8 km de longitud a una sección de 9 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1.0 m.	Baja California	Infraestructura económica	130,000,000.0	126,320,416.0	110,197,923.0	126,270,518.0	126,320,416.0	100.0	27.51
'06096230003	Punta Eugenia-E.C. Vizcaino-Bahía de Tortugas	Modernizar Camino Rural en una longitud de 76.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	35,000,000.0	36,315,475.0	29,182,492.0	33,158,269.0	33,158,627.0	91.3	65.43
'06096230004	San Javier-Loreto	Modernizar Camino Rural en una longitud de 36.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	30,000,000.0	44,885,104.0	33,080,735.0	37,553,602.0	44,838,229.0	99.9	90.87
'06096240001	Escárcega - Champotón: Tramo del Km. 78+600 al Km. 1+640.	Se ampliará a una sección de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación, de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura económica	0.0	26,900,656.0	26,785,202.0	26,785,202.0	26,785,202.0	99.6	100.00
'06096250001	San Buenaventura-Cuatro Ciénegas, Nadadores-Cuatrociénegas, Tramo: km 28+800 km 80+800	Ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos a los lados, en el tramo Nadadores a Cuatrociénegas.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	8,000,000.0	9,454,560.0	4,952,199.0	9,454,560.0	9,454,560.0	100.0	37.01
'06096260007	Camino: E.C. (Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición	Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros.	Colima	Infraestructura económica	40,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'06096270005	Huitiupan-Sombra Carrizal	Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona.	Chiapas	Infraestructura económica	8,300,000.0	5,807,229.0	3,476,776.0	5,806,332.0	5,807,229.0	100.0	64.72
'06096270008	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	Modernización del camino en una longitud de 13.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	13,900,000.0	13,144,842.0	10,865,658.0	12,859,337.0	12,873,341.0	97.9	7.41
'06096270010	San Cristóbal - La Candelaria	Ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 12.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000.0	3,775,958.0	3,767,569.0	3,775,958.0	3,775,958.0	100.0	69.55

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'06096270013	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	Construcción de Libramiento para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona con una longitud de 35.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	402,300,000.0	99,100,806.0	78,904,997.0	97,878,285.0	99,100,806.0	100.0	19.68
'06096270014	Villa Flores - Tonala	modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 40.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	24,900,000.0	21,479,129.0	16,251,108.0	19,210,162.0	19,229,809.0	89.5	15.70
'06096280001	Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000.	Ampliación de la carretera federal Palomas Hidalgo del Parral, en los tramos que van del kilómetro 92 al 180, a una sección tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros.	Chihuahua	Infraestructura económica	70,000,000.0	34,858,160.0	31,427,254.0	31,886,528.0	34,857,959.0	100.0	51.72
'06096300001	El Salto Pueblo Nuevo	Ampliar y modernizar a 7.0 m. de ancho de corona el tramo del km. 42.5 al km. 78.0.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000.0	2,592.0	0.0	0.0	2,592.0	100.0	15.50
'06096300004	El Tablón-Canelas	Construcción y modernización del camino El Tablón - Canelas, Tramo: del km. 0+000 al km. 7+500; en una longitud de 7.5 kilómetros.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,579,551.0	15,490,184.0	19,524,288.0	19,524,550.0	99.7	56.70
'06096300005	Los Altares-Otaes	Ampliar y modernizar el camino rural revestido Los Altares Otáez, del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000.0	19,413,350.0	14,481,072.0	19,413,350.0	19,413,350.0	100.0	64.73
'06096300006	Otinapa - Zaragoza	Construcción de un camino de 2.8 kms.	Durango	Infraestructura económica	0.0	3,031,233.0	639,085.0	3,031,233.0	3,031,233.0	100.0	28.00
'06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	Modernización del camino en una longitud de 41.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	30,000,000.0	5,274,998.0	2,742,787.0	5,582,335.0	5,266,475.0	99.8	67.10
'06096310001	Santiago Maravatio-Casacuarán	Programa de caminos rurales y alimentadores en el Estado de Guanajuato.	Guanajuato	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,809,640.0	2,809,640.0	2,809,640.0	2,809,640.0	100.0	50.04

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'06096310031	Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	Modernizar el camino rural revestido Pueblo Nuevo-Irapuato en una longitud de 14.60 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	13,000,000.0	8,854,954.0	7,386,842.0	7,701,877.0	7,701,877.0	87.0	55.44
'06096310037	Celaya - Salvatierra	Modernización de una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno) de una longitud total de 30.0 kilómetros y un entronque en el Km. 1 + 283.91	Guanajuato	Infraestructura económica	120,000,000.0	28,901.0	25,300.0	28,601.0	28,901.0	100.0	96.30
'06096320014	Tlapa - Alcozauca	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 37.0 kilómetros. De los cuales faltan por modernizar 33.0 km.	Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000.0	18,699,959.0	17,255,812.0	18,667,159.0	18,699,959.0	100.0	10.56
'06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 9 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	0.0	0.0	115,716,557.0	115,716,557.0	115,716,557.0	0.0	56.70
'06096340002	Villa Hidalgo-Las Flores	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 27.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente en 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	7,000,000.0	6,334,328.0	5,467,578.0	6,326,170.0	6,326,170.0	99.9	30.70
'06096340003	Contla-Apatzingan	Modernizar camino rural en una longitud de 5.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	2,499,600.0	2,499,600.0	0.0	100.00
'06096340008	Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán de Corona.	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	439,333.0	0.0	437,447.0	437,447.0	99.6	75.80
'06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca	Modernizar y ampliar a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 79.0 kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	150,000,000.0	140,648,830.0	124,675,673.0	140,368,932.0	140,401,073.0	99.8	46.86

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'06096350024	El Quelite - Rameje - Providencia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 5.0 kilómetros.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	12,230,347.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.00
'06096350028	San Juan de las Tablas - Los Dolores - E.C. (Arcos del Sitio)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000.0	5,580,278.0	5,568,172.0	5,568,172.0	5,568,472.0	99.8	40.80
'06096360002	Los Reyes - Periban	Ampliación a 7.0 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación en 8.3 km.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	103,419.0	0.0	103,419.0	103,419.0	100.0	99.84
'06096360009	Puerta de Rayo - Las Gallinas - Los Puentes	Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	18,000,000.0	15,149,100.0	7,235,766.0	15,150,611.0	15,149,100.0	100.0	59.84
'06096360015	Corungueo-Donaciano Ojeda	Modernización del camino en una longitud de 13.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	2,000,000.0	1,969,193.0	1,089,749.0	1,969,193.0	1,969,193.0	100.0	12.88
'06096370002	Puente de Ixtla - Tetecala	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 14 kilómetros.	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	386,087.0	0.0	386,087.0	386,087.0	100.0	71.40
'06096370004	Cuautla-Izúcar de Matamoros	Ampliar el tramo del km 77+300 al km 97+300, a una sección de 21 metros con una longitud de 20 kilómetros e incluye la construcción de un entronque	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	3,409,095.0	3,373,407.0	6,746,814.0	6,746,814.0	197.9	100.00
'06096380004	Tepic - Aguascalientes, Tramo: El Cajon - Lim. De Edos. Nay/Jal.	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 117.30 kilómetros.	Nayarit	Infraestructura económica	0.0	1,012,877.0	1,012,877.0	1,012,877.0	1,012,877.0	100.0	14.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'06096390005	China - Méndez	Reconstrucción de la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,538,337.0	14,595,153.0	19,538,337.0	19,538,337.0	100.0	85.09
'06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,866,983.0	11,096,995.0	14,823,985.0	14,823,985.0	99.7	60.70
'06096400010	Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tianguistengo E.C.(Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquixtla)	Ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 23.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'06096410009	Los Reyes de Ocampo-San Miguel Tlayoatla	Modernización del camino en una longitud de 2.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	705,519.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.10
'06096410017	Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba	Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,898,370.0	9,237,186.0	9,898,370.0	9,898,370.0	100.0	68.90
'06096410025	Atlíxico - Izúcar de Matamoros: Carretera: Puebla - Huajuapán de León	Modernizar y ampliar tramo carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 36.0 kilómetros.	Puebla	Infraestructura económica	120,000,000.0	160,211,275.0	144,571,521.0	157,056,684.0	160,198,242.0	100.0	69.91
'06096420001	Camargo - Río Blanco	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 26.6 kilómetros.	Queretaro	Infraestructura económica	8,000,000.0	7,841,087.0	6,279,399.0	7,838,585.0	7,838,671.0	100.0	15.84
'06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 36.1 kilómetros.	Quintana Roo	Infraestructura económica	36,000,000.0	304,075.0	297,719.0	304,075.0	304,075.0	100.0	95.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'06096440003	Vanegas - El Salado - Limite de Estado (San Luis Potosí - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al Km 60+500	Modernización del camino en una longitud de 48.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,959,567.0	12,310,778.0	13,988,825.0	13,949,676.0	99.9	64.00
'06096460003	Nogales - Santa Cruz	Modernización del camino en una longitud de 57.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	0.0	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	100.0	68.80
'06096460004	La Pera - La Valdeza - Bacoachi	Pavimentación de 40.4 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Sonora	Infraestructura económica	0.0	5,483,146.0	5,483,146.0	5,483,146.0	5,483,146.0	100.0	82.60
'06096460007	Saric - El Sasabe	Pavimentación de 41.5 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Sonora	Infraestructura económica	0.0	4,939,173.0	4,939,173.0	4,939,173.0	4,939,173.0	100.0	86.70
'06096470004	Cárdenas - Huimanguillo: carretera: Malpaso - El Bellote	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 20.0 kilómetros	Tabasco	Infraestructura económica	10,000,000.0	2,892,068.0	1,203,212.0	2,885,404.0	2,885,404.0	99.8	95.50
'06096470005	Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas-Ocozacoautla	Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona.	Tabasco	Infraestructura económica	20,000,000.0	4,776,534.0	2,046,794.0	4,776,534.0	4,776,534.0	100.0	20.23
'06096480002	Tula - Santa Ana de Nahola	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 16.50 km	Tamaulipas	Infraestructura económica	67,900,000.0	22,253.0	14,530.0	22,253.0	22,253.0	100.0	100.00
'06096520021	El Plateado - Tabasco.	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000.0	18,455,811.0	16,447,504.0	16,484,320.0	16,484,920.0	89.3	44.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'07096210005	Camino: Puerto de la Concepción - Tepezala	El proyecto consiste en la ampliación y pavimentación del camino rural: Tepezala, con una longitud total de 3.2 kms. se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de calzada, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts.	Aguascalientes	Infraestructura económica	0.0	10,810,910.0	8,127,653.0	8,420,898.0	10,808,733.0	100.0	99.98
'07096220001	Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	Consiste en la construcción transversal de la vialidad de 4 carriles con ancho de corona de 30 metros, con banquetas laterales de 2.5 m. cada una y camellón central de 5.0 m.	Baja California	Infraestructura económica	80,000,000.0	5,254,467.0	15,648,039.0	5,233,267.0	5,254,467.0	100.0	100.00
'07096220005	Libramiento de Ensenada	Construcción de una autopista tipo A2 con una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos, con una longitud de 65.9 km. Incluye 5 entronques y un PSV.	Baja California	Infraestructura económica	120,700,000.0	93,216,579.0	92,657,222.0	93,133,852.0	93,147,998.0	99.9	16.69
'07096230001	San Ignacio-La Laguna	Modernización del Tramo San Ignacio - La Laguna con una longitud de 58.2 kms.	Baja California Sur	Infraestructura económica	50,000,000.0	52,168,728.0	36,922,520.0	45,414,155.0	47,414,155.0	90.9	70.54
'07096230004	San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	El proyecto consta de 5 tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos 47 Kms.; construcción de un libramiento de Todos Santos 8 Kms.; libramiento de Cabo San Lucas 63 Kms.; y la ampliación del tr. Todos Santos-Cabo San Lucas 11 kms y Cabo San Lucas San-José del Cabo 21 kms..	Baja California Sur	Infraestructura económica	350,000,000.0	528,757,475.0	499,622,195.0	528,543,131.0	528,757,372.0	100.0	70.79
'07096250007	Viesca Ahuichila	Modernizar el camino rural revestido Viesca-Ahuichila en una longitud de 37.0 km., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,049,695.0	13,763,603.0	13,763,603.0	13,763,603.0	98.0	14.22
'07096250009	Piedras Negras - Acuña	Ampliar del km 5+800 al km 45+580 a 21.00 m y del km 45+580 al km 83+200 , se ampliará a 12.00 m. La longitud total es de 77.40 km.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	60,000,000.0	74,860,692.0	58,827,963.0	74,561,517.0	74,783,036.0	99.9	87.98

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'07096260007	La Presa-Zinacamilán	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	20,000,000.0	18,364,080.0	18,290,886.0	18,297,878.0	18,298,438.0	99.6	1.96
'07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelibano	Se modernizara el tramo de camino rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	Chiapas	Infraestructura económica	35,000,000.0	31,396,224.0	27,526,066.0	31,586,897.0	31,396,224.0	100.0	43.48
'07096270006	Pueblo Nuevo - Ponte Duro - El Manguito	Camino rural revestido con una longitud de 14.0 kms. se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000.0	2,690,305.0	2,325,687.0	2,598,411.0	2,598,411.0	96.6	4.38
'07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	Modernización del camino rural revestido en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	6,300,000.0	4,573,559.0	4,566,917.0	4,571,817.0	4,571,817.0	100.0	81.99
'07096270015	Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba	Modernización del camino rural revestido Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba con una longitud de 17.70 km. que se ampliará a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000.0	5,773,777.0	5,590,537.0	5,771,717.0	5,773,777.0	100.0	8.48
'07096270019	E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Ototal	Camino rural con una longitud de 10.0 kms. Se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 kms. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000.0	5,134,669.0	4,455,992.0	4,967,969.0	4,970,910.0	96.8	20.00
'07096270022	Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Entronque Carretera (Arriaga Ocozacoautla) - Entronque La Pochota	Modernización del tramo indicado en el párrafo anterior, ampliando la sección transversal a 4 carriles (C4) con ancho de corona de 21 metros, para alojar dos carriles de circulación en cada sentido, de 3.50 m. cada uno, con acotamientos laterales de 1.5 m y franja central de 4.0 m.	Chiapas	Infraestructura económica	350,000,000.0	17,961,027.0	17,161,470.0	17,811,985.0	17,953,795.0	100.0	87.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'07096280001	Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	Construir camino: con una longitud total de 95.0 kms. el cual se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000.0	27,010,921.0	24,119,448.0	26,954,073.0	27,010,921.0	100.0	16.90
'07096280002	San Rafael - Bahuichivo	Construir el camino San Rafael-Bahuichivo, con una longitud total de 35.0 Km.El camino se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000.0	102,102,442.0	72,685,214.0	92,250,587.0	102,102,442.0	100.0	62.25
'07096300005	Camino:Nazareno-Cuauhtémoc, en el estado de Durango	Ampliación y Modernización del Camino Nazareno, en una longitud de 15.9 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000.0	23,052,946.0	19,663,852.0	22,852,691.0	22,854,706.0	99.1	99.96
'07096300006	Límite de Estados Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad	Modernización de la sección transversal de la carretera actual, que es del tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Durango	Infraestructura económica	80,000,000.0	16,961,392.0	15,841,840.0	16,935,930.0	16,936,000.0	99.9	51.90
'07096320005	Ometepec-Las Iguanas - Charco de la Puerta	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,514,325.0	16,900,997.0	19,491,425.0	19,514,325.0	100.0	19.51
'07096320009	San José La Pala-Las Lechugas	Modernizar el camino rural en una longitud de 16.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	8,000,000.0	6,733,819.0	6,393,278.0	6,722,739.0	6,733,819.0	100.0	48.46
'07096320010	Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	camino rural en una longitud de 75.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,257,097.0	12,593,537.0	14,246,597.0	14,257,097.0	100.0	20.88

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero-Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'07096320011	Mochitlán-Coaxtlahuacán	camino rural en una longitud de 15.6 kms.y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,831,692.0	7,374,910.0	9,809,786.0	9,831,692.0	100.0	13.63
'07096320017	La Florida-Arroyo Grande	Modernizar el camino rural revestido La Florida-Arroyo Grande en una longitud de 14.1 km., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	9,583,322.0	4,725,242.0	6,789,619.0	9,583,322.0	100.0	87.20
'07096320019	Pte. Vehicular México-Acapulco Entr. Col. Del PRI-Chilpancingo	Consiste en la modernización de la obra actual mediante la construcción de un puente vehicular con rampas ascensos y descensos del tránsito vehicular de 12.0 mts. de sección transversal y longitud de 50 mts. señalamiento y obras complementarias	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	10,354,169.0	10,354,169.0	10,354,169.0	10,354,169.0	100.0	100.00
'07096320020	Camino: Azoyu - Maxmadi - Cuanacaxtitlan	Modernización del camino en una longitud de 16.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,503,830.0	13,714,620.0	19,480,930.0	19,503,830.0	100.0	100.00
'07096320021	Metlatonoc-Tlacoachistlahuaca, Tramo: Rancho Nuevo de la Democracia-Tlacoachistlahuaca	Modernizar el camino Metlatonoc,Tramo: Rancho Nvo. de la Democracia-Tlacoachistlahuaca, con longitud de 40.0 kms. el camino actual se encuentra en terr. montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000.0	35,988,543.0	35,938,014.0	35,955,743.0	35,988,543.0	100.0	0.00
'07096330001	Pachuca -Cd. Sahagún	Ampliación de 2 a 4 carriles del tramo entre el entronque con la carretera Pirámides-Tulancingo y Cd. Sahagún, en una longitud de 38 km. se ampliará el cuerpo existente de 7 a 21 metros de ancho de corona.	Hidalgo	Infraestructura económica	80,000,000.0	60,394,561.0	43,943,105.0	60,803,323.0	60,394,561.0	100.0	100.00
'07096330006	Actopan-Atotonilco	Camino rural revestido, en una longitud de 50.0 Kms., el camino se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Hidalgo	Infraestructura económica	50,000,000.0	25,618,267.0	21,720,293.0	25,618,267.0	25,618,267.0	100.0	39.72

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'07096330015	Camino: Bethi-Cerro del Corazón	Modernizar el camino rural en una longitud de 7.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	0.0	4,861,231.0	4,653,505.0	4,837,298.0	4,837,298.0	99.5	14.28
'07096330016	Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán.	Modernizar el camino rural en una longitud de 11.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000.0	11,801,898.0	11,614,903.0	11,800,234.0	11,801,898.0	100.0	79.54
'07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím Mpal. Zumpahuacán	Camino rural con una longitud de 26 Kms., el camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Estado De Mexico	Infraestructura económica	14,122,435.0	11,350,838.0	10,679,092.0	11,350,211.0	11,350,838.0	100.0	50.33
'07096350009	Toluca - Cd. Altamirano, Tramo: Km. 6+900 - Km. 16+039	Ampliación de la sección transversal de la carretera Toluca-Cd. Altamirano de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 22 metros e incluye el camellón central.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	0.0	3,897,636.0	3,891,308.0	3,891,308.0	3,891,308.0	99.8	100.00
'07096350010	México - Pachuca, Tramo: Tēcamaac-Límite Estados de México-Hidalgo	Modernización de la carretera federal México-Pachuca, ampliación de la sección transversal de 2 carriles con ancho de corona de 8 metros a una carretera de 4 carriles de 3.5 metros por carril, acotamientos laterales de 2.5 metros y un camellón Central.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	0.0	4,777,456.0	4,777,456.0	4,777,456.0	4,777,456.0	100.0	30.40
'07096360014	Puente Briseñas-La Barca	Construcción del Puente Briseñas-La Barca, el cual consta de una longitud de 91.28 metros, con dos claros extremos de 30.32 m. y un central de 30.64m. el ancho de calzada de 7.5 metros y banquetas a ambos lados de 1.2 metros, incluye construcción de accesos y obras complementarias	Michoacan	Infraestructura económica	11,800,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'07096360020	Cd. Hidalgo-Maravatio	Camino Rural en una longitud de 28.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	20,000,000.0	18,697,688.0	14,041,056.0	18,740,662.0	18,681,437.0	99.9	82.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'07096360025	Camino: Tacámbaro - Paso de Morelos.	Modernizar camino rural en una longitud de 21.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	676,137.0	0.0	676,137.0	676,137.0	100.0	51.30
'07096380004	Jomulco-Los Agujes	Camino rural revestido de una longitud de 16.0 Kms. se encuentra en un terreno montañoso se ampliara a 7.0 mts. metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	0.0	1,851,303.0	1,851,303.0	1,851,303.0	1,851,303.0	100.0	53.30
'07096400017	Camino: San Sebastián Frontera- km. 57.5 E.C. Tehuacan - Huajuapán.	Modernizar camino rural en una longitud de 6.0 km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojara 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.70
'07096400018	Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	Modernizar camino rural y ampliar la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	12,000,000.0	6,815,396.0	4,199,382.0	6,785,196.0	6,785,196.0	99.6	21.00
'07096410012	Distribuidor 8 del Arco Oriente de la Ciudad de Puebla	Construcción del Distribuidor 8 intersección de la carretera federal Puebla-Tehuacán con Periférico Ecológico, la primera pasará por la parte inferior con 6 carriles y el segundo superior con 6 carriles, con 8 ramales o gasas de 2 carriles cada una, con un ancho de sección de 14 m.	Puebla	Infraestructura económica	90,000,000.0	94,836,807.0	70,807,197.0	95,043,677.0	94,836,807.0	100.0	100.00
'07096440006	San Luis Potosí-Cd. Valles Tramo: Río Verde-Cd. Valles	Construir una nueva vía en el tramo Rayón-La Pitahaya que incluye obras complementarias, así como la operación, mantenimiento y conservación de los tramos Río Verde-Rayón y La Pitahaya-Cd. Valles a lo largo del horizonte de planeación.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	15,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'07096440010	Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo: Villa de Arriaga San Luis Potosí	Modernización de dos subtramos:El subtramo Villa de Arriaga-San Antonio, en el que se ampliará la sección transversal a una tipo A2. El segundo subtramo de San Antonio al entronque con el periférico de San Luis Potosí, ambos con un 12.0 metros de ancho de corona.	San Luis Potosí	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,430,229.0	1,430,229.0	1,430,229.0	1,430,229.0	100.0	69.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'07096450009	Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	Modernización de la carretera, ampliando la sección transversal de la carretera con ancho de corona de 12.0 metros con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Sinaloa	Infraestructura económica	40,000,000.0	47,533,943.0	38,760,408.0	47,534,016.0	47,533,943.0	100.0	60.02
'07096450014	Camino: Valle de Huyaqui-La Compuerta.	Modernizar camino rural en una longitud de 11.0 Kms. y se aplicará la vía existente a 7.0 Mts que alojará dos carriles de circulación 3.5 Mts. cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	18,000,000.0	14,954,131.0	14,942,442.0	14,954,131.0	14,954,131.0	100.0	40.91
'07096460002	Ures - Rayón	Modernización del camino rural el cual consta de una longitud total de 40.0 kms del cual se encuentra ya modernizado, por lo que el presente estudio considera la modernización con una longitud de 32.0 kms.	Sonora	Infraestructura económica	25,000,000.0	17,202,071.0	14,853,729.0	15,101,070.0	17,183,070.0	99.9	54.30
'07096460004	La Misa - E. C. (Hermosillo - Yecora)	Modernización de la carretera estatal alimentadora en una longitud de 5.0 Kms. El trazo actual del camino es de terreno lomerío suave, se pavimentará la vía existente actualmente de terracería a un ancho de calzada de 7.0 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	40,000,000.0	32,913,048.0	29,904,357.0	32,900,882.0	32,900,882.0	100.0	39.10
'07096460005	Aglabampo - Santa Bárbara Tramo: Las Bocas - Tojahui	Construcción de carretera tipo C de 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts cada uno	Sonora	Infraestructura económica	15,000,000.0	12,753,610.0	12,291,808.0	12,725,077.0	12,725,077.0	99.8	40.10
'07096460007	Camino: El Coyote-Becadéhuachi-Nácori Chico.	Modernizar camino rural en una longitud de 54.8 kms. y se ampliará a un ancho de calzada de 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	8,660,266.0	8,660,266.0	8,660,266.0	8,660,266.0	100.0	48.80
'07096480002	Tampico - Cd. Mante, Tramo: González - Cd. Mante	Ampliar la carretera actual de González a Ciudad Mante, en su tramo del km 95+840 al km 153+000 con una longitud de 57.16 km. Se ampliará el ancho de corona a 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	Tamaulipas	Infraestructura económica	0.0	13,966,915.0	13,966,915.0	13,966,915.0	13,966,915.0	100.0	77.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina, Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	El proyecto consiste en ampliar los tramos Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina, de la carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, a un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	Tamaulipas	Infraestructura económica	110,000,000.0	46,544,668.0	30,355,136.0	40,132,268.0	45,481,312.0	97.7	27.50
'07096500001	El Retache - Tanceme	Modernizar camino rural en una longitud de 46.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000.0	13,573,175.0	11,739,335.0	13,569,798.0	13,569,798.0	100.0	16.84
'07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	Modernizar camino rural, en una longitud de 35.3 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	5,296,222.0	5,293,122.0	6,615,033.0	5,293,122.0	99.9	24.89
'07096500007	Costero Huasteco	Modernizar camino rural revestido, en una longitud de 81.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000.0	8,011,487.0	8,011,487.0	8,011,487.0	8,011,487.0	100.0	13.56
'07096500008	Pueblito - Ursulo Galván	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 29.4 Kms., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	6,291,847.0	6,290,667.0	6,291,847.0	6,291,847.0	100.0	58.18
'07096500010	Moralillo - Lagartero - Ozuluama	Modernizar el camino revestido en una longitud de 70.0 Kms. Dicho tramo se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	13,000,000.0	10,683,780.0	10,531,621.0	10,680,680.0	10,680,680.0	100.0	5.00
'07096520007	Zacatecas-Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos-Lim. Edos. Zac.-Coah.	Modernización del tramo comprendido entre el entronque hacia el poblado de Villa de Cos y al límite de los poblados de Zacatecas y Coahuila.	Zacatecas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,481,405.0	2,481,405.0	2,481,405.0	2,481,405.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'07096520010	Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango	Consiste en la modernización de la sección transversal de la carretera actual que es de tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Zacatecas	Infraestructura económica	350,000,000.0	347,797,863.0	284,274,513.0	349,896,574.0	347,592,989.0	99.9	100.00
'08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	Dragado en un canal de entrada para la llegada de buques-tanque, construcción de dos escolleras y de una dársena de ciaboga, así como la desviación de la trayectoria del ferrocarril y realizar un cruce direccional de los acueductos y líneas de comunicación y la construcción de una obra inducida	Colima	Infraestructura económica	1,751,800,000.0	1,187,701,895.0	1,052,167,753.0	1,148,812,585.0	1,185,606,609.0	99.8	100.00
'08096210003	Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac.	Modernizar camino rural se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,593,677.0	8,575,396.0	9,197,157.0	9,197,157.0	95.9	47.38
'08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	Baja California	Infraestructura económica	90,000,000.0	72,960,476.0	64,160,103.0	65,962,902.0	72,960,476.0	100.0	30.49
'08096220003	Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe	Ampliar el ancho de corona de la carretera Mexicali-San Felipe, tramo El Faro-San Felipe (del km 38+700 al km 170+400) La obra consiste en ampliar a 12 metros la sección transversal de la carretera para alojar 2 carriles de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros cada uno.	Baja California	Infraestructura económica	250,000,000.0	264,612,843.0	215,028,324.0	264,579,104.0	264,612,843.0	100.0	96.06
'08096230002	Camino: San Francisco de la Sierra.	Modernizar camino rural con una longitud de 37.00 Km., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts.	Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000.0	39,786,744.0	35,326,935.0	39,786,744.0	39,786,744.0	100.0	79.77
'08096240011	Campeche - Mérida	Construcción de un nuevo cuerpo paralelo al existente con una longitud de 152.3 kilómetros y tendrá un ancho de corona de 10.50 metros con 2 carriles de circulación de 3.50 metros, acotamientos interior de 1.0 metro y externo de 2.50 metros, 2 entronques a nivel, 1 puente y 14 pasos vehiculares.	Varios	Infraestructura económica	930,000,000.0	1,172,141,506.0	998,639,544.0	1,163,624,024.0	1,168,132,877.0	99.7	96.47

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08096250004	Nueva Rosita Múzquiz- Ojinaga	Se modernizaran varios tramos de caminos rurales existentes, tendrá un ancho de corona de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	66,000,000.0	65,607,301.0	51,368,991.0	53,824,331.0	65,126,801.0	99.3	75.51
'08096260002	La Fundición - La Atravesada - Coalatilla	Modernizar camino rural en una longitud de 22.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	31,000,000.0	24,270,793.0	24,021,253.0	24,148,917.0	24,269,451.0	100.0	41.37
'08096260006	San Antonio-Agua Salada-La Loma	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente a 8.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno con acotamiento de 0.50 mts.	Colima	Infraestructura económica	14,000,000.0	40,404.0	40,404.0	40,404.0	40,404.0	100.0	-5.19
'08096270010	Camino: La Grandeza-Bella Vista	Reconstrucción del Km 0 000 al Km12 000 consiste en la reconstrucción de terracería, obra drenaje y rehabilitación de pavimento.	Chiapas	Mantenimiento	8,000,000.0	2,072,252.0	2,067,511.0	2,069,980.0	2,072,252.0	100.0	0.00
'08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	Modernizar camino rural en una longitud de 86.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	16,000,000.0	12,766,848.0	10,289,156.0	12,686,051.0	12,688,291.0	99.4	33.11
'08096270012	Nuevo Limar-Usipa	Modernización del tramo, en una longitud 11.0 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000.0	4,596,635.0	3,536,340.0	4,592,156.0	4,592,156.0	99.9	13.99
'08096270014	E.C. Huitiupan-Simovovel-El Ocotol.	Modernizar camino rural en una longitud de 5.14 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	4,200,000.0	4,047,659.0	3,992,233.0	4,044,316.0	4,044,316.0	99.9	34.99

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	Modernizar camino rural y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	54,000,000.0	64,707,014.0	48,706,458.0	49,114,002.0	64,705,918.0	100.0	48.97
'08096280003	Camino: Guachochi-Yoquivo	Modernizar Camino Rural en una longitud de 73.0 kms. y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	61,500,000.0	56,909,231.0	50,569,003.0	56,023,485.0	56,908,896.0	100.0	48.80
'08096280004	Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias - Chihuahua	Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6 pasos vehiculares.	Chihuahua	Infraestructura económica	83,400,000.0	85,692,835.0	81,083,700.0	85,691,303.0	85,692,835.0	100.0	96.68
'08096280006	Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	Consiste en la modernización del camino rural y se ampliará la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno con acotamientos de 0.25 m	Chihuahua	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,323,591.0	12,986,309.0	13,323,141.0	13,323,591.0	100.0	50.27
'08096280008	Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	Ampliar la sección transversal del tramo carretero a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros.	Chihuahua	Infraestructura económica	50,000,000.0	57,063,071.0	56,411,669.0	57,045,978.0	57,052,278.0	100.0	20.70
'08096280009	Matamoros-Parral	El proyecto consiste en ampliar la sección transversal del tramo carretero Matamoros-Parral (del km 389+000 al km 409+000), a una sección tipo A2 de 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros.	Chihuahua	Infraestructura económica	51,300,000.0	1,315,564.0	1,293,258.0	1,313,364.0	1,315,564.0	100.0	100.00
'08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro E.C. Los Herrera Tamazula	Modernizar camino rural en una longitud de 26.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000.0	11,215,412.0	4,629,672.0	11,169,177.0	11,170,490.0	99.6	56.94

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08096300003	La Ferrería-E.C. Durango-El Mezquitil	Ampliación de terracerías con un ancho de calzada de 7.20 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. cada uno, obras de drenaje, pavimento, señalamiento y obras complementarias	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.00
'08096300006	Libramiento Suroeste de Durango	Construcción de una sección transversal tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. Además, se incluye la construcción de 1 entronque a desnivel y 3 a nivel.	Durango	Infraestructura económica	250,000,000.0	124,489,445.0	105,351,438.0	124,483,107.0	124,483,883.0	100.0	70.87
'08096300007	Durango-Parral, Tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera.	Modernizar el tramo mediante la ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y 2 acotamientos laterales de 2.50 metros, así como la rectificación del trazo en el tramo comprendido entre el km 17+200 al km 32+226 de la ruta actual.	Durango	Infraestructura económica	100,000,000.0	80,616,803.0	80,361,645.0	81,575,715.0	80,485,933.0	99.8	93.45
'08096300008	Corredor Vial del Norte Prolongación Circunvalación. Primera Etapa.	Const. y moder. de 42.50 m. con banq. de 1.50 y 2 m. de ancho, 1 carril de 3 m., 5 carriles de 3.50 m., derecho de vía de 12 m., 1 carril de contra flujo de 4 m. y 1 carril est. de 2.50 m. La otra de 30 m. 4 carriles van oriente-poniente, camellón de 3 m., 1 carril de 3.50 m. y banq. de 2.50 m.	Durango	Infraestructura económica	181,300,000.0	154,467,263.0	123,423,302.0	144,407,701.0	150,399,033.0	97.4	32.80
'08096300009	Ramales de acceso al Periférico Noroeste de Durango.	Dos ramales con una sección transversal de 21 m. con 4 carriles se unirán los dos para continuar por el Ramal Sahuatoba, el cual tendrá una sección transversal de 42 m. con 8 carriles, de 3.5 m. cada uno, camellón central de 4 m., banquetas de 3.0 m. y banquetas laterales de 2 m.	Durango	Infraestructura económica	30,000,000.0	6,451,314.0	6,433,657.0	6,451,314.0	6,451,314.0	100.0	49.02
'08096310003	Comonfort - San Miguel de Allende	Ampliación de la carretera de 19.7 kilómetros de longitud, a una vía tipo C4 de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, y camellón central de 2.0 metros.	Guanajuato	Infraestructura económica	76,000,000.0	54,008,649.0	41,209,892.0	50,714,429.0	50,733,255.0	93.9	100.00
'08096310004	Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo	Ampliación de la carretera a una vía tipo A2, de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros (figura 3), así como un entronque a desnivel en Dr. Mora.	Varios	Infraestructura económica	100,000,000.0	67,332,372.0	66,832,446.0	67,337,036.0	67,332,372.0	100.0	76.42

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08096310006	Camino: a la Parada.	Modernizar Camino Rural del Km. 2+328 al Km. 4+505, en una longitud de 2.17 kms. y se ampliará la vía existente a 6.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 mts. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	14,000,000.0	1,631.0	1,631.0	1,631.0	1,631.0	100.0	0.00
'08096320005	Camino: Santa Rosa-El Mameyal-Coyuca de Catalán	Modernizar camino rural en una longitud de 210.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	9,571,956.0	5,595,606.0	9,571,956.0	9,571,956.0	100.0	2.90
'08096320006	Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,919,539.0	13,833,399.0	14,908,768.0	14,919,539.0	100.0	20.00
'08096320007	Camino: Petatlán-San José de los Olivos	Modernizar Camino Rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,815,245.0	11,950,601.0	13,950,515.0	14,815,245.0	100.0	21.05
'08096320009	Camino: Tecpan-El Balcón.	Modernizar Camino rural en una longitud de 108.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	11,289,758.0	11,034,172.0	11,267,487.0	11,289,758.0	100.0	20.60
'08096320016	San Luis La Loma-San Antonio-El Porvenir-El Durazno	Modernizar Camino Rural en una longitud de 82.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,180,337.0	10,903,212.0	14,169,837.0	14,180,337.0	100.0	21.48
'08096320017	Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc	Modernizar el camino rural revestido Jicayan de Tovar-Metlatonoc, con una longitud de 40.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000.0	254,034,277.0	188,554,370.0	246,247,361.0	254,034,277.0	100.0	82.05

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo con los siguientes tramos: Libramiento de Coyuca de Benítez, ampliación y rectificación del tramo Entronque Coyuca - Tecpan I, Tecpan - Brisas del Mar, Las Brisas del Mar Entr. Aeropuerto de Zihuatanejo.	Guerrero	Infraestructura económica	90,000,000.0	115,833,021.0	27,500,076.0	115,832,611.0	115,833,021.0	100.0	6.80
'08096320021	Coyuca de Benítez-Tepetitxtla, Tramo: Atoyaquillo-Tepetitxtla, del Km. 15+000 al Km. 42+000	Reconstrucción del Camino Alimentador, en una longitud de 27.0 kms. y el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se reconstruirá la vía existente de 7.0 mts. de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	11,000,000.0	10,313,952.0	9,915,393.0	10,306,252.0	10,313,952.0	100.0	100.00
'08096320022	Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano	Construcción del Libramiento Ixtapa y Pantla, del Entronque Malvinas a Buenavista, ampliación y rectificación de los subtramos: Buenavista-Entr. Libramiento de Lagunillas, Entr. Libramiento de Lagunillas-Entr. Libramiento de El Chico y Libramiento de El Chico-Entr. Feliciano.	Guerrero	Infraestructura económica	300,000,000.0	247,198,522.0	156,886,932.0	239,628,770.0	247,198,522.0	100.0	42.13
'08096330015	Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	Construcción de Camino Rural en una longitud de 42.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000.0	11,062,298.0	10,438,891.0	11,059,688.0	11,062,298.0	100.0	19.83
'08096330023	Santa Cruz-Cocinillas	Modernización del camino en una longitud de 5.0 Km. e incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, señalamiento y la mitigación del impacto ambiental.	Hidalgo	Infraestructura económica	9,500,000.0	9,320,735.0	8,235,980.0	9,305,961.0	9,305,961.0	99.8	44.80
'08096330029	Ciudad Sahagún-Calpulalpan	Consiste en la ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles en 20 km de longitud, con dos carriles por sentido de 3.5 metros cada uno, acotamientos interiores de 1.0 metro y exteriores de 2.5 metros.	Hidalgo	Infraestructura económica	50,000,000.0	55,189,859.0	43,895,847.0	53,221,006.0	55,189,859.0	100.0	10.00
'08096330030	Portezuelo Palmillas	Ampliación de la carretera Portezuelo-Palmillas a una vía tipo C4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno y un separador central de 2 metros.	Varios	Infraestructura económica	80,000,000.0	61,778,803.0	59,323,879.0	61,694,894.0	61,690,080.0	99.9	38.44

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08096340002	E.C. (Jiquilpan-Manzanillo) - Tonilila - Tonila	Modernizar camino rural en una longitud de 23.9 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,588,948.0	0.0	1,570,000.0	1,570,000.0	98.8	99.70
'08096340006	Libramiento Tecalitlán	Construcción del libramiento Tecalitlán en una longitud de 6.0 Km. y se construirá una vía de 7.0 mts. de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho de cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,157,231.0	3,421,329.0	4,140,979.0	4,140,979.0	99.6	10.00
'08096350002	Acambay-San Mateo El Viejo	Modernizar el camino rural en una longitud de 8.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,854,028.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.20
'08096350008	Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.00
'08096350016	Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec.	Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,679,120.0	2,146,084.0	0.0	2,146,084.0	2,146,084.0	100.0	99.99
'08096360001	Camino: Cotija-Gallineros	Modernizar camino rural en una longitud de 19.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,906,704.0	3,413,136.0	4,906,704.0	4,906,704.0	100.0	89.61
'08096360011	Paso de la Virgen-El Olivo.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.0 kms. del km. 0más000 al km. 19más000 y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	257,691.0	257,691.0	257,691.0	257,691.0	100.0	43.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08096360012	Aguililla-Coalcoman.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 86.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	9,000,000.0	8,834,441.0	5,745,781.0	8,834,159.0	8,834,441.0	100.0	24.89
'08096360014	Tierras Blancas-Santa Maria	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	648,440.0	648,440.0	0.0	70.00
'08096370003	Acceso a Tetela del Volcán	Modernizar camino en una longitud de 11.3 kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	18,000,000.0	16,831,420.0	15,593,574.0	16,830,160.0	16,831,420.0	100.0	38.06
'08096370004	Col. Loma Linda-Tetlana	Modernizar el camino en una longitud de 2.0 kms. y la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento, y señalamientos.	Morelos	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,886,401.0	5,707,162.0	5,885,385.0	5,886,401.0	100.0	60.00
'08096370005	La Nopalera-Santa Úrsula	Modernizar camino rural en una longitud de 2.0 kms. y se ampliará el tramo de 4.0 mts. a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,687,057.0	19,598,367.0	19,685,657.0	19,687,057.0	100.0	100.00
'08096370007	Tlayacapan-Totolapan	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	383,092.0	0.0	383,092.0	383,092.0	100.0	95.50
'08096370014	Jonacatepec - Tlayca	Modernización del camino Rural en una longitud de 5.7 kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	24,000,000.0	22,834,908.0	14,015,737.0	22,819,523.0	22,834,908.0	100.0	95.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08096380002	Camino: Campos Los Limones	Modernizar camino rural en una longitud de 8.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Nayarit	Infraestructura económica	0.0	55,609.0	55,609.0	55,609.0	55,609.0	100.0	31.30
'08096390001	Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto	Modernizar y uniformar características Téc. del eje interregional Montemorelos, en una longitud de 127.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	35,000,000.0	34,495,572.0	31,450,609.0	34,495,572.0	34,495,572.0	100.0	3.93
'08096390005	Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lim. de Edos. S.L.P. N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	Modernizar Camino Rural, formado por la carretera alimentadora Estatal Matehuala-Dr. Arroyo-La Posa en una longitud de 40.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000.0	59,102,713.0	37,221,622.0	59,102,713.0	59,102,713.0	100.0	13.44
'08096400002	Camino: Km. 263.1 E.C. Tehuantepec - Juchitan - Alvaro Obregón.	Reconstruir el camino alimentador y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.20
'08096400004	Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 40.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.00
'08096400009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	Pavimentar Camino Rural, se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000.0	5,727,287.0	2,355,781.0	3,244,355.0	3,215,912.0	56.2	48.95
'08096400010	Km. 65+000 E.C. (Huajuapán de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa	Pavimentar del km 8+500 al km. 43+000, El trazo del camino actual se encuentra en terreno predominantemente lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	4,774,252.0	4,714,583.0	4,741,286.0	4,741,286.0	99.3	94.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08096400013	Los Llanos de Amuzgos-Santa María Ipalapa - Santa María el Rincón.	Pavimentar camino rural del km. 3 más 000 al km. 13 más 600, se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	19,025.0	19,025.0	19,025.0	19,025.0	100.0	100.00
'08096400014	Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 41.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	3,000,000.0	901,454.0	897,652.0	897,652.0	897,665.0	99.6	46.32
'08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco	Modernización y ampliación de la carretera Federal Oaxaca-Puerto Angel tr. La Y-Barranca Larga incluye la construcción del Libramiento Ocotlán y construcción de una autopista de acceso a la costa del Pacífico	Oaxaca	Infraestructura económica	220,000,000.0	227,066,338.0	191,982,931.0	220,743,826.0	226,556,809.0	99.8	48.86
'08096400016	Santa Cruz de Bravo-Calihuala-Lim. Edo. de Guerrero.	Modernizar camino en una longitud de 26.0 kms. se modernizará la vía existente para alcanzar características técnicas de un camino tipo C, con 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	15,927,727.0	6,745,545.0	8,387,966.0	9,964,377.0	62.6	30.82
'08096410024	Camino: Teotlalco-San Miguel.	Construcción del Km. 0 más 000 al Km. 8 más 400, consisten en la construcción de terracería, obras de drenaje, pavimento, señalamiento horizontal y vertical, es un camino tipo C, con un ancho de corona de 7.0 mts., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	7,000,000.0	5,918,401.0	1,786,829.0	5,918,401.0	5,918,401.0	100.0	36.79
'08096410025	Camino: Huehútlán El Chico-El Tecocoyuco.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 7.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Puebla	Infraestructura económica	0.0	1,100,000.0	0.0	1,100,000.0	1,100,000.0	100.0	66.00
'08096420001	Jalpa-Sabino Chico.	Modernizar camino rural en una longitud de 15.7 kms.y se ampliará la vía existente	Queretaro	Infraestructura económica	11,500,000.0	10,462,656.0	9,653,405.0	10,546,441.0	10,462,656.0	100.0	66.93

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08096430004	Ucum-La Unión	Modernizar camino rural, en una longitud de 88.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Quintana Roo	Infraestructura económica	50,000,000.0	55,391,683.0	41,082,678.0	55,229,028.0	55,233,090.0	99.7	66.59
'08096440004	Camino: Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	Modernizar caminos rurales en una longitud de 54.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	23,500,000.0	20,146,327.0	19,073,363.0	20,158,804.0	20,146,327.0	100.0	81.51
'08096450010	Camino: El Fuerte-Chinobampo.	Modernizar el camino rural, en una longitud de 25.0 kms. los primeros 5 kms. el pavimento el gobierno del Estado, con un ancho de corona de 7.0 mts para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	67,558.0	67,558.0	67,558.0	67,558.0	100.0	67.50
'08096450017	E.C. Int. México 15 / Naranjo Las Quemazones Las Moras.	Modernizar Camino Rural, en una longitud total de 9.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,116,746.0	2,116,746.0	2,116,746.0	2,116,746.0	100.0	58.90
'08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	Ampliación del ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros a lo largo de 39.3 kilómetros de longitud, para contar con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros.	Tabasco	Infraestructura económica	30,000,000.0	31,807,959.0	27,187,717.0	31,776,288.0	31,788,665.0	99.9	33.54
'08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Tamaulipas	Infraestructura económica	58,500,000.0	23,411.0	11,800.0	23,411.0	23,411.0	100.0	36.40
'08096480002	Eje San Luis Potosi-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria	Construir una carretera de 12 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, un distribuidor vial y tres pasos superiores vehiculares.	Tamaulipas	Infraestructura económica	60,000,000.0	99,142.0	95,160.0	96,154.0	99,142.0	100.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08096480003	Eje Interregional- Matehuala - Cd. Victoria, Tramo Palmillas - Miquihuana.	Modernizar camino Alimentador en una longitud total de 44.0 Kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos a ambos lados.	Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000.0	54,368,965.0	35,509,734.0	39,796,922.0	54,368,965.0	100.0	94.35
'08096490006	El Capulin-El Molino-La Lima-Fco. I Madero-Fco. Villa Tecoaac.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 8.0 kms. y se ampliará la vía existente 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	225,067.0	0.0	225,067.0	225,067.0	100.0	75.10
'08096500006	Hipólito Landero-La Virgen.	Modernizar Camino Rural.revestido en una longitud de 10.0kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	1,706,708.0	1,706,708.0	1,706,708.0	1,706,708.0	100.0	50.40
'08096500007	Camino: Otapa - 5 de Mayo.	Modernizar camino rural en una longitud de 9.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.00 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	21,000,000.0	43,288.0	43,288.0	43,288.0	43,288.0	100.0	53.30
'08096500017	Tlapacoyan Plan de Arroyos,	Reconstrucción del pavimento del camino alimentador: Tlapacoyan Plan de Arroyos, en una longitud de 23.0 kilómetros	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	210,883.0	210,883.0	210,883.0	210,883.0	100.0	17.40
'08096500018	Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente.	Modernizar camino rural en una longitud de 7.5 km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000.0	4,494,295.0	4,463,255.0	4,491,325.0	4,491,325.0	99.9	60.87
'08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	Modernizar camino pavimentado Peto-Valladolid, en una longitud de 104.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cadauno	Yucatan	Infraestructura económica	60,000,000.0	54,014,042.0	53,918,661.0	54,007,952.0	54,011,103.0	100.0	49.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08096510002	Camino: Muna-Peto.	Modernizar camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	63,000,000.0	56,329,831.0	56,232,161.0	56,326,136.0	56,329,445.0	100.0	67.26
'08096510011	Libramiento de Conkal y Chicxulub Pueblo	Construcción del Libramiento de Conkal y Chicxulub Pueblo, con una sección transversal de 12 metros para 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, con carpeta de concreto asfáltico.	Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000.0	27,984,683.0	23,226,353.0	26,344,675.0	27,528,133.0	98.4	43.35
'08096520007	Entr. Tesistán - Entr. Malpaso, Tramo Malpaso - Jérez.	Ampliar el cuerpo existente en ambos lados para dejar un ancho de corona de 25.0 m; para alojar 4 carriles de circulación, dos por sentido, acotamientos laterales y un camellón central. Incluye terracerías, obras de drenaje, pavimentación, obras complementarias.	Zacatecas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	5,894,306.0	5,894,306.0	5,894,306.0	5,894,306.0	100.0	99.90
'08097120004	Consolidación de las Oficinas en la Ciudad de México	Adquisición de un inmueble para oficinas administrativas.	Distrito Federal	Adquisiciones	240,781,992.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.20
'09093110002	Linea 12 del Metro de la ciudad de México	Construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac, en 24.5 Km. con el objeto de coadyuvar a resolver la demanda del transporte público en el Sur-Oriente y Sur-Poniente del DF en beneficio de los habitantes de la zona.	Distrito Federal	Infraestructura económica	2,000,000,000.0	13,589,400.0	6,794,700.0	6,794,700.0	13,589,400.0	100.0	42.20
'09094000001	SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país.	Varios	Infraestructura gubernamental	5,780,000,000.0	4,483,373,144.0	3,851,611,262.0	3,956,580,280.0	4,219,485,570.0	94.1	93.31
'09095100003	ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE: ESCOLLERAS, DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO Y PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA EN LA BOCANITA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.	Para proteger del problema de erosión en el arranque del espigón existente y proteger el seno del mismo, se requiere ejecutar una obra de protección que cubra aproximadamente 870 metros de línea de costa,	Sinaloa	Infraestructura económica	194,200,000.0	45,766,801.0	11,524,084.0	36,433,278.0	45,652,093.0	99.7	100.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096210009	E.C. Tortugas-Tunel de Potrerillo-Boca Tunel de Potrerillo	Modernización del camino rural a un camino tipo E con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 4.70 km.	Aguascalientes	Infraestructura económica	7,800,000.0	7,535,553.0	7,509,520.0	7,535,553.0	7,535,553.0	100.0	62.42
'09096210010	Santa María de la Paz-Guadalupe	Modernizar Camino Rural en una longitud 2.3 kms de y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	6,800,000.0	601.0	601.0	601.0	601.0	100.0	0.00
'09096210014	Refugio de Agua Zarca-Santa María de la Paz	Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.00 mts. En una longitud de 3.30 km	Aguascalientes	Infraestructura económica	9,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una longitud de 90.0 km.	Baja California	Infraestructura económica	40,000,000.0	38,495,677.0	21,043,963.0	38,491,015.0	38,495,677.0	100.0	66.88
'09096230002	Francisco Villa-San Miguel de Comondu.	Modernizar camino rural , en una longitud de 40.0 Kms de Km. Omás000 al Km.40más000 y se ampliará la vía existente a 8.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho y acaotamiento lateral de 0.50 Mts.	Baja California Sur	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,912,411.0	14,553,325.0	14,553,425.0	14,553,425.0	97.6	92.55
'09096230003	Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 27.0 kilómetros.	Baja California Sur	Infraestructura económica	50,000,000.0	26,677,461.0	22,972,604.0	26,677,461.0	26,677,461.0	100.0	64.77
'09096240001	Camino: Centenario-Laguna Grande.	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 22.0 kms y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos en ambos lados de 0.25 mts.	Campeche	Infraestructura económica	0.0	825,521.0	825,521.0	825,521.0	825,521.0	100.0	98.50
'09096250001	Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino	Modernización del camino rural en una longitud de 36.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	17,500,000.0	14,322,680.0	14,265,095.0	14,322,680.0	14,322,680.0	100.0	13.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096250003	Ramal a la Ventana	Modernización del camino rural en una longitud de 19.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000.0	24,331,218.0	22,964,361.0	22,964,361.0	22,966,428.0	94.4	52.63
'09096250004	Nicolás Guerra Martínez Col. Santo Domingo Nava	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,986,064.0	15,275,855.0	15,422,578.0	15,422,578.0	77.2	56.00
'09096250006	Torreón-Salttillo, Cuerpo B del km 160+000 al km 205+000	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 10.5 metros de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, acotamiento exterior de 2.5 metros e interior de 1.0 metro, en una longitud de 45 kilómetros.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	70,000,000.0	48,752,976.0	41,573,721.0	42,000,101.0	48,752,976.0	100.0	82.90
'09096260002	Pueblo Juárez-La Fundición	Modernizar el camino rural en una longitud de 20.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Colima	Infraestructura económica	33,000,000.0	26,557,219.0	26,140,106.0	26,278,240.0	26,418,366.0	99.5	67.05
'09096270001	San Cristóbal de las Casas-Palenque, Tramo: San Cristóbal de las Casas-Rancho Nuevo.	Ampliación de la sección del tramo del km 0+000 al 8+730 a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, el entronque a desnivel San Cristóbal II y dos puentes superiores localizados en el km 4+564.17 y km 5+645.09	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	157,942.0	315,884.0	315,884.0	0.0	50.00
'09096270006	Domingo Chanona - Los Angeles.	Modernizar el camino rural en una longitud de 17.12 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,633,412.0	7,534,895.0	8,590,168.0	7,552,542.0	78.4	16.66
'09096270011	Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijiapan	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000.0	5,075,153.0	1,816,959.0	3,082,640.0	3,082,640.0	60.7	23.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096270016	Monte Líbano San José. Tramo: Monte Líbano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	Modernizar el camino rural en una longitud de 23.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000.0	5,763,511.0	5,262,574.0	5,751,869.0	5,752,229.0	99.8	5.65
'09096270018	Chicomuselo Rizo de Oro La Concordia. Tramo: Rizo de Oro La Concordia.	Modernización del camino en una longitud de 32.8 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	12,025,389.0	8,358,022.0	11,828,290.0	11,828,290.0	98.4	100.00
'09096270019	Pijijiapan Aeropuerto. Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa.	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 23.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,046,157.0	0.0	1,046,157.0	1,046,157.0	100.0	58.30
'09096280001	Bocoyna-Sisoguichi	Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	23,900,000.0	18,986,742.0	17,981,306.0	18,906,419.0	18,986,742.0	100.0	87.87
'09096280002	Temosachic-Cocomorahic	Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	12,500,000.0	16,852,416.0	9,266,290.0	10,026,638.0	16,852,366.0	100.0	49.94
'09096280004	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000	Modernización del camino en una longitud de 40.0 Km., y se ampliará la vía existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos de 0.5 mts.	Chihuahua	Infraestructura económica	70,000,000.0	78,411,261.0	63,710,780.0	65,060,948.0	78,409,605.0	100.0	32.55
'09096280005	Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	Modernizar Camino Rural, con una longitud de 37.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, con un acotamiento de 0.50 mts. en ambos sentidos.	Chihuahua	Infraestructura económica	18,600,000.0	16,589,153.0	16,524,018.0	16,589,153.0	16,589,153.0	100.0	59.96

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096280006	Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Modernizar el camino rural en una longitud de 38.0 Km. Se ampliará la vía existente a 8.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno y acotamiento de 0.5 mts. en ambos sentidos.	Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000.0	47,340,924.0	26,241,178.0	26,956,908.0	36,882,059.0	77.9	28.83
'09096280008	E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000	Modernización del camino rural en una longitud de 34.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	19,000,000.0	3,183,634.0	2,531,705.0	3,183,634.0	3,183,634.0	100.0	0.00
'09096280009	Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 2 entronques.	Chihuahua	Infraestructura económica	50,000,000.0	34,078,701.0	29,059,265.0	31,780,410.0	34,078,701.0	100.0	44.47
'09096300003	Mezquital-Charcos	Modernizar el camino rural en una longitud de 90.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Durango	Infraestructura económica	22,300,000.0	2,429,143.0	1,282,046.0	2,401,066.0	2,402,782.0	98.9	22.20
'09096300004	Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000.	Modernizar el camino rural en una longitud de 35.0 Kms. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Durango	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.30
'09096300005	Pilar de Zaragoza - Santiago Bayacora.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	192,783.0	0.0	192,783.0	192,783.0	100.0	96.00
'09096310003	San José de la Presa-San Juan de la Vega	Modernizar Camino Rural en una longitud 3.9 kms. de, el proyecto se efectuar es de un camino tipo C con un de ancho de corona de 7.0 mts., con una pendiente máxima de 7 por ciento un grado de máximo de curvatura de 75 grados.	Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000.0	1,570,144.0	1,570,144.0	1,570,144.0	1,570,144.0	100.0	64.52

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096310007	Santa Rita-Mexicanos,Tramo:Santa Rita- Godoy.	Modernización del camino rural en una longitud de 8.72 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000.0	3,333.0	3,333.0	3,333.0	3,333.0	100.0	64.50
'09096310025	San José de Mendoza-Estanco, 13 km	Modernizar el camino rural en una longitud de 13.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	9,200,000.0	8,131,359.0	4,192,134.0	5,659,768.0	4,192,134.0	51.6	16.61
'09096310030	Acceso a la facultad de Ingeniería - E.C.Federal (Salamanca - Valle de Santiago)	Modernización del camino rural en una longitud de 3.52 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	16,000,000.0	13,844,253.0	9,578,942.0	13,575,755.0	13,575,755.0	98.1	47.77
'09096320007	Troncones - Majahua	Modernización del camino rural en una longitud de 5.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	9,582,610.0	4,972,058.0	9,582,610.0	9,582,610.0	100.0	0.00
'09096330001	Tianguiestengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata	Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	17,300,000.0	3,678,246.0	3,654,248.0	3,654,248.0	3,656,423.0	99.4	72.05
'09096330005	El Dexthi - San Juanico. Tr: del Km. 6+180 al 9+252	Modernización del camino rural en una longitud de 3.07 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,863,331.0	4,732,991.0	4,863,331.0	4,863,331.0	100.0	33.50
'09096330006	Fray Francisco - San Jerónimo.	Modernización del camino rural en una longitud de 3.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	12,000,000.0	10,097,510.0	9,934,486.0	10,111,678.0	10,097,510.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000.0	16,317,635.0	15,963,067.0	16,317,635.0	16,317,635.0	100.0	64.00
'09096330016	Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000.0	7,967,397.0	7,339,918.0	7,976,066.0	7,958,384.0	99.9	31.72
'09096340003	Comanja de Corona-León Gto, Jal.-E.C. León - San Felipe, Gto.	Modernización del camino rural en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	24,000,000.0	23,834,263.0	12,920,230.0	19,335,631.0	19,335,631.0	81.1	95.94
'09096340006	Villa Corona - Crucero de Santa María	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, en un solo cuerpo de 21.0 metros de ancho, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 25.7 kilómetros, así como la construcción de 2 entronques a desnivel.	Jalisco	Infraestructura económica	144,000,000.0	31,111,450.0	28,388,828.0	31,098,910.0	31,106,257.0	100.0	100.00
'09096340008	Carretera Chapala-Jocotepec, Tr: San Juan Cosala-Jocotepec	Modernización del camino rural en una longitud de 12.0 kilómetros, donde se reconstruira para mejorar las condiciones de la sección de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,781,651.0	0.0	2,757,877.0	2,757,877.0	99.1	21.80
'09096340013	Ejutla Presa Piedras	Modernización del camino rural en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.80
'09096340017	Chimaltitán - Florencia.	Modernización del camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096340018	Carretera: Tepic-Aguascalientes Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco-Bolaños.	Modernizar camino rural en una longitud de 81.70 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	40,000,000.0	33,845,551.0	29,921,831.0	33,773,011.0	33,773,011.0	99.8	55.28
'09096340019	GUADALAJARA-JIQUILPAN, Tramo: Entr. Acatlán-Jocotepec	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 18 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos laterales externos de 1.5 metros cada uno y faja separadora central de 1.0 metro	Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000.0	114,934,451.0	73,955,659.0	114,764,238.0	114,783,754.0	99.9	100.00
'09096340023	Paso Real - San Pedro - Puerto de Toxín Lim. de Estados Jal. Col.	Modernización del camino rural en una longitud de 17.7 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	44,000,000.0	49,010,050.0	41,277,224.0	48,852,611.0	48,852,611.0	99.7	100.00
'09096340024	Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa.	Modernización del camino rural: Sayula Tapalpa San Gabriel Minatitlán, Col., Tramo: Sayula-Punta de Agua Tapalpa, en el Estado de Jalisco, el cual tiene una longitud total de 36.3 Kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'09096350001	Plan de San Miguel-Ixtapan de la Sal	Modernización del camino rural en una longitud de 3.55 kms., a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,614,944.0	2,686,282.0	821,546.0	2,671,766.0	2,671,766.0	99.5	44.60
'09096350005	Tejocotillos-Santiago Tejocotillas	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.0 km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,407,959.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.60
'09096350006	Ciénega-Amola, San Isidro Amola, Ocuilán	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,443,315.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096350009	Santa Catarina-La Capilla-Huitzililapan	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 5.0 km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,872,202.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.30
'09096350012	San Lucas-San Martín Cuatlalpan-Santa María Huexolucó, Calpulhuac	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 8.0 km.	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.10
'09096350014	Libramiento San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec, Ejido Coatepec	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.40 km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,552,736.0	429.0	0.0	429.0	429.0	100.0	50.00
'09096350015	Cuatepec-San Francisco, Tr: Cuatepec-Hidalgo Ejido San Francisco Acuautila (Ixtapaluca)	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 1.70 km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,143,681.0	8,283,778.0	8,283,778.0	8,283,778.0	8,283,778.0	100.0	100.00
'09096350022	Tenancingo-San Antonio Agua Bendita.	Modernización del camino en una longitud de 8.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,407,959.0	8,186,998.0	8,101,823.0	8,186,581.0	8,186,998.0	100.0	92.82
'09096350032	San Nicolás Peralta-El Espino	Modernizar el camino rural en una longitud de 2.9 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,407,959.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'09096350034	San José Chalmita - San Miguel Ateopan	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,292,786.0	3,010,434.0	2,987,141.0	2,986,958.0	2,988,711.0	99.3	68.29

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096350037	Soyaniquilpan, Camino clinica San Agustín Buenavista - Xochitlán.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,600,000.0	4,761,254.0	4,486,125.0	4,753,229.0	4,756,421.0	99.9	100.00
'09096360001	Cojumatlán-El Nogal	Modernizar Camino Rural en una longitud de 14.3 kms de y se construirá una vía de comunicación de 3 mts de corona, para alojar dos carriles de circulación más libradero de 200 mts. aproximadamente.	Michoacan	Infraestructura económica	3,300,000.0	3,175,442.0	2,861,434.0	3,175,442.0	3,175,442.0	100.0	7.00
'09096360018	Entronque Los Reyes-Los Reyes	Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 60.0 kilómetros.	Michoacan	Infraestructura económica	100,000,000.0	69,603,372.0	56,955,265.0	69,602,073.0	69,603,372.0	100.0	36.56
'09096360019	Churumuco-Poturo	Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,243,091.0	3,973,566.0	4,243,091.0	4,243,091.0	100.0	49.59
'09096360020	Las Letras-Casa Blanca	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,039,587.0	7,984,693.0	9,039,587.0	9,039,587.0	100.0	26.39
'09096360021	Los Ranchos-Las Trojes	Modernizar el camino rural en una longitud de 46.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000.0	498,275.0	498,275.0	498,275.0	498,275.0	100.0	13.80
'09096360022	E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista.	Modernización del camino rural, con una longitud total de 8.8 kms, del Km. 0+000 al Km. 8+800, el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	399,215.0	0.0	396,215.0	396,215.0	99.2	32.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096360023	El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje	Modernizar el camino rural en una longitud de 25.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,825,145.0	2,707,233.0	2,825,145.0	2,825,145.0	100.0	36.50
'09096360028	San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000.0	3,880,860.0	2,552,526.0	3,892,372.0	3,880,860.0	100.0	11.73
'09096360029	Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos.	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 56.0 kilómetros.	Michoacan	Infraestructura económica	145,000,000.0	141,565,529.0	110,770,088.0	141,099,933.0	141,565,529.0	100.0	65.67
'09096370011	Paso a Desnivel Galeana	Construcción de un PSV, para alojar 4 carriles de circulación, con laterales de 2 carriles cada una.	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,238,370.0	0.0	1,238,370.0	1,238,370.0	100.0	100.00
'09096380007	Tepic-San Blas	Construcción de 35.0 kilómetros y ampliación de 8.2 kilómetros para contar con una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	400,000,000.0	185,225,668.0	175,112,762.0	185,225,668.0	185,225,668.0	100.0	36.84
'09096380008	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.61 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	20,000,000.0	43,608,528.0	41,797,891.0	42,837,278.0	43,123,279.0	98.9	96.50
'09096380009	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000	Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.39 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	28,000,000.0	56,486,448.0	30,869,992.0	44,401,436.0	56,486,448.0	100.0	17.95

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096390001	Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	Modernizar camino rural en una longitud de 35.54 Kms., Km. Omás000 al Km. 35má540 y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000.0	17,216,329.0	14,753,262.0	17,216,329.0	17,216,329.0	100.0	14.32
'09096390003	Libramiento Oriente de Cadereyta	Construcción de una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	40,000,000.0	47,785,631.0	39,284,608.0	47,756,193.0	47,756,193.0	99.9	97.50
'09096390004	MONTERREY-COLOMBIA (Tramo: Entr. Libramiento Monterrey-Salinas Victoria) Y SALINAS VICTORIA-CIÉNEGA DE FLORES.	Ampliación de un tramo de 14.2 km a una sección tipo A4S de 30 metros de sección para alojar 4 carriles, y un tramo de 10 km a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación y construcción de 4 estructuras mayores.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	135,000,000.0	79,641,145.0	74,806,968.0	78,374,705.0	79,639,506.0	100.0	100.00
'09096400004	E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	5,521,255.0	2,726,399.0	5,481,152.0	5,481,152.0	99.3	52.60
'09096400011	San Miguel Ahuehuetitlán-San Juan Hihualtepec	Modernización del camino rural en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.10
'09096400012	Jalapa de Diaz-San Felipe de Usila	Modernizar el camino rural en una longitud de 44.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	421,160.0	419,353.0	419,353.0	419,353.0	99.6	31.90
'09096400015	San Miguel El Grande-Cañada Morelos	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	9,711,695.0	6,510,326.0	9,714,487.0	9,682,003.0	99.7	25.41

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096400017	San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila	Modernizar el camino rural en una longitud de 8.3 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	2,969,234.0	2,952,684.0	4,218,712.0	2,964,974.0	99.9	28.70
'09096400020	San Martín-Distrito de Villa de Silacayopán	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	560,245.0	0.0	0.0	553,902.0	98.9	33.00
'09096400022	Matías Romero - Santa María Petapa, Oaxaca	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.50
'09096400025	El Tapanco - San Vicente Piñas.	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.60
'09096400027	E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito	Modernizar el camino rural , con una longitud de 10.0 kms. y va del Km. 0+000 al Km. 10+000. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso, y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,941,841.0	4,964,809.0	9,895,268.0	9,895,268.0	99.5	72.55
'09096400029	Santa María Nutio - Peñas Negras - Santa María Yosocani.	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	8,658,994.0	8,619,360.0	8,636,092.0	8,619,360.0	99.5	44.34
'09096400030	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	Modernizar el camino rural en una longitud de 22.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096400031	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	Modernización del camino rural, únicamente del primer tramo, con una meta de 29.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	41,651.0	41,651.0	41,651.0	41,651.0	100.0	31.10
'09096400032	Putla de Guerrero - Constanza del Rosario.	Modernización del camino rural en una longitud de 2.6 Km. Se amplía la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	1,823,538.0	1,823,538.0	0.0	61.50
'09096400034	San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,419,964.0	9,348,284.0	9,383,130.0	9,383,130.0	99.6	15.12
'09096400035	Loma Bonita - E.C. (Tuxepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.20
'09096400036	José María Morelos - El Potrero	Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	18,000,000.0	10,753,319.0	9,202,148.0	9,308,919.0	10,689,095.0	99.4	42.54
'09096410009	Libramiento Sur de Tecamachalco	El proyecto consiste en modernizar el Libramiento Sur del Municipio de Tecamachalco en una longitud de 9.6 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno plano.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000.0	4,750,403.0	4,656,102.0	4,699,082.0	4,750,403.0	100.0	100.00
'09096410015	Avenida 18 de Noviembre	Reconstrucción en un ancho de corona de 24 metros, de la Avenida 18 de Noviembre, mediante el fresado de ambos cuerpos, colocación de pavimento de concreto hidráulico, mejoramiento del drenaje pluvial, banquetas, guarderones y reposición del señalamiento en una longitud de 4.3 kms.	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	3,483,676.0	2,753,853.0	3,483,676.0	3,483,676.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096410021	Libramiento Chignahuapan.	El proyecto consiste en reconstruir el camino rural en el tramo: Libramiento Chignahuapan, en una longitud de 4.00 kilómetros	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,644,491.0	7,706,074.0	9,644,491.0	9,644,491.0	100.0	100.00
'09096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 81.5 kilómetros.	Puebla	Infraestructura económica	100,000,000.0	963,319.0	873,194.0	953,239.0	957,105.0	99.4	13.34
'09096410025	San Juan Acateno-Coyopol.	Modernizar el camino rural en una longitud de 15.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,917,523.0	4,877,825.0	4,917,523.0	4,917,523.0	100.0	14.13
'09096410027	Pardiñas Cuautinchán Almoloyan E.C. (Tepeaca Tecali).	Modernizar el camino rural en una longitud de 20.2 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	7,000,000.0	5,942,663.0	5,831,918.0	5,942,663.0	5,942,663.0	100.0	17.52
'09096420003	San Ignacio-El Sauz	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 6.0 km.	Queretaro	Infraestructura económica	0.0	48,837.0	0.0	48,837.0	48,837.0	100.0	50.60
'09096420004	Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 7.0 km.	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	132,674.0	0.0	132,674.0	132,674.0	100.0	42.00
'09096420005	Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín	Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín	Queretaro	Infraestructura económica	4,000,000.0	3,938,379.0	2,720,238.0	3,938,326.0	3,938,379.0	100.0	5.58

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096420006	Camino El Madroño-Tres Lagunas	Reconstrucción del Camino Rural, en una longitud de 19.0 kmd.revestido para un ancho de corona de 5.0, mediante revestimiento, trabajos de limpieza de obras de drenaje y construcción de obras complementarias.	Queretaro	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,098,022.0	12,460,301.0	13,097,112.0	13,098,022.0	100.0	18.95
'09096420007	Tequisquiapan, Ezequiel Montes	Ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros.	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	18,031,176.0	0.0	18,031,176.0	18,031,176.0	100.0	100.00
'09096420010	Ahuacatlán - Santa Águeda.	Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	12,000,000.0	11,082,588.0	5,865,561.0	11,080,275.0	11,082,588.0	100.0	54.59
'09096420011	Purísima de Arista - San Juan Buenaventura	Modernizar el camino rural en una longitud de 15.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	0.0	255,384.0	0.0	255,384.0	255,384.0	100.0	55.00
'09096420012	Villa Progreso - Las Loberas - EC (Tecozautila - Huimilpan)	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.6 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	230,658.0	0.0	230,658.0	230,658.0	100.0	0.00
'09096420013	Camino Conca-La Florida	Modernización del camino rural en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,301,945.0	6,757,572.0	7,300,792.0	7,301,945.0	100.0	47.20
'09096420014	Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller	Modernización del camino rural en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	4,000,000.0	3,785,771.0	3,077,035.0	3,785,728.0	3,785,771.0	100.0	30.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096420016	Entronque Coroneo	Construir un PIV de 4 carriles y un PSV de 4 carriles de circulación. Adicionalmente se construirán calles laterales para los movimientos a nivel y para alojar el transporte público de pasajeros.	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	26,963,469.0	26,963,469.0	26,963,469.0	26,963,469.0	100.0	100.00
'09096430001	Ideal-Kantunilkin	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Quintana Roo	Infraestructura económica	20,000,000.0	2,354,748.0	2,341,932.0	2,354,748.0	2,354,748.0	100.0	100.00
'09096430003	Reforma Agraria - Puerto Juárez, Tramo: Paso por Playa del Carmen.	4 pasos superiores vehiculares (PSVs) construidos con estructuras de concreto, elevarán la carretera Reforma Agraria-Pto. Juárez en dos cuerpos con un ancho de sección de 10.5 metros, con 4 carriles de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro.	Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	7,491,432.0	7,468,458.0	7,491,432.0	7,491,432.0	100.0	100.00
'09096430004	Dziuche Tihosuco.	Modernización del camino en una longitud de 58.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	27,734,124.0	21,537,413.0	27,734,124.0	27,734,124.0	100.0	90.90
'09096450008	Camino: E.C. Internacional México 15- Las Tapias. Tramo: El Tule-Las Tapias	Modernizar camino rural en una longitud de 21.2 km.,de los cuales se encuentran modernizados ya 5.5 kms.restando como meta a realizar 15.7, se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000.0	18,726,524.0	16,370,076.0	18,725,328.0	18,726,524.0	100.0	31.21
'09096450017	E.C. Int. México 15 - Ejido Poblado Seis	Modernización del camino rural en una longitud de 1.5 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	479,420.0	479,420.0	479,420.0	479,420.0	100.0	66.70
'09096450018	Choix - Límite de Estados Sinaloa/Chihuahua	Modernizar el camino rural en una longitud de 34.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	55,000,000.0	55,775,243.0	49,184,017.0	50,168,223.0	55,775,243.0	100.0	75.28

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096460002	Quiriego Rosario Tesopaco	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	20,000,000.0	20,079,147.0	12,405,447.0	12,448,741.0	20,059,931.0	99.9	24.28
'09096460003	Carreteras: Costera de Sonra Tramo: Villa Guadalupe - El Desemboque	Construcción de una carretera tipo C con una longitud de 31.0 kms.con camino de 7.00 de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acostamiento de 2.5 mts. cada uno	Sonora	Infraestructura económica	56,600,000.0	15,324,355.0	13,871,856.0	15,311,074.0	15,311,074.0	99.9	99.97
'09096470002	Entronque Tabascoob	Construcción de un distribuidor vial formado por dos entronques tipo trompeta.	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	22,350,120.0	21,701,559.0	22,330,257.0	22,330,257.0	99.9	100.00
'09096470003	Acachapan y Colmena	Modernizar camino rural en una longitud de 32.0 Kms. se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	20,000,000.0	20,685,530.0	19,852,408.0	20,668,691.0	20,670,605.0	99.9	71.93
'09096470005	Puente Tonalá	Rehabilitar la circulación del tránsito, retirar el puente colapsado, construir un nuevo puente y reforzar la estructura del Puente Tonalá II.	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,595,557.0	0.0	2,579,988.0	2,579,988.0	99.4	100.00
'09096480003	Altamira-Nuevo Progreso	Ampliación del ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros del tramo Puerto de Altamira-Mariano Matamoros de 50.1 kilómetros de longitud y construcción a 12 metros de ancho del tramo Mariano Matamoros-Nuevo Progreso de 39.9 kilómetros.	Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000.0	72,523,602.0	61,722,210.0	75,808,829.0	71,858,833.0	99.1	54.17
'09096490004	Mesa Redonda - Rancho de Torres - La Garita.	Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,313,367.0	9,207,158.0	9,313,367.0	9,313,367.0	100.0	65.04

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096490014	Texcoco-Calpulalpan, Tramo: Km 42+000 al 50+000	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 21 metros de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, faja separadora central de 1.0 metro, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 8 kilómetros.	Tlaxcala	Infraestructura económica	350,000,000.0	217,778,043.0	180,457,973.0	215,706,602.0	217,745,370.0	100.0	100.00
'09096500001	Pedregal-El Triunfo-Tepatlatxco	Modernizar camino rural en una longitud de 4.60 Kms.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.20
'09096500011	El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande)	Modernización del camino rural en una longitud de 9.8 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,343,015.0	7,323,086.0	7,339,915.0	7,339,915.0	100.0	74.12
'09096500023	Escola Tototzinapa Nuevo Vaquería	Modernización del camino rural en una longitud de 14.5 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.60
'09096500024	Paso del Toro-Boca del Río	Paso del Toro-Boca del Río	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	32,059,459.0	28,138,658.0	30,093,348.0	32,059,459.0	100.0	100.00
'09096500029	Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo	Modernizar el camino rural en una longitud de 17.1 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.20
'09096500039	Yanga - J. J. Baz.	Modernización del camino rural en una longitud de 1.8 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000.0	2,427.0	2,427.0	2,427.0	2,427.0	100.0	87.78

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096500043	Col. Manuel González - Zentla	Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'09096500047	Oluta - Textistepec	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	8,407,533.0	8,404,944.0	8,405,609.0	8,405,609.0	100.0	33.00
'09096500051	Libramiento de Coatepec	Construcción de un libramiento de 8.6 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 3 entronques.	Veracruz	Infraestructura económica	125,000,000.0	153,730,689.0	136,179,507.0	153,565,238.0	153,730,689.0	100.0	58.14
'09096510003	Colonia Yucatan-Santa Clara Nuevo Tesoco	Modernización del camino rural en una logitud de 30.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,532,926.0	13,469,617.0	13,510,779.0	13,532,844.0	100.0	23.80
'09096510006	Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax	Ampliar la carretera Mérida-Puerto Juárez a 12 metros en una longitud de 61.7 kilómetros.	Yucatan	Infraestructura económica	35,000,000.0	34,926,688.0	37,463,206.0	34,466,096.0	34,863,917.0	99.8	71.18
'09096510008	Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz.	Construcción de una carretera de 12.0 metros de ancho, en una longitud de 23.7 kilómetros y la construcción del Distribidor vial Tetiz y el Entronque Hunuma-Texan.	Yucatan	Infraestructura económica	47,300,000.0	46,198,256.0	45,732,590.0	46,150,823.0	46,164,679.0	99.9	99.96
'09096510009	Chikindzonot - Ekpedz - Xtobil.	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09096510010	Yucalpetén-Chuburná Puerto	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros.	Yucatan	Infraestructura económica	8,980,000.0	7,135,318.0	7,136,328.0	7,135,318.0	7,135,318.0	100.0	64.20
'09096520006	Milpillal de la Sierra E.C. (C.F. No. 49- Cañitas de Felipe Pescador).	Camino rural con una longitud total de 8.8 Kms. Solo se modernizarán 5.74 Kms., se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno, en el 2008 el Gob. del Edo. pavimento la diferencia.	Zacatecas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	4,951,781.0	2,204,159.0	3,899,964.0	3,899,964.0	78.8	14.70
'09096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso	Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 32 kilómetros.	Zacatecas	Infraestructura económica	50,000,000.0	60,711,752.0	43,891,821.0	60,699,732.0	60,709,252.0	100.0	82.61
'09096520013	Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km, incluye la construcción de 4 estructuras mayores.	Zacatecas	Infraestructura económica	100,000,000.0	87,360,993.0	82,077,415.0	87,358,946.0	87,358,946.0	100.0	100.00
'09096520014	ENTR. RIVIER-SAN MARCOS, Tramo: Limite de Estados Ags./Zac.- Loreto	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 21 metros de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, faja separadora central de 1.0 metro, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 4.75 kilómetros.	Zacatecas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	6,721,962.0	4,499,933.0	6,721,036.0	6,721,036.0	100.0	75.80
'10092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son: Reconstrucción de Tramos y Puentes; Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC, proyectándose trabajos para siete años.	Varios	Mantenimiento	211,700,000.0	449,286,203.0	420,592,289.0	438,370,228.0	440,558,393.0	98.1	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*10092110010	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica: Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.	Veracruz	Mantenimiento	246,500,000.0	192,139,912.0	140,565,405.0	149,364,060.0	192,139,912.0	100.0	0.00
*10093110005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD	Busca mantener los activos existentes (cruces a nivel), en condiciones adecuadas de operación, al restablecer las condiciones originales de diseño.	Varios	Mantenimiento	1,493,031,295.0	121,752,020.0	103,983,331.0	117,707,401.0	121,745,570.0	100.0	49.00
*10093110008	Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato	Construcción de 45.5 Km de vías. Nuevo patio de intercambio y nuevo patio de operaciones. Paso superior ferroviario.	Guanajuato	Infraestructura económica	728,500,000.0	981,687,018.0	770,537,068.0	977,985,342.0	981,540,893.0	100.0	55.70
*10093110012	Paso Inferior Vehicular Boulevard Fronterizo (Av. H. Colegio Militar) dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria	Construcción del paso inferior vehicular en Av. H. Colegio Militar, con una longitud de 0.444 km y sus obras complementarias.	Chihuahua	Infraestructura económica	67,000,000.0	66,176,924.0	59,347,978.0	63,609,434.0	66,167,204.0	100.0	58.00
*10095100001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA 2011	Con este programa se pretende atender cuatro sitios con requerimiento de rehabilitación de infraestructura portuaria, una cobertura del 3.5,	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,143,239.0	1,143,239.0	1,143,239.0	1,143,239.0	100.0	100.00
*10095100003	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO EN PLAYÓN DE HORNOS, VER. 2011	La obra consiste en la construcción de tres muelles en espigón de una longitud total de 44.02 m cada uno. Serán a base de concreto armado,	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	575,364.0	575,364.0	575,364.0	575,364.0	100.0	100.00
*10095100005	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO EN PUERTO CHIAPAS, CHIS 2011	Muelle fijo de 20 m de longitud y un ancho de 10.00 m, y una pasarela de acceso de 50 m de longitud, por 5.00 m de ancho, todo a base de pilotes de concreto y losa de concreto armado.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	18,681,543.0	10,716,575.0	16,704,240.0	16,910,690.0	90.5	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10095100008	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN PUERTO ESCONDIDO, OAX. 2011	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO EN PUERTO ESCONDIDO, OAX.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'10095100011	PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO SURESTE Y CARIBE 2011	Dar mantenimiento a la Infraestructura Marítimo Portuaria, en canales y dársenas. Así como los servicios relacionados con las obras públicas como son: Supervisión de las obras a contratar, estudios topohidrográficos, batimétricos y análisis de agua y sedimento.	Varios	Mantenimiento	0.0	324,744.0	283,417.0	283,417.0	283,417.0	87.3	100.00
'10095100012	PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO NORTE 2011	Trabajos de mantenimiento en los Puertos Pesqueros para habilitar y mantener canales de navegación de acceso a los refugios de seguridad para embarcaciones pesquera.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	145,057.0	145,057.0	145,057.0	145,057.0	100.0	100.00
'10096210005	Paso a desnivel Av. Convención 1914 y Av. Gabriela Mistral.	Construcción de un puente vehicular superior (PSV) para elevar la Av. Convención de 1914 sobre la Av. Gabriela Mistral, c ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 3 carriles laterales por sentido a nivel.	Aguascalientes	Infraestructura económica	91,000,000.0	54,245,569.0	50,723,892.0	54,245,569.0	54,245,569.0	100.0	0.01
'10096220001	Cruce Internacional El Chaparral	El proyecto consiste en reconfigurar las instalaciones y vialidades internas del Puerto Fronterizo Puerta México para atender los flujos hacia el norte,y habilitar el área contigua oeste, denominada El Chaparral, para atender los flujos hacia el sur.	Baja California	Infraestructura económica	0.0	9,162,357.0	7,681,401.0	7,875,172.0	9,162,357.0	100.0	65.00
'10096220004	El Faro - Murgta - Guadalupe Victoria	Modernización del camino en una longitud de 26.4 kilómetros, a un tipo A2 con un ancho de corona de 12.0 metros, calzada de 7.0 metros y acotamientos de 2.5 metros en ambos lados.	Baja California	Infraestructura económica	96,000,000.0	6,878,096.0	6,870,069.0	6,878,096.0	6,878,096.0	100.0	88.60
'10096240001	E.C.F. (Sabancuy - Escárcega) - Ignacio Gutiérrez	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Campeche	Infraestructura económica	0.0	1,562,958.0	1,556,250.0	1,556,250.0	1,556,250.0	99.6	95.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096240002	E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	Modernización del camino en una longitud de 60.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Campeche	Infraestructura económica	20,000,000.0	18,852,772.0	16,008,892.0	18,810,501.0	18,810,501.0	99.8	52.90
'10096240003	Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)	Modernización del camino en una longitud de 72.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con un acotamiento de 0.25 m de cada lado.	Campeche	Infraestructura económica	20,000,000.0	15,498,117.0	14,924,135.0	15,433,826.0	15,026,534.0	97.0	14.30
'10096240004	Periférico de Campeche.	El proyecto consiste en la ampliación de un tramo de 2 a 4 carriles de circulación, con acotamientos externos e internos y una barra separadora central, en una longitud de 16.0 km, en terreno plano. Incluye 2 entronques.	Campeche	Infraestructura económica	100,000,000.0	149,416,811.0	124,542,661.0	145,622,688.0	149,149,007.0	99.8	51.88
'10096250001	Acceso al Ejido Piedra Blanca.	Pavimentación del camino en una longitud de 2.8 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	2,000,000.0	1,454,467.0	1,395,733.0	1,395,733.0	1,395,733.0	96.0	21.42
'10096250002	Camino La Ventura - Tanque del Cerro	Modernización del camino en una longitud de 6.86 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	12,000,000.0	8,279,042.0	8,183,290.0	8,183,290.0	8,180,327.0	98.8	51.02
'10096250003	Camino La Ventura - Límites del Estado con Zacatecas	Pavimentación del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	10,000,000.0	6,192,966.0	6,105,120.0	6,105,120.0	6,098,649.0	98.5	45.00
'10096250007	Camino a Ejido Hedionda Grande	Modernización del camino en una longitud de 26.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000.0	24,498,991.0	20,862,195.0	22,038,253.0	22,005,916.0	89.8	42.09

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096250008	Antiguo General Cepeda-Palma Gorda.	Modernización del camino en una longitud de 40.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	25,000,000.0	21,255,446.0	20,059,239.0	21,095,059.0	21,095,059.0	99.2	20.72
'10096250009	Ejido Vieja Palestina.	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	19,000,000.0	9,071,163.0	8,897,547.0	8,962,812.0	8,962,812.0	98.8	56.66
'10096250010	Aura - Pirineos.	Modernización del camino en una longitud de 16.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	21,000,000.0	20,397,623.0	19,702,073.0	19,773,213.0	19,773,213.0	96.9	42.68
'10096250011	E. C. Zacatecas - Saltillo 5a. Etapa	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	8,000,000.0	6,707,986.0	6,609,662.0	6,609,662.0	6,566,626.0	97.9	20.83
'10096250013	Carretera Vizcaya - Tacubaya	Modernización del camino en una longitud de 22.12 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000.0	23,720,697.0	23,607,786.0	23,607,786.0	23,607,786.0	99.5	65.29
'10096250014	Viesca - Parras	Modernización del camino en una longitud de 73.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	40,000,000.0	39,962,925.0	31,113,879.0	31,113,879.0	39,585,594.0	99.1	43.82
'10096260001	Libramiento Norponiente de Colima	Construcción de un Libramiento con una longitud de 6.8 kilómetros, un ancho de corona de 26 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros, interiores de 1.0 metros y un separador central de 5.0 metros	Colima	Infraestructura económica	0.0	1,093,300.0	1,093,300.0	1,093,300.0	1,093,300.0	100.0	61.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096260003	Libramiento Arco Norte de Colima	Ampliación de la sección transversal del Libramiento Arco Norte de la ciudad de Colima al pasar de una sección de 4 carriles a una sección de 10 carriles.	Colima	Infraestructura económica	0.0	2,378,939.0	2,378,939.0	2,378,939.0	2,378,939.0	100.0	100.00
'10096260004	Distribuidor Vial en el Cruce del Libramiento Poniente, Arco Sur con Carretera Colima-Manzanillo (Entronque Cortés).	El proyecto consiste en la construcción de un entronque a desnivel tipo T , con 2 carriles pasos superiores de sección transversal de 8.0 metros para alojar un carril de circulación de 4.5 metros de ancho, un acotamiento interno de 1.0 metro y externo de 2.5 metros.	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100.0	100.00
'10096270004	E.C.E. Chiapas 101 - Ranchería Tierra Blanca.	Modernización del camino en una longitud de 2.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,931,474.0	2,915,841.0	2,919,506.0	2,919,506.0	99.6	57.73
'10096270005	Nachig - Zinacatán	Modernización del camino en una longitud de 5.81 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000.0	7,905,276.0	7,822,857.0	7,903,402.0	7,903,402.0	100.0	48.18
'10096270007	Hermenegildo Galeana Las Delicias	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 27.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	43,100,000.0	42,173,393.0	30,585,392.0	35,867,726.0	41,360,162.0	98.1	79.34
'10096270022	Triunfo de Madero - Pueblo Viejo	Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	30,000,000.0	24,712,108.0	17,733,253.0	21,380,775.0	21,384,555.0	86.5	32.00
'10096280001	Altamirano Entronque Camino Estatal Km. 2+960	Modernización del camino en una longitud de 1.64 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	5,080,000.0	5,322,109.0	4,981,424.0	5,307,147.0	5,322,109.0	100.0	97.57

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096280002	El Gomeño - Entronque. Carretera de Cuota Km 122+000 (Jiménez-Chihuahua).	Modernización del camino en una longitud de 5.46 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	15,800,000.0	15,874,536.0	15,324,519.0	15,638,908.0	15,874,536.0	100.0	100.00
'10096280003	Loma Chica - Entronque Camino Estatal Km 4+960	Modernización del camino en una longitud de 2.97 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	8,580,000.0	8,850,585.0	8,278,129.0	8,824,622.0	8,850,585.0	100.0	84.17
'10096280004	Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo	Modernización del camino de terracería San Fernando Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, ampliarlo y pavimentarlo a una sección de 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho c-u y acotamientos de 1.0 metro en ambos lados del camino.	Chihuahua	Infraestructura económica	21,000,000.0	24,122,505.0	20,512,300.0	20,631,155.0	24,122,235.0	100.0	57.38
'10096280005	Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.	Construcción de un aeropuerto que contará con los siguientes componentes:Pista, Plataformas, Edificio Terminal, Instalaciones especiales (CREI, Zona de combustibles, Cercado perimetral, Torre de control, subestación eléctrica, cisterna y edificio de carga).	Chihuahua	Infraestructura económica	120,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'10096300001	Puente: La Hierbabuena	Construcción de Puente con una longitud de 0.12 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1 m. de banquetta de ambos lados.	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,200,092.0	0.0	1,199,961.0	1,199,961.0	100.0	0.00
'10096300002	Independencia-Libertad Tuitan	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.60
'10096300004	Entronque Mezquitil Dolores Hidalgo al Libramiento Sur	Modernizar la sección a tipo A4, con un ancho de corona de 22.0 m, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una franja central de 4.0 m, en una longitud de 4.1 kilómetros.	Durango	Infraestructura económica	0.0	11,485,104.0	11,477,438.0	11,477,438.0	11,477,438.0	99.9	80.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096300007	Libramiento Periférico Gómez Palacio-Lerdo	El Proyecto consiste en la ampliación del Libramiento Periférico Gómez Palacio-Lerdo de 4 a 8 carriles. Dividido en 2 tramos, uno de 1 km con un solo cuerpo y sección transversal de 35.0 metros ; el segundo de 1 km con cuerpos separados, con una sección transversal de 17.5 metros.	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	700,000.0	700,000.0	700,000.0	700,000.0	100.0	71.40
'10096300008	Gómez Palacio - Gregorio García.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metro de acotamiento y 3 metros de acotamiento lateral.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000.0	20,090,723.0	17,167,984.0	19,959,714.0	19,960,591.0	99.4	35.01
'10096310001	Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes	Modernización del camino de terracería Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes, ampliando la corona de 4.0 m a un ancho de 6.0 m de una carretera pavimentada con dos carriles de circulación de 3.0 metros en cada sentido	Guanajuato	Infraestructura económica	40,000,000.0	16,412,646.0	13,526,121.0	14,353,452.0	14,376,078.0	87.6	83.74
'10096310002	Segunda etapa Acambaro-Morelia	Ampliación del tramo km 2+400 al 3+200 a un Boulevard con dos cuerpos separados de un ancho de corona de 28 metros, con dos carriles de 3.5 metros en cada sentido, camellón central de 8 metros, guarniciones y banquetas laterales de 1.50 metros.	Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000.0	11,159,456.0	8,178,434.0	9,921,300.0	9,921,300.0	88.9	9.41
'10096310003	Estación Manzano Chamácuaro.	Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	20,000,000.0	6,588,663.0	4,871,128.0	5,426,009.0	5,431,609.0	82.4	99.86
'10096310008	Estación Penjamo - Labor de López.	Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno	Guanajuato	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.90
'10096310009	Carretera Romita-Puerto Interior Fed. 45	Construcción de una carretera tipo B de 15.4 km de longitud, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 1 m cada uno, así como 3 entronques, uno de ellos a nivel.	Guanajuato	Infraestructura económica	60,000,000.0	7,160,146.0	6,255,378.0	7,160,146.0	7,160,146.0	100.0	18.02

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096320004	Tierra Colorada Potrero Oriental.	Modernización del camino en una longitud de 4.3 km., se modernizará el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 m. de ancho cada uno. Y construcción del puente vehicular en una longitud de 0.030 km.	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	9,445,699.0	2,938,693.0	9,445,699.0	9,445,699.0	100.0	100.00
'10096320008	Ampliación de la Carretera Federal Cuernavaca-Chilpancingo, Tramo: Taxco - Iguala del Km. 114+700 al Km. 118+400.	Ampliación de 7 m. a un ancho de corona de 18 metros para alojar una carretera Tipo C4 con 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho en cada sentido, camellón central de 2 m. y acotamientos laterales de 1 m.	Guerrero	Infraestructura económica	80,000,000.0	72,718,817.0	31,785,623.0	72,609,117.0	72,718,817.0	100.0	32.65
'10096320014	Ayutla - Colotlipa.	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	0.0	17,007,104.0	6,269,719.0	7,476,175.0	9,483,101.0	55.8	4.60
'10096320016	Huixtepec - La Guadalupe - La Concepción.	Modernizar Camino Rural, en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,104,926.0	10,721,466.0	19,093,926.0	19,104,926.0	100.0	95.02
'10096320017	Ayutla-Acatepec, Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo.	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	0.0	22,332,027.0	8,053,856.0	8,093,679.0	10,090,074.0	45.2	5.70
'10096320022	Penjamo - Huertecillas, Tr: Pozas - El Terrero	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	8,000,000.0	7,939,818.0	7,780,581.0	7,785,423.0	7,791,023.0	98.1	5.67
'10096320025	Tinoco-Chacamero Grande.	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,486,336.0	8,559,359.0	14,675,378.0	14,486,336.0	100.0	28.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096320026	Luz de Juárez - Lim. Edos. Gro/Oax.	Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	13,400,000.0	13,255,258.0	10,704,942.0	12,515,731.0	13,255,258.0	100.0	68.69
'10096320028	Placeres del Oro - San Rafael.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,697,810.0	9,471,667.0	9,676,234.0	9,697,810.0	100.0	35.60
'10096320030	Tlaxotepec-Acatlán del Rto	Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,894,935.0	6,606,923.0	9,887,935.0	9,894,935.0	100.0	5.00
'10096320031	Puerto del Varal-Corral de Piedra	Modernización del camino en una longitud de 13.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,939,470.0	8,931,001.0	9,932,470.0	9,939,470.0	100.0	12.26
'10096320036	E.C. (Metlatonoc - Tlacoachistlahuaca) - Guadalupe.	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	11,421,890.0	3,924,228.0	6,631,262.0	8,054,445.0	70.5	0.00
'10096330005	C.E. Ixtlahuaco-Calnali	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 24.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	0.0	9,615,090.0	0.0	7,270,872.0	7,270,872.0	75.6	74.20
'10096330006	C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan.	Reconstruir Camino Rural en una longitud total de 33.40 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000.0	14,763,459.0	8,465,531.0	9,636,461.0	9,636,461.0	65.3	56.88

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096330011	Singuilucan - Santa Ana Chichicuautila	Modernización del camino en una longitud de 24.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	8,000,000.0	11,861,457.0	7,459,774.0	11,759,404.0	11,759,404.0	99.1	20.01
'10096330014	El Valante - La Loma - Botenguedho	Modernización del camino en una longitud de 3.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	4,000,000.0	3,898,702.0	3,145,187.0	3,892,299.0	3,892,929.0	99.9	23.69
'10096330018	San Agustín Metzquititlán - San Nicolás Atecoxco	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,790,801.0	3,912,789.0	4,790,801.0	4,790,801.0	100.0	12.40
'10096330022	PIV Parque Industrial La Zal	Construcción de un Paso Inferior Vehicular de 4 carriles de circulación (2 por sentido) atendiendo los movimientos direccionales con 4 carriles laterales (2 por sentido).	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	10,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'10096330023	Acceso a Nopala de Villagrán, Tramo entronque del km. 107 de la C.F. México Oro.	Modernización del camino en una longitud de 17.98 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	0.0	129,410.0	0.0	129,410.0	129,410.0	100.0	100.00
'10096330025	E.C. (Huautila - Chiliteco) - Metlattepec - Chapopote	Modernización del camino en una longitud de 13.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000.0	10,922,513.0	10,912,548.0	11,008,723.0	10,915,329.0	99.9	32.17
'10096330027	San Bartolo Tutotepec-San Miguel	Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	9,000,000.0	7,670,579.0	7,418,191.0	7,420,699.0	7,420,699.0	96.7	22.29

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096340005	Puerto Vallarta-El Tuito, tramo: Boca de Tomatlán-El Tuito.	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A2, con un ancho de corona de 12.0 m, para alojar 2 carriles de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 m cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000.0	778,702.0	324,651.0	775,979.0	775,979.0	99.7	7.30
'10096340006	El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.	Modernización del camino en una longitud de 45.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	30,000,000.0	23,628,615.0	19,137,468.0	19,137,468.0	20,744,659.0	87.8	21.36
'10096340007	Villa Guerrero - Atzqueltan	Modernización del camino en una longitud de 24.04 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000.0	8,131,188.0	7,002,735.0	8,124,584.0	8,124,584.0	99.9	45.80
'10096340010	Colotlán-El Epazote	Modernización del camino en una longitud de 20.16 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	0.0	500,000.0	0.0	0.0	500,000.0	100.0	0.00
'10096340011	2do. Tunel de Luis Donald Colosio	Construcción de un 2do. Túnel en el actual Libramiento de Puerto Vallarta, con un ancho de corona de 8.2 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos de 0.6 metros cada uno, en una longitud de 0.5 km.	Jalisco	Infraestructura económica	65,000,000.0	64,998,989.0	62,550,196.0	65,832,121.0	64,896,616.0	99.8	13.01
'10096340013	El Tuito Chacala	Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,560,974.0	4,884,372.0	5,545,158.0	5,545,158.0	99.7	6.65
'10096340015	Oconahua Jal. - Jesús María - Nay.	Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000.0	10,756,436.0	7,913,023.0	10,732,383.0	10,732,383.0	99.8	70.15

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096340016	Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 m, para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m cada uno y una barra separadora central de 1.0 m, en una longitud de 12.0 kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000.0	76,957,739.0	70,670,161.0	76,852,467.0	76,852,467.0	99.9	66.68
'10096340017	Huasco - El Jaguey	Modernización del camino en una longitud de 12.14 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,470,274.0	6,802,921.0	7,464,574.0	7,464,574.0	99.9	71.83
'10096340019	Libramiento Encarnación de Díaz, Tramo: Km. 94+960 al Km. 96+670	El Proyecto consiste en la ampliación del Libramiento Encarnación de Díaz de 2 a 4 carriles de un ancho de 3.5 m cada uno, acotamientos laterales de 1.5 m y camellón central de 4 m y con carpeta de con concreto hidráulico en una longitud de 1.71 kilómetros.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	5,853,578.0	5,570,455.0	5,828,455.0	5,828,455.0	99.6	99.40
'10096340020	Tonalá-El Vado	Ampliación de la sección transversal del camino a un ancho de corona de 9.0 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 1.0 m cada uno en una longitud de 8.7 km.	Jalisco	Infraestructura económica	7,500,000.0	3,111,403.0	3,111,403.0	3,111,403.0	3,111,403.0	100.0	70.34
'10096340023	Puente La Barca-Briseño.	El proyecto consiste en la construcción de un libramiento de 3.1 km y un puente de 90 m de longitud, así como la modernización del tramo: Salida a Sahuayo-Salida Vista Hermosa de 1.3 km de longitud, a una sección de 12.0 metros para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos.	Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000.0	18,036,328.0	9,991,909.0	17,986,302.0	17,992,778.0	99.8	0.00
'10096350001	San Juan El Temporal-Ramal a San Bartolo	Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	14,122,435.0	8,852,748.0	1,770,075.0	1,772,448.0	1,772,448.0	20.0	97.30
'10096350023	Camino a Lumbreras	Modernización del camino en una longitud de 15.1 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, más 1.0 metros de acotamiento de cada lado.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	12,000,000.0	11,787,551.0	11,787,288.0	11,787,019.0	11,787,551.0	100.0	80.77

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096350024	Toluca-Morelia	El proyecto tiene una longitud de 8.535 km con un ancho de corona de 21 metros y constará de 4 carriles de circulación vehicular de 3.75 m de ancho, 2 por cada sentido, con acotamientos de 0.50 m del lado izquierdo y 2.50 m del lado derecho; además de un camellón de 14 m de ancho.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	0.0	1,481,100.0	1,471,756.0	1,471,756.0	1,471,756.0	99.4	100.00
'10096350027	Puente Grande-Las Animas-Coyotepec	Modernización del camino en una longitud de 5.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000.0	315.0	315.0	315.0	315.0	100.0	0.00
'10096350030	Ganzda - Santiago Oxtoc Toxhie - Carretera Panamericana	Modernización del camino en una longitud de 4.12 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,843,481.0	6,937,068.0	6,932,001.0	6,931,802.0	6,932,195.0	99.9	63.04
'10096350031	Rosa Morada - E.C (Toluca Amanalco de Becerra) km 16.5.	Modernización del camino en una longitud de 3.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,923,321.0	4,556,473.0	4,556,344.0	4,556,212.0	4,556,473.0	100.0	99.76
'10096350035	Providencia-Huemetla	Modernización del camino en una longitud de 2.56 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,082,117.0	1,347.0	1,347.0	1,347.0	1,347.0	100.0	100.00
'10096350038	San Lucas del Maiz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco.	Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	13,171,143.0	10,065,691.0	10,061,992.0	10,061,697.0	10,062,280.0	100.0	31.21
'10096350039	Temascalcingo-Ex Hacienda Solís	Ampliación a 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m, en una longitud de 7.9 km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	1,900,000.0	8,018,378.0	8,011,402.0	8,011,402.0	8,011,402.0	99.9	99.97

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096350040	PIV Autopista México-Puebla Km. 41 + 200 (Acceso Ixtapaluca).	Construir un puente para acceso al relleno sanitario en el km 41+200 de la autopista, en terrenos del municipio de Ixtapaluca.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	80,000,000.0	19,158,165.0	17,086,733.0	17,078,612.0	18,642,656.0	97.3	60.01
'10096350042	Yerbas Buenas-San Jose Arenal-Tecomatepec	Modernización del camino en una longitud de 8.23 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.50
'10096350043	Nepantla-Tlalamac y Ramal a Aloztepec	Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,977,622.0	2,365,797.0	2,346,125.0	2,345,857.0	2,347,441.0	99.2	99.94
'10096350044	San Simón-Rancho Viejo	Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	18,801,555.0	17,486,976.0	11,923,097.0	11,923,510.0	11,925,073.0	68.2	77.67
'10096350045	Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli.	Construcción de la Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) de 40 m de sección para alojar 8 carriles de circulación y banquetas laterales.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	65,800,000.0	62,726,677.0	24,914,354.0	30,843,869.0	38,214,485.0	60.9	42.98
'10096360005	El Pilar - Las Jicamas	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	9,000,000.0	8,550,021.0	7,166,589.0	8,550,021.0	8,550,021.0	100.0	99.89
'10096360006	Distribuidor Vial Salida Quiroga	El proyecto consiste en la construcción de un entronque con una longitud de 1.7 kilómetros.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	38,666,509.0	38,666,509.0	38,666,509.0	38,666,509.0	100.0	40.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096360010	E.C. (Tancitaro - Copetiro) - Chirimoyo - Guaricho - E.C. (Periban - Buenavista)	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000.0	3,935,058.0	3,224,796.0	3,935,058.0	3,935,058.0	100.0	0.00
'10096360011	E.C. (Caracuaro-Huetamo)-Cuitzillo	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	2,000,000.0	739,188.0	4,278.0	739,188.0	739,188.0	100.0	54.50
'10096360012	Tangamandapio La Cantera.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,711,233.0	2,772,813.0	13,711,233.0	13,711,233.0	100.0	100.00
'10096360013	Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín	Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'10096360016	Parácuaro - Jucutacato.	Modernizar el camino rural en una longitud de 47.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	9,000,000.0	8,658,582.0	8,658,582.0	8,658,582.0	8,658,582.0	100.0	4.87
'10096360017	Capire de Bravo-Acuayo	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	0.0	371,386.0	0.0	371,386.0	371,386.0	100.0	14.20
'10096360018	Tafetan-Platanillo	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000.0	3,650,602.0	3,136,258.0	3,650,602.0	3,650,602.0	100.0	3.75

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096360019	Entronque Procesional El Barrio - El Flechero	Modernización del camino en una longitud de 7.26 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	14,000,000.0	12,225,615.0	12,225,615.0	12,225,615.0	12,225,615.0	100.0	48.21
'10096360020	Palos Marias-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marias - El Derrumbadero.	Modernización del Camino Rural en una longitud de 30.0 Kms., y se ampliará a una sección de camino tipo C con 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000.0	5,449,824.0	5,449,824.0	5,449,824.0	5,449,824.0	100.0	20.47
'10096360021	E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	14,000,000.0	10,547,997.0	9,780,937.0	10,547,997.0	10,547,997.0	100.0	36.00
'10096360024	Chamacuero - Tejacote de Calera (Lim. Edos. Mich./Gto)	Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,913,364.0	6,619,032.0	7,913,364.0	7,913,364.0	100.0	84.82
'10096360029	Paso de Nuñez - Janindípo	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	0.0	349,699.0	0.0	349,699.0	349,699.0	100.0	13.60
'10096360030	Churumuco - Atijo	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'10096360031	Atijo Zárate	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096360032	Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán.	Construcción de una carretera de altas especificaciones tipo A2, de 14 km de longitud, con 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una sección de 12 m.	Michoacan	Infraestructura económica	130,000,000.0	225,470,493.0	153,745,350.0	233,194,598.0	225,470,493.0	100.0	68.30
'10096380002	Huajicori-San Andrés Milpillas	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 0.25 m. en ambos lados.	Nayarit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	100.0	66.50
'10096380004	Rosamorada San Juan Bautista	Modernización del camino en una longitud de 11.70 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,059,458.0	9,041,767.0	9,050,758.0	9,059,458.0	100.0	68.39
'10096390004	Cadereyta-Allende el Reparó	Modernizar el tramo de la carretera Cadereyta-Allende, a una sección transversal de 19.75 metros de ancho de corona con cuatro carriles, dos por sentido y un carril central para vueltas izquierdas, en 8.84 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000.0	70,947,498.0	70,535,171.0	70,947,498.0	70,947,498.0	100.0	98.41
'10096390006	Santa Rosa - Salinas Victoria.	Modernización de la carretera Santa Rosa-Salinas Victoria a una sección tipo A4S, para alojar 4 carriles de circulación en una longitud de 11.0 km, y construcción de un PIV deprimido en el entronque con la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000.0	47,850,092.0	40,652,548.0	47,741,419.0	47,741,419.0	99.8	33.60
'10096390007	Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey.	Reconstrucción en 2 etapas, la primera es la reposición de tarrales y taludes en una longitud de 10 km. y la segunda etapa en la reconstrucción a lo largo de 26.9 Km. de longitud, incluye 7,100 mts. distribuidos en 15 viaductos y 1.5 km. de protección de taludes sobre el Río Santa Catarina.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	300,000,000.0	334,390,388.0	267,235,414.0	333,148,969.0	334,390,388.0	100.0	91.62
'10096400002	San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).	Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	4,849,707.0	1,603,365.0	4,141,966.0	3,230,604.0	66.6	27.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096400003	Chahuities Rancho Salinas	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000.0	4,756,350.0	4,753,148.0	4,753,148.0	4,753,148.0	99.9	13.85
'10096400005	La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec	Modernización del camino en una longitud de 30.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,277,415.0	7,692,812.0	8,736,767.0	8,733,332.0	61.2	31.10
'10096400006	Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	438,251.0	437,497.0	437,497.0	437,497.0	99.8	50.00
'10096400007	San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	8,533,241.0	5,873,819.0	8,591,629.0	8,492,703.0	99.5	8.87
'10096400008	San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui	Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,958,796.0	2,988,910.0	6,503,158.0	6,503,158.0	65.3	11.37
'10096400009	San Andrés Dinicuiti Santiago Cacaloxtepec	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000.0	2,676,688.0	2,617,002.0	2,646,694.0	2,646,694.0	98.9	68.57
'10096400014	E.C (Oaxaca Puerto Ángel) San Antonino Castillo Velasco Ocotlán Santa Ana Zegache	Modernización del camino en una longitud de 6.30 kms., se modernizará el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096400016	E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosonáma - San Juan Diquiyu	Modernización del camino en una longitud de 37.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,182,215.0	7,009,857.0	8,447,600.0	8,447,600.0	92.0	18.22
'10096400019	San Luis Morelia - San Juan Ihualtepec.	Modernización del camino en una longitud de 15.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,153,349.0	5,919,817.0	7,195,669.0	7,128,507.0	99.7	14.10
'10096400024	E.C (Santiago Juxtlahuaca - Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas - Santa María Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	499,997.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.20
'10096410002	San Francisco de Asís - E.C. México - Oaxaca	Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000.0	8,949,364.0	8,074,374.0	8,915,097.0	8,949,364.0	100.0	64.06
'10096410012	E.C. Carretera Federal Puebla-Tlaxcala 119 (Vía Covadonga)	Ampliación y modernización del Km. 1+000 al Km. 5+380, ubicado en el Municipio de Puebla, inicia al norponiente del municipio de Puebla, hasta entroncar con la Carretera Federal 119 Puebla-Tlaxcala longitud de 4.38 kilómetros, 2 carriles en cada sentido, camellón central y banquetas.	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	5,170,908.0	5,170,908.0	5,170,908.0	5,170,908.0	100.0	95.90
'10096410015	Modernización Acuaco Huehuetla. Tr.: Acuaco Equimita Cuetzalan primer tr, del Km. 0+000 al Km. 14+560.	Modernización del camino en una longitud de 14.56 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1 m de acotamiento de ambos lados.	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,725,664.0	1,000,000.0	2,725,664.0	2,725,664.0	100.0	89.31
'10096410019	Xalacapan - Tahitic	Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,884,784.0	9,797,102.0	9,884,784.0	9,884,784.0	100.0	57.43

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096410021	Jalpan - Linda Vista	Modernización del camino en una longitud de 15.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	0.0	238,414.0	0.0	238,414.0	238,414.0	100.0	11.31
'10096410025	E.C (Hueytamalco-Ayotoxco) - Paso Real Atehutzin	Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	7,000,000.0	6,761,440.0	6,718,857.0	6,761,440.0	6,761,440.0	100.0	33.35
'10096410031	Xochiloma - Guadalupe Sabinal - E.C. (Ciudad Serdán - El Seco)	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	21,000,000.0	16,680,002.0	11,957,298.0	16,680,002.0	16,680,002.0	100.0	100.00
'10096410032	Tecamachalco - Cuacnopalan	Modernización del camino en una longitud de 25.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	21,000,000.0	17,304,051.0	12,492,828.0	16,625,560.0	17,304,051.0	100.0	30.65
'10096420003	E.C. Agua Buena-Chitejé de Garabato.	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	86,470.0	0.0	86,321.0	86,321.0	99.8	100.00
'10096420004	Zapote-Higuerillas	Modernización del camino en una longitud de 18.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.60
'10096420006	Entronque Av. Corregidora y Bulevar Bernardo Quintana	El proyecto consiste en deprimir la Av. Corregidora al cruce con las laterales de Bernardo Quintana para privilegiar el flujo en sentido norte-sur y resolver por medio de un enlace con esquema de circulación continua, la vuelta izquierda de corregidora hacia B. Quintana (sentido norte-sureste).	Queretaro	Infraestructura económica	0.0	58,683,317.0	58,683,317.0	58,683,317.0	58,683,317.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096420007	Quiotillos - Galindillo - Hacienda Blanca	Modernización del camino en una longitud de 8.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000.0	14,215,191.0	12,429,905.0	14,214,050.0	14,215,191.0	100.0	99.99
'10096440001	Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachin.	Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,293,640.0	1,293,640.0	1,293,640.0	1,293,640.0	100.0	86.40
'10096440005	Coxcatlán Huehuetlán.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 12.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000.0	12,372,884.0	12,277,215.0	12,372,884.0	12,372,884.0	100.0	60.94
'10096440008	Libramiento Villa de Reyes	Construcción de un libramiento de 17.7 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 4 entronques y un PSV.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000.0	3,355,637.0	3,353,637.0	3,353,637.0	3,353,637.0	99.9	55.88
'10096440010	El Mezquital-Lim. Edos. SLP/ZAC.	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	16,800,000.0	16,629,416.0	13,079,220.0	16,608,678.0	16,610,151.0	99.9	95.71
'10096440011	San Ciro de Acosta-Corral Quemado.	Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,513,939.0	9,028,738.0	9,513,444.0	9,513,939.0	100.0	85.47
'10096440014	Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una longitud de 68.0 km.	Varios	Infraestructura económica	690,000,000.0	801,309,418.0	634,977,709.0	707,013,883.0	779,780,227.0	97.3	86.62

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096450001	Distribuidor Aeropuerto Internacional de Culiacán	Construcción de un distribuidor con 3 puentes de 2 carriles cada uno, y una longitud total de 2,300 metros.	Sinaloa	Infraestructura económica	50,000,000.0	42,124,791.0	32,653,619.0	42,124,791.0	42,124,791.0	100.0	80.01
'10096450002	La Despensa - Jitzamuri, Tramo: San Pablo - Jitzamuri.	Modernización del camino en una longitud de 21.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000.0	24,095,382.0	21,143,406.0	24,094,282.0	24,095,382.0	100.0	89.74
'10096450003	P.S.V. Entronque El Conchi, Carretera Tepic-Mazatlán.	Construcción de un puente vehicular superior (PSV) para elevar la carretera internacional MEX-15 sobre la intersección del Libramiento Mazatlán, con 7 claros de 30 m, ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 2 carriles laterales por sentido a nivel.	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000.0	16,207,634.0	15,907,177.0	16,166,171.0	16,207,634.0	100.0	100.00
'10096450007	La Brecha - El Amole	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,728,342.0	2,728,342.0	2,728,342.0	2,728,342.0	100.0	93.80
'10096450013	Carretera Culiacán - Los Mochis, Puente Mocarito.	Construcción del puente con cuatro carriles de circulación.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	3,499,073.0	3,499,073.0	3,499,073.0	3,499,073.0	100.0	100.00
'10096450014	México 15-Trebol (Costerita) Tramo PSV Obregón -Costerita.	PSV que eleve el Libramiento Sur de Culiacán (Costerita) sobre la Av. Álvaro Obregón, con un ancho de corona de 21.00 metros para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos laterales.	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000.0	5,004,278.0	5,004,278.0	5,004,278.0	5,004,278.0	100.0	90.01
'10096450015	Tepic-Mazatlán, Tr: PSV, Entr. Entrada Norte Mazatlán.	Construcción de un PSV, el ancho de corona será de 36.5 metros para alojar seis carriles de circulación, incluyendo parapetos laterales y acotamientos laterales, con una longitud de 1,300 m.	Sinaloa	Infraestructura económica	75,000,000.0	59,005,976.0	45,568,638.0	52,144,475.0	58,976,131.0	99.9	38.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096450016	Culiacán-Los Mochis, P.I.V. Culiacán-Los Mochis.	El proyecto consiste en la construcción de un P.I.V. sobre la carretera internacional MEX-15, el cual se ubica en el km 10+750 de la carretera Culiacán-Los Mochis	Sinaloa	Infraestructura económica	65,000,000.0	52,063,303.0	39,832,090.0	50,694,368.0	52,063,303.0	100.0	100.00
'10096450017	Cruz Segunda - Guadalupe Victoria	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000.0	21,614,356.0	16,351,664.0	16,360,989.0	21,614,356.0	100.0	97.00
'10096460002	Bldv. Camino del Seri Tramo: Solidaridad Antonio Quiroga.	Modernización del camino en una longitud de 5.32 kilómetros, se modernizara el paso existente de 26.30 que son las medidas más grandes que se pueden proporcionar, debido al asentamiento de la población en la zona.	Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,479,615.0	2,359,098.0	2,359,098.0	2,479,098.0	100.0	75.20
'10096460005	Álamos San Bernardo	Moderniar camino rural en una longitud de 50.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	40,000,000.0	22,779,132.0	21,112,419.0	22,765,838.0	22,765,838.0	99.9	25.52
'10096460006	Ejido Independencia - La Bolsa	Modernización del camino en una longitud de 3.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	777,094.0	0.0	767,182.0	767,182.0	98.7	95.40
'10096470009	El Triunfo - El Pichi	Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	7,100,000.0	7,032,437.0	7,030,653.0	7,030,653.0	7,032,192.0	100.0	53.10
'10096470010	E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila	Modernización del camino en una longitud de 9.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	30,000,000.0	28,852,632.0	25,537,651.0	28,838,085.0	28,839,360.0	100.0	77.32

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096470012	Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua- Reclusorio, Entr. La Pigua	Ampliación en el Blvd. Industria Nacional Mexicana de 1.7 km. de longitud, con una ampliación de la sección transversal a tipo C8 de 33.00 mts. de ancho de vialidad, para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno, camellón de sección variable y banquetas de 1.5 mts. de ancho.	Tabasco	Infraestructura económica	70,000,000.0	247,292,657.0	212,889,945.0	246,562,839.0	246,583,134.0	99.7	89.88
'10096480004	E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana	Modernización de una carretera de 28 kilómetros de longitud con una sección transversal de 7 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno sin acotamientos.	Tamaulipas	Infraestructura económica	65,000,000.0	33,608,794.0	25,787,401.0	26,099,438.0	33,608,794.0	100.0	28.30
'10096500003	Cinco Palos-Consolapa	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	3,400,000.0	1,507,480.0	1,506,313.0	1,506,777.0	1,507,480.0	100.0	75.00
'10096500004	Aguila-Cumbres de Aguila	Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000.0	8,829,063.0	7,801,274.0	7,922,131.0	8,829,063.0	100.0	45.61
'10096500005	Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad	Modernización del camino en una longitud de 12.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000.0	3,192,574.0	3,192,261.0	3,192,261.0	3,192,574.0	100.0	13.56
'10096500006	Rancho Nuevo - Centenario	Modernización del camino en una longitud de 13.60 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000.0	5,532,398.0	4,239,260.0	5,528,776.0	5,529,210.0	99.9	86.64
'10096500007	Tempoal-Pochuco-Corozal	Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,654,746.0	9,549,972.0	9,651,643.0	9,652,136.0	100.0	11.11

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096500011	San Isidro-Ocoatepec	Modernización del camino en una longitud de 2.80 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'10096500013	E.C. (Mariano Escobedo Loma Grande) El Berro	Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,745,909.0	2,726,830.0	5,742,809.0	5,742,809.0	99.9	70.84
'10096500014	Cuichapa - La Patrona - Amatlán - Córdoba	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	1,611,658.0	1,611,658.0	1,611,658.0	1,611,658.0	100.0	0.00
'10096500015	La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.	Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	5,843,514.0	5,834,500.0	5,956,380.0	5,843,514.0	100.0	65.56
'10096500016	Chocamán-Tetla-Xocotla	Modernización del camino en una longitud de 16.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	3,162,323.0	3,039,282.0	3,162,323.0	3,162,323.0	100.0	0.00
'10096500017	Dos Aguas-Zapotitlán	Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	358,276.0	358,276.0	358,276.0	358,276.0	100.0	15.00
'10096500018	E.C.F México 180 - Llano de Bustos - El Sauce.	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,833,184.0	4,363,001.0	5,826,708.0	5,826,984.0	99.9	60.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096500019	Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores	Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000.0	8,506,463.0	6,191,892.0	8,503,223.0	8,503,363.0	100.0	22.21
'10096500021	Palo Amarillo-Cabecera Municipal.	Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,499,996.0	5,499,996.0	5,891,795.0	5,499,996.0	100.0	61.90
'10096500022	Tuxpan-Tamiahua	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	16,000,000.0	386.0	0.0	0.0	386.0	100.0	0.00
'10096500023	Ojite-San Miguel	Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,538,641.0	5,538,641.0	5,538,641.0	5,538,641.0	100.0	38.77
'10096500025	El Cedro-Carretera Federal Papantla-Gutierrez Zamora	Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000.0	5,274,138.0	5,203,265.0	5,271,190.0	5,271,694.0	100.0	100.00
'10096500026	Col. Libertad - San Pedro Tepozoteco - Juan Marcos	Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	4,612,996.0	1,759,740.0	1,759,740.0	4,612,996.0	100.0	72.20
'10096500027	Ñape - Mazoco - Garza Blanca.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000.0	4,146,890.0	2,586,532.0	2,703,659.0	2,703,659.0	65.2	63.24

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096500028	Cazones-La Encantada-Coyol Norte.	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,806,542.0	13,806,542.0	13,806,542.0	13,806,542.0	100.0	99.99
'10096500032	Sonzapotes-Manuel Ávila Camacho.	Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,650,287.0	9,647,662.0	9,649,727.0	9,650,287.0	100.0	54.54
'10096500035	Coetzala - Coetzapotitlán	Modernización del camino en una longitud de 10.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000.0	79,446.0	79,282.0	79,282.0	79,446.0	100.0	46.20
'10096500037	Puente El Cabellal	Construcción del puente vehicular en una longitud de 0.040 kms. Con una sección de 9 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'10096500038	Puente La Lima	Construcción del puente vehicular en una longitud de 0.150 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'10096500039	Puente Xoltepec	Construcción del puente vehicular en una longitud de 0.030 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'10096500040	Puente Zapopan	Construcción del puente vehicular en una longitud de 0.070 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	4,322,272.0	3,839,390.0	4,322,272.0	4,322,272.0	100.0	2.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096500041	Texistepec - San Lorenzo	Modernización del camino en una longitud de 10.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000.0	8,835,160.0	8,669,169.0	8,835,160.0	8,835,160.0	100.0	44.10
'10096500042	Rafael Calería - Cerro del Gallego	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	359,626.0	359,626.0	359,626.0	359,626.0	100.0	12.10
'10096500046	Actopan-Cerro Gordo-Vista Hermosa	Modernización del camino en una longitud de 13.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	24,000,000.0	11,114,907.0	10,981,995.0	11,212,830.0	11,111,544.0	100.0	61.45
'10096500047	Puente San Cristobal	Construcción del puente vehicular en una longitud de 0.070 kms. Con una calzada de 9 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 mts. de banquetta de cada lado.	Veracruz	Infraestructura económica	30,000,000.0	27,414,905.0	27,195,961.0	28,186,487.0	27,411,805.0	100.0	44.00
'10096500048	Los Berros - Tzoncolco	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,808,195.0	5,758,183.0	5,804,773.0	5,805,095.0	99.9	70.03
'10096500050	Chiconquiaco - Gutiérrez Zamora (La Sombra)	Modernización del camino en una longitud de 29.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	25,000,000.0	28,824,303.0	24,181,752.0	25,839,373.0	28,824,303.0	100.0	40.33
'10096500054	Ahuateno-Tecomate-San Fernando.	Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,544,535.0	7,242,881.0	9,790,669.0	7,544,535.0	100.0	18.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10096500056	La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz)	Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000.0	8,055,541.0	8,055,541.0	8,055,541.0	8,055,541.0	100.0	15.77
'10096500058	Paso Superior Tamaca.	Construcción de un puente vehicular superior (PSV Tamaca) para elevar la carretera Paso del Toro-San Julián sobre la carretera Xalapa Veracruz, con ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 2 carriles laterales por sentido a nivel.	Veracruz	Infraestructura económica	70,000,000.0	48,187,548.0	46,315,143.0	48,165,755.0	48,162,487.0	99.9	0.01
'10097120001	Consolidación de las Oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil y áreas correlativas.	Adquisición de un inmueble para oficinas administrativas.	Distrito Federal	Inmuebles	0.0	88,934,981.0	65,107,890.0	75,580,876.0	88,929,263.0	100.0	99.99
'11091110001	Programa de adquisiciones para la publicación de convocatorias de obra y servicios de la SCT para 2012.	Difundir las actividades y programas de trabajo a través de medios impresos masivos de comunicación, y continuar de manera prioritaria con la publicación de licitaciones de las obras que lleva a cabo la Secretaría, a través del Diario Oficial de la Federación.	Varios	Mantenimiento	16,000,000.0	6,794,972.0	6,794,972.0	6,794,972.0	6,794,972.0	100.0	100.00
'11092100002	Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2012	Contratación de los estudios y proyectos para realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional.	Varios	Estudios de preinversión	1,000,000,000.0	568,856,328.0	438,649,815.0	520,906,519.0	568,681,379.0	100.0	100.00
'11092100003	Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurales 2012	Llevar a cabo la ejecución de estudios y proyectos de las obras que se realizan con recursos federales y que están a cargo de las Residencias de Obras de los Centros SCT y que tienen como Unidad Normativa la Dirección General de Carreteras.	Varios	Estudios de preinversión	246,200,000.0	263,287,896.0	217,783,221.0	258,081,314.0	262,823,762.0	99.8	99.80
'11092100005	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2012	Ejecutar trabajos de conservación y reconstrucción en los tramos carreteros de la red rural y alimentadora.	Varios	Mantenimiento	2,221,999,994.0	3,309,847,362.0	2,269,618,913.0	3,016,100,791.0	3,160,889,338.0	95.5	95.47

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11092100006	Liberación del Derecho de Vía 2012.	Liberación del derecho de vía, a través de la adquisición de terrenos de propiedad particular o expropiación ejidal o comunal.	Varios	Adquisiciones	1,250,000,000.0	1,079,307,842.0	882,074,228.0	1,035,715,786.0	1,076,144,267.0	99.7	99.69
'11092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LOS ESTADOS DE MÉXICO Y MICHOACÁN.	Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.	Varios	Mantenimiento	338,243,000.0	351,358,493.0	265,104,564.0	345,312,899.0	345,312,899.0	98.3	0.00
'11092110002	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES 2012	AMINORAR EL DESGASTE DE LOS PUENTES QUE SE PRODUCE POR EFECTO DEL TRÁNSITO PESADO Y DEL MEDIO AMBIENTE, POR LO QUE SE REALIZAN ANUALMENTE.	Varios	Mantenimiento	230,000,000.0	195,768,231.0	126,992,104.0	165,439,085.0	187,537,060.0	95.8	96.90
'11092110003	PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PUNTOS DE CONFLICTO 2012	Reducir los accidentes asociados a los puntos considerados en el programa.	Varios	Mantenimiento	202,002,000.0	348,546,403.0	243,346,779.0	333,279,789.0	346,758,673.0	99.5	99.60
'11092110004	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIODICA DE TRAMOS 2012	RESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS ORIGINALES DE UN TRAMO CARRETERO EN MAL ESTADO, A FIN DE GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS.	Varios	Mantenimiento	3,739,046,250.0	3,813,318,397.0	3,014,543,575.0	3,542,902,472.0	3,738,520,101.0	98.0	94.30
'11092110005	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS 2012	REDUCIR EL DETERIORO ACELERADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LAS CARRETERAS Y PERMITIR QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS ALCANCEN SU VIDA ÚTIL DE DISEÑO	Varios	Mantenimiento	3,240,013,500.0	3,399,478,531.0	2,521,905,082.0	3,089,954,703.0	3,298,001,558.0	97.0	100.00
'11092110006	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS 2012	RESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS ORIGINALES DE UN TRAMO CARRETERO EN MAL ESTADO, A FIN DE GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS	Varios	Mantenimiento	338,416,000.0	182,146,997.0	135,745,273.0	164,255,885.0	175,519,348.0	96.4	94.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11092110007	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	Reconstrucción de tramos y puentes: Conservación periódica: Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad: todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).	Sinaloa	Mantenimiento	208,289,250.0	249,116,269.0	191,448,054.0	249,116,269.0	249,116,269.0	100.0	0.00
'11092110008	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES PARA EL EJERCICIO 2012	DAR A LOS PUENTES LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y ESTRUCTURALES NECESARIAS A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE ACUERDO A LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR LAS CARRETERAS	Varios	Mantenimiento	373,500,000.0	965,997,373.0	753,668,042.0	923,728,241.0	950,173,889.0	98.4	98.60
'11092110009	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 2012	CONTAR CON UN INSTRUMENTO EN MATERIA DE CONSERVACIÓN QUE PERMITA REDUCIR COSTOS DE CONTRATACIÓN Y FACILITAR LA GESTIÓN VIAL AGRUPANDO LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN UN SOLO GRUPO.	Varios	Mantenimiento	207,010,000.0	189,807,816.0	165,918,329.0	187,002,925.0	186,047,373.0	98.0	100.00
'11092110011	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	Reconstrucción de tramos y puentes: Conservación periódica: Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad: todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).	Varios	Mantenimiento	0.0	166,828,758.0	106,202,864.0	164,632,882.0	166,317,550.0	99.7	0.00
'11092120004	Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2012	Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2012	Varios	Estudios de preinversión	300,000,000.0	508,758,879.0	373,511,179.0	425,859,382.0	508,758,879.0	100.0	95.90
'11092140001	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2012	Realizar la contratación de servicios relacionados con obra pública, con la finalidad de llevar acabo estudios de planeación y factibilidad de nuevos proyectos, de planeación y desarrollo de infraestructura fronteriza y de seguimiento de concesiones.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	80,000,000.0	61,837,911.0	30,638,607.0	63,326,306.0	61,837,911.0	100.0	100.00
'11093100002	PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 2012	Habilitar las Oficinas con bienes muebles y equipo de administración mínimo indispensable para brindar confiabilidad y seguridad al personal que labora en las instalaciones y a los usuarios del medio aeronáutico	Varios	Adquisiciones	5,768,705.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11093100003	PROGRAMA DE EXPROPIACION DE EJIDOS DGAC 2012	Construcción y/o ampliación de los Aeropuertos de Minatitlán y Palenque para una mayor afluencia considerando que se manejan vuelos nacionales e internacionales: así como subsanar la deuda de la SCT.	Varios	Otros proyectos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11093100004	PROGRAMA DE MODERNIZACION DE INSTALACIONES 2012	Habilitar las Áreas Centrales, Comandancias Regionales y de Aeropuerto con instalaciones dignas e higiénicas que produzcan bienestar, confiabilidad y seguridad al personal que labora y a los usuarios del medio aeronáutico, apeándose a los lineamientos internacionales en materia aeronáutica.	Varios	Mantenimiento	20,000,000.0	13,396,587.0	5,563,282.0	9,074,631.0	13,377,681.0	99.9	99.90
'11093100005	DEL PROGRAMA DE MEJORA DE ADIESTRAMIENTO DE LA DGAC 2012	Contar con los recursos tecnológicos apropiados y actualizados, para cumplir con los objetivos de acuerdo a las facultades asignadas por el Ejecutivo Federal en este rubro.	Distrito Federal	Adquisiciones	69,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11093110006	Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	Construcción del Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, y obras complementarias.	Nayarit	Infraestructura económica	75,000,000.0	42,522,422.0	29,669,182.0	30,222,882.0	42,522,422.0	100.0	0.01
'11093110013	Paso Inferior Vehicular Av. 16 de Septiembre dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria	El proyecto busca dar solución a la problemática de inseguridad y alteraciones en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generadas por el paso del tren por zonas urbanas.	Chihuahua	Infraestructura económica	0.0	88,070,840.0	64,360,807.0	79,807,396.0	88,057,858.0	100.0	14.40
'11093110015	Paso a desnivel vehicular Municipio Libre, en Cd. Juárez, Chihuahua, km. A-1970+938 dentro del Programa de Seguridad Ferroviaria.	Construcción del Paso a desnivel vehicular Municipio Libre, en Cd. Juárez, Chihuahua, con una longitud de 0.400 km y obras complementarias.	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	91,969,490.0	64,300,000.0	78,942,618.0	91,795,528.0	99.8	16.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11093110019	programa de adquisiciones de vehículos de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 2012	Renovación del parque vehicular para la realización de las actividades operativas bajo esquemas de calidad, eficiencia y eficacia que proporcionen valor agregado al cumplimiento de sus programas y actividades asignadas.	Varios	Adquisiciones	1,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11093110023	Paso a Desnivel en la Av. Juan Palomar y Arias y Av. Inglaterra. Km T-1755 + 984	Construcción del paso inferior vehicular localizado en el Municipio de Zapopan, en el Estado de Jalisco, el cual tiene el fin de incrementar los niveles de seguridad esta zona, dicho proyecto es parte del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria 2011.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	52,458,913.0	26,857,371.0	37,918,669.0	52,287,831.0	99.7	75.00
'11093110025	ESTUDIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO TREN INTER-URBANO DE PASAJEROS MEXICO-PUEBLA	Desarrollar los análisis técnicos, económicos y financieros del proyecto, llevar a cabo su estructuración, organización institucional,	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	12,521,632.0	0.0	12,521,632.0	12,521,632.0	100.0	37.40
'11093110027	Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal	Reubicación de la Terminal Ferroviaria de 19.94 has, con construcción de Periférico Ferroviario con una longitud total de 28.4 km y construcción de una Terminal Multimodal en un área de 45.47 has	Durango	Infraestructura económica	400,000,000.0	326,467,132.0	315,337,285.0	318,262,823.0	321,396,986.0	98.4	84.30
'11093120001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA OFICINAS CENTRALES EN AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2012	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS DE LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA Y EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y AGUAS NEGRAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	Distrito Federal	Adquisiciones	35,600,000.0	1,771,320.0	0.0	1,771,319.0	1,771,319.0	100.0	100.00
'11093120002	ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS PARA CENTROS FIJOS DE PESO Y DIMENSIONES 2012	Contar con un proyecto que garantice la operación máxima de los Centros de Pesaje Mayores y Medianos, incorporándoles tecnología de pesaje moderna y funcional, que permita realizar de manera eficiente el pesaje de los vehículos que transitan por los caminos y puentes federales del país.	Varios	Adquisiciones	99,150,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11093120003	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED LOCAL Y COMUNICACIONES 2012	Contar con la infraestructura de red y comunicaciones eficiente, funcionales, de operación acorde a las normas internacionales que respondan a las expectativas y demanda de uso de los usuarios internos de la Dirección General de Autotransporte Federal	Distrito Federal	Mantenimiento	65,250,000.0	1,182,033.0	0.0	719,336.0	1,182,033.0	100.0	100.00
'11095100001	AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	Construcción de una obra de protección coronada por viaducto de 3.55 km, rompeolas, obras de atraque y muelles; áreas operativas para maniobras de carga, descarga y almacenamiento sin dragados de construcción ni dragados de mantenimiento.	Campeche	Infraestructura económica	202,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11095100002	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PARA PESCA, RAMPA DE BOTADO Y PLATAFORMAS DE OPERACIÓN EN ISLA MUJERES, Q. ROO	Que las obras permitan contar con una infraestructura pesquera (Infraestructura de Atraque) en las cooperativas pesqueras por la Justicia Social, Patria y Progreso y Pescadores de Laguna Makax, en la localidad de Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres, estado de Quintana Roo.	Quintana Roo	Infraestructura económica	11,100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11095100003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA 2012	Con este programa se pretende atender cuatro sitios con requerimiento de rehabilitación de infraestructura portuaria,	Varios	Mantenimiento	112,750,000.0	6,280,268.0	5,535,172.0	5,609,469.0	5,787,337.0	92.2	100.00
'11095100004	DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO NORTE 2012	Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso, en Tecolutla, Ver.	Veracruz	Mantenimiento	20,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11095100005	DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO NORTE	Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso y dársena en Adolfo López Mateos, B.C.S., Empalme y Yavaros, en Son., Boca del Río, y Las Aguamitas, en Sin.	Varios	Mantenimiento	85,000,000.0	656,115.0	542,654.0	644,442.0	644,442.0	98.2	0.00
'11095100006	DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO SUR 2012	Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso y dársena en SAN BLAS, NAY, y CUYUTLÁN, COL.	Varios	Mantenimiento	95,000,000.0	27,965,879.0	15,253,186.0	26,360,429.0	27,759,839.0	99.3	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11095100007	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES EN SÁNCHEZ MAGALLANES, TABASCO.	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA EN LA ZONA DE LA COSTA DE LAS LOCALIDADES DE SÁNCHEZ MAGALLANES Y EL ALACRÁN, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	Tabasco	Otros proyectos	60,000,000.0	30,363,677.0	30,363,677.0	30,363,677.0	30,363,677.0	100.0	100.00
'11095100008	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES PARA PESCA, RAMPAS DE BOTADO, Y PLATAFORMAS DE OPERACIÓN Y MANIOBRAS EN PUNTA ALLEN, Q. ROO	Construcción de muelles para resguardo de las embarcaciones, con una cimentación formada por pilotes de concreto de sección cuadrada y/o circular los cuales tendrán una longitud variable, capaz de soportar una capacidad de carga por pilote de 25 ton/m2, de acuerdo a el análisis estructural.	Quintana Roo	Infraestructura económica	11,300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11095100009	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO EN TUXPAN, VER.	Construcción muelle en T. Estará conformado por una pasarela de 15 m de longitud por 5.00 m de ancho y La rampa de botado	Veracruz	Infraestructura económica	10,150,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11095100010	Proyecto de Reordenamiento y Modernización del Puerto de Pichilingue	Modernizar la infraestructura portuaria de Pichilingue para ofrecer una mayor disponibilidad en atraque y maniobras de carga, cumpliendo con los estándares de productividad y seguridad en el puerto.	Baja California Sur	Infraestructura económica	100,000,000.0	48,595,556.0	19,834,112.0	36,293,629.0	48,185,458.0	99.2	32.00
'11095100011	DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO SURESTE Y CARIBE 2012	Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso en Frontera, Chiltepec Tab. y Celestún, Yuc.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	7,486,576.0	164,863.0	4,012,651.0	4,105,895.0	54.8	100.00
'11095100012	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2012	Se realizará la actualización del catastro portuario, análisis de costo beneficio de los proyectos programados, manifestaciones de impacto ambiental, mecánica de suelos para los proyectos programados y que lo requieran, levantamientos de los recintos portuarios, levantamientos topobatimétrico, etc.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	11,899,459.0	10,596,903.0	11,757,039.0	11,779,387.0	99.0	100.00
'11095110003	Programa de adquisición de equipo de Emergencia y Maquinas Herramienta para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2012	Renovación y modernización de los equipos de emergencia, utilizados por las áreas del Resguardo Marítimo Federal Y Señalamiento Marítimo en las Capitanías de Puerto	Varios	Adquisiciones	1,000,000.0	906,656.0	906,656.0	906,656.0	906,656.0	100.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11095110004	Programa de sustitución de motores marinos para las Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2012	Programa permanente de adquisición de equipos de esta naturaleza para atender las emergencias que se presentan en las actividades de brindar seguridad a la navegación marítima	Varios	Adquisiciones	34,204,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11095110005	Programa de Automatización y Monitoreo de Faros 2012	La automatización de los faros, consiste en dotarlos de la tecnología más reciente acorde a los requerimientos internacionales,	Varios	Adquisiciones	59,934,300.0	42,188,388.0	42,188,388.0	42,188,388.0	42,188,388.0	100.0	95.00
'11095110006	PROGRAMA DE ADQUISICION PARA EL SISTEMA DE PROTECCION MARITIMA PORTUARIA 2012	Establecer sistemas de seguridad en las Capitanías de Puerto con mayor movimiento de pasajeros y mercancías que se mantengan permanentemente enlazados con las Oficinas Centrales de la Dirección General de Marina Mercante, para su monitoreo y toma oportuna de decisiones	Distrito Federal	Adquisiciones	2,246,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11095110007	Rehabilitación y mantenimiento de inmuebles de las Capitanías, Delegaciones de Puerto y Señalamiento Marítimo	Proporcionar el mantenimiento mayor que requierenLas señales marítimas y las Capitanías de Puerto, ya que permanentemente están expuestas a condiciones climatológicas y geográficas extremas que dañan y reducen su tiempo de vida útil.	Varios	Mantenimiento	20,695,000.0	15,569,042.0	13,100,199.0	15,226,737.0	15,227,877.0	97.8	83.60
'11095110008	Construcción de Balizas para el Señalamiento Marítimo, para Ampliación de la Infraestructura Marítima Portuaria 2012	Realización de sus funciones brindando seguridad en el transporte marítimo, propiciando el desarrollo económico de las regiones donde se efectuará: así como, apoyando las actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad Nacional.	Varios	Mantenimiento	1,920,000.0	1,807,144.0	1,332,615.0	1,754,152.0	1,754,152.0	97.1	100.00
'11095110009	Construcción de obras complementarias para Ampliación de la Infraestructura Marítima Portuaria 2012	Construir 38 obras complementarias consistentes en: Ventanilla Única, bardas perimetrales, bodegas, taller, Oficinas del REMAFE, fosas sépticas, cúpulas, caminos de acceso, rampas, muelles, etc.	Varios	Infraestructura económica	0.0	5,221,327.0	4,767,446.0	5,038,718.0	5,051,746.0	96.8	91.70
'11095110010	Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico y Electrónico para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2012	Modernización de los equipos eléctricos y electrónicos utilizados en las Capitanías de Puerto, principalmente por el área de Señalamiento Marítimo	Varios	Adquisiciones	0.0	17,611,619.0	17,611,619.0	17,611,619.0	17,611,619.0	100.0	88.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11095110011	Programa de adquisición del parque vehicular marítimo para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo	Adquirir el 100 por ciento de los equipos requeridos para el adecuado funcionamiento de las áreas operativas de las 103 Capitanías de Puerto	Varios	Adquisiciones	0.0	31,721,940.0	31,721,940.0	31,721,940.0	31,721,940.0	100.0	88.90
'11096110001	Compra de Mobiliario y equipo de la Dirección General de Evaluación.	Adquisición de mobiliario y equipo de administración.	Distrito Federal	Adquisiciones	23,729,507.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11096110002	Programa de sustitución de Mobiliario y Equipo de Administración de los Centros SCT.	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para los Centros SCT.	Varios	Adquisiciones	26,270,493.0	7,485,950.0	7,482,949.0	7,482,949.0	7,482,949.0	100.0	99.96
'11096210003	Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacozañi Sur a A. Héroes de Nacozañi Sur	Sustitución del pavimento asfáltico existente por un pavimento de concreto hidráulico a lo largo de sus 24 km y sus diez carriles de circulación de la Av. Aguascalientes	Aguascalientes	Infraestructura económica	92,300,000.0	84,582,995.0	74,322,528.0	83,777,727.0	83,684,947.0	98.9	76.85
'11096210004	Carretera Ojuelos-Aguascalientes (Federal 70 Oriente)	Ampliación de la sección de 7 m de ancho del tramo del km 71+000 al 75+000 a un ancho de corona de 28 m con 4 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m y centrales de 2.0 m	Aguascalientes	Infraestructura económica	0.0	2,590,350.0	2,364,202.0	2,590,350.0	2,590,350.0	100.0	98.60
'11096210005	Viñedos Rivier-San Marcos	Ampliación de la carretera Viñedos-Ribier-San Marcos del km +000 al 6+500 de 6 m de ancho a una carretera con sección de 28 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 6.5 km de longitud.	Aguascalientes	Infraestructura económica	50,000,000.0	48,309,022.0	43,986,122.0	48,369,615.0	46,541,334.0	96.3	20.56
'11096210006	Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Ags./Zac.	Ampliación de la carretera Aguascalientes-Calvillo-Jalpa del km 56+612 al 66+178 de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m en sus 9.56 km de longitud.	Aguascalientes	Infraestructura económica	50,000,000.0	20,356,817.0	18,811,313.0	20,403,680.0	20,356,279.0	100.0	61.80
'11096210007	Paso a Desnivel C.F. No. 45 Ags.-Zac., con Carretera Federal No. 25 River -San Marcos.	El puente C.F. No. 45 Ags.-Zac. con Carretera Federal No. 25 Rivier-San Marcos se construirá para cruzar por encima de la carretera Mex 45, constará de una estructura que alojará 4 carriles de 3.5 m de ancho y gasas de incorporación y desincorporación.	Aguascalientes	Infraestructura económica	75,000,000.0	58,969,604.0	49,395,249.0	58,952,947.0	58,956,673.0	100.0	0.01
'11096210009	Tr. Entronque Blvd. Cloutier - Maravillas	Ampliación de la carretera de 7 m de ancho a una carretera con sección de 26 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 1.8 km de longitud.	Aguascalientes	Infraestructura económica	12,000,000.0	12,935,140.0	12,495,758.0	12,902,080.0	12,902,080.0	99.7	93.65

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096210010	Tercer Anillo, Primera Etapa.	El Tercer Anillo Periférico en su parte Poniente constara de un tramo nuevo que alojara 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho a lo largo de 12.85 km, además de 3 PSV, para dar continuidad al flujo vehicular.	Aguascalientes	Infraestructura económica	100,000,000.0	81,715,431.0	66,757,379.0	76,750,158.0	81,715,431.0	100.0	44.46
'11096210011	Aguascalientes - El Conejal. Tr: Aguascalientes - Norias de Ojo Caliente.	Ampliación del camino a una sección de 28.0 m, la cual se compondrá de cuatro carriles de 3.5 m de ancho, acotamientos externos de 2.5 m de ancho, acotamientos internos de 2.0 m de ancho y camellón central de 5.0 m de ancho, en sus 3.3 kms.	Aguascalientes	Infraestructura económica	36,200,000.0	30,046,284.0	25,558,002.0	29,324,075.0	29,332,437.0	97.6	85.81
'11096210012	E.C. (J. Gómez Portugal - San Antonio) - La Chaveña	Modernización del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,245,650.0	1,970,353.0	2,245,650.0	2,245,650.0	100.0	85.70
'11096220003	Maneadero - La Bufadora	Ampliación de la carretera Maneadero - La Bufadora de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 m, en sus 21.70 km de longitud.	Baja California	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,474,840.0	19,346,455.0	19,386,306.0	19,386,306.0	99.5	13.82
'11096220004	C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila: Tr: Murguía - Coahuila.	Ampliación del tramo carretero Murguía - Estación Coahuila de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 mts en sus 13.2 km de longitud.	Baja California	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,797,527.0	8,033,062.0	19,455,611.0	19,455,611.0	98.3	11.77
'11096230001	Libramiento Aeropuerto - Entronque FONATUR, Intersección Vialidad Rosarito.	El proyecto consiste en la construcción de un Paso Superior Vehicular en la Vialidad Rosarito sobre la autopista San José del Cabo- Aeropuerto Los Cabos en el Km. 1+160. Incluye la construcción de gasas, de carriles de cambio de velocidad y los accesos al puente.	Baja California Sur	Infraestructura económica	35,000,000.0	35,871,585.0	35,866,064.0	35,869,210.0	35,869,210.0	100.0	100.00
'11096230003	E.C.F. (Guerrero Negro - El Caracol) - Laguna Ojo de Libre.	Modernización del camino en una longitud de 24.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000.0	21,043,717.0	17,634,402.0	16,684,050.0	17,817,798.0	84.7	25.11
'11096230004	Santa Rita Puerto Chale.	Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000.0	38,823,450.0	33,898,786.0	38,753,360.0	38,753,486.0	99.8	83.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096230005	Ramal a Conquista Agraria	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000.0	39,336,276.0	35,151,921.0	39,336,237.0	39,336,276.0	100.0	69.50
'11096240001	E.C. (Escarcega.-Champoton) Ley de Reforma Agraria.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Campeche	Infraestructura económica	20,000,000.0	16,452,538.0	14,833,080.0	14,911,116.0	16,384,490.0	99.6	98.89
'11096240003	Libramiento de Atasta.	Se construirá en una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m, con una longitud total de 13.5 km y dos entronques a desnivel.	Campeche	Infraestructura económica	35,000,000.0	15,279,962.0	9,732,835.0	14,229,664.0	15,224,368.0	99.6	67.25
'11096250001	Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	Ampliación de la carretera federal MEX 030 Monclova San Pedro de las Colonias, tramos: Cuatrociénegas kilómetro 81+580 al 92+000, y San Pedro kilómetro 255+000 al 263+850; construyendo un nuevo cuerpo de 10.5 m paralelo al actual, para un total de 21.5 m de sección.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	190,000,000.0	124,441,221.0	81,352,231.0	114,674,156.0	124,441,221.0	100.0	10.21
'11096260001	Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Poniente Arco Norte Km 5+300	El puente del Distribuidor Vial Av. Hidalgo se construirá en el Libramiento Poniente Arco Norte para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Av. Hidalgo y constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho.	Colima	Infraestructura económica	120,000,000.0	48,317,596.0	24,816,182.0	48,257,512.0	48,317,596.0	100.0	0.00
'11096260002	Distribuidor Vial Av. V. Carranza Libramiento Poniente Arco Norte Km 3+660	El puente del Distribuidor Vial Av. V. Carranza se construirá en el Libramiento Poniente Arco Norte para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Av. V. Carranza y constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho.	Colima	Infraestructura económica	120,000,000.0	20,138,615.0	8,417,371.0	20,130,912.0	20,138,615.0	100.0	0.00
'11096260003	Distribuidor Vial Figura Obscena Libramiento Poniente Arco Norte Km 0+460.	Construcción de un Puente a desnivel de dos cuerpos, en la intersección del Arco Norte de Colima y Camino Real a Colima.	Colima	Infraestructura económica	15,000,000.0	11,619,896.0	11,619,896.0	11,619,896.0	11,619,896.0	100.0	90.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*11096260004	Distribuidor Vial Complejo Administrativo-Libramiento Poniente-Arco Norte Km. 0+000	Construcción de un PSV de cuatro carriles en la intersección del Arco Norte de Colima y el Libramiento de Colima,	Colima	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
*11096260005	Comala - La Caja	Modernización del camino en una longitud de 6.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	44,500,000.0	34,362,158.0	21,631,433.0	34,092,642.0	34,099,981.0	99.2	99.33
*11096270001	Ángel Díaz - La Cascada.	Modernización del camino en una longitud de 16.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	24,000,000.0	21,740,321.0	14,520,735.0	21,551,860.0	21,557,190.0	99.2	55.43
*11096270002	E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista: Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	150,003.0	0.0	150,003.0	150,003.0	100.0	6.50
*11096270004	Tres Puentes Bayalemo Dos.	Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000.0	7,369,869.0	7,333,868.0	7,350,572.0	7,350,572.0	99.7	98.20
*11096270005	E.C. (Larrainzar - Jitotol) - Chichelalho	Modernización del camino en una longitud de 1.36 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.50
*11096270007	E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro.	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,459,866.0	15,213,865.0	15,544,117.0	19,420,032.0	99.8	77.77
*11096270008	E.C.E. Chiapas No. 230 - Úrsulo Galván	Modernización del camino en una longitud de 7.51 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	17,000,000.0	14,583,274.0	12,285,088.0	14,583,274.0	14,583,274.0	100.0	87.12

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*11096270009	E.C.E. Chiapas No. 230 Cuauhtémoc	Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	17,000,000.0	14,225,072.0	13,042,790.0	14,186,354.0	14,206,064.0	99.9	70.61
*11096270010	Berriozábal - Ignacio Zaragoza	Modernización del camino en una longitud de 28.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	21,300,000.0	11,556,792.0	11,540,576.0	11,556,792.0	11,556,792.0	100.0	31.22
*11096270011	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Benito Juárez	Modernización del camino en una longitud de 6.46 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	22,000,000.0	19,475,148.0	11,655,041.0	16,355,804.0	16,355,804.0	84.0	100.00
*11096270012	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Campeche	Modernización del camino en una longitud de 8.83 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000.0	11,765,681.0	7,251,609.0	9,961,746.0	9,961,746.0	84.7	58.05
*11096270013	Ocotepec - El Naranjo - Chapultenango	Modernización del camino en una longitud de 35.32 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	2,741,339.0	0.0	2,741,339.0	2,741,339.0	100.0	48.40
*11096270014	Bochil Luis Espinoza.	Modernización del camino en una longitud de 20.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,300,000.0	19,946,764.0	16,516,958.0	19,869,366.0	19,869,366.0	99.6	37.47
*11096270015	Granadilla - Adolfo López Mateos	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000.0	5,358,064.0	5,278,426.0	5,358,064.0	5,358,064.0	100.0	19.50
*11096270016	E.C. (San Cristóbal de las Casas - Tenejapa) - El Pinar.	Modernización del camino en una longitud de 9.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	13,000,000.0	11,607,657.0	10,779,934.0	11,599,251.0	11,599,251.0	99.9	60.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096270017	E.C. (Larrainzar Mitontic) Icalumtic.	Modernización del camino en una longitud de 5.58 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	11,000,000.0	10,858,949.0	9,623,635.0	10,841,548.0	10,841,548.0	99.8	71.70
'11096270019	Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, Tramo: Rancho Nuevo-Comitán del Km. 95+900 al Km. 170+000	Ampliación de la sección del tramo del km 95+900 al 170+000 a un ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m.	Chiapas	Infraestructura económica	65,000,000.0	64,676,067.0	59,004,135.0	64,633,283.0	64,635,777.0	99.9	13.22
'11096270020	Sinaloa Nicolás Bravo	Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	109,987.0	109,987.0	109,987.0	109,987.0	100.0	21.70
'11096270021	Galilea - Dos Lagunas, Ramal a Yashlumilja.	Modernización del camino en una longitud de 11.71 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	14,000,000.0	10,175,766.0	7,128,316.0	10,121,600.0	10,121,600.0	99.5	48.48
'11096270022	Vía Aeropuerto Tuxtla Gutiérrez-Villaflores.	Construcción de una autopista de 63 km tipo A2 con 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11096270023	Sesecapa-Las Salinas	Modernización del camino en una longitud de 20.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	27,200,000.0	24,142,727.0	20,140,980.0	24,006,962.0	24,014,233.0	99.5	39.42
'11096270024	Puente San Jacinto	Construcción de un puente en una longitud de 0.060 kilómetros, el ancho de calzada sera de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	12,500,000.0	17,905,681.0	15,350,848.0	16,780,192.0	17,905,681.0	100.0	96.30
'11096270025	Chicomuselo - Chicharras - Emiliano Zapata	Modernización del camino en una longitud de 17.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096270028	Cinco Lagos - San Antonio Porvenir	Modernización del camino en una longitud de 20.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	62,354.0	0.0	62,354.0	62,354.0	100.0	4.90
'11096270031	San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero.	Modernización del camino en una longitud de 19.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,818,016.0	1,999,945.0	2,817,348.0	2,818,016.0	100.0	8.84
'11096270032	Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco.	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000.0	7,812,887.0	5,213,105.0	7,779,695.0	7,779,695.0	99.6	10.32
'11096270033	Huhuetán - Pueblo Ejido Tepehuitz	Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000.0	8,638,266.0	7,383,840.0	8,635,326.0	8,638,266.0	100.0	42.77
'11096270034	Motozintla Belisario Domínguez Villahermosa - Ejido Berriosabal	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	129,999.0	31,038.0	129,999.0	129,999.0	100.0	6.00
'11096270035	E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal)	Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000.0	1,243,817.0	1,242,859.0	1,242,859.0	1,243,769.0	100.0	19.15
'11096270036	Guadalupe - Palmira	Modernización del camino en una longitud de 3.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	25,941.0	0.0	25,941.0	25,941.0	100.0	29.40
'11096270037	San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal	Modernización del camino en una longitud de 30.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	35,000,000.0	349,048.0	214,611.0	323,535.0	349,048.0	100.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*11096270039	Emiliano Zapata Cintalapa.	Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000.0	10,920,372.0	9,342,242.0	10,863,225.0	10,863,946.0	99.5	46.32
*11096270053	Chapingo-Ejido Morelos	Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000.0	20,600,840.0	18,801,632.0	20,576,958.0	20,576,958.0	99.9	46.72
*11096270054	La Mesilla - Reforma Agraria Dos..	Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000.0	6,875,110.0	4,135,270.0	4,177,629.0	4,177,629.0	60.8	46.00
*11096270055	Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito.	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000.0	7,033,678.0	7,016,344.0	7,033,678.0	7,033,678.0	100.0	100.00
*11096270056	E.C. (Teopisca Las Rosas) San Lázaro	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000.0	8,402,621.0	2,556,331.0	4,870,021.0	4,871,701.0	58.0	32.00
*11096270057	San Isidro - Isla San José	Modernización del camino en una longitud de 15.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,254,859.0	7,183,715.0	7,253,459.0	7,254,859.0	100.0	19.73
*11096270058	Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama.	Modernización del camino en una longitud de 10.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	9,000,000.0	6,953,627.0	5,715,223.0	6,952,902.0	6,953,627.0	100.0	92.84
*11096270059	Bochil - Tierra Colorada.	Modernización del camino en una longitud de 3.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000.0	11,259,809.0	10,408,428.0	11,215,874.0	11,217,554.0	99.6	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*11096280001	CHIHUAHUA-PARRAL Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	Ampliar de 7 a 12 metros el ancho de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos a los lados de 2.5 metros.	Chihuahua	Infraestructura económica	41,900,000.0	31,430,567.0	25,451,913.0	30,637,519.0	31,406,860.0	99.9	45.37
*11096280002	PASO ELEVADO VEHICULAR EN LA AVE. RÍO FLORIDO, EN CD. DELICIAS, CHIH., KM 1512+440	Construcción del Paso Elevado Vehicular en la Avenida Río Florido y cruce con la Línea Férrea México-Cd Juárez, km A-1512 + 440, Delicias Chihuahua, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria y obras complementarias.	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	39,003,360.0	19,698,219.0	31,464,083.0	38,958,930.0	99.9	37.40
*11096280004	Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464	Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000.0	359,537,222.0	262,687,182.0	346,194,692.0	359,354,495.0	99.9	25.04
*11096300002	Salida a Gomez Palacio	Modernizar la sección a tipo A6, con un ancho de corona de 29.0 m, para alojar 6 carriles de circulación (3 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una faja separadora central de 4.0 m, en una longitud de 3.85 km.	Durango	Infraestructura económica	70,000,000.0	73,507,331.0	63,540,054.0	73,507,303.0	73,507,331.0	100.0	80.52
*11096300003	Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lim. Edos. Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871	El proyecto consiste en ampliar la sección de la carretera Durango-Hidalgo del Parral, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Entronque San Juan del Río, del Km. 55+250 al 105+871, a una sección de 12.0 metros.	Durango	Infraestructura económica	200,000,000.0	196,408,327.0	150,272,304.0	195,819,231.0	195,843,457.0	99.7	37.94
*11096300004	Carretera Durango-Gómez Palacio Tramo: Cuencame-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	Ampliar el número de carriles de la carretera de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 7.0 m a una sección de 21.0 m, con 7.0 metros a cada lado. Incluye un puente paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-Gómez.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000.0	13,524,726.0	12,511,910.0	13,524,518.0	13,524,590.0	100.0	16.67
*11096300005	PIV Blvd. Miguel Alemán	El proyecto consiste en ampliar el número de carriles del PIV del ferrocarril, de cuatro a ocho carriles	Durango	Infraestructura económica	40,000,000.0	28,167,672.0	25,029,677.0	28,100,788.0	28,100,935.0	99.8	5.01
*11096300006	Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiari, Km. 97+000 - 107+000	El proyecto consiste en aumentar el número de carriles y la rectificación del trazo de la carretera Durango-Guanasevi, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Santiago Papasquiari, del Km. 97+000 al 107+000, de dos a cuatro carriles.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,303,867.0	13,140,581.0	19,303,867.0	19,303,867.0	100.0	41.72

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*11096310001	E.C (Paseo el Alto Jerecuaro) Mandujano de Hidalgo Mandujano de Atepehuacan.	Modernización del camino en una longitud de 2.145 km., se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
*11096310002	Puente Llano Grande	Modernización de un puente en una longitud de 0.188 kilómetros, se modernizará el paso existente a 10.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y banquetas de 1.10 metros a ambos lados.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.90
*11096310003	Lequeitio, Domingo - Fabrica de Melchor	Modernización del camino en una longitud de 2.78 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.00
*11096310004	Santa Catarina - Corral Falso, Tramo 7+100 al 12+000.	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.30
*11096310007	Acceso a San Juan de la Vega	Ampliación de la sección de 6 m de ancho a una sección de 25.5 m con 4 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m y centrales de 2.0, en sus 1.93 km de longitud.	Guanajuato	Infraestructura económica	0.0	17,148,301.0	16,951,624.0	17,148,301.0	17,148,301.0	100.0	100.00
*11096310008	Carretera San Diego de la Unión-San Felipe.	Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 9 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1 m. con una longitud de 26.2 km.	Guanajuato	Infraestructura económica	130,000,000.0	59,181,845.0	36,378,146.0	48,776,412.0	48,490,878.0	81.9	48.87
*11096310009	Puente Vértiz y Libramiento Morelos, León	El puente Vértiz se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima del Boulevard Padre Vértiz y el Vicente Valtierra, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho.	Guanajuato	Infraestructura económica	75,000,000.0	74,079,554.0	74,079,554.0	74,079,554.0	74,079,554.0	100.0	60.01
*11096310010	Cuarto Cinturon Vial de Irapuato	Contrucción del Cuarto Cinturón Vial de Irapuato con 3 carriles de circulación de 3.5 m por sentido con una longitud de 4.62 km, que incluye un entronque y dos puentes.	Guanajuato	Infraestructura económica	70,000,000.0	39,704,412.0	35,990,133.0	39,704,412.0	39,704,412.0	100.0	21.65

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096310011	Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m con una longitud de 30.5 km.	Guanajuato	Infraestructura económica	90,000,000.0	71,788,513.0	61,566,463.0	71,614,421.0	71,621,347.0	99.8	51.15
'11096310015	Construcción de Camino de Acceso a la Lagunilla del Encinal.	Modernización del camino en una longitud de 4.14 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.30
'11096310016	Apaseo Jerécuaro - Tarimoro	Modernización del camino en una longitud de 8.72 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,600,557.0	7,600,557.0	7,600,557.0	7,600,557.0	100.0	53.94
'11096310017	Camino a la comunidad del Jaguey	Modernización del camino en una longitud de 1.08 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.40
'11096310018	Charco Comal.	Modernización del camino en una longitud de 1.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'11096310019	Pavimentación del camino rural Las Cruces -Santa Rosa Tejocote	Modernización del camino en una longitud de 6.89 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.10
'11096310021	Puente Ibarrilla y José Ma. Morelos, León	El puente Ibarrilla se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Avenida Ibarrilla, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho.	Guanajuato	Infraestructura económica	140,000,000.0	65,554,022.0	50,145,926.0	50,148,826.0	50,165,376.0	76.5	0.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096310022	Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril.	El puente 2 de Abril se construirá en el Blvd Adolfo López Mateos para encauzar el flujo vehicular para cruzar la Avenida 2 de Abril y las vías del FFCC, constara de dos estructura, un puente y un Túnel, cada uno alojara 2 carriles de 3.5 m de ancho en sus respectivas direcciones.	Guanajuato	Infraestructura económica	140,000,000.0	76,087,219.0	64,907,325.0	64,977,723.0	65,029,547.0	85.5	10.01
'11096310023	Paso Inferior Vehicular Av. Constituyentes y Mutualismo, Celaya, Gto.	El puente Mutualismo se construirá en la Av. Constituyentes para deprimir el flujo vehicular y cruzar por debajo de la Avenida Mutualismo, constará de una estructura que alojara 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho.	Guanajuato	Infraestructura económica	70,000,000.0	44,219,049.0	38,392,274.0	38,392,274.0	38,392,274.0	86.8	0.01
'11096310025	Pénjamo-Tierras Negras	Modernización del camino en una longitud de 8.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	14,400,000.0	5,493,976.0	5,493,976.0	5,493,976.0	5,493,976.0	100.0	75.79
'11096310026	Cuerámara - La Sarteneja	Modernización del camino en una longitud de 4.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000.0	12,158,065.0	6,183,672.0	7,660,851.0	12,158,065.0	100.0	100.00
'11096310027	Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino	Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	14,500,000.0	5,665,878.0	4,739,513.0	4,739,513.0	4,739,513.0	83.7	99.92
'11096310028	E.C. (Las Raíces Cora) San Antonio de Egua.	Modernización del camino en una longitud de 0.742 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	3,400,000.0	2,247,336.0	2,218,495.0	2,247,336.0	2,247,336.0	100.0	83.15
'11096320001	Reconstrucción del Boulevard Zihuatanejo. Tramo Km 0+000 Al Km 3+350.	El proyecto consiste en la reconstrucción del pavimento con concreto hidráulico y rediseño de las secciones de un tramo de 3.35 kilómetros de longitud, con una sección transversal tipo Boulevard de 38.6 metros de ancho de corona.m.	Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000.0	50,148,725.0	28,099,860.0	50,145,843.0	50,148,725.0	100.0	98.45

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096320002	Pilcaya - Piedras Negras	Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	2,500,000.0	2,470,065.0	2,381,962.0	2,462,265.0	2,470,065.0	100.0	7.13
'11096320004	Carretera Ahuayotitla - Apetlanca - Sauce	Modernización del camino en una longitud de 18.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,905,438.0	4,811,338.0	4,901,938.0	4,905,438.0	100.0	13.83
'11096320005	E.C. (Tepetitla - Atoyaquillo) - Las Compuertas	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	8,200,000.0	7,990,608.0	6,804,039.0	7,974,808.0	7,990,608.0	100.0	10.04
'11096320007	San Miguel Las Palmas - Paso Morelos. Localidad San Miguel Las Palmas	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	17,200,000.0	9,275,309.0	7,882,581.0	9,250,879.0	9,275,309.0	100.0	100.00
'11096320008	Cruz Grande - Pico del Monte.	Modernización del camino en una longitud de 22.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,258,604.0	13,252,415.0	13,252,833.0	13,258,604.0	100.0	16.57
'11096320009	Taxco - Puerto Oscuro - Ixcapuzalco.	Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	0.0	4,099,936.0	4,099,936.0	4,099,936.0	4,099,936.0	100.0	3.30
'11096320010	Pilcaya - El Sauz - Apetlahuacan	Modernización del camino en una longitud de 10.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	2,500,000.0	2,457,312.0	2,397,902.0	2,449,512.0	2,457,312.0	100.0	6.28
'11096320011	3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas	Ampliar el ancho de corona a 12 y 40 m. de la carretera 3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas, del kilómetro 20+000 al km 34+000	Guerrero	Infraestructura económica	37,000,000.0	54,505,915.0	33,786,099.0	51,260,872.0	54,505,915.0	100.0	32.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*11096320014	Puente El Pitahayo	Construcción del puente en una longitud de 0.120 kilómetros. Con una sección de 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. cada uno y 1.00 m. de banqueta a ambos lados.	Guerrero	Infraestructura económica	15,200,000.0	15,013,623.0	13,061,776.0	15,001,623.0	15,013,623.0	100.0	3.30
*11096320020	Cordón Grande - Fresnos de Puerto Rico.	Modernización del camino en una longitud de 9.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	17,654,620.0	12,973,990.0	17,633,320.0	17,654,620.0	100.0	60.54
*11096320021	La Parota - Aratichanguio, Tr. La Parota Hacienda Vieja.	Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000.0	20,958,303.0	17,282,388.0	20,938,303.0	20,958,303.0	100.0	96.00
*11096320023	Atoyac Ixtla - Alcholoa	Modernización del camino en una longitud de 11.77 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,454,807.0	16,462,274.0	19,421,807.0	19,454,807.0	100.0	33.98
*11096320024	Cahuatache - Jilotepec - Victoria.	Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,690,985.0	8,771,723.0	9,679,985.0	9,690,985.0	100.0	18.26
*11096320025	E.C. (Acapulco-Zihuatanejo)-Palos Blancos-Soledad de Maciel	Modernización del camino en una longitud de 4.33 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,582,100.0	12,009,277.0	14,571,600.0	14,582,100.0	100.0	78.52
*11096320027	Crucero del Zapote - La Azozuca	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,834,255.0	11,891,591.0	13,828,755.0	13,834,255.0	100.0	35.40
*11096320030	Boulevard Chilapa Zitlala, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800	Ampliación del Boulevard Chilapa Zintalapa, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800 de 7 m de ancho a una carretera con sección de 9 metros, para alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 1.0 como de cada lado.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	4,139.0	4,139.0	4,139.0	4,139.0	100.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*11096320031	Col. Miguel Alemán - El Arenal	Modernización del camino en una longitud de 4.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	8,000,000.0	25,367,820.0	15,320,509.0	16,935,630.0	25,367,820.0	100.0	29.70
*11096330005	López Flores - Lopez Flores 2da. Sección.	Modernización del camino en una longitud de 1.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,826,516.0	4,201,224.0	5,826,516.0	5,743,800.0	98.6	91.46
*11096330006	Vista Hermosa Remedios Los cruces.	Modernización del camino en una longitud de 2.71 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	3,500,000.0	3,391,536.0	2,032,525.0	3,391,536.0	2,713,839.0	80.0	44.28
*11096330007	E.C. (Ixmiquilpan - Progreso)- Maguey Blanco- Manzana El Bothi	Modernización del camino en una longitud de 2.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	4,000,000.0	3,859,877.0	3,169,804.0	3,859,877.0	3,859,877.0	100.0	99.53
*11096330009	El Barrido - Dios Padre	Modernización del camino en una longitud de 2.14 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	3,500,000.0	3,383,545.0	1,478,951.0	3,383,545.0	3,383,545.0	100.0	65.43
*11096330010	Av. Ignacio López Rayón - El Dextho	Modernización del camino en una longitud de 2.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, con banquetas metros de ambos lados.	Hidalgo	Infraestructura económica	4,000,000.0	3,856,086.0	3,148,202.0	3,856,086.0	3,856,086.0	100.0	78.27
*11096330016	E.C.F. México 105 - El Perico	Modernización del camino en una longitud de 0.93 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	0.0	1,918,959.0	0.0	1,915,266.0	1,915,266.0	99.8	0.00
*11096330017	El Perico - López Rayón	Modernización del camino en una longitud de 0.75 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	0.0	1,912,977.0	0.0	1,901,502.0	1,901,502.0	99.4	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096330018	E.C. (C.F. México 105 El Perico) Velasco.	Modernización del camino en una longitud de 1.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	0.0	1,932,125.0	0.0	1,920,535.0	1,920,535.0	99.4	100.00
'11096330020	Xuchitlán - Atoscalao	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	8,000,000.0	7,723,316.0	6,152,620.0	6,882,152.0	6,882,152.0	89.1	51.08
'11096330021	Boulevard Las Torres	Ampliación de la sección tipo boulevard para alojar 4 carriles de circulación y andadores peatonales, en una longitud de 6.7 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	100,000,000.0	70,094,931.0	40,220,263.0	67,018,903.0	67,034,653.0	95.6	24.66
'11096330022	EC (Huichapan - Ixmiquilpan) - San Francisco Sacachichilco	Reconstrucción del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,834,530.0	4,832,926.0	4,834,530.0	4,834,530.0	100.0	35.84
'11096330023	Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	50,000,000.0	25,864,840.0	15,050,693.0	25,857,120.0	25,864,840.0	100.0	99.91
'11096340003	Ramal a Yahualica, Tramo: Entronque Autopista Guadalajara-Lagos de Moreno-Centro Universitario.	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con 21.0 m de ancho, para alojar 4 carriles de circulación, en una longitud de 3 km, así como la ampliación de un puente vehicular a 4 carriles.	Jalisco	Infraestructura económica	28,000,000.0	22,423,118.0	17,076,451.0	17,076,451.0	22,368,193.0	99.8	3.18
'11096340004	Guadalajara-Tepatitlán	Construcción de un paso inferior vehicular deprimido con 2 tuneles de acceso y uno de salida, con sección de 8 m. para alojar 2 carriles de circulación, en una longitud de 832 metros.	Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000.0	34,904,176.0	23,696,083.0	32,934,476.0	34,815,258.0	99.7	0.21
'11096340005	El Tuito-Melaque	Modernización a 12 m de ancho para alojar 2 carriles con acotamientos en 140.2 km de longitud y modernización a 4 carriles con acotamientos en 28.8 km, en terreno lomerío.	Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000.0	115,262,220.0	113,601,479.0	115,139,343.0	115,161,082.0	99.9	5.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*11096340007	La Calera Tala / El Refugio San Marcos	Modernización de la carretera Guadalajara-Chapala a la carretera Guadalajara-Tala a una sección tipo A4 de 21.0 m y de la carretera Guadalajara-Tala hasta San Marcos a una sección tipo A2 con 12.0 m.	Jalisco	Infraestructura económica	60,000,000.0	55,081,932.0	47,833,557.0	55,036,730.0	55,036,730.0	99.9	99.94
*11096340011	Análisis Costo Beneficio Para Reservas Territoriales del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo	Evaluar, mediante un Análisis Costo-Beneficio ACB-, el impacto socio-económico resultante de la inversión prevista para la adquisición de reservas territoriales, equivalentes a 165 hectáreas	Jalisco	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*11096340012	Autlán-El Grullo	Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000.0	22,602,562.0	21,526,757.0	21,526,757.0	22,557,841.0	99.8	51.58
*11096340013	Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán-Crucero a Tapalpa	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una longitud de 54 kilómetros	Jalisco	Infraestructura económica	145,000,000.0	100,553,241.0	74,600,987.0	100,826,567.0	100,404,583.0	99.9	19.27
*11096340015	Jamay - La Maltaraña	Modernización del camino en una longitud de 7.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	28,800,000.0	20,877,867.0	20,835,389.0	20,835,389.0	20,835,389.0	99.8	98.70
*11096340016	Magdalena-Etzatlán	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	55,000,000.0	47,519,228.0	44,702,294.0	44,702,294.0	47,519,228.0	100.0	58.90
*11096340017	San Ignacio Cerro Gordo - Higuerrillas	Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,089,370.0	9,068,024.0	9,068,024.0	9,068,024.0	99.8	54.18
*11096350007	Concepción de los Baños Jalpa de los Baños San Francisco del Río.	Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096350010	Sultepec a la Goleta	Modernización del camino en una longitud de 50.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	0.0	7,399,999.0	0.0	7,399,999.0	7,399,999.0	100.0	0.00
'11096350030	20 Vialidades en Chimalhuacán Estado de México (Pavimentación con Concreto Asfáltico en Av. Circuito Ejido Colectivo, de Av. Ignacio Manuel Altamirano a Av. Ameyalco, Bo. Tlatel Xochitenco)	Pavimentación con concreto asfáltico de 1.129 Km. de la Avenida Circuito Ejido Colectivo.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11096350032	Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca.	Consiste en modernizar y rehabilitar del km 17+400 al km 27+930 (Las Plazas - Autopista México-Pachuca), con una longitud de 10.53 kilómetros, se ampliará a 21 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, con una longitud de 17.17 un trebol y una intersección tipo trompeta.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	71,200,000.0	23,463,614.0	19,543,265.0	20,073,563.0	21,261,900.0	90.6	31.20
'11096350033	Fondo El Azafrán.	Modernización del camino en una longitud de 2.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.20
'11096350034	Libramiento Camino Nacional (Loma Bonita-Carretera a Tequixquiac del Km. 0+000 al 2+840).	Modernización del camino en una longitud de 2.84 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000.0	8,962,469.0	8,859,362.0	8,958,081.0	8,959,972.0	100.0	77.44
'11096350035	Camino de Enlace (Olimpica-Juárez).	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,440,106.0	6,182,061.0	9,423,582.0	9,426,575.0	99.9	28.00
'11096350036	Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil	Modernización del camino en una longitud de 8.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	34,552,708.0	18,970,696.0	18,852,903.0	18,970,696.0	18,970,696.0	100.0	99.73

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096350037	E.C. (Texcoco Lechería Km 30+600) Av. Independencia.	Modernización del camino en una longitud de 1.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 20.0 metros de ancho de corona.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,911,967.0	7,467,321.0	6,724,646.0	7,464,952.0	7,467,321.0	100.0	48.07
'11096350039	Paso vehicular Blvd. de la Barranca y Av. Club de Golf Lomas.	Construcción de un paso a desnivel inferior en el Blvd. de la Barranca de una estructura que alojará un solo cuerpo para el sentido de circulación de poniente a oriente con 5.50 m de anchura para contener 2 carriles de circulación.	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	6,489,517.0	6,489,517.0	6,489,517.0	6,489,517.0	100.0	55.00
'11096350040	Los Reyes FFCC Tr: Circuito Exterior Mexiquense - Vialidad Mexiquense.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 13 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.25 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 metros a ambos lados.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,058,259.0	9,818,859.0	9,803,336.0	9,803,001.0	9,803,666.0	99.8	58.62
'11096350045	Tenancingo- Tenería- Tecomatlán	Modernización a 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m., camellón central de 1 m. y banquetas de 1.5 m, con una longitud de 10 Km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,300,381.0	11,991,214.0	12,089,464.0	12,096,445.0	90.9	20.00
'11096350046	J.E.C. (Soyaniquilpan-Jilotepec)- Xhitey- Buenavista	Modernización del camino en una longitud de 5.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,443,315.0	6,101,227.0	6,079,205.0	6,084,448.0	6,087,273.0	99.8	92.37
'11096350047	E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca.	Modernización del camino en una longitud de 4.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,128,477.0	5,597,249.0	5,576,959.0	5,594,817.0	5,597,249.0	100.0	100.00
'11096360001	Los Charcos - Razo del Organo.	Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000.0	4,492,381.0	4,449,326.0	4,492,064.0	4,492,381.0	100.0	46.88
'11096360002	Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán.	Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán consiste en la construcción de un libramiento de 79.43 km de longitud con características de vía sencilla clase 3, C12	Michoacan	Infraestructura económica	726,600,000.0	57,401,397.0	48,639,464.0	56,256,567.0	57,401,397.0	100.0	76.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096360003	Carretera MEX 200 Playa Azul Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. Edos. Michoacán/Colima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla.	El Proyecto consiste en la la modernización del tramo Límite Estados Michoacán/Colima - Maruata del km 0+000 al km 50+000 de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido.	Michoacan	Infraestructura económica	150,000,000.0	69,426,984.0	49,293,495.0	68,984,233.0	69,331,440.0	99.9	23.47
'11096360005	Los Hoyos - ECF México No 120	Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,295,677.0	5,313,909.0	9,295,622.0	9,295,677.0	100.0	27.59
'11096360007	Punta de Agua - Los Hoyos.	Modernización del camino en una longitud de 25.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,746,709.0	5,790,370.0	7,746,499.0	7,746,709.0	100.0	10.60
'11096360009	Libramiento Sur de Morelia.	Construir un libramiento a 2 y 4 carriles de circulación en una longitud de 17.6 kilómetros.	Michoacan	Infraestructura económica	300,000,000.0	142,645,458.0	130,604,469.0	142,645,292.0	142,645,458.0	100.0	10.68
'11096360011	Puente: Sobre Camino Querendaro - Tzintzimeo	Construcción del puente en una longitud de 0.120 kilómetros, Con una sección de 10.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 4.00 m. cada uno con banquetas a ambos lados de 1.00 m.	Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11096360012	La Campana - Escobillas.	Modernización del camino en una longitud de 3.27 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,999,906.0	1,629,163.0	2,999,906.0	2,999,906.0	100.0	33.86
'11096360013	Querendaro - Real De Oztumatlan, del Km 0+000 al Km 6+000	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000.0	4,432,219.0	4,337,339.0	4,432,219.0	4,432,219.0	100.0	25.00
'11096360015	Huandacareo - Puruándiro	Modernización del camino en una longitud de 39.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado.	Michoacan	Infraestructura económica	20,000,000.0	101,285,873.0	57,997,065.0	95,587,107.0	95,588,894.0	94.4	33.35

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096360016	Zinápapo - Angamacutiro	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado.	Michoacan	Infraestructura económica	14,000,000.0	11,760,122.0	9,236,407.0	11,758,929.0	11,760,122.0	100.0	12.12
'11096360017	Tacámbaro Opopeo	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	25,000,000.0	18,847,315.0	7,771,357.0	18,847,315.0	18,847,315.0	100.0	100.00
'11096360019	E.C. (Brieseñas - Sahuayo) - E.C. (Pajacuaran - San Gregorio)	Modernización del camino en una longitud de 6.68 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	18,000,000.0	10,893,604.0	10,891,823.0	10,892,135.0	10,893,604.0	100.0	55.09
'11096360023	E.C. (Morelia-Salamanca)-Zinapapo, Tramo: del KM. 2+660 al KM. 22+260	Modernización del camino en una longitud de 19.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,837,582.0	8,151,500.0	9,837,582.0	9,837,582.0	100.0	18.26
'11096360026	Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320.	Modernización del camino en una longitud de 8.32 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	17,500,000.0	13,460,785.0	13,458,054.0	13,459,315.0	13,460,785.0	100.0	62.50
'11096360027	San José Coapa - La Yerbabuena, y Ramal: San Rafael Coapa	Modernización del camino en una longitud de 7.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000.0	6,822,749.0	5,359,084.0	6,822,749.0	6,822,749.0	100.0	35.16
'11096370002	Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	Construcción de un libramiento al norponiente de la ciudad de Cuernavaca, de tipo A4, con 4 carriles de circulación y acotamientos, de 41.6 km de longitud. Así como la construcción de un ramal al aeropuerto y un eje transversal tipo A4 de 13.89 km de longitud.	Morelos	Infraestructura económica	290,000,000.0	99,733,410.0	97,409,193.0	99,719,475.0	99,733,410.0	100.0	0.00
'11096370003	Distribuidor Vial Palmira	Construcción de una viaducto elevado con una longitud total de 1.4 km con una sección transversal de 22.0 m, para alojar 4 carriles de circulación, 2 por sentido, con acotamientos en ambos extremos.	Morelos	Infraestructura económica	200,000,000.0	71,343,932.0	60,857,098.0	71,343,932.0	71,343,932.0	100.0	10.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096370004	Boulevard Cuauhnahuac	Repavimentación del Boulevard Cuauhnahuac con pavimento de concreto asfáltico, mejoramiento del drenaje pluvial, construcción de banquetas, guarniciones y reposición y reforzamiento del señalamiento vertical y horizontal.	Morelos	Infraestructura económica	0.0	14,106,659.0	10,082,669.0	14,085,300.0	14,085,300.0	99.8	97.10
'11096370006	Modernización de la carretera Tlatenchi-Tequesquitengo	Ampliación a 21 m de sección para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos de 2.5 m y faja separadora central, en 9.5 km de longitud	Morelos	Infraestructura económica	40,000,000.0	39,471,456.0	30,632,611.0	39,468,656.0	39,471,456.0	100.0	40.00
'11096380006	E.C (Acaponeta - San Miguel) - San Dieguito de Arriba	Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,834,011.0	4,828,841.0	4,829,711.0	4,834,011.0	100.0	75.76
'11096390002	Entronque Montemorelos.	Construcción de un Paso Superior Vehicular de 4 carriles (2 por sentido) de 3.5 m. cada uno, y gasas de entrada y salida de 9 m. de sección cada una.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	40,000,000.0	45,325,367.0	36,420,280.0	45,325,367.0	45,325,367.0	100.0	0.01
'11096390004	Paso a desnivel Laredo - La Concordia.	Construcción de un PSV, que pasará la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo sobre la Av. Concordia.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000.0	45,280,587.0	43,849,021.0	44,780,625.0	45,280,587.0	100.0	50.01
'11096390005	Paso a desnivel Miguel Alemán - La Concordia.	Construcción de un paso a desnivel tipo deprimido, que pasará la Av. Miguel Alemán por debajo de la Av. Concordia, ambas con 6 carriles de circulación.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000.0	58,331,738.0	51,563,701.0	58,331,738.0	58,331,738.0	100.0	50.01
'11096390006	Paso Superior Vehicular en el cruce entre las avenidas Félix Uresti Gómez y José Ángel Conchello	Se construirá un Paso Superior Elevado (PSV), de dos carriles por sentido, un camellón central de 0.7 metros, pendiente máxima del 6.0 , un carril lateral de 4.0 metros de ancho por sentido, sobre la Av. Félix U. Gómez. El PSV tendrá una longitud de 0.595 km.	Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	7,526,440.0	7,526,440.0	7,526,440.0	7,526,440.0	100.0	100.00
'11096390007	Paso Vehicular Elevado Av. Del Telefono y Via Matamoros	La construcción de un paso vehicular elevado de 5 claros, siendo los claros extremos de 30 metros y el claro central de 32 metros a ejes	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000.0	54,424,202.0	52,924,232.0	54,424,202.0	54,424,202.0	100.0	50.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096390009	Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	Construcción de la prolongación de la Av. Morones Prieto, entre la Av. Adolfo López Mateos y la Av. México de 5.4 km de longitud, 6 carriles de circulación, obras de conexión y un entronque.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000.0	33,625.0	24,912.0	33,625.0	33,625.0	100.0	0.00
'11096390010	Tokio - Entronque San Roberto.	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000.0	6,034,374.0	2,728,923.0	6,020,558.0	6,034,374.0	100.0	28.75
'11096400001	E.C. (Sta. María Jacatepec - Cerro Concha)-Vega del Sol	Modernización del camino en una longitud de 4.462 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,250,003.0	17,758,316.0	13,637,412.0	17,795,204.0	17,742,831.0	99.9	99.98
'11096400003	E.C Carretera costera 200 (Pinotepa - Acapulco) -San Pedro Orizaba.	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.00
'11096400005	El Camarón-San Carlos Yauhtepec.	Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	9,885,685.0	8,542,210.0	9,621,275.0	9,579,276.0	96.9	63.85
'11096400006	San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlaxiotepec.	Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	14,000,000.0	10,580,692.0	7,736,541.0	10,575,606.0	10,518,277.0	99.4	34.00
'11096400007	Almolonga Refugio Viejo	Modernización del camino en una longitud de 6.74 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000.0	6,464,070.0	6,460,404.0	6,460,404.0	6,460,404.0	99.9	100.00
'11096400008	San Miguel Amatitlán - (E.C. Huajuapán Mariscala)	Modernización del camino en una longitud de 2.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096400009	Santa María Yolotepec - Santiago Yosondua.	Modernización del camino en una longitud de 14.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	17,000,000.0	11,025,214.0	8,967,195.0	10,986,410.0	10,986,410.0	99.6	45.52
'11096400010	E.C. Ixtlán de Juárez - El Cerezal - San Miguel del Río.	Modernización del camino en una longitud de 7.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	9,616,094.0	8,475,500.0	9,563,934.0	9,565,247.0	99.5	40.30
'11096400012	Arroyo Frijol - Fortín	Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,500,000.0	7,205,213.0	7,068,722.0	7,217,732.0	7,188,636.0	99.8	80.00
'11096400013	E.C.(La Chivixa - Tres Cruces) - Guichixú	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,190,129.0	7,185,131.0	7,185,131.0	7,185,353.0	99.9	57.50
'11096400014	Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	6,541,139.0	6,514,448.0	7,378,804.0	6,514,448.0	99.6	57.50
'11096400015	Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla: Tr: Km 0+000 al Km 4+000.	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000.0	11,328,543.0	9,827,874.0	11,287,806.0	11,287,806.0	99.6	99.97
'11096400016	Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	12,000,000.0	7,512,865.0	2,262,754.0	4,489,490.0	4,453,966.0	59.3	80.28
'11096400017	Guadalupe - San Juan Lachixila, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,397,239.0	3,283,435.0	4,656,524.0	4,656,524.0	49.6	57.51

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096400018	Guevea de Humboldt - San José, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,524,987.0	13,479,228.0	13,483,381.0	13,483,381.0	99.7	79.55
'11096400019	Guadalupe Santiago Lachiguiri; Tr: Km. 0+000 al Km. 4+400.	Modernización del camino en una longitud de 4.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	3,278,659.0	3,266,428.0	3,272,394.0	3,273,518.0	99.8	93.46
'11096400020	Guigovelaga - Santa Isabel de la Reforma	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	10,988,927.0	7,305,436.0	7,305,436.0	7,305,436.0	66.5	63.00
'11096400022	E.C. (Santa Ma. Nativitas-Asunción Nochixtlan)-San Bartolo Soyaltepec	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000.0	8,197,554.0	1,490,709.0	1,490,709.0	1,491,549.0	18.2	82.55
'11096400023	Puente El Limón	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.10 km Con una sección de 10 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1.5 metros de banquetas a ambos lados.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,570,003.0	5,883,986.0	4,580,940.0	5,898,731.0	5,858,595.0	99.6	98.00
'11096400025	Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal Suchixtlahuaca	Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000.0	13,732,394.0	5,855,655.0	7,390,423.0	7,383,820.0	53.8	38.42
'11096400026	E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas Asuncion Nochixtlan)-Santo Domingo Yanhuitlán	Modernización del camino en una longitud de 9.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000.0	15,947,191.0	8,700,216.0	9,501,320.0	15,917,210.0	99.8	53.09
'11096400051	E.C. (Putla Villa de Guerrero - Mesones Hidalgo) - San Juan las Huertas	Modernización del camino en una longitud de 1.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000.0	6,058,817.0	2,639,930.0	5,350,700.0	5,352,044.0	88.3	94.79

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096400052	Puente Independencia	Construcción del puente vehicular en una longitud de 0.15 km Con una sección de 9 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	17,859,632.0	7,225,122.0	8,941,460.0	8,941,460.0	50.1	100.00
'11096410003	San Juan Atenco - San José Guerrero	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000.0	4,287,077.0	3,529,649.0	4,288,817.0	4,287,077.0	100.0	98.50
'11096410008	Puentes Vehiculares Santo Domingo Ayotlilcha y Coatepec.	Construcción de dos puentes vehiculares en una longitud de 0.030 km y 0.026 km. Con una sección de 9 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y guarnicion de cada lado.	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	912,576.0	799,999.0	911,933.0	911,933.0	99.9	100.00
'11096410009	Construcción del Tramo C Del Anillo Periférico Ecologico.	Construcción de un tramo de 2.42km con una sección transversal de 27m de dos cuerpos de 13.5m cada uno que alojan 3 carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos internos y externos de 0.5 y 2.0 metros, respectivamente.	Puebla	Infraestructura económica	100,000,000.0	67,158,751.0	67,054,550.0	67,156,794.0	67,158,751.0	100.0	38.47
'11096410010	Construcción del Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba)	Construcción de un distribuidor vial de seis ramas que cruzan por encima y debajo de la carretera federal MEX 150D Puebla Orizaba.	Puebla	Infraestructura económica	190,000,000.0	56,663,015.0	27,224,808.0	56,431,499.0	56,423,129.0	99.6	0.01
'11096410011	San Martin Teteles La Magdalena Tlatlauquitepec, Tr: del Km 0+000 al km 4+400	Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,170,110.0	2,789,862.0	9,170,110.0	9,170,110.0	100.0	78.44
'11096410018	Guadalupe Piletas - Cuesta Blanca	Modernización del camino en una longitud de 8.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	14,000,000.0	9,705,735.0	8,572,650.0	9,705,735.0	9,705,735.0	100.0	77.01
'11096410021	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR HUAUCHINANGO, DE SUS ACCESOS Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL	Construcción de un puente con una longitud total de 3.12 km., una altura máxima de 42 m y un entronque a nivel con señalamiento.	Puebla	Infraestructura económica	190,000,000.0	40,979,068.0	29,010,035.0	40,951,022.0	40,974,890.0	100.0	0.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096410022	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN	Construcción de un libramiento con una longitud total de 8.5 km, ancho de corona de 12 mts con acotamiento y dos puentes de 17 y 70 mts con ancho de corona de 12 mts c/u y acotamiento así como, tres entronques a nivel, con asfalto, señalamiento.	Puebla	Infraestructura económica	120,000,000.0	31,474,692.0	22,544,395.0	31,474,390.0	31,474,390.0	100.0	13.09
'11096410024	Tepango de Rodríguez - Tlamanca de Hernández	Modernización del camino en una longitud de 8.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	5,000,000.0	12,899,981.0	4,011,905.0	10,040,996.0	12,896,609.0	100.0	100.00
'11096420001	Distribuidor Vial Constituyentes de 1917, en la Ciudad de Querétaro.	Construcción de un viaducto elevado constituido por dos puentes que conectan el paseo Constituyentes con la Av. 5 de Febrero en ambos sentidos con 1.115 km de longitud, así como la ampliación del PIV. La localización es Municipio de Querétaro, Qro., mesorregión Centro-Occidente.	Querétaro	Infraestructura económica	45,000,000.0	56,368,318.0	35,286,976.0	56,327,857.0	56,327,080.0	99.9	100.00
'11096420002	Regeneración Urbana Carretera a Tlacote	El proyecto consistirá en la modernización y la ampliación de la carretera a Tlacote de dos carriles a cuatro carriles en un tramo de 5.9 km, iniciando en el entronque con la Av. 5 de Febrero (Carretera Federal No. 57).	Querétaro	Infraestructura económica	118,300,000.0	75,360,676.0	59,818,620.0	75,336,947.0	75,360,676.0	100.0	0.00
'11096420006	Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300	Construcción de un paso deprimido de 421 m de longitud con elementos tipo cajón, de 4 carriles (dos por sentido)	Querétaro	Infraestructura económica	120,000,000.0	54,253,994.0	31,200,830.0	54,104,850.0	54,116,590.0	99.7	0.01
'11096420007	Peña de Bernal - Higuerrillas, Tramo: Bernal El Torreón	Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 37+500 al Km 57+000.	Querétaro	Infraestructura económica	70,000,000.0	35,911.0	18,853.0	31,893.0	35,911.0	100.0	0.00
'11096420009	Acceso a La Rinconada	Modernización del camino en una longitud de 2.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Querétaro	Infraestructura económica	5,000,000.0	3,972.0	1,790.0	3,670.0	3,972.0	100.0	0.00
'11096420010	E.C. (San Juan del Río - Xilitla) - Mintehé	Modernización del camino en una longitud de 0.790 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Querétaro	Infraestructura económica	4,000,000.0	2,149,929.0	1,287,151.0	2,149,340.0	2,149,929.0	100.0	85.71

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096430001	Libramiento Felipe Carrillo Puerto.	Construcción del un libramiento para la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto de 14.14 km de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 m de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m.	Quintana Roo	Infraestructura económica	74,000,000.0	156,501,057.0	122,102,669.0	155,421,507.0	155,905,637.0	99.6	99.88
'11096430002	Libramiento de la Ciudad de Tulum.	Construcción del un libramiento para la Ciudad de Tulum de 24.834 km de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 m de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m.	Quintana Roo	Infraestructura económica	90,000,000.0	1,441,435.0	1,441,435.0	1,441,435.0	1,441,435.0	100.0	0.00
'11096430003	Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	Ampliación y modernización de la carretera federal MEX 184 Muna Felipe Carrillo Puerto, en el tramo Polyuc Limite de Estados, del km117+000 al km 161+900 a una sección tipo A2.	Quintana Roo	Infraestructura económica	250,000,000.0	198,600,009.0	90,927,452.0	190,078,834.0	190,192,642.0	95.8	50.16
'11096430004	Paso a Desnivel en el entronque Bonfil.	Construcción de un Paso Superior Vehicular que incluye 6 carriles sobre el puente (3 por sentido de 3.5 m), más 2 carriles laterales (1 en cada sentido de 4.5 m)	Quintana Roo	Infraestructura económica	0.0	3,199,999.0	3,199,999.0	3,199,999.0	3,199,999.0	100.0	100.00
'11096430005	Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres.	Modernizar el conector Turístico de la Carretera Mérida - Puerto Juárez con un ancho de corona promedio de 33.6 mts. En una longitud de 19.75 km	Quintana Roo	Infraestructura económica	200,000,000.0	179,697,731.0	129,256,763.0	179,150,719.0	179,150,719.0	99.7	45.59
'11096430006	Construcción del Boulevard Zona Continental de Isla Mujeres	Construir un boulevard a 22 metros en una longitud de 8.9 km y a 12 metros en 7.4 km . El proyecto incluye 7 retornos (correspondientes a cada tramo), luminarias, señalamiento horizontal y vertical y trabajos diversos.	Quintana Roo	Infraestructura económica	0.0	3,953,425.0	3,946,314.0	3,946,314.0	3,946,314.0	99.8	26.10
'11096440002	Alaquines - Nueva Reforma	Modernización del camino en una longitud de 21.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,937,467.0	9,923,285.0	9,937,467.0	9,937,467.0	100.0	51.11
'11096440003	Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)	Ampliación del Boulevard San Luis, para pasar de una sección de 26 metros a una sección de 48 metros.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	50,000,000.0	58,757,113.0	56,976,428.0	58,756,554.0	58,757,113.0	100.0	9.23

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096440004	La Herradura El Estribo: incluye ramal al Mezquite	Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	7,000,000.0	5,562,186.0	4,210,792.0	5,561,307.0	5,562,186.0	100.0	47.84
'11096440005	La Laja - Barrio de las Golondrinas - Tanzozob.	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	30,000,000.0	22,427,732.0	22,398,038.0	22,423,916.0	22,427,732.0	100.0	62.40
'11096440006	Puente Vehicular Paso Prieto	Construcción del puente vehicular en una longitud de 0.060 kilómetros, Con una sección de 9.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. cada uno y 1.00 m. de banquetta a ambos lados.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	15,000,000.0	11,486,659.0	11,406,979.0	11,483,889.0	11,486,659.0	100.0	80.00
'11096440007	Puente La Manga	Modernización del camino en una longitud de 0.06 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1 metro a cada lado.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,042,890.0	7,042,890.0	7,042,890.0	7,042,890.0	100.0	60.00
'11096440009	Santa Rita - Coronado	Modernización del camino en una longitud de 10.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	15,000,000.0	8,814,594.0	8,623,932.0	8,814,594.0	8,814,594.0	100.0	32.04
'11096440010	San Ciró - El Cerro Palo Alto.	Modernización del camino en una longitud de 2.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	7,200,000.0	6,851,942.0	6,851,552.0	6,851,552.0	6,851,942.0	100.0	46.30
'11096440011	Cd. Del Maíz - La Memela	Modernización del camino en una longitud de 6.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	10,000,000.0	10,460,948.0	9,864,940.0	10,460,728.0	10,460,948.0	100.0	56.09
'11096440013	Los Ángeles - Maravillas y Ramal a Noria de los Conos.	Modernización del camino en una longitud de 5.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,884,695.0	9,877,499.0	9,884,279.0	9,884,695.0	100.0	61.22

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*11096440016	Puente: Higuieron	Modernización del camino en una longitud de 0.060 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	11,000,000.0	7,612,471.0	7,494,511.0	7,610,746.0	7,612,471.0	100.0	60.00
*11096440017	Puente La Compuerta	Se realizará la construcción de un puente con una longitud de 60 m, con losas de concreto armado y traves AASHTO tipo IV, con un ancho de calzada de 7.0 m y banquetas de 1.0 metros a cada lado.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	18,000,000.0	6,886,463.0	5,745,116.0	6,883,533.0	6,886,463.0	100.0	56.00
*11096440019	Boulevard en la Carretera Valles 85	Modernización del camino en una longitud de 1.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 40.0 metros de ancho de corona, para alojar ocho carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, banquetas de cada lado y camellón.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	0.0	4,202,697.0	4,202,697.0	4,202,697.0	4,202,697.0	100.0	26.50
*11096440021	Camino: El Organo - Arroyo Seco	Modernizar caminos rurales en una longitud de 13.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,000,000.0	7,846,172.0	7,842,112.0	7,843,905.0	7,846,172.0	100.0	100.00
*11096440022	Tamazunchale- San Martín Chalchicuautla	Modernización del camino en una longitud de 19.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	25,000,000.0	21,139,274.0	19,360,875.0	21,124,353.0	21,139,274.0	100.0	41.24
*11096450002	E.C. Rosa Morada-Agua Pepito	Modernización del camino en una longitud de 10.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000.0	13,111,680.0	10,742,559.0	10,742,695.0	13,111,680.0	100.0	70.75
*11096450004	E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000.0	15,017,865.0	13,151,669.0	15,015,615.0	15,017,865.0	100.0	45.00
*11096450005	Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300	Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	17,000,000.0	19,288,952.0	19,286,330.0	19,288,614.0	19,288,952.0	100.0	45.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096450006	Calle 10, Tramo E.C.F. México 15 - Canal Valle del Fuerte.	Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000.0	14,602,801.0	13,550,609.0	14,602,801.0	14,602,801.0	100.0	95.65
'11096450008	Circuito Exterior de Culiacán, Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez-Ent. Carretera a Los Mochis.	Construcción de una carretera tipo A4, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 metros e internos de 0.5 metros cada uno, en una longitud de 14 kilómetros.	Sinaloa	Infraestructura económica	210,000,000.0	502,551.0	487,387.0	502,551.0	502,551.0	100.0	0.00
'11096460001	Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	El proyecto consiste en modernizar y ampliar el tramo Cananea Agua Prieta de la carretera MEX 002 Imuris Agua Prieta de 7 a 23 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación.	Sonora	Infraestructura económica	145,000,000.0	124,568,595.0	105,884,821.0	124,443,280.0	124,443,280.0	99.9	28.33
'11096460003	PSV sobre Blvd. Manuel Clouthier cruce con Blvd. Solidaridad.	El proyecto consiste en la construcción de un paso superior a desnivel el cual está compuesto de dos cuerpos sobre el Blvd. Manuel Clouthier.	Sonora	Infraestructura económica	100,000,000.0	255,233,602.0	252,452,776.0	253,502,454.0	254,849,214.0	99.8	42.01
'11096460004	Paso Superior Altares sobre C.F. No. 15	El proyecto consiste en la construcción de un paso superior sobre la carretera federal MEX 015 Cd. Obregón - Hermosillo.	Sonora	Infraestructura económica	75,000,000.0	50,559,118.0	48,483,441.0	50,527,098.0	50,527,098.0	99.9	40.01
'11096460005	PIV en Blvd. García Morales cruce con Blvd. Antonio Quiroga	El Puente Vehicular Blvd. García Morales se construirá para elevar el flujo vehicular que circula por el Blvd García Morales y cruzar por encima del Boulevard Antonio Quiroga, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho.	Sonora	Infraestructura económica	95,000,000.0	111,109,809.0	104,563,516.0	111,067,309.0	111,067,309.0	100.0	41.01
'11096460006	Libramiento Oriente Nogales	Construir un libramiento a 12 metros en una longitud de 19.34 kilómetros.	Sonora	Infraestructura económica	22,000,000.0	10,394,591.0	10,344,496.0	10,371,561.0	10,371,561.0	99.8	36.26
'11096460012	Carretera MEX-002 Imuris-Agua Prieta, Tramo: Imuris-Cananea	Construcción de un tramo de 23.8 km y un libramiento de 7.8 km, así como la ampliación de un tramo de 50.1 km, a una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos. Incluye 4 entronques a desnivel.	Sonora	Infraestructura económica	25,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096460013	Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 82.0 kilómetros.	Sonora	Infraestructura económica	25,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11096470001	Puente Zapote III	Construcción de dos puentes paralelos de 525 m de longitud, a base de traves tipo Nebraska, losas de 0.22 m de espesor, con 12 claros, 13 apoyos y 22 zapatas de concreto pre-esforzado.	Tabasco	Infraestructura económica	310,000,000.0	177,214,827.0	136,180,948.0	176,999,558.0	176,892,521.0	99.8	50.01
'11096470002	Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673	El proyecto consiste en la ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 0+000 al Km. 71+673 e incluye 85 obras de drenaje menor, señalamiento vertical, horizontal y obras complementarias como son la reubicación de instalaciones.	Tabasco	Infraestructura económica	10,000,000.0	577,110.0	471,761.0	577,110.0	577,110.0	100.0	0.67
'11096470003	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa	Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y dos puentes.	Tabasco	Infraestructura económica	20,000,000.0	29,792.0	14,377.0	30,182.0	29,792.0	100.0	0.01
'11096480002	Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lim. Edos. NL	El Proyecto consiste en la Ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 131+800 al 144+000 de la carretera Monterrey - Cd. Mier.	Tamaulipas	Infraestructura económica	172,000,000.0	97,301,260.0	95,826,840.0	99,904,720.0	97,301,260.0	100.0	58.80
'11096480003	LIBRAMIENTO MEX II (Tramo del Km. 16+580 al Km. 21+000)	Sección de 21.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 1.0 metros, en una longitud de 4.42 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000.0	83,615,207.0	44,471,389.0	81,868,955.0	83,498,297.0	99.9	100.00
'11096480004	Modernización del Libramiento Matamoros-Monterrey	Ampliación de 8.5 Km del libramiento a una sección para alojar 8 carriles de circulación (4 por sentido) de 3.5 m. cada uno, acotamientos externos y faja separadora central.	Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000.0	165,735,509.0	132,524,797.0	165,548,633.0	165,554,333.0	99.9	99.98
'11096480005	Cd. Victoria - Lim. Edos. N.L.	Sección de 22.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 85.0 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000.0	74,135,856.0	64,025,171.0	74,063,385.0	74,066,926.0	99.9	7.47

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096480007	Viaducto de Reynosa	Construcción de una carretera de 14 kilómetros de longitud y una sección transversal tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros cada uno	Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000.0	44,734,465.0	33,052,429.0	44,646,129.0	44,652,849.0	99.8	14.29
'11096490001	Cuahtenco - Malintzi y Ramal a La Luz	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	0.0	2,689,218.0	1,473,535.0	2,689,218.0	2,689,218.0	100.0	28.60
'11096490003	Apizaco-Muñoz, Muñoz-Cuamantzingo, Cuamantzingo-Las Torres	Ampliación de la carretera Estatal Apizaco Las Torres, para pasar de una sección de 7 m a una sección de 9 m, para alojar 2 carriles de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 1.0 metros.	Tlaxcala	Infraestructura económica	22,000,000.0	17,769,374.0	16,739,484.0	17,741,849.0	17,741,849.0	99.8	37.95
'11096490005	Tetla Santa María Texcalac.	Modernización del camino en una longitud de 1.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	8,000,000.0	4,642,295.0	4,556,858.0	3,294,981.0	4,642,295.0	100.0	85.30
'11096490008	San Lorenzo Soltepec - La Magdalena Soltepec	Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000.0	14,320,531.0	13,264,027.0	14,320,531.0	14,320,531.0	100.0	100.00
'11096490009	Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.	Modernización del camino en una longitud de 18.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	0.0	2,033,935.0	0.0	2,033,935.0	2,033,935.0	100.0	0.00
'11096490011	Puente Vehicular Leonarda Gómez Blanco (Puente Tlaxcallan)	Construcción del puente vehicular con sección de 11 m. para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) y banquetas.	Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000.0	12,982,921.0	8,584,899.0	12,873,293.0	12,981,490.0	100.0	100.00
'11096490014	Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna E.C.(Xaloztoc - Toluca de Guadalupe)	Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,013,762.0	12,557,906.0	14,011,144.0	14,012,831.0	100.0	54.26

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096490015	Benito Juárez - Ranchería de Torres	Modernización del camino en una longitud de 7.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,572,118.0	8,043,852.0	9,258,518.0	9,558,237.0	99.9	36.36
'11096490016	Calle 20 de Noviembre.	Modernización del camino en una longitud de 0.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 4.0 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	8,500,000.0	5,519,912.0	5,409,039.0	5,409,432.0	5,517,661.0	100.0	100.00
'11096490017	Puente El Valle	Modernización el camino en una longitud de 0.030 kilómetros, se modernizará el paso existente a 10.0 metros de ancho de corona, con banquetta de 1.0 metro de cada lado.	Tlaxcala	Infraestructura económica	3,300,000.0	3,914,212.0	3,172,036.0	3,870,168.0	3,909,869.0	99.9	26.00
'11096490018	San Pedro Tlalcuapan San Bartolome Cuahuixmatlac	Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,406,144.0	8,965,921.0	9,289,272.0	9,406,144.0	100.0	29.41
'11096500005	Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000.0	4,433,188.0	4,433,188.0	4,433,188.0	4,433,188.0	100.0	30.00
'11096500006	Xico-Pocitos	Modernización del camino en una longitud de 15.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000.0	3,176,825.0	3,176,825.0	3,176,825.0	3,176,825.0	100.0	10.09
'11096500007	Sontecomapan - Coxcuapan	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,258,418.0	7,189,817.0	7,258,418.0	7,258,418.0	100.0	54.14
'11096500008	Monte Real - Piedras Pintas.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	3,628,880.0	3,628,880.0	3,628,880.0	3,628,880.0	100.0	18.88

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096500009	E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista.	Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000.0	6,112,532.0	5,731,704.0	6,109,432.0	6,109,432.0	99.9	29.33
'11096500013	Paso Superior Vehicular Av. Vicente Guerrero, al cruce con la vía km. S-290 + 020, Río Blanco Veracruz.	Construcción de un Paso Superior Vehicular en la Av. Vicente Guerrero km. S-290 + 020 con una longitud aproximada de 0.315 km y obras complementarias.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	16,544,602.0	4,963,381.0	10,183,395.0	16,544,602.0	100.0	33.30
'11096500018	Ozuluama-Tampico	Modernización de 65 km a 4 carriles con acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m, con una faja separadora central de 1 m.	Varios	Infraestructura económica	100,000,000.0	32,766,752.0	32,647,847.0	36,483,980.0	32,766,752.0	100.0	14.92
'11096510001	X-Can - Chan Tres Reyes	Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	40,000,000.0	36,350,383.0	36,334,099.0	36,338,202.0	36,339,379.0	100.0	100.00
'11096510002	Tunkás-Cenotillo	Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00
'11096510009	PSV y Vialidades Inferiores Puente las Coloradas	Contrucción del Puente Vehicular Las Coloradas el cual constará de una estructura de concreto que alojará 2 carriles de 3.5 m de ancho, acotamientos y banquetas para un ancho total de 12.80 m y una longitud de 60.7m	Yucatan	Infraestructura económica	10,000,000.0	24,520,495.0	18,528,364.0	18,529,864.0	24,483,743.0	99.9	45.01
'11096510010	PSV Francisco de Montejo	Construcción de un PSV de 320 m. de longitud compuesto por 2 cuerpos de 14 m. de ancho de sección, para alojar 3 carriles de circulación por sentido, mas carril laterales y glorieta para movimientos direccionales.	Yucatan	Infraestructura económica	100,000,000.0	131,207,795.0	90,180,886.0	109,663,682.0	131,207,795.0	100.0	0.01
'11096520001	El Salto - Tarasco	Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,726,490.0	8,806,101.0	9,718,934.0	9,718,934.0	99.9	86.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096520002	PSV Villas de Guadalupe	Construcción de un Paso Superior Vehicular de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y acotamientos. atendiendo los movimientos direccionales con 2 carriles laterales (1 por sentido)	Zacatecas	Infraestructura económica	65,000,000.0	45,009,590.0	42,949,393.0	45,004,755.0	45,006,635.0	100.0	30.01
'11096520003	Fresnillo-Valparaíso	Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000.	Zacatecas	Infraestructura económica	50,000,000.0	52,068,872.0	45,400,932.0	52,067,769.0	52,067,872.0	100.0	4.44
'11096520004	Paso a desnivel Mercado de Abastos	Construcción de un paso inferior vehicular en el cruce formado por la avenida Netzahualcóyotl y la Av. Alejandro Volta.	Zacatecas	Infraestructura económica	110,000,000.0	106,500,210.0	98,105,944.0	106,527,638.0	106,496,641.0	100.0	0.21
'11096520006	Jerez - El Cargadero - Palmas Altas	Modernización del camino en una longitud de 10.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,903,481.0	9,796,112.0	9,797,512.0	9,797,512.0	98.9	62.27
'11096520007	Zoqueite - La Blanquita	Modernización del camino en una longitud de 4.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'11096520008	Zoqueite - Tecualeche	Modernización del camino en una longitud de 5.02 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1.0m de acotamiento de cada lado.	Zacatecas	Infraestructura económica	8,000,000.0	7,646,762.0	7,466,532.0	7,467,402.0	7,467,514.0	97.7	85.76
'11096520009	Villa Gracia - El Nigromante	Modernización del camino en una longitud de 15.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,300,000.0	10,014,376.0	9,980,792.0	9,980,792.0	9,980,792.0	99.7	75.69
'11096520010	Valparaíso - Jerez (Vía Lobatos)	Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,490,565.0	8,770,833.0	9,468,594.0	9,468,594.0	99.8	27.49

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096520011	Tacoaleche - Saucedá de la Borda	Modernización del camino en una longitud de 8.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	3,052,154.0	2,959,958.0	2,959,353.0	2,959,353.0	2,959,958.0	100.0	22.96
'11096520012	Santa Teresa Ojo Seco - Minillas	Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.70
'11096520013	Cañitas de Felipe - Noria del Boyero.	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000.0	4,831,257.0	4,782,040.0	4,782,040.0	4,783,790.0	99.0	98.61
'11096520014	Atolinga La Ciénega (Límites con Jalisco 7 km)	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,487,928.0	8,646,267.0	9,353,937.0	9,354,661.0	98.6	99.89
'11096520015	E.C.F. 54 - General. Francisco. R. Murguía.	Modernización del camino en una longitud de 5.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.40
'11096520017	Lázaro Cárdenas - El Agua de la Vieja	Modernización del camino en una longitud de 3.65 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,659,434.0	12,729,064.0	12,729,064.0	13,212,788.0	96.7	99.98
'11096520018	Paso a Desnivel en el Cruce Cerro de la Araña (cruce Alma Obrera) con el Ferrocarril Km A-701 + 783, en Zacatecas, Zacatecas.	Construcción de un Paso a Deseñivel en el cruce Cerro de la Araña (Alma Obrera) con el Ferrocarril Km A-701 + 783, en Zacatecas, Zacatecas. Y obras complementarias.	Zacatecas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	24,999,932.0	24,999,932.0	24,999,932.0	24,999,932.0	100.0	52.20
'11096520019	La Tesorera - Guanajuatillo - El Marín	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,813,260.0	9,796,315.0	9,797,715.0	9,797,715.0	99.8	32.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11096520020	Montemariana - El Porvenir del Centro	Modernización del camino en una longitud de 13.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000.0	12,015,395.0	9,759,602.0	9,761,115.0	9,761,702.0	81.2	53.49
'11096520021	Maravillas - Chepinque	Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,719,417.0	4,704,695.0	4,704,695.0	4,704,872.0	99.7	32.51
'11096520022	Pedregoso - El Nigromante	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,714,552.0	13,450,200.0	13,467,122.0	13,694,502.0	99.9	56.95
'11096520023	Distribuidor Vial Aeropuerto	El Distribuidor Vial Aeropuerto cruzará por encima del carretera Mex 45, constará de dos gasas que alojarán dos carriles de circulación de 4.5 metros de ancho, para incorporación y desincorporación.	Zacatecas	Infraestructura económica	50,000,000.0	44,576,555.0	36,917,931.0	44,630,314.0	44,575,555.0	100.0	30.01
'11096520024	San José de Lourdes - San Gabriel	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	0.0	3,798,839.0	1,854,147.0	1,854,147.0	2,613,735.0	68.8	0.00
'11096520025	Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite	Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,948,119.0	2,885,399.0	2,885,399.0	2,885,819.0	97.9	100.00
'11096520026	Juancho Rey - El Venado	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,907,298.0	4,808,343.0	4,809,163.0	4,809,298.0	98.0	84.03
'12092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras CPCC.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12092110002	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE COAHUILA (CPCC COAHUILA (MONTERREY-TORREÓN)) PARA EL PERIODO 2012-2018	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras CPCC.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12092110003	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE JALISCO	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras CPCC.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12092110004	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE YUCATAN (CPCC YUCATAN)	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras CPCC.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12093110002	Confinamiento del Derecho de Vía concesionado en la Av. Insurgentes, en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato.	Confinamiento del Derecho de Vía Concesionado y construcción de vialidades paralelas a la vía ferroviaria en el tramo del km A-331 + 490 (Av. Héroes de Cananea) al km A-335 + 480 (Av. Faja de Oro), en la ciudad de Salamanca Guanajuato.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12093110003	Construcción del Acortamiento Ferroviario Encarnación - El Castillo	Desarrollar los analisis técnicos, económicos, ambientales y financieros del proyecto, llevar a cabo la planeación, estructuración, organización institucional, implementación y ejecución del Acortamiento Ferroviario Encarnación-El Castillo	Jalisco	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	32,941,926.0	0.0	9,975,833.0	24,041,925.0	73.0	60.10
'12093110004	Estudios de Pre-inversión para la Construcción del Libramiento Ferroviario de Córdoba.	Estudios de preinversión para la construcción de un Libramiento Ferroviario en la Ciudad de Córdoba, Veracruz.	Veracruz	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	3,502,433.0	0.0	3,502,433.0	3,502,433.0	100.0	54.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*12093110005	Estudios de Pre-inversión para la Construcción del Monorriel Polanco a San Jerónimo.	Desarrollar los análisis de oferta y demanda, técnicos, legales, ambientales, económicos y financieros del proyecto. Los estudios considerarán los componentes : Estudios de Demanda, Técnicos y de Trazo, Legales, Ambientales y Financieros.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	22,033,812.0	4,969,914.0	9,658,625.0	22,033,812.0	100.0	88.30
*12093110008	Estudios de Preinversión para la Construcción del Corredor Seguro Apaseo-Irapuato	Estudios de preinversión para la construcción del Corredor Seguro Apaseo- Irapuato.	Guanajuato	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	6,543,610.0	0.0	6,543,610.0	6,543,610.0	100.0	98.70
*12093110009	Estudios y Proyectos para el Análisis de Factibilidad Técnica y Económica de un Sistema de Transporte Urbano de Alta Capacidad en Guadalajara-Zapopan, Jalisco	Estudios de Ingeniería de Campo, Topografía, Mecánica, Hidrología, Movilidad y Demanda, Anteproyecto, Diseño de Trazo, Análisis de Alternativas Tecnológicas, Proyecto Urbanístico del Sistema de Transporte Urbano de Alta Capacidad en Guadalajara-Zapopan, Jalisco	Jalisco	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	44,318,501.0	0.0	24,621,389.0	44,318,501.0	100.0	22.50
*12093110010	Estudios de Pre-inversión para la Construcción del Libramiento Ferroviario de Tepic.	Estudios de preinversión para la construcción de un Libramiento Ferroviario en la Ciudad de Tepic, Nayarit.	Nayarit	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	6,007,029.0	0.0	1,190,104.0	4,059,519.0	67.6	66.70
*12093110011	Estudios de Preinversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Zacatecas	Estudios de Preinversión para analizar la viabilidad de llevar a cabo la construcción del Libramiento Ferroviario de Zacatecas	Zacatecas	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	6,361,567.0	0.0	2,361,567.0	6,307,139.0	99.1	90.60
*12093110012	Estudios de Prefactibilidad para la construcción del Libramiento Ferroviario de Culiacán.	Estudios de Preinversión para analizar la viabilidad de llevar a cabo la construcción del Libramiento Ferroviario de Culiacán.	Sinaloa	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	6,583,696.0	2,525,682.0	5,706,696.0	6,583,302.0	100.0	95.40
*12093120001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGIA (UPS DE 30 KVA) 2012	Contar con equipos funcionales, modernos y eficientes de respaldo de energía en el uso de equipos y Sistemas Institucionales internos, así como de los usuarios externos que realizan trámites en la DGAF y mantener en operación los enlaces directos con asociaciones, dependencias federales y	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12093120002	PROYECTO DE REMODELACIÓN EN DEPARTAMENTOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2012	Remodelación y Rehabilitación de los Departamentos de Autotransporte Federal en BAJA CALIFORNIA SUR, GUANAJUATO, HIDALGO y TABASCO	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	4,109,165.0	1,662,087.0	3,788,340.0	4,088,253.0	99.5	80.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*12093120003	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EN ESPACIOS DE CONTACTO CIUDADANO 2013	Contar con instalaciones adecuadas y acorde a las necesidades que el público usuario reclama a esta dependencia gubernamental,	Baja California Sur	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12093120004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A OFICINAS CENTRALES 2012	contar con instalaciones en optimas condiciones que permitan brindar servicios en materia de autotransporte federal que responda a las expectativas de los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad, eficientes, sustentables, que permitan la integración del servidor público y del público usuario	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12093120005	PROYECTO DE CONSTRUCCION EN DEPARTAMENTOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2013	Contar con instalaciones óptimas de habitabilidad y seguridad en Departamentos de Autotransporte Federal, que permitan satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos que acuden a realizar los trámites y servicios en materia de autotransporte federal	Varios	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0.0	2,519,468.0	2,500,117.0	2,500,117.0	2,500,117.0	99.2	90.00
*12093130001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2012	Las actividades de esta dirección que incluyen los exámenes psicofísicos integrales, análisis clínicos de laboratorio y exámenes médicos en operación y análisis toxicológicos; requieren de la adquisición y renovación del equipo médico puesto que la demanda y las metas se incrementan cada año.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	37,244,734.0	37,244,734.0	37,244,734.0	37,244,734.0	100.0	100.00
*12093130003	PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL PARQUE VEHICULAR 2012	Dotar de Unidades Medicas Móviles y vehículos a las Unidades Medicas Foráneas para que estas puedan cumplir con sus objetivos.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12094140001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIONES PARA LA ATENCIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP DE LA RED	Equipos y herramientas especializadas con la finalidad de brindar atención a la demanda de servicios de los usuarios de la Red Privada, de forma directa y oportuna sobre la nueva infraestructura de Telefonía IP	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12095100001	Puerto de Matamoros: Ampliación de Escolleras Norte y Sur	Puerto de Matamoros: Ampliación de Escolleras Norte y Sur	Tamaulipas	Infraestructura económica	160,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12095100002	SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS DE DRAGADO Y COMPLEMENTARIAS PARA EL EJERCICIO 2012	Construir, ampliar y conservar la infraestructura marítima y portuaria, enfocada principalmente a los puertos que no han sido objeto de concesión	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	4,308,015.0	3,745,560.0	3,971,296.0	4,196,936.0	97.4	100.00
'12095100003	Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	Construcción de obras de atraque y muelles de áreas operativas para maniobras de carga y descarga, sin dragados de construcción.	Campeche	Infraestructura económica	100,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12095100004	NUEVA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.	Construcción de Terminal Maritima un en Área total de 1,750 (m2).	Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	695,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12095100005	Construcción del malecón náutico turístico, muelle para la capitania de puerto, muelle para embarcaciones turísticas y rampa de botado en Altata, Sinaloa.	Construcción de un malecón y muelles fijos contruidos de madera, generando un espacio de esparcimiento para pasantes y turistas que visitan el puerto y playas de Altata. Asi como contar con infraestructura básica que garantice de forma segura el embarque y desembarque de personas.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	8,184,596.0	0.0	4,300,000.0	6,344,131.0	77.5	8.00
'12095100006	Construcción de atracaderos para embarcaciones de transporte público de cruce, en la presa de Valle de Bravo, Estado de México	Construcción de dos atracaderos localizados en punto estrategicos para el cruce de personas de la presa de Valle de Bravo, contruidos a base de plataformas, rampas y muelles flotantes	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	7,451,810.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12095100007	Estudio económico justificativo y ficha técnica del proyecto para la construcción de rampa de botado para el Cardón de Laguna de San Ignacio, B.C.S.	La rampa de botado permite a las embarcaciones menores el acceso mas rápido y fácil al espejo del agua (laguna). La plataforma de operacion apoyará al proceso de avituallamiento, recepción del producto, procesamiento y su preparación como nuevo componente.	Baja California Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,538,413.0	1,355,087.0	1,538,413.0	1,538,413.0	100.0	100.00
'12096210001	Puente en Carretera a Presa la Ordeña Vieja.	Construcion del puente en una longitud de 0.024 kilómetros, se construira el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas a cada lado.	Aguascalientes	Infraestructura económica	4,000,000.0	695.0	0.0	695.0	695.0	100.0	0.00
'12096210002	Ojo de Agua de Crucitas Ojo de Agua de Placitas.	Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	11,000,000.0	8,753,196.0	8,545,869.0	8,749,639.0	8,753,196.0	100.0	67.58

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*12096210003	El Copetillo-La Unión	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	11,200,000.0	10,536,269.0	6,070,061.0	10,286,767.0	10,292,144.0	97.7	99.92
*12096210004	Línea Verde Eje Vial	Camino Rural	Aguascalientes	Infraestructura económica	50,000,000.0	68,403,825.0	58,197,984.0	68,412,136.0	68,403,825.0	100.0	54.90
*12096210005	Milpillas de Arriba - Los Muñoz.	Modernización del camino en una longitud de 3.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	14,100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12096220001	Acceso a Tecate, Incluye Puente	Ampliación de la carretera Federal Mexico 002 Tra : Acceso a Tecate con una longitud de 0.750 kilómetros, de 7 m de ancho a una carretera con sección de 24.5 metros, para alojar 2 carriles circulación, de 3.5 metros.	Baja California	Infraestructura económica	15,000,000.0	16,571,567.0	10,821,786.0	12,688,876.0	12,688,876.0	76.6	25.47
*12096220002	Guadalupe Victoria - Bataquez	Modernización del camino en el tramo del km. 0+000 al km 15+000 y del km. 15+000 al km 31+830, el primer tramo a una sección C4, para alojar 4 carriles de circulación y el segundo tramo a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación, atendiendo un total de 31.83 km.	Baja California	Infraestructura económica	15,000,000.0	15,434,169.0	12,524,110.0	12,537,794.0	12,537,794.0	81.2	4.71
*12096230001	E.C. (Santa Anita- Caduño) Las Casitas	Modernización del camino en una longitud de 10.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	14,890,469.0	10,395,312.0	14,835,081.0	14,835,081.0	99.6	0.00
*12096250001	E.C.F. No. 57, Villa Juarez, Tr.: Km. 0+000 al Km. 14+000 y Km. 30+000 al Km. 42+000	Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	58,000,000.0	48,864,223.0	43,383,304.0	46,807,334.0	46,807,334.0	95.8	0.00
*12096260001	San Miguel Ojo de Agua-Chanchopa	Camino Rural	Colima	Infraestructura económica	35,000,000.0	25,133,579.0	15,172,822.0	25,001,511.0	25,002,491.0	99.5	99.95

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*12096260002	Cofradía de Suchitlán - El Remate	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	40,000,000.0	32,967,156.0	25,087,151.0	32,537,721.0	32,537,721.0	98.7	100.00
*12096260003	Acceso a la Comunidad de El Chanal	Camino Rural	Colima	Infraestructura económica	14,000,000.0	12,321,117.0	7,003,891.0	12,203,707.0	12,321,117.0	100.0	73.94
*12096260004	Veladero de los Otates - Los Parajes	Modernización del camino en una longitud de 12.08 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	16,917,605.0	0.0	16,716,974.0	16,716,974.0	98.8	81.26
*12096260005	Acceso a la Localidad del El Espinal	Camino Rural	Colima	Infraestructura económica	40,000,000.0	66,478.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12096270001	Jose María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,416,046.0	5,627,403.0	7,413,910.0	7,415,310.0	100.0	8.15
*12096270002	Villaflores - Francisco Villa.	Modernización del camino en una longitud de 6.97 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,872,693.0	6,376,149.0	7,870,382.0	7,871,782.0	100.0	28.70
*12096270003	Simojovel - La Pimienta	Modernización del camino en una longitud de 8.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	16,000,000.0	15,438,120.0	7,274,772.0	11,683,047.0	11,689,319.0	75.7	58.54
*12096270004	E.C. (Huitiupán El Bosque) San Francisco Portugal El Jardín.	Modernización del camino en una longitud de 18.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	16,700,000.0	17,333,765.0	9,209,399.0	11,202,229.0	15,669,737.0	90.4	30.11

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096270005	E.C. (La Trinidad - Nuevo Mazatlan) - Ojo de Agua - el triunfo	Modernización del camino en una longitud de 23.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,756,542.0	1,876,733.0	2,756,110.0	2,756,542.0	100.0	5.44
'12096270006	Mitontic Belisario Domínguez	Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000.0	3,144,470.0	3,133,484.0	4,023,235.0	3,144,470.0	100.0	99.57
'12096270007	E.C. (Villaflores -Ocozacoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez.	Modernización del camino en una longitud de 4.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,853,646.0	6,497,121.0	7,585,730.0	7,587,130.0	96.6	53.90
'12096270008	E.C.F. México No.195 - Ixtapa.	Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000.0	6,410,568.0	3,753,005.0	5,738,435.0	5,738,435.0	89.5	99.74
'12096270009	Modernización del camino Yalpale - Sacualpa - San Antonio - El Paraje	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000.0	14,692,983.0	9,730,097.0	13,075,466.0	13,075,466.0	89.0	74.28
'12096270010	Modernización y Construcción de camino puente Nuevo Vertedor - Col. Ixtapilla - Nuevo Tepeyac	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000.0	15,970,241.0	9,714,496.0	12,283,409.0	12,283,409.0	76.9	78.84
'12096270011	Tapilula Videme de Ocampo - Zaquínguez	Modernización del camino en una longitud de 8.54 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	2,100,000.0	5,917.0	3,978.0	5,917.0	5,917.0	100.0	0.00
'12096270012	Plan de Agua Prieta - Laguna Mora	Modernización del camino en una longitud de 20.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000.0	6,010,480.0	4,475,934.0	6,009,775.0	6,010,453.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096270013	Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	18,000,000.0	12,047,671.0	7,930,270.0	10,228,203.0	10,235,011.0	85.0	100.00
'12096270014	E.C. Tuxtla - Villa Flores, Ejido Roblada Grande	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000.0	29,555.0	19,580.0	29,555.0	29,555.0	100.0	0.00
'12096270015	Modernización del camino Ixhuatan - Santa Anita	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000.0	14,919,091.0	9,968,223.0	9,988,232.0	9,993,272.0	67.0	99.98
'12096270016	Rosario-Agua Escondida-Ojo de Agua-Berriozabal	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,968,112.0	2,347,428.0	2,948,655.0	2,948,655.0	99.3	8.00
'12096270017	E.C. Juncaná-Unión Juárez, desvío a Carranza, tramo del km 0+000 al km 12+000	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,886,897.0	2,830,367.0	2,886,897.0	2,886,897.0	100.0	6.67
'12096270018	Carr. Pichucalco-Teapa a la Rancharía El Azufre 1a. Secc.	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000.0	7,399.0	5,947.0	7,399.0	7,399.0	100.0	-50.63
'12096270019	Tramo Carretero Miguel Hidalgo - Lacandon	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	14,000,000.0	25,612.0	8,814.0	25,612.0	25,612.0	100.0	0.00
'12096270020	Construcción de Puente Vehicular en Chaukuilhucun	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000.0	4,040.0	3,558.0	4,040.0	4,040.0	100.0	0.00
'12096270021	E.C. Hojamaal-Nuevo Llano Grande tramo km 0+000 al km 5+860	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000.0	1,878,479.0	847,159.0	1,878,479.0	1,878,479.0	100.0	11.95
'12096270022	E.C. Verjel-Francisco J. Mújica, tramo del km 0+000 al km 12+000	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000.0	5,700.0	4,427.0	5,700.0	5,700.0	100.0	0.00
'12096270023	Construcción de Puente Vehicular en Tes Puentes Uno	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	2,300,000.0	3,109.0	1,643.0	2,788.0	3,109.0	100.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096270026	Puerto Fronterizo de Catazajá	Adecuación del entronque en la Carretera Federal 186, Villahermosa-Escarcega Km 113+740, así como de la carretera Catazajá-Palenque con una longitud total de 1,444.13 ml, con ancho de calzada de 12.00 m, ancho de corona de 9.00 m y acotamientos en ambos lados de 1.50 m.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	3,510,000.0	0.0	3,510,000.0	3,510,000.0	100.0	0.00
'12096270027	Puerto Fronterizo de cerro Gordo	Adecuación del entronque sobre la carretera Tapanatepec-Talisman en el Km 240+980 Cuerpo B lado derecho del Tramo Pijijiapan-Huixtla de la carretera federal No. 200 (Tapanatepec Talismán), una longitud de 1,115.72 ml,	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	6,581,903.0	0.0	6,554,474.0	6,554,474.0	99.6	0.00
'12096270028	PUERTO FRONTERIZO NUEVO ORIZABA	Construcción de adecuación de vialidades, construcción de bahía, y rampa de acceso de salida hacia Guatemala y reubicación de pasimetro para cobro de CAPUFE, en el Puente Internacional Rodolfo Robles.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	5,359,337.0	0.0	5,346,000.0	5,346,000.0	99.8	0.00
'12096270029	PUERTO FRONTERIZO RODOLFO ROBLES	Construcción de bahía de ascenso y descenso para revisión, rampa peatonal de internación a Guatemala, rehabilitación de estacionamiento y barrera central y reubicación de pasimetro para cobro de CAPUFE, en el Puente Internacional Rodolfo Robles, Suchiate 1, en el Municipio de Suchiate Chiapas Méx.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,675,432.0	0.0	2,663,949.0	2,663,949.0	99.6	0.00
'12096270030	Puerto Fronterizo de Trinitaria	Adecuación del entronque sobre la carretera federal 190 entronque carretero Comitán-Trinitaria km 8+400 y un camino secundario en una longitud de 806.33 ml, ancho de calzada 9.00 m, ancho de corona 7.00 m y acotamientos de 1.00 m en ambos lados.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096280001	E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy).	Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	12,500,000.0	103,327.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096280002	Boulevard Buenaventura - Las Flores.	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 14.0 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	9,300,000.0	18,362,799.0	14,524,891.0	18,182,220.0	18,362,799.0	100.0	99.87

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*12096280003	Construcción de puente vehicular en el camino Nonoava - Humariza localidad de Río Grande	Camino Rural	Chihuahua	Infraestructura económica	11,597,000.0	10,110,906.0	9,343,701.0	10,077,308.0	10,110,906.0	100.0	3.26
*12096280004	El Caldillo-La Juanota	Camino Rural	Chihuahua	Infraestructura económica	15,000,000.0	5,992.0	5,992.0	5,992.0	5,992.0	100.0	0.00
*12096280005	La Cruz-Ranchito de San Juan	Camino Rural	Chihuahua	Infraestructura económica	15,000,000.0	15,394,737.0	4,158,163.0	5,262,544.0	15,394,737.0	100.0	56.86
*12096280006	E.C. Km 56(Janos-Agua Prieta)-El Berrendo-Lím. Internacional-Antelope Well, NM	Camino Rural	Chihuahua	Infraestructura económica	18,000,000.0	2,646.0	1,197.0	2,646.0	2,646.0	100.0	0.00
*12096280007	Puente: Florido	Modernización del camino en una longitud de 0.012 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno, con vanquetas.	Chihuahua	Infraestructura económica	12,500,000.0	20,545.0	10,683.0	15,533.0	15,533.0	75.6	0.00
*12096300001	La Campana San Jerónimo.	Modernización del camino en una longitud de 7.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	10,000,000.0	12,691,058.0	5,342,006.0	9,616,672.0	10,601,963.0	83.5	44.04
*12096300002	Peñón Blanco San Juan Del Río. Tr. Km 0+000 al Km. 10+000.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,139,661.0	9,129,253.0	13,111,622.0	13,112,180.0	99.8	30.00
*12096300003	Puente San Cristobal	Construcción de un puente de 140 metros de longitud de claro (7 claros de 20 m), con un ancho total de de 10.00 m. para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 m., de ambos lados.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,430,931.0	6,405,965.0	14,430,931.0	14,430,931.0	100.0	0.37
*12096300004	Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magón	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000.0	21,524,622.0	13,878,579.0	15,648,861.0	21,458,674.0	99.7	99.99

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096300005	Gómez Palacio - La Torreña, Tr: del Km 0+000 al Km 4+900.	Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,586,052.0	11,058,012.0	11,059,190.0	11,059,190.0	75.8	100.00
'12096300006	Durango - La Flor; Tramo: Km. 40+000 Km. 77+000	Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000.0	18,035,458.0	13,011,728.0	17,968,040.0	17,972,915.0	99.7	31.12
'12096300007	El Jabonoso-Gómez Palacio del 0+000 al 4+000	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000.0	1,750.0	0.0	0.0	1,750.0	100.0	0.00
'12096310001	La Esmeralda - Puerta de San Germán	Modernización del camino en una longitud de 8.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	20,000,000.0	12,694,228.0	6,661,204.0	11,397,908.0	11,397,908.0	89.8	99.95
'12096310002	Camino Los Negros - La Magdalena	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	8,000,000.0	7,325,615.0	2,541,012.0	4,576,684.0	4,576,684.0	62.5	100.00
'12096310003	E.C. (Doctor Mora - Los Rodríguez) - Loma de Buenavista - Puerto de trojes.	Modernización del camino en una longitud de 8.76 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	16,000,000.0	7,402,361.0	3,024,027.0	5,110,252.0	5,110,252.0	69.0	78.09
'12096310004	Puente San Diego	Construcción de un puente en una longitud de 0.188 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000.0	3,495,082.0	2,691,693.0	2,691,693.0	2,691,693.0	77.0	33.00
'12096310005	La Quesera-El Pirul	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000.0	5,591,090.0	3,761,574.0	5,591,090.0	5,591,090.0	100.0	99.58
'12096310007	Distribuidor de acceso sobre la C.F. 45	Construcción y Modernización.	Guanajuato	Infraestructura económica	150,000,000.0	15,843,262.0	15,260,417.0	15,712,718.0	15,782,262.0	99.6	0.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096310009	Libramiento Sur de Salvatierra.	Construcción de un libramiento carretero de 8 Km. con sección a 12 m, incluye la construcción de un puente sobre Río Lerma	Guanajuato	Infraestructura económica	40,000,000.0	33,063.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096320001	E.C (Carretera Nacional Copala - Marquelia)- Bahía de Agua Dulce	Modernización del camino en una longitud de 5.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,857,248.0	6,257,967.0	9,851,448.0	9,857,248.0	100.0	46.43
'12096320002	Puente Chapultepec	Construcción de un puente, Con una longitud de 0.060 Km. Consiste en subestructura de cabezales apoyados en pilas, trabes tipo AASHTO III. Sección de ancho de calzada de 7.0 m y banquetas de un metro de ancho a cada lado.	Guerrero	Infraestructura económica	12,000,000.0	10,130,053.0	7,550,440.0	9,795,256.0	10,130,053.0	100.0	74.00
'12096320003	Libramiento Ixcateopan.	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000.0	174.0	174.0	174.0	174.0	100.0	-58.00
'12096320004	Azoyú- Macahuite	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,871,754.0	6,923,255.0	9,860,754.0	9,871,754.0	100.0	53.76
'12096320005	Libramiento Vehicular de Tlapa.	Construir un libramiento de 8.0 kilómetros de longitud, con una sección transversal tipo B2 de 9.0 metros de ancho de corona.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,252,820.0	5,257,333.0	17,487,432.0	17,507,432.0	90.9	44.38
'12096320006	Las Vigas- Arroyo Limón 6km	Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000.0	15,329,466.0	8,260,095.0	13,341,004.0	15,329,466.0	100.0	94.04
'12096320007	Las Tunas- San Jerónimo 0+000km 5 + 522.88	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	15,635,962.0	9,709,245.0	15,602,662.0	15,635,962.0	100.0	82.90
'12096320008	Puente Colonia Nueva Revolución	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*12096320009	Boulevard Cocula	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12096320010	La Venta - Paso Texca	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	37,000,000.0	71,828.0	5,550.0	5,550.0	5,550.0	7.7	0.00
*12096320011	Carrizalillo - Amatitlán	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	12,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12096320012	Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla.	Modernización del camino en una longitud de 8.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,832,155.0	5,912,370.0	9,810,655.0	9,832,155.0	100.0	79.83
*12096320015	Puente Cacahuatpec	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000.0	18,270.0	3,174.0	1,472.0	1,472.0	8.1	0.00
*12096330001	Pavimentación del Camino a San Miguel Huatengo	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	10,330,000.0	9,979,475.0	5,652,803.0	9,943,380.0	9,943,380.0	99.6	47.81
*12096330006	Pavimentación San Sebastián de Juárez Santa María Macua	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000.0	8,974,295.0	2,731,016.0	8,584,407.0	8,584,407.0	95.7	0.00
*12096330007	Modernización y Ampliación del Camino de Acceso a Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca 2da Etapa	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000.0	15,200,715.0	11,900,652.0	15,200,715.0	15,200,715.0	100.0	25.28
*12096330008	Eje Transversal Oriente Poniente del Valle de Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca a Entronque Carretera Federal Antigua Carretera México Pachuca 2da Etapa	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	40,000,000.0	31,030,630.0	18,370,752.0	30,945,270.0	30,945,270.0	99.7	17.65

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096330009	Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Ángeles Blvd. Santa Catarina Blvd. Nuevo Hidalgo	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	107,000,000.0	45,656,310.0	16,333,459.0	45,630,914.0	45,651,898.0	100.0	3.77
'12096330010	Construcción del Distribuidor Vial Municipios Unidos (Tulipanes) 2da Etapa (Superestructura)	Construcción y Modernización.	Hidalgo	Infraestructura económica	80,000,000.0	132,305,239.0	84,790,634.0	130,614,275.0	132,305,239.0	100.0	0.01
'12096330011	Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes Retorno Plaza de Toros	Construcción y Modernización.	Hidalgo	Infraestructura económica	135,000,000.0	40,324,710.0	12,684,672.0	37,900,943.0	40,324,710.0	100.0	0.01
'12096330013	Construcción del Blvd. Providencia Entronque Carretera Pachuca Tulancingo y Entronque Carretera Pachuca Cd. Sahagún 3ra Etapa	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	42,000,000.0	76,048.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096330014	Vialidad en el Encauzamiento La Paz Los Tuzos Primera Etapa	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	100,000,000.0	50,599,471.0	26,004,520.0	50,581,768.0	50,599,471.0	100.0	3.55
'12096340003	El Recodo - San Juan de Amula	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	7,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096340004	Puente La Piedra	Construcción del Puente en una longitud de 0.060 Km., Estará formada por un tramos de losa de concreto reforzado y apoyado en traves tipo AASHTO IV, con un claro de 60.00 m. El ancho total de la superestructura es de 9.00 m con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	24,238,724.0	0.0	12,249,991.0	12,249,991.0	50.5	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*12096340005	Puente Vehicular sobre el Río Los Caballos en la concepción del bramador	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12096340006	Villa Hidalgo-Aguascalientes	Ampliación de la sección del tramo Aguascalientes - Villa Hidalgo en 41.8 km de longitud, a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m	Aguascalientes	Infraestructura económica	25,000,000.0	13,537,925.0	13,537,925.0	13,537,925.0	13,537,925.0	100.0	19.20
*12096340007	Puente Vehicular Carretera San Cristobal - La Lobera km 10+100	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	4,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12096340008	Chacala-Cedros	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,188,832.0	2,996,928.0	4,553,220.0	4,169,380.0	99.5	100.00
*12096340009	Crucero del Chico-Las Marías (Crucero del Chico, Rancho Viejo, las marías)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000.0	6,811,416.0	5,578,967.0	6,787,263.0	6,787,263.0	99.6	100.00
*12096340010	Ingreso Norponiente 5ta etapa a la Ciudad de El Grullo	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	6,500,000.0	2,678,685.0	2,667,883.0	2,667,883.0	2,667,883.0	99.6	0.00
*12096340011	Alista-La Tinaja	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000.0	8,439,194.0	4,770,425.0	8,395,422.0	8,395,422.0	99.5	100.00
*12096340012	Camino Valle de Juarez - El Tigre del km 1+650 al 10+775	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	4,000,000.0	1,135,337.0	1,135,337.0	1,135,337.0	1,135,337.0	100.0	0.00
*12096340013	El Dique a la Floreña	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	3,000,000.0	1,773,783.0	1,762,469.0	1,762,469.0	1,762,469.0	99.4	88.35
*12096340014	Camino en la comunidad de Unión de Guadalupe	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	6,000,000.0	780,803.0	1,578,809.0	1,578,809.0	775,859.0	99.4	42.09
*12096340015	La Nance-Piedra Pesada (La Nance, Charco Azul, Piedra Pesada, Casimiro Castillo)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,529,452.0	5,126,691.0	7,485,949.0	7,485,949.0	99.4	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096340016	Talpa de Allende-Desmoronados	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,791,030.0	2,943,288.0	4,779,699.0	4,779,699.0	99.8	100.00
'12096340017	La Parota - Crucero La Parotilla (La Parotilla, Santa Elena de Cruz, Las Canoas, La Parota)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	11,000,000.0	10,530,586.0	4,253,804.0	10,486,944.0	10,486,944.0	99.6	100.00
'12096340018	E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.	Reconstrucción del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos.	Jalisco	Infraestructura económica	7,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096340019	Construcción Tramo carretero tipo C Autlan Villa de Purificación	Construcción y Modernización.	Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000.0	63,280.0	0.0	21,530.0	63,280.0	100.0	0.00
'12096340020	Arroyo Seco entronque carretera 200 La Huerta Jalisco	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,713,686.0	4,753,974.0	5,699,569.0	5,699,569.0	99.8	100.00
'12096340021	Zapotán_E.C.(Villa Purificación-Chamela)	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096340022	Puente Libramiento Norte	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	9,320,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096340023	Crucero Las Mentiras a Llano de Oro	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000.0	3,824,262.0	1,371,196.0	3,801,323.0	3,801,323.0	99.4	100.00
'12096340024	San Martín Hidalgo - San Jerónimo - Laganillas	Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	7,000,000.0	6,329,176.0	3,015,679.0	6,300,662.0	6,300,662.0	99.5	100.00
'12096340025	Puente sobre el Río Santa Rosa en Santa Rosa el Jilguero (San Martín Hidalgo)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	1,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096340026	Tamo carretero Ameca - La Villita	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096340027	Fco. Javier Mina- San Agustín.	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096340028	Carretera San Miguel entronque La Barca - Encarnación de Díaz (San Miguel el Alto al Cruce de San Julian)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	2,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096340030	Carretera Chapala - La Piedrera a antigua Carretera a Chapala	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	22,500,000.0	37,393.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096340031	Camino Adolph Horn - Cajtitlán	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	7,000,000.0	5,530,015.0	4,361,105.0	5,522,861.0	5,522,861.0	99.9	90.22
'12096340033	Nodo Vial Gazas - Arroyo de En medio	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000.0	24,929.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096350001	Los Arcos-San Felipe Teotitlán	Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000.0	5,902,287.0	4,005,209.0	5,880,078.0	5,880,078.0	99.6	45.98
'12096350002	La Concepción Llano de los Negros	Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,416,931.0	2,850,263.0	2,830,171.0	2,830,171.0	2,830,171.0	99.3	100.00
'12096350003	Nopaltepec San Miguel Atepecoxco	Modernización del camino en una longitud de 5.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000.0	3,582,266.0	3,575,446.0	3,575,446.0	3,575,446.0	99.8	24.08

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096350004	San Luis Boro - San José del Tunal	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	13,171,143.0	5,754,262.0	5,733,430.0	5,738,215.0	5,738,215.0	99.7	58.75
'12096350005	E.C. (Jilotepec - San Jacinto) - C.D. Industrial Pasteje.	Modernización del camino en una longitud de 4.46 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,443,315.0	5,081,061.0	3,485,647.0	5,081,061.0	5,081,061.0	100.0	100.00
'12096350006	Circuito Constituyentes, Tramo: Maria Garibay - Guerrero	Modernización del camino en una longitud de 4.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,953,765.0	3,400,498.0	2,178,888.0	3,381,030.0	3,381,030.0	99.4	13.36
'12096350007	E.C. (La Goleta Héroes Carranza) Ignacio Zaragoza.	Modernización del camino en una longitud de 2.61 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000.0	3,062,127.0	3,062,127.0	3,062,127.0	3,062,127.0	100.0	38.31
'12096350008	Circuito Santa Rosa	Construcción de camino rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,401,517.0	7,124,513.0	4,898,506.0	7,114,556.0	7,114,556.0	99.9	32.73
'12096350009	San Lucas Ocoatepec-Estutempan	Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,458,041.0	1,675,259.0	1,670,982.0	1,669,936.0	1,669,936.0	99.7	28.89
'12096350010	E.C. (Tepetlixpa - Amecameca de Juárez), Tr: Km. 0+000 al Km. 2+400	Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,550,768.0	4,637,155.0	4,630,611.0	4,630,611.0	4,630,611.0	99.9	0.83
'12096350011	E.C. (Guadalupe Chico-La Mesa) Yondece del Cedro	Modernización del camino en una longitud de 2.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,289,551.0	6,482,240.0	6,478,157.0	6,478,789.0	6,478,789.0	99.9	98.14

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096350012	San Juan Coajomulco - Panteón, Incluye Ramal	Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,550,768.0	2,409,619.0	2,409,619.0	2,409,619.0	2,409,619.0	100.0	65.00
'12096350013	E.C. No. 13 San José Solís - Juando	Modernización del camino en una longitud de 12.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,407,959.0	4,370,002.0	3,682,806.0	4,363,488.0	4,363,488.0	99.9	80.64
'12096350014	E.C.E. (San Jose del Rincon-Carmona) - Concepcion de la Venta	Modernización del camino en una longitud de 7.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,407,959.0	3,423,412.0	2,156,276.0	3,412,077.0	3,412,077.0	99.7	100.00
'12096350015	BaÑe - Junica	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,614,944.0	3,128,956.0	2,828,988.0	3,128,896.0	3,128,896.0	100.0	81.08
'12096350016	Libramiento Axapusco Universidad	Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,883,672.0	5,109,456.0	3,753,619.0	5,101,143.0	5,101,143.0	99.8	35.34
'12096350017	Libramiento Soyaniquilpan.	Modernización del camino en una longitud de 1.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000.0	2,972,400.0	1,548,728.0	2,972,400.0	2,972,400.0	100.0	56.87
'12096350018	E.C.F. (Villa Victoria Providencia) - Rameje	Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	27,988,678.0	14,512,472.0	3,472,036.0	3,477,827.0	3,477,827.0	24.0	72.58
'12096350019	E.C.F. Texcoco-Lechería Km 30.10- Barrio de Santiago	Camino Rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,382,098.0	2,133,707.0	0.0	2,124,550.0	2,124,550.0	99.6	50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096350023	7 Caminos Rurales del Mpio. De Chimalhuacán	Modernización del camino en una longitud de 13.53 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	252,100,000.0	158,050,626.0	126,662,546.0	155,850,784.0	155,826,424.0	98.6	76.68
'12096350024	E.C. San Isidro, Tr: Av. Pirules A. C Escalerillas, Ejido Santa María	Camino Rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	19,750,429.0	16,603,049.0	8,992,525.0	8,996,676.0	15,818,859.0	95.3	78.72
'12096350025	Camino rosal, Tr San Isidro AC. Camino Viejo- Huatongo, Ejido Santa María	Camino Rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,798,059.0	4,228,818.0	1,133,770.0	1,133,770.0	1,133,770.0	26.8	42.06
'12096350026	Prolongación Independencia, Tr: San Isidro- C. Loma Bonita, Ejeido Santa María	Camino Rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,031,641.0	7,363,493.0	4,111,839.0	5,597,077.0	5,597,077.0	76.0	42.02
'12096350027	Construcción y rehabilitación de Vialidades Primarias en el municipio de Ixtapaluca	Camino Rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	23,519,897.0	7,128,808.0	3,417,627.0	4,971,821.0	7,121,976.0	99.9	16.94
'12096350028	Deprimido Paseo de la Herradura Parque de Cadiz	Construcción y Modernización.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	43,700,000.0	28,303,176.0	28,267,618.0	28,267,618.0	28,277,418.0	99.9	0.01
'12096350029	Santa Cruz del Rincón-San Francisco de La Loma: El proyecto consiste en la pavimentación de un camino rural con una longitud de 3.96 km y un ancho de 7 metros, 3.5 para cada carril.	Camino Rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,289,551.0	1,609,792.0	1,609,160.0	1,609,792.0	1,609,792.0	100.0	32.12
'12096350030	Mexibus La Paz-Chimalhuacan-Chicoloapan- Texcoco (14.75 Km.)	Mexibus La Paz-Chimalhuacan-Chicoloapan- Texcoco (14.75 Km.)	Estado De Mexico	Infraestructura económica	158,900,000.0	9,487,859.0	0.0	9,487,859.0	9,487,859.0	100.0	100.00
'12096350031	Construcción del Tren Rápido Toluca-México: estudios de preinversión para el desarrollo del tren rápido Toluca-México	Construcción del Tren Rápido Toluca-México: estudios de preinversión para el desarrollo del tren rápido Toluca-México	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000.0	27,830,916.0	0.0	11,137,626.0	27,296,285.0	98.1	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*12096350032	Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema de transporte colectivo metropolitano Indios Verdes- Ecatepec	Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema de transporte colectivo metropolitano Indios Verdes- Ecatepec	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000.0	20,863,177.0	0.0	1,581,046.0	11,544,338.0	55.3	80.00
*12096350033	Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	Construcción y Modernización.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	100,000,000.0	171,675,546.0	142,538,756.0	162,350,783.0	162,388,443.0	94.6	0.01
*12096350034	Deprimido Vía Magna Parque de Cadiz	Construcción y Modernización.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	57,800,000.0	29,274,851.0	26,322,360.0	29,151,346.0	29,162,322.0	99.6	0.00
*12096350035	Segundo cuerpo del Puente Vehicular Av. Jesús del Monte Ramal Interlomas	Construcción y Modernización.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	66,500,000.0	37,944,429.0	25,428,070.0	30,610,629.0	30,625,712.0	80.7	0.00
*12096350036	Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo- Av. José López Portillo 1ra. Etapa	Construcción y Modernización.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	71,200,000.0	14,261,284.0	14,195,734.0	14,221,564.0	14,246,434.0	99.9	0.00
*12096350044	Ixtlahuaca de Rayón - San Jeronimo Ixtapatongo, Ramal al Barrio de San Joaquín el Junco.	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	8,778,112.0	0.0	7,500.0	8,754,277.0	99.7	0.00
*12096360001	E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalagín	Modernización del camino en una longitud de 15.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000.0	5,274,717.0	3,502,144.0	6,126,135.0	5,274,717.0	100.0	17.15
*12096360002	Etucuaró - Parritas.	Modernización del camino en una longitud de 5.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,819,397.0	3,980,929.0	4,819,397.0	4,819,397.0	100.0	23.69
*12096360003	San Antonio Villalagín El Devanador	Modernización del camino en una longitud de 32.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000.0	6,762,372.0	3,603,517.0	6,762,372.0	6,762,372.0	100.0	11.86

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096360004	Colonia Jorge Obispo.	Modernización del camino en una longitud de 0.831 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,560,477.0	16,945.0	192,925.0	116,588.0	4.6	0.00
'12096360005	Colonia El Mariel.	Modernización del camino en una longitud de 0.43 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,344,581.0	8,680.0	608,516.0	608,516.0	45.3	0.00
'12096360006	Colonia Luis Córdoba Reyes.	Modernización del camino en una longitud de 1.42 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	4,341,123.0	30,804.0	394,432.0	394,432.0	9.1	0.00
'12096360007	Colonia Margarita Moran Veliz.	Modernización del camino en una longitud de 1.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,993,612.0	27,858.0	224,919.0	224,919.0	7.5	0.00
'12096360008	E.C. No. 15 Carapan - Huancito	Modernización del camino en una longitud de 3.28 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	17,341,142.0	83,895.0	12,589,222.0	12,590,702.0	72.6	0.00
'12096360009	Libramiento Villa Victoria	Modernización del camino en una longitud de 1.48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000.0	6,854,351.0	4,857,201.0	6,852,940.0	6,854,351.0	100.0	99.79
'12096360010	E.C. (Angamacutiro-Penjamillo)- Ranchos de Epejan	Modernización del camino en una longitud de 5.74 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000.0	6,208,380.0	5,105,686.0	6,208,380.0	6,208,380.0	100.0	50.55
'12096360011	Puente Los Alumbres-Basurero	Camino Rural	Michoacan	Infraestructura económica	8,500,000.0	32,287.0	30,563.0	32,287.0	32,287.0	100.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096360012	Colonia La Antorcha	Modernización del camino en una longitud de 2.19 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	6,983,818.0	53,578.0	53,578.0	53,578.0	0.8	0.00
'12096360013	E.C. (Tlalpujahua - El Oro) - Tlalpujahuilla y Ramal	Reconstrucción del camino en una longitud de 3.66 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,500,000.0	4,408,705.0	2,446,709.0	4,407,865.0	4,408,705.0	100.0	99.99
'12096360014	Camino a la Comunidad de Araparicuro	Camino Rural	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,905,125.0	1,508,193.0	1,555,601.0	4,905,125.0	100.0	100.00
'12096360018	Colonia El Colorín (Seis de Junio)	Modernización de calles en una longitud de 1.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	3,787,874.0	2,386,627.0	2,386,627.0	2,386,627.0	63.0	0.00
'12096360019	Construcción del edificio del Departamento de Autotransporte Federal en Zamora, Michoacán	construcción de edificio para oficinas, área de atención al público, de archivo y resguardo, servicios sanitarios, estacionamiento y obras complementarias, para cumplir con los estándares del Sistema de Gestión de la Calidad	Michoacan	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096370001	Camino Colonia 24 de Febrero a Colonia Valle Bonito	Camino Rural	Morelos	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,368,284.0	4,894,905.0	13,368,284.0	13,368,284.0	100.0	84.03
'12096370002	Camino Ixtlilco El Grande- Ixtlilco el Chico	Camino Rural	Morelos	Infraestructura económica	9,000,000.0	8,816,884.0	2,604,870.0	8,816,884.0	8,816,884.0	100.0	97.05
'12096380001	E.C.F. 200 Cofradía de Chocolón.	Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	7,000,000.0	6,775,959.0	6,571,569.0	6,575,875.0	6,581,975.0	97.1	12.50
'12096380002	E.C. (Tepic - Guadalajara) - Tepetitlic.	Modernización del camino en una longitud de 6.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	20,000,000.0	22,113,075.0	16,511,343.0	16,584,285.0	22,113,075.0	100.0	64.52

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*12096380003	C.F. 28-El Cuareho	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	15,000,000.0	1,150.0	1,150.0	1,150.0	1,150.0	100.0	1.45
*12096380004	Los Aguajes - Rosa Blanca.	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,411,848.0	7,178,860.0	7,403,148.0	7,411,848.0	100.0	63.02
*12096380005	E.C.F. 72 - Patronero	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,223,653.0	8,471,634.0	9,178,380.0	9,187,080.0	99.6	84.03
*12096380006	Ramal a Cumbre de Huicicila del 0+000 al 17+500	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,576,213.0	7,125,735.0	9,028,118.0	9,036,818.0	94.4	8.93
*12096380007	Llano del Tigre San Miguelito	Modernización del camino en una longitud de 2.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,669,998.0	6,789,970.0	6,795,315.0	6,804,015.0	70.4	98.32
*12096380008	San José Mojarras-Huanacastle	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	7,000,000.0	6,297,801.0	3,664,172.0	3,907,936.0	3,907,936.0	62.1	12.18
*12096380009	E.C. Carrillo Puerto-Mazatán	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,005,029.0	3,960,274.0	9,229,943.0	9,229,943.0	71.0	47.62
*12096380010	Puente Acajonetilla.	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.040 km Con una sección de 7m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m cada uno y 0.5 metros de banqueta de cada lado.	Nayarit	Infraestructura económica	8,000,000.0	6,480,226.0	5,389,271.0	6,439,579.0	6,446,579.0	99.5	40.00
*12096380011	Puente Peatonal San Cayetano, Lim. Edos Jal./Nay. Tepic	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	4,000,000.0	3,306,735.0	1,015,568.0	3,306,735.0	3,306,735.0	100.0	30.00
*12096380012	Entr. Aeropuerto Tepic-Carretera Int.	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096380015	Santa Cruz de las Haciendas - La Playa	Modernización de un camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno incluye la construcción de 5 puentes a lo largo del camino.	Nayarit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	14,183,941.0	730,341.0	11,161,065.0	14,183,941.0	100.0	55.00
'12096390002	Camino a Loma Alta	Camino Rural	Nuevo Leon	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,633,790.0	8,270,534.0	14,633,790.0	14,633,790.0	100.0	19.76
'12096390003	PIV en Carretera Nacional y Lerdo de Tejada	Paso Inferior Vehicular (PIV) en el kilómetro 226+000 de la Carretera Cd. Victoria-Monterrey con tres carriles por sentido y acotamientos.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	125,000,000.0	127,746,793.0	95,191,709.0	126,486,565.0	126,486,565.0	99.0	0.01
'12096390004	Acceso Interpuerto Monterrey	Construcción de un PSV FC con 6 carriles y dos gazas superiores vehiculares con 2 carriles de circulación cada una.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	115,000,000.0	121,330,763.0	64,561,304.0	121,354,821.0	121,330,763.0	100.0	0.01
'12096390007	PSV Arroyo Av. Sendero y Raúl Salinas con Vía a Torreón.	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	90,000,000.0	96,953,056.0	57,495,533.0	96,953,056.0	96,953,056.0	100.0	0.00
'12096390008	PSV Eloy Cavazos-Israel Cavazos	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	85,000,000.0	85,854,680.0	57,687,687.0	85,854,680.0	85,854,680.0	100.0	0.00
'12096390010	PSV Carretera a Laredo-Zuazua	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	57,000,000.0	54,571,456.0	44,928,340.0	53,351,527.0	54,571,456.0	100.0	0.00
'12096390011	PSV Titanio (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo)	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	70,000,000.0	35,064,528.0	10,799,995.0	34,975,218.0	34,975,918.0	99.7	0.00
'12096390012	Corredor de flujo continuo Diaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	100,000,000.0	76,550,394.0	28,950,000.0	76,402,866.0	76,402,866.0	99.8	0.00
'12096400001	Corcovado-Petaca-San Isidro Apango	Modernización del camino en una longitud de 14.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,781,190.0	5,591,055.0	7,552,165.0	5,628,163.0	57.5	20.68

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096400002	Santa María Colotepec - El Camalote	Modernización del camino en una longitud de 13.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	5,306,357.0	2,955,102.0	5,300,504.0	5,301,624.0	99.9	26.47
'12096400003	E.C. (Tlaxiaco - Chalcatongo de Hgo.) - Santa María Yosoyúa - Buenavista.	Modernización del camino en una longitud de 7.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,821,395.0	2,513,917.0	3,740,445.0	3,740,445.0	64.3	32.74
'12096400004	Boulevard Jalapa del Marquez	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	43,507.0	36,982.0	43,507.0	43,507.0	100.0	0.00
'12096400005	San Juan Quitepec - San Pedro Yolox	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,674,961.0	4,515,771.0	5,851,958.0	5,851,958.0	60.5	30.79
'12096400006	Acceso al Malecón Azul a Salina Cruz	Construcción de camino rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	13,288,967.0	2,040,444.0	3,010,529.0	9,716,375.0	73.1	80.88
'12096400007	Puente Vehicular Primavera Stgo. Yosondua	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000.0	3,892,615.0	2,316,816.0	3,878,353.0	3,879,589.0	99.7	30.00
'12096400008	San Jose- Rio Verde Viejo	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000.0	2,474,309.0	1,509,144.0	1,520,305.0	2,459,759.0	99.4	99.77
'12096400009	Campo de Aviación Capilla - El Carrizal de 9+200 km	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,752,705.0	4,411,289.0	8,510,787.0	8,510,787.0	87.3	99.79
'12096400010	E.C. 200 (Puerto Escondido - Pinotepa) El Faisán km 0+000 al km 4+140	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,767,564.0	7,647,346.0	7,678,226.0	7,678,226.0	78.6	99.83
'12096400011	Modernización y Ampliación del camino E.C. (Yucudaa - Tlaxiaco) - Santiago Nundiche - San Juan Numi - Tezoatlan de Segura y Luna Tr. Km 0+000 al km 80+000 Subtramo km 13+000 al km 15+500	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000.0	9,888,239.0	7,001,328.0	9,862,983.0	9,862,988.0	99.7	50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096400012	Camino Santa Roza Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas, del km 0+000 - 4+140 km	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000.0	12,820,884.0	7,796,064.0	12,210,282.0	12,078,858.0	94.2	84.49
'12096400013	Unión Lindavista - Jamiltepec de Flores, Puente Río de Imedio km 11+420	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,930,435.0	1,913,322.0	1,921,770.0	1,922,274.0	65.6	3.68
'12096400014	E.C. (San Marcos Arteaga -Sto Domingo Tonalá) San Jorge Nuchita Tr. Km 0+000 al km 34+000 subtramos km 8+000 al km 24+000 al km 34+000	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000.0	13,020,974.0	12,048,147.0	13,115,972.0	12,960,694.0	99.5	48.85
'12096400015	Puente Quiotepec - Comunica a la Sierra Cuicate	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,456.0	7,456.0	7,456.0	7,456.0	100.0	0.00
'12096400018	Puente vehicular S/Río La Arena en el km 21+000 del camino Pinotepa - Santa María Huazolotitlán	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	30,000,000.0	13,453,358.0	6,509,007.0	10,934,795.0	10,887,962.0	80.9	93.50
'12096400020	San Antonino Monteverde - Juquila de León	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,857,325.0	1,088,187.0	1,108,778.0	1,109,450.0	18.9	100.00
'12096400034	Puente Colgante Temascaltepec	Construcción del puente colgante el cual tiene una longitud de 0.065 Kme., tendrá un sección de 1.5m. Estará formado por un claro a base de bloques de acero de 1.5 x 1.5 m , estas sostenidas por cables de acero que llegan a dos columnas de concreto armado.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,588,883.0	0.0	542,367.0	1,572,329.0	99.0	0.00
'12096400046	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calles de Trinidad Zaachila	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,681,000.0	18,784.0	1,032.0	1,032.0	5,419.0	28.8	0.00
'12096410001	Las Agüitas-Tepeixco	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	7,000,000.0	4,746,416.0	3,455,281.0	4,746,416.0	4,746,416.0	100.0	100.00
'12096410002	Pavimentación de la calle Emiliano Zapata	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	3,442,519.0	3,317,024.0	2,717,261.0	3,317,024.0	3,317,024.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096410003	Pavimentación de diagonal Ignacio Zaragoza entre Nicolás bravo y Francisco I. Madero	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	3,976,310.0	3,504,042.0	2,791,064.0	3,504,042.0	3,504,042.0	100.0	100.00
'12096410004	Buena Vista-Tequixtepec de Juárez	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096410005	Coyomeapan-Kankihui	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,500,000.0	1,242.0	1,242.0	1,242.0	1,242.0	100.0	16.70
'12096410006	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Ines Ahuatempan-la Concepción 2da etapa	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	6,625,573.0	5,545,907.0	4,465,271.0	5,545,907.0	5,545,907.0	100.0	100.00
'12096410007	Pavimentación con Adocreto en la calle Vicente Guerrero en la localidad de san Juan Nepomuceno.	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	6,739,293.0	6,123,271.0	4,216,765.0	6,123,271.0	6,123,271.0	100.0	100.00
'12096410008	Construcción del puente Chochotla en la localidad de Erra Nueva, con un claro aprox. De 35 mts.	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	2,297,000.0	2,211,833.0	1,438,900.0	2,210,296.0	2,210,296.0	99.9	100.00
'12096410009	Pavimentación con adocreto en la calle Manuel Altamirano .	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,496,000.0	1,439,263.0	940,435.0	1,439,263.0	1,439,263.0	100.0	100.00
'12096410010	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mucio Martínez (entre calle andrés quintana roo y los pinos)	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	2,158,000.0	3,768,551.0	1,154,067.0	3,768,551.0	3,768,551.0	100.0	100.00
'12096410012	Construcción de puente colgante en la localidad de la Colonia Cristóbal colón, con un claro aprox. De 30 mts.	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	2,307,522.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096410013	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 5 de Mayo	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	5,279,604.0	5,049,976.0	2,126,770.0	5,049,976.0	5,049,976.0	100.0	100.00
'12096410014	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Barranca Nahuapan	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	15,235,875.0	14,689,949.0	7,708,008.0	13,573,408.0	14,683,116.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096410015	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Ines Ahuatempan a San Juan Nepomuceno (Entre panteón municipal y alcantarilla)	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	2,809,696.0	2,708,981.0	1,764,680.0	2,708,981.0	2,708,981.0	100.0	100.00
'12096410016	Pavimentación con concreto hidráulico en carretera Colonis Roberto esperón y palo gacho	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,500,000.0	1,441,039.0	738,384.0	1,441,039.0	1,441,039.0	100.0	100.00
'12096410017	Pavimentación de calle de acceso al Kinder	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,945,373.0	1,869,945.0	1,219,506.0	1,869,945.0	1,869,945.0	100.0	100.00
'12096410018	Proyecto emergente para la pavimentación de la carretera San Juan Ixcaquixtla-Tlacotepec de Benito Juárez.	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	15,000,000.0	14,367,423.0	4,337,861.0	14,187,828.0	14,367,423.0	100.0	17.00
'12096410021	E.C. (México 150 D, Km 76+500) - Santa Rita Tlahuapan	Modernización del camino en una longitud de 1.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	3,500,000.0	3,312,743.0	993,823.0	3,312,743.0	3,312,743.0	100.0	100.00
'12096410023	Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco	Construcción y Modernización.	Puebla	Infraestructura económica	110,000,000.0	40,569,347.0	21,733,137.0	40,574,093.0	40,566,603.0	100.0	2.48
'12096420001	Puente Vehicular El Carrizal	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	19,000,000.0	1,358.0	360.0	1,358.0	1,358.0	100.0	0.00
'12096420002	E.C. (San Juan del Río Xilitla) Charco Frio	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	9,000,000.0	6,236,109.0	4,456,530.0	6,234,471.0	6,236,109.0	100.0	50.60
'12096420003	Camino de Acceso, Ezequiel Montes - El Ciervo	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	11,000,000.0	9,522,399.0	7,978,296.0	9,536,600.0	9,522,399.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096420004	Aguacate - San Bartolo 3ra etapa	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000.0	4,704.0	2,470.0	4,704.0	4,704.0	100.0	0.00
'12096420005	Prolongación Av. de la Luz y Distribuidor Vial con Libramiento Norponiente.	Ampliación de la Av. de la Luz a 3 carriles por sentido y la construcción del Distribuidor vial con el Libramiento Norponiente.	Queretaro	Infraestructura económica	79,600,000.0	49,457,313.0	31,360,030.0	49,406,103.0	49,412,031.0	99.9	0.01
'12096430001	Ampliación Arco Bicentenario	Construcción y Modernización.	Quintana Roo	Infraestructura económica	90,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096440002	Nuevo Tapaón - Vichinchijol Nuevo	Modernización del camino en una longitud de 15.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000.0	10,350,684.0	10,057,661.0	10,344,025.0	10,350,684.0	100.0	38.06
'12096440003	Puente Vehicular Labor de Bagres	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.48 Km Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1.0 metros de banquetta de cada lado.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	28,000,000.0	6,370.0	0.0	4,290.0	6,367.0	100.0	0.00
'12096440004	Valle de San Juan Rincón del Refugio	Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	5,000,000.0	12,347,973.0	12,050,328.0	12,364,505.0	12,347,973.0	100.0	12.94
'12096440005	Tapona - Pocitos - Peyote	Reconstrucción del camino en una longitud de 6.83 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,588,861.0	4,240,055.0	4,586,698.0	4,588,861.0	100.0	36.61
'12096440006	Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona	Modernizar caminos rurales en una longitud de 38.0 Km. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	16,814,000.0	33,455,353.0	27,248,933.0	33,427,131.0	33,431,759.0	99.9	21.03
'12096440007	Modernización del Boulevard Ponciano Arriaga.	Modernización del camino en una longitud de 1.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 18 metros de ancho de sección, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	22,353,049.0	10,982,011.0	16,223,804.0	18,092,989.0	80.9	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096440008	Boulevard Villa Hidalgo	Reconstrucción del camino en una longitud de 1.0 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos.	San Luis Potosi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	6,229,215.0	5,283,799.0	6,221,511.0	6,222,346.0	99.9	0.00
'12096440009	Boulevard Valles-Tampico	Caminos Rurales	San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000.0	17,325,316.0	15,178,239.0	17,319,962.0	17,325,316.0	100.0	17.23
'12096440010	Reencarpentamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70	Construcción y Modernización.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	48,000,000.0	33,564,688.0	20,140,065.0	20,434,963.0	33,564,688.0	100.0	7.23
'12096440011	La Concordia - Paradita del Refugio.	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	15,000,000.0	13,298,585.0	8,776,897.0	13,295,043.0	13,298,585.0	100.0	51.00
'12096440016	Libramiento de Tamazunchale	Construcción de un libramiento tipo A2 con una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos, con una longitud de 14.0 km. Incluye 5 entronques a desnivel.	San Luis Potosi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	6,053,162.0	401.0	6,020,599.0	6,042,698.0	99.8	0.00
'12096450001	Portaceli - Cruz de Navito.	Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000.0	6,767,821.0	6,617,548.0	6,767,450.0	6,767,821.0	100.0	100.00
'12096450002	Angostura-Guamuchil	Ampliación de la sección transversal de la Carretera Alimenadora Angostura Guamuchil- a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 21.0 m.	Sinaloa	Infraestructura económica	60,000,000.0	34,423,276.0	27,457,528.0	28,095,370.0	34,423,276.0	100.0	78.66
'12096450003	Pipima - Potrero	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	8,000,000.0	7,305,438.0	5,308,255.0	5,536,572.0	7,305,438.0	100.0	0.00
'12096450004	Calle 700 - Buenavista	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	8,000,000.0	5,210,588.0	2,783,615.0	5,208,865.0	5,210,588.0	100.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096450005	Maxipista - Celestino Gazca	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	7,000,000.0	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,700.0	100.0	0.00
'12096450006	E.C. Internacional México 15 - Los Angeles del Triunfo	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000.0	5,295,369.0	5,293,349.0	5,295,369.0	5,295,369.0	100.0	55.32
'12096450007	México 15 - La Escalera	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,965,225.0	5,733,188.0	7,965,225.0	7,965,225.0	100.0	54.54
'12096450008	El Progreso - Ejido Tierra y Libertad	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,590,748.0	9,468,438.0	9,590,748.0	9,590,748.0	100.0	66.66
'12096450009	E.C. Internacional México 15 - Lateral Norte Acceso	Caminos Rurales	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica	7,000,000.0	4,620,186.0	4,506,698.0	4,620,186.0	4,620,186.0	100.0	86.00
'12096450010	Ensenada - Paredon Colorado - Potrero	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	7,000,000.0	5,485,864.0	3,420,157.0	5,485,864.0	5,485,864.0	100.0	28.74
'12096450011	Carretera a Playa Colorada - San Luciano	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	4,500,000.0	1,038,919.0	1,038,321.0	1,038,919.0	1,038,919.0	100.0	99.73
'12096450012	Carretera Playa Colorada - La Cercada via las Infamias	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	4,500,000.0	4,490,587.0	3,165,410.0	3,166,318.0	4,490,587.0	100.0	99.74
'12096450013	Carretera a Playa Colorada - San Antonio	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	1,600,000.0	1,530,721.0	1,135,302.0	1,135,577.0	1,530,721.0	100.0	98.80
'12096450014	Carretera Navolato Altata - El Tepehuan	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000.0	7,714,563.0	7,501,906.0	7,714,563.0	7,714,563.0	100.0	0.00
'12096450015	México 15 - La Cruz de Elota, Via Lomas de Tocuyo	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	14,000,000.0	14,137,826.0	7,751,632.0	8,651,699.0	14,137,826.0	100.0	56.19
'12096450016	México 15-Comunidad 20 de Noviembre	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	9,000,000.0	8,156,852.0	8,156,852.0	8,156,852.0	8,156,852.0	100.0	0.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096450017	5 de Mayo - Juan Aldama	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000.0	10,415,460.0	7,965,649.0	10,414,590.0	10,415,460.0	100.0	100.00
'12096450018	Calle 6, México 15 - Canal Alto	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000.0	6,261,472.0	6,126,822.0	6,261,472.0	6,261,472.0	100.0	100.00
'12096450019	Puente: Portaceli	Construcción de un puente de 0.254 Km. Estará formada por tramos de losa de concreto reforzado; el cual estará apoyado en traves tipo AASHTO IV, con un claro de 254.00 m. El ancho total de la superestructura es de 10.00 m con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.50 m.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	3,111,869.0	3,104,498.0	3,112,849.0	3,111,869.0	100.0	0.00
'12096450021	Paso deprimido entre Blvr. Lola Beltrán y Blvr. Rolando Arjona	Construcción de un paso deprimido de 478 m de largo y sección de 30.60 metros, para alojar 6 carriles de circulación (4 centrales en el deprimido y 2 laterales a nivel para movimientos direccionales).	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	28,990,138.0	9,317,127.0	27,366,686.0	28,990,138.0	100.0	0.00
'12096450022	Paso deprimido entre Blvr. Jesús Kumate y Calzada Aeropuerto	Construcción de un paso deprimido de 478 m de largo y sección de 30.60 metros, para alojar 6 carriles de circulación (4 centrales en el deprimido y 2 laterales a nivel para movimientos direccionales).	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	28,112,670.0	8,888,026.0	26,147,968.0	28,112,670.0	100.0	0.00
'12096460001	Carretera Tesia - Camoa	Caminos Rurales	Sonora	Infraestructura económica	40,000,000.0	19,486,555.0	16,784,808.0	18,881,857.0	19,477,249.0	100.0	64.02
'12096460003	Carbó - La Poza.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho.	Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	11,212,869.0	8,752,307.0	11,178,118.0	11,178,118.0	99.7	0.00
'12096460004	Nogales - Saric	Caminos Rurales	Sonora	Infraestructura económica	30,000,000.0	77,332.0	2,447.0	9,431.0	9,431.0	12.2	0.00
'12096470001	Blvd. Comalcalco-Chichicapa	Ampliación de 3.56 Km de la carretera a 21 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m.	Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000.0	10,819,563.0	10,806,409.0	10,818,685.0	10,819,563.0	100.0	11.24

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096470002	Zapatero - Jonuta / Los Pajaros / Los Buchecos Tr. Del km 0+000 al 4+100	Caminos Rurales	Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000.0	2,233.0	2,233.0	2,233.0	2,233.0	100.0	0.00
'12096470003	Boulevard San Joseito, del Camino E.C. Villahermosa-Escárcega a la Cd. de Macuspana, del 0+000 al 4+777.6	Construcción y Modernización.	Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096470008	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en las calles que conforman el Circuito Combi de la colonia El Piedral (Jaspe, Malaquita, Cuarzo)	Caminos Rurales	Tabasco	Infraestructura económica	5,012,000.0	4,819,231.0	1,447,652.0	4,817,582.0	4,819,231.0	100.0	68.18
'12096470009	Tr. Villahermosa - Teapa, distribuidor vial Guayabal km 2+500	Construcción y Modernización.	Tabasco	Infraestructura económica	25,000,000.0	90,685.0	72,741.0	72,741.0	83,311.0	91.9	0.00
'12096480001	Matamoros-Puerto Matamoros	Camino Rural	Tamaulipas	Infraestructura económica	80,000,000.0	45,984,052.0	40,744,498.0	57,879,709.0	45,947,657.0	99.9	17.76
'12096490001	PSV 113 + 854.79 San Benito Xaltoca - Yahuquemecan	Caminos Rurales	Tlaxcala	Infraestructura económica	15,000,000.0	12,551,164.0	7,060,145.0	9,515,719.0	12,551,164.0	100.0	0.95
'12096490002	Boulevard San Francisco Atexcatzingo-Apizaco	Construcción y Modernización.	Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000.0	7,988,268.0	0.0	7,988,268.0	7,988,268.0	100.0	50.00
'12096490003	Libramiento Poniente de San Juan Ixtenco	Construcción y Modernización.	Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000.0	4,866,278.0	0.0	4,866,278.0	4,866,278.0	100.0	8.33
'12096490004	Modernización en calles de la comunidad de Papalotla de Xicoténcatl	Caminos Rurales	Tlaxcala	Infraestructura económica	7,846,000.0	2,029,486.0	2,251.0	2,029,486.0	2,029,486.0	100.0	27.72
'12096490006	Pavimentación de Zacatelco	Caminos Rurales	Tlaxcala	Infraestructura económica	4,346,000.0	1,258,926.0	916.0	1,252,620.0	1,252,620.0	99.5	24.04
'12096500001	Camino Chapa-Chapa Morelos 1+500 al 4+240	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000.0	1,365,830.0	862,074.0	1,859,334.0	1,362,730.0	99.8	18.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096500002	La Florida-Francisco I. Madero-Bomba Pemex	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	3,025,661.0	2,882,897.0	3,074,761.0	3,022,561.0	99.9	34.02
'12096500003	Paso del Correo - La Reforma	Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096500004	Comunidad de Fraternidad-Arboledas	Caminos rurales	Veracruz	Infraestructura económica	5,350,000.0	2,588,719.0	2,582,446.0	2,587,821.0	2,588,719.0	100.0	0.00
'12096500005	Atzalan Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000.0	5,184,531.0	5,099,198.0	5,181,431.0	5,181,431.0	99.9	81.11
'12096500006	El Tarro Kilate Sur, incluye ramal a Kilate Antiguo	Modernización del camino en una longitud de 7.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000.0	7,183,300.0	6,037,607.0	8,482,240.0	7,177,100.0	99.9	28.95
'12096500007	Camino Arroyo Hondo-Naranjos 0+000 al 2+200	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,799,371.0	1,452,438.0	2,796,271.0	2,796,271.0	99.9	100.00
'12096500008	Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,880,084.0	2,294,832.0	2,880,084.0	2,880,084.0	100.0	100.00
'12096500009	E.C. (Perote Altotonga) Col. Libertad	Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000.0	860,080.0	859,459.0	1,496,300.0	860,080.0	100.0	98.23
'12096500010	El Salto de Eyipantla-Juan Díaz Covarrubias tr. Tulapan-Abrevadero.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	3,005,772.0	2,866,397.0	3,049,866.0	3,002,672.0	99.9	32.86

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096500011	Las Vigas - Jonotal - Piedras Paradas.	Modernización del camino en una longitud de 19.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000.0	863,687.0	863,687.0	863,687.0	863,687.0	100.0	0.00
'12096500012	E.C. (Poza Rica Cazonos) Caristay	Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000.0	863,653.0	863,032.0	863,032.0	863,653.0	100.0	72.15
'12096500013	El Trópico - Laguna Verde	Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000.0	3,770,986.0	2,871,991.0	3,872,615.0	3,767,886.0	99.9	32.18
'12096500014	Palchan-Pueblo viejo-Diaz Miron	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000.0	11,385,253.0	4,839,200.0	5,157,794.0	5,071,063.0	44.5	57.25
'12096500017	La Tinaja-Santa Cruz,Tramo: Paso por Tierra Blanca	Modernización de 4.5 Km a 4 carriles (2 por sentido) con acotamientos externos de 1.1 m. y internos de 0.5, con un camellón de 3 m.	Veracruz	Infraestructura económica	25,000,000.0	30,971.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096500029	Puente Chijol	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000.0	24,309.0	302.0	4,366.0	4,366.0	18.0	0.00
'12096510001	Baca - Dzemul	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos.	Yucatan	Infraestructura económica	20,000,000.0	18,510,275.0	15,302,436.0	18,492,092.0	18,494,192.0	99.9	0.00
'12096510002	Telchac Pueblo - Sinanché - Yobain - Dzidzantún; Tr: Km.0+000 Km.3+000.	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	20,000,000.0	18,522,630.0	16,114,598.0	18,553,333.0	18,522,630.0	100.0	30.43
'12096510003	Motul - Telchac Puerto	Modernización del camino en una longitud de 25.35 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos.	Yucatan	Infraestructura económica	20,000,000.0	18,417,270.0	18,408,591.0	18,414,266.0	18,416,366.0	100.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096510004	Telchac Puerto-Dzilam de Bravo, Tr. del Km 0+000 al Km 3+000.	Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	19,900,000.0	17,385,105.0	17,376,067.0	17,379,454.0	17,385,105.0	100.0	10.20
'12096510005	E.C. (Mérida - Progreso) - Kikteil - Sierra Papacal	Caminos Rurales	Yucatan	Infraestructura económica	20,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096520001	Ojitos - San Felipe de Jesús.	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	16,000,000.0	16,967,288.0	8,548,091.0	8,556,261.0	8,556,261.0	50.4	53.10
'12096520002	E.C. (Las Mercedes-La Salada)-Ojo de Agua	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	7,597,861.0	3,670,523.0	3,670,523.0	6,078,040.0	80.0	0.00
'12096520005	E.C. (Fresnillo - Vicente Guerrero) - La Cantera	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	6,099,693.0	4,879,754.0	4,879,754.0	4,879,754.0	80.0	0.00
'12096520006	Estacion Gutierrez-Milpillas de la Sierra	Modernización del camino en una longitud de 8.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	12,280,969.0	6,030,503.0	9,576,667.0	9,817,569.0	79.9	0.00
'12096520010	Boulevard Guadalupe Zacatecas - La Escondida	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12096520011	Jose Ma. Morelos a Juan Aldama	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	2,000,000.0	1,897,475.0	1,880,745.0	1,880,745.0	1,881,004.0	99.1	0.00
'12096520012	Chalchahuites - La Aurora - Alejandro	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,723,557.0	5,717,058.0	5,717,058.0	5,718,058.0	99.9	20.82
'12096520013	El Bordo-La Cocinera	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	3,452,000.0	3,257,811.0	1,558,840.0	3,256,470.0	3,256,953.0	100.0	48.39

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096520014	San Ignacio-San Salvador	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	3,000,000.0	6,227,379.0	5,208,486.0	5,239,557.0	5,240,225.0	84.1	25.30
'12096520015	Las Playas-Entronque Tierra Blanca	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	6,000,000.0	5,785,911.0	5,730,524.0	5,737,828.0	5,738,228.0	99.2	50.50
'12096520016	Carretera Villanueva E.C. Presa Maravillas	Caminos Rurales	Zacatecas	Infraestructura económica	4,000,000.0	11,030,054.0	6,766,171.0	8,793,061.0	9,614,578.0	87.2	50.87
'12096520017	Muleros - Panuco	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	3,000,000.0	2,866,811.0	2,691,893.0	2,838,892.0	2,840,548.0	99.1	30.41
'12096520018	E.C. Santa Lucia de la Sierra	Caminos Rurales	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,015,760.0	3,915,046.0	4,597,966.0	4,013,760.0	100.0	23.68
'12096520019	E.C. Fresnillo/Valparaiso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000.0	4,708,487.0	4,656,424.0	4,672,015.0	4,672,715.0	99.2	15.26
'12096520020	Vivoras-El Cuidado	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000.0	9,669,444.0	7,948,628.0	7,948,658.0	7,948,658.0	82.2	33.59
'12096520021	Libramiento de la Cd. de Loreto	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	8,900,000.0	10,363,636.0	5,542,983.0	5,608,663.0	8,676,931.0	83.7	45.85
'12096520022	El Saucito-La Candelaria	El Saucito-La Candelaria	Zacatecas	Infraestructura económica	12,000,000.0	9,279,158.0	4,432,070.0	4,526,104.0	7,504,066.0	80.9	55.53
'12096520023	Loreto-San Marcos	Loreto-San Marcos	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000.0	11,603,216.0	2,275,727.0	6,893,430.0	6,894,290.0	59.4	21.11
'12096520024	Joaquin-Amaro-El Carrizal	Joaquin-Amaro-El Carrizal	Zacatecas	Infraestructura económica	12,000,000.0	11,074,446.0	8,006,489.0	8,008,141.0	10,920,080.0	98.6	55.00
'12096520025	Colonia del Carmen (Boquilla del Carmen)-C.F. 54	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	21,000,000.0	16,080,845.0	13,150,691.0	13,649,020.0	15,136,796.0	94.1	98.55

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero-Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12096520026	Francisco R. Murguía - E.C. El Carrizal	Francisco R. Murguía - E.C. El Carrizal	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000.0	12,100,487.0	3,873,852.0	10,650,314.0	10,692,604.0	88.4	66.67
'12096520027	María de la Torre - E.C. Huejucar - Monte Escobedo Tr: 0+000 al 3+000	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	14,000,000.0	14,061,247.0	8,739,109.0	11,293,254.0	12,906,402.0	91.8	99.79
'12096520028	San Isidro Bocanegra - E.C. (Genaro Codina -Guadalupe)	Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1.0m de acotamiento de cada lado.	Zacatecas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	4,487,375.0	1,598,899.0	2,539,175.0	2,539,175.0	56.6	73.33
'12096520029	Tacoaleche - Gral. Emiliano Zapata (La Cocinera)	Modernización del camino en una longitud de 10.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	10,506,862.0	6,637,162.0	10,494,862.0	10,494,862.0	99.9	0.00
'12096520030	El Bordo - San Juan - Pánuco	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	7,000,000.0	7,757,547.0	1,350,842.0	6,207,655.0	6,208,635.0	80.0	57.28
'12096520031	Ojo Caliente - Pinar - Tahona	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000.0	8,891,731.0	8,556,546.0	8,683,880.0	8,685,280.0	97.7	99.87
'12096520032	Capulín de los Ruiz - Monte Escobedo - Huejucar, Tr: 0+000 al 7+100	Capulín de los Ruiz - Monte Escobedo - Huejucar, Tr: 0+000 al 7+100	Zacatecas	Infraestructura económica	14,000,000.0	12,042,958.0	5,949,153.0	9,270,949.0	9,271,169.0	77.0	99.82
'12096520033	Loreto General Francisco R. Murguía	Modernización del camino en una longitud de 8.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000.0	10,650,773.0	8,144,499.0	8,144,499.0	8,144,499.0	76.5	100.00
'12096520034	Morones - Cañas, Km 22+500 al 27+620	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	14,000,000.0	11,435,612.0	9,128,642.0	10,160,966.0	9,128,642.0	79.8	100.00
'12096520035	Vialidad Saucedá de la Borda	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	22,000,000.0	23,893,099.0	4,608,095.0	12,150,926.0	23,103,925.0	96.7	30.91

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*12096520036	Guadalupe-San Ramón, Ampliación a 4 carriles	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	16,000,000.0	32,277,360.0	14,120,102.0	15,862,564.0	32,128,252.0	99.5	99.95
*12096520037	Arroyo de las Sirenas (Cieneguillas-Francisco I. Madero)	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	30,000,000.0	30,221,850.0	5,930,860.0	12,730,260.0	13,318,259.0	44.1	13.33
*12096520038	Pozo de Gamboa - Santa Mónica	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	3,400,000.0	3,190,265.0	639,561.0	2,232,018.0	2,689,962.0	84.3	100.00
*12096520039	Vialidad Siglo XXI Guadalupe	Construcción y Modernización.	Zacatecas	Infraestructura económica	30,000,000.0	30,981,464.0	13,629,968.0	13,638,124.0	30,966,080.0	100.0	46.15
*12096520040	Zacatecas - Tlatenango - Guadalajara	Construcción y Modernización.	Zacatecas	Infraestructura económica	50,000,000.0	46,533,375.0	19,292,236.0	46,344,145.0	46,346,508.0	99.6	100.00
*12096520041	Vialidad Sedena (Acceso Oriente a Guadalupe)	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	16,000,000.0	15,500,593.0	3,034,964.0	9,071,676.0	9,313,961.0	60.1	26.77
PROGRAMA DE ADQUISICION DE CAMARAS Y LECTORAS BIOMÉTRICAS PARA CUERPO C, RED PRIVADA DE GOBIERNO FEDERAL, COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE Y OFICINA ALTERNA DEL SECRETARIO.											
*12097120001	Programa de Acondicionamiento de Salas de Telepresencia en los Edificios de Centro Nacional e Insurgentes Sur 1089.	Compra de cámaras y control de acceso para su instalación en el cuerpo C lugar que ocupa el C. Secretario, Subsecretarios, Oficial Mayor y Directores Generales, Red Privada del Gobierno Federal, cede de la Coordinación de la Marina Mercante y la oficina alterna de C. Secretario.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*12097130001	Programa de Acondicionamiento de Salas de Telepresencia en los Edificios de Centro Nacional e Insurgentes Sur 1089.	Acondicionamiento de espacios para la instalación de Salas de Telepresencia, que incluyen entre otros: Acústica, Aire acondicionado, Energía eléctrica, Conectividad.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Instituto Mexicano del Transporte											
TOTAL					20,600,000.0	0.0	27,843,289.0	32,562,774.0	32,562,774.0	0.0	
*0309A000001	Construcción, equipamiento y mantenimiento de los Laboratorios de Infraestructura, Hidráulica Marítima, Equipamiento para el Transporte, Calibración de Boyas, Centro Experimental de Seguridad Vehicular y Simulador de Embarcaciones	Adquisición de equipos de medición marítima, oceanográficos y meteorológicos y equipos para laboratorios; así como equipo de protección civil. Mantenimiento y desarrollo de infraestructura interna	Queretaro	Infraestructura social	0.0	0.0	5,340,659.0	7,728,452.0	7,728,452.0	0.0	88.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0909A000001	Centro Experimental en Seguridad Vehicular del IMT -CenESV-IMT -	Construcción de una pista de pruebas con su infraestructura y equipamiento, consistente en un circuito pavimentado con longitud aproximada de 2,800 metros y una edificación de aproximadamente 1,250 m2, que alojará laboratorios, taller, zonas de instrumentación y oficinas.	Queretaro	Infraestructura social	0.0	0.0	772,535.0	772,535.0	772,535.0	0.0	7.87
'1009A000001	Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurES-IMT	Construcción de Infraestructura e instalaciones para evaluar la durabilidad de estructuras de concreto en puentes y muelles, a través de la ejecución de pruebas controladas de capacidad de carga y evaluaciones en campo del estado de durabilidad que guardan puente y muelles de la SCT.	Queretaro	Infraestructura económica	0.0	0.0	971,000.0	971,000.0	971,000.0	0.0	0.00
'1009A000002	Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes del Instituto Mexicano del Transporte (CMPEI-IMT)	Instalación y equipamiento del Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes (CMPEI) para evaluación estructural remota con capacidad para atender 10 puentes.	Queretaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	2,385,214.0	2,385,214.0	2,385,214.0	0.0	100.00
'1109A000001	Proyecto de infraestructura para la construcción de un edificio de simulación de maniobras de embarcaciones en tiempo real.	Construcción y equipamiento de un edificio para simular la navegación y maniobras de un buque durante su acceso y estancia en un puerto particular bajo condiciones climáticas específicas.	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	0.0	378,398.0	426,264.0	426,264.0	0.0	100.00
'1109A000002	Construcción y operación de un Simulador de Vehículos Pesados HVS	Fabricación de un dispositivo electromecánico que permite la aplicación controlada de repeticiones de carga sobre estructuras de pavimento, con el objetivo de simular los efectos a largo plazo del tránsito vehicular pesado en un periodo comprimido de tiempo	Queretaro	Infraestructura social	20,600,000.0	0.0	2,239,839.0	2,239,839.0	2,239,839.0	0.0	5.00
'1209A000001	Resposición de equipos para la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas	Realizar las adquisiciones necesarias para mantener en operación la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas	Queretaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	2,755,644.0	5,039,470.0	5,039,470.0	0.0	70.00
'1209A000002	Equipamiento del edificio de simulación de maniobras de embarcaciones	Equipamiento del edificio destinado a realizar simulaciones de navegación y maniobras de buques durante su acceso y estancia en un puerto en particular y bajo condiciones climáticas específicas (viento, oleaje, marea, visibilidad,etc).	Queretaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	13,000,000.0	13,000,000.0	13,000,000.0	0.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano											
TOTAL					215,000,000.0	0.0	279,378,545.0	279,378,545.0	279,378,545.0	0.0	
'1109C000001	Ampliación, Modernización y Mantenimiento de Sistemas y Equipos para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo	Ampliación, Modernización y Mantenimiento de la Red de Sistemas y Equipos de Comunicación, Radares y Radioayudas para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano garantizando seguridad y regularidad de las operaciones aéreas conforme a normas nacionales e internacionales.	Varios	Adquisiciones	215,000,000.0	0.0	259,785,281.0	259,785,281.0	259,785,281.0	0.0	59.06
'1209C000001	Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo.	Mantenimiento de infraestructura a red de sistemas y equipos de comunicación, radares y radioayudas para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano garantizando la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	19,593,264.0	19,593,264.0	19,593,264.0	0.0	48.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Comisión Federal de Telecomunicaciones											
TOTAL					56,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1109D000001	Consolidación de las oficinas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.	Adquisición de un inmueble mediante arrendamiento financiero para oficinas.	Distrito Federal	Inmuebles	56,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares											
TOTAL					559,229,890.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'0209JZL0024	Equipamiento y Obras de Combustibles	Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones de combustibles a través de sistemas de medición y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores, obras de infraestructura y rehabilitación mayor.	Varios	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.99
'1009JZL0008	Construcción de la plataforma de Aviación General en el Aeropuerto de Campeche CPE	Construcción de la plataforma de aviación general de 70 X 100 mts, destinada al estacionamiento de aeronaves para los fines de: embarque o desembarque de pasajeros, trabajos de mantenimiento y servicio a las aeronaves; acorde a la gama de aeronaves de ala fija y rotativa que operan en el aeropuerto	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1109JZL0002	DRENAJES INDUSTRIALES DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2012	Contar con un sistema que permita separar los flujos de los drenajes pluviales y aceitosos evitando la contaminación del suelo, subsuelo y drenaje municipal, controlando y evitando daños que se pudieran provocar por un probable derrame de combustible	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.50
'1109JZL0003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015	Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones y vehículos de suministro de combustible, mediante rehabilitación de vialidades, modernización de sistema eléctrico y mantenimiento a tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles	Varios	Mantenimiento	4,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.41
'1109JZL0004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011	Rehabilitar y dar mantenimiento a la red de sistema fijo contra incendio que permita proteger de los riesgos de incendio como parte de las condiciones y medidas de seguridad para la prevención de incendios.	Varios	Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.00
'1109JZL0008	SISTEMA DE MEDICIÓN DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN EN AREAS DE CARGA Y DESCARGA 2011-2012	Instalación de la infraestructura requerida para la habilitación de los sistemas de medición de combustibles de aviación a efecto de minimizar la incertidumbre en la medición y controlar el volumen de combustible de aviación que se descarga y carga en los tanques de almacenamiento de ASA.	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.96
'1109JZL0009	SISTEMA DE REGISTRO A PIE DE AVIÓN 2011-2012	Adquirir un sistema de control de suministro de combustible que automatice la generación de remisiones de servicios, registro de itinerarios, así como el registro y transmisión de la información de cada servicio proporcionado en las estaciones de combustibles de ASA	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.00
'1109JZL0011	Ampliación de la Plataforma de Aviación General, Construcción de Helirampas, Ampliación del Estacionamiento Vehicular en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón	Ampliación de la plataforma de aviación general para dar atención al incremento del movimiento operacional, construcción de helirampa para la atención mas segura a servicios operacionales y ampliación del estacionamiento vehicular para cubrir la insuficiencia de espacios	Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1109JZL0012	Rehabilitación de la Instalación Eléctrica en los Edificios A y B de las Oficinas Generales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares	Programa para sustituir canalizaciones y cableado para alumbrado y contactos; tableros generales y de distribución; dar mantenimiento a gabinetes, transformadores y luminarias; redistribuir salidas de aire acondicionado; instalar un sistema de detección de humos y rehabilitar el plafón existente.	Distrito Federal	Mantenimiento	4,928,274.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.32
'1109JZL0013	Adecuación, Optimización y Reordenamiento de Flujos en el Edificio de Pasajeros y Construcción de Oficinas Administrativas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido	Adecuación, optimización y reordenamiento y separación de flujos de llegadas y salidas en el edificio de pasajeros, con la construcción de oficinas administrativas para liberar espacios en el interior del edificio terminal en beneficio de los pasajeros y usuarios del aeropuerto, principalmente	Oaxaca	Infraestructura económica	7,329,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.20
'1109JZL0014	Adecuación, Optimización de Espacios y Reordenamiento de Flujos del Edificio de Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Chetumal	Adecuar la infraestructura actual del edificio terminal para que el aeropuerto ofrezca adecuados niveles de confort a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, con el reordenamiento de flujos de llegadas y salidas, reclamo de equipaje, áreas de aduana, gubernamentales y ambulatorio.	Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.00
'1109JZL0015	Programa de Rehabilitación de Caminos y Cercados Perimetrales para la Seguridad y la Protección Ambiental 2012	Rehabilitación del camino perimetral y cercado perimetral para evitar el ingreso de fauna en aeropuertos de la Red ASA, e instalación de red plástica en cuerpos de agua para evitar que las aves interfieran en las operaciones de los aeropuertos de Matamoros y Tepic	Varios	Mantenimiento	25,102,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.80
'1109JZL0016	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	Programa de mantenimiento con el objeto de conservar las estaciones, mediante la modernización del sistema contra incendio en 2 estaciones, rehabilitación y adecuación del mismo en 3 y adecuación de flujos en puertas de acceso a 5 estaciones de combustibles	Varios	Mantenimiento	44,610,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.20
'1109JZL0017	Programa de Adquisición de Equipos de Seguridad de la Aviación de la Red Aeroportuaria 2012	Con la finalidad de mantener la seguridad en las instalaciones aeroportuarias se tiene contemplado para el año 2012, adquirir detectores portátiles de metales, detectores de explosivos y la actualización de los sistemas de circuito cerrado de televisión	Varios	Adquisiciones	14,025,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1109JZL0018	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN 2012	Implementación de sistemas de automatización que permitirán eficientar la operación y aumentar la seguridad de los procesos de carga y descarga de combustible, además de coadyuvar en la medición y manejo de combustible de aviación.	Varios	Adquisiciones	11,200,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1109JZL0019	Construcción de Drenajes Industriales de las Estaciones de Combustibles 2012	Contar con un sistema que permita separar los flujos de los drenajes pluviales y aceitosos, evitando la contaminación del suelo, subsuelo y drenaje municipal en 3 estaciones de combustibles	Varios	Infraestructura económica	19,100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1109JZL0020	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE PARQUE VEHICULAR PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	Adquisición de autotanques de gasavión y turbosina, así como dispensadores para estaciones de combustibles, a fin de garantizar que el Organismo brinde un servicio de suministro de combustible de aviación con estándares internacionales de calidad y seguridad, salvaguardando el medio ambiente.	Varios	Adquisiciones	22,030,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1109JZL0021	Sistemas de filtrado para estaciones de combustible 2012	Adquisición e instalación de filtros separadores para asegurar la pureza del producto-combustible de aviación-dentro de sus procesos de recepción, almacenamiento y suministro del producto	Varios	Adquisiciones	16,704,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1109JZL0022	Programa de Mantenimiento de Infraestructura 2012, Red Aeroportuaria	Comprende acciones de ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación en aeropuertos de la Red ASA, a efecto de dar funcionalidad a las operaciones y confort a los usuarios	Varios	Mantenimiento	144,112,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.40
*1109JZL0023	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	Adquisición de equipamiento que coadyuve a mantener y conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones de las estaciones de combustibles, y que permita garantizar la continuidad de la operación y dar cumplimiento a la normatividad.	Varios	Adquisiciones	16,870,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1109JZL0024	Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2012	El Programa está integrado por dos vertientes: La primera comprende estudios y proyectos ejecutivos tanto en áreas operacionales como en edificios de aeropuertos de la Red ASA. La segunda, se refiere a la Elaboración y actualización del Programa Maestro de Desarrollo para 4 aeropuertos.	Varios	Estudios de preinversión	15,279,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.60
*1109JZL0025	Construcción de Plataformas para Helicópteros 2012	Con la construcción de las plataformas para helicópteros en 7 aeropuertos, se podrá contar con un área destinada al estacionamiento de aeronaves de fuselaje menor (equipos de ala rotativa-helicópteros), que permita operar con más seguridad y, a su vez realizar trabajos seguros de mantenimiento	Varios	Infraestructura económica	12,050,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.10
*1109JZL0026	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2012	Mantenimiento de la infraestructura en estaciones de combustibles para acceso seguro, con servicios de calidad a las aerolíneas, a través de rehabilitaciones de vialidades, drenajes industriales, tanques de almacenamiento, oficinas operativas, instalaciones eléctricas e iluminación	Varios	Mantenimiento	149,919,616.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.50
*1109JZL0027	Proyecto de Seguridad Integral para Estaciones de Combustibles 2012	Incorporar el modelo integral de seguridad en la estación de combustibles que englobe y de atención interdependiente a la seguridad operacional, control de combustibles, seguridad de la aviación civil y a la protección civil	Distrito Federal	Adquisiciones	3,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1109JZL0028	Construcción de Tanques de Almacenamiento 2012	Construcción de tanques de almacenamiento con capacidad de 500,000 litros cada uno y de un tanque de agua de la misma capacidad, para garantizar tener la cantidad de agua necesaria para hacer frente a un conato de incendio sin depender de factores externos	Varios	Infraestructura económica	19,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1109JZL0029	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	Programa de adquisiciones de equipamiento y herramientas que coadyuven a reducir el riesgo de incidentes y lesiones a los trabajadores y para mantener y conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones en las estaciones de combustibles establecidas en la red aeroportuaria nacional	Varios	Adquisiciones	5,271,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1109JZL0031	SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE EN PLATAFORMA 2012	Implementación de un sistema que permita realizar el control operativo de los servicios de suministro en la plataforma de un aeropuerto, el registro del suministro de combustible proporcionado, y el cobro de éste	Varios	Adquisiciones	13,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.00
'1109JZL0032	SISTEMA DE MEDICIÓN DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN 2012	Sistematizar la medición en las áreas de carga y descarga, en tanques y automatización del proceso de suministro de combustible	Varios	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1109JZL0033	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL SEI 2012	A efectos de poder reducir los tiempos y los riesgos de traslado del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios SEI al lugar de la emergencia, se requiere llevar a cabo la rehabilitación y el complemento a las salidas rápidas del SEI a la pista en aeropuertos de la Red ASA	Varios	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.90
'1109JZL0034	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	Estudios de preinversión requeridos para satisfacer a corto, mediano y largo plazo necesidades de inversión, con base en una revisión de las condiciones físicas de las construcciones, instalaciones y equipo del Organismo, que se utilizan para el almacenamiento, control o suministro de combustible.	Varios	Estudios de preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.80
'1109JZL0035	PROGRAMA DE REMEDIACIONES DE SUBSUELO 2012	Prevención de la dispersión de contaminantes en el ambiente, a fin de cumplir con la legislación ambiental, avanzar en el mantenimiento de los certificados de industria limpia y certificación ISO 14000 y, garantizar servicios de suministro de combustibles de aviación bajo un esquema de seguridad	Varios	Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1109JZL0036	PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE MOBILIARIO, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE USO AEROPORTUARIO 2012	A efecto de ofrecer adecuados niveles de servicio a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, y reducir costos de adquisición y mantenimiento, se requiere el desarrollo y producción de bienes y equipos aeroportuarios de manufactura nacional mismos que se patentarán y registrarán	Distrito Federal	Otros programas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1109JZL0037	Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la Red Aeroportuaria 2012	Adquisición de mobiliario y equipo propios para la operación de los aeropuertos de la Red ASA, respetando las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria vigentes para garantizar la seguridad del aeropuerto, prevenir el ingreso de fauna y personas ajenas al aeropuerto	Varios	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.70
'1109JZL0038	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo 2012	Se considera la sustitución de bienes muebles que por su estado físico o cualidades técnicas no resultan útiles para el servicio, con costo de mantenimiento elevado, como archiveros, dispensadores, estaciones de trabajo, equipos de energía, y adquisiciones para eficiencia en consumo de energía	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.50
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos											
TOTAL					250,000,000.0	250,040,000.0	188,687,614.0	209,440,409.0	236,111,491.0	94.4	
'1109JOU0001	CONSERVACION DE CARRETERAS	EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURID,IMAGEN Y OPERACION DE LA RED CAPUFE	Varios	Mantenimiento	27,000,000.0	30,995,850.0	21,153,092.0	27,755,941.0	29,110,062.0	93.9	12.38
'1109JOU0003	CONSERVACION PUENTES	EL PROGRAMA TIENE POR OBJETIVO MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, IMAGEN Y OPERACION LOS PUENTES DE CUOTA A CARGO DE ESTA ENTIDAD.	Varios	Mantenimiento	38,450,000.0	32,583,803.0	32,036,436.0	32,136,100.0	32,136,100.0	98.6	14.36
'1109JOU0007	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS	EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO RESTITUIR LAS CONDICIONES OPTIMAS DEL PAVIMENTO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS USUARIOS.	Varios	Mantenimiento	184,550,000.0	101,418,812.0	75,195,876.0	82,968,534.0	95,384,000.0	94.0	40.57
'1109JOU0008	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES	CONSTRUIR Y MODERNIZAR EDIFICACIONES,EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS,PLAZAS DE COBROETC,ETC.	Varios	Mantenimiento	0.0	13,950,000.0	8,057,824.0	9,484,571.0	10,844,502.0	77.7	4.46
'1109JOU0010	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO EL REPARAR Y O REFORZAR DE FORMA ESTRUCTURAL LOS PUENTES DE CUOTA, QUE PERMITAN RESTITUIR O INCREMENTAR SU USO.	Varios	Mantenimiento	0.0	71,091,535.0	52,244,386.0	57,095,263.0	68,636,827.0	96.5	28.44

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J9E Servicio Postal Mexicano											
TOTAL					0.0	0.0	25,823,170.0	25,823,170.0	25,823,170.0	0.0	
'1209J9E0001	Programa de Inversión de Adquisición de vehículos 2012	Reemplazar los vehículos obsoletos destinados a las actividades de entrega de correspondencia y la ampliación del parque vehicular de Mexpost, manteniendo la estructura operativa y la capacidad del servicio de mensajería y paquetería acelerada Mexpost, para incrementar su mercado nacional.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	25,823,170.0	25,823,170.0	25,823,170.0	0.0	31.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: KCZ Telecomunicaciones de México											
TOTAL					33,000,000.0	0.0	110,831,295.0	110,831,295.0	110,831,295.0	0.0	
'0609KCZ0001	MIGRACION TERMINALES TELEFONIA RURAL DE BANDA L A BANDA KU	SUSTITUCION DE 10,158 TERMINALES SATELITALES DE BANDA L A BANDA KU INCLUYENDO EL CENTRO DE CONTROL, ASI COMO EQUIPO PARA SU INSTALACION	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	110,831,295.0	110,831,295.0	110,831,295.0	0.0	33.00
'1109KCZ0003	Programa de Servicios Satelitales de Telepuertos	Contar con la infraestructura adecuada para proporcionar servicios competitivos en la industria de las telecomunicaciones y conservar la cartera de clientes.	Varios	Adquisiciones	33,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.70
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
TOTAL					41,166,500.0	0.0	31,780,374.0	31,780,374.0	31,780,374.0	0.0	
'0809J2P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial.	Urbanización de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial.	Tabasco	Infraestructura económica	11,800,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.00
'0909J2P0002	Construcción de 250.0 metros de muelle (segunda posición de atraque de la TUM del Área Comercial e Industrial del Puerto)	Construcción de muelle marginal de 250.0 metros en módulos de 50 metros de 20.0 x 50.0, con rampa Rol on - Rol of.	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	19,896,360.0	19,896,360.0	19,896,360.0	0.0	95.06
'1109J2P0003	Servicios relacionados con obras públicas	Estudios: Condiciones físico marítimas del puerto, levantamientos topográficos y batimétricos, proyectos ejecutivos de obras, supervisión y documentos de evaluación	Tabasco	Estudios de preinversión	7,466,500.0	0.0	628,627.0	628,627.0	628,627.0	0.0	10.60
'1109J2P0004	Urbanización de la zona comercial de la TUM en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco	Urbanización de 6 hectareas de la Terminal de Usos Múltiples del Puerto para su comercialización.	Tabasco	Otros proyectos	3,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1109J2P0005	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos	Mantenimiento a instalaciones diversas: planta de tratamiento de aguas, plata de agua potable (osmosis inversa) red hidráulica y circuito cerrado de televisión.	Tabasco	Mantenimiento	1,250,000.0	0.0	77,965.0	77,965.0	77,965.0	0.0	2.00
'1109J2P0006	Dragado de Mantenimiento	Dragado de mantenimiento en canal de acceso, canal secundario y dársena de ciaboga de la Terminal de Usos Múltiples (TUM); y canal de acceso y dársena de la Terminal de Abastecimiento	Tabasco	Mantenimiento	11,200,000.0	0.0	4,969,979.0	4,969,979.0	4,969,979.0	0.0	22.00
'1109J2P0007	Mantenimiento a Muelles	Mantenimiento al muelle de la Terminal de Usos Múltiples y muelles de la Terminal de abastecimiento, en reparación de golpes y cambio de defensas y bitas de amarre.	Tabasco	Mantenimiento	2,250,000.0	0.0	4,813,325.0	4,813,325.0	4,813,325.0	0.0	56.00
'1109J2P0008	Mantenimiento a Edificios y Vialidades	Mantenimientos a las oficinas Gerencia de Operaciones y Aduana- Mantenimiento y limpieza en áreas verdes en vialidad - Aplicación de pintura de tráfico en acceso a TUM.	Tabasco	Mantenimiento	1,250,000.0	0.0	1,106,361.0	1,106,361.0	1,106,361.0	0.0	27.00
'1109J2P0009	Mantenimiento a Balizas del señalamiento marítimo del puerto de Dos Bocas.	Mantenimiento preventivo y correctivo a las balizas de situación y enfilación del Puerto	Tabasco	Mantenimiento	1,075,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1109J2P0010	Mantenimientos a patios y áreas de desarrollo	Chapodeo y deshierbe, reposición de casta y de cerca de malla ciclónica.	Tabasco	Mantenimiento	1,175,000.0	0.0	264,546.0	264,546.0	264,546.0	0.0	52.00
'1109J2P0011	Programa de Adquisiciones	Adquisición de refacciones, equipos y bienes muebles propios para la administración y operación portuaria.	Tabasco	Adquisiciones	0.0	0.0	23,211.0	23,211.0	23,211.0	0.0	0.40
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.											
TOTAL					52,000,000.0	0.0	29,334,064.0	29,334,064.0	29,334,064.0	0.0	
'0809J2R0003	Ampliación de Rompeolas del Puerto en 200.0 metros	Ampliar el rompeolas del puerto con la construcción de 200.0 metros.	Baja California	Infraestructura económica	30,000,000.0	0.0	2,788,861.0	2,788,861.0	2,788,861.0	0.0	21.00
'0809J2R0005	Construcción de centro regulador de tráfico.	Construcción de un centro regulador de tráfico en un área de 89,005 metros cuadrados, con área de servicios estacionamiento, pension, área de accesos y vialidades internas, área de arrendamientos y áreas verdes.	Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	8,263,003.0	8,263,003.0	8,263,003.0	0.0	81.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0909J2R0001	Adecuación instalaciones de la Aduana y su logística de tráfico vehicular	Construcción de instalaciones para la Aduana con area de revision y reconocimiento aduanero, modulos de reconocimiento, dos carriles adicionales en la puerta 1, terreno de 5 has. con servicios y vigilancia y ampliacion de patio publico dentro del recinto fiscalizado.	Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	380,504.0	380,504.0	380,504.0	0.0	77.11
'0909J2R0002	Adquisición de un equipo de rayos gamma para la aduana fiscal del Puerto de Ensenada.	Compra de un equipo de rayos gamma para la aduana fiscal del Puerto de Ensenada, destinado a la revisión e inspección de contenedores.	Baja California	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	2,840,805.0	2,840,805.0	2,840,805.0	0.0	94.28
'1009J2R0002	Ampliación Muelle de Cabotaje en el Puerto de Ensenada	Ampliación de muelle, así como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto.	Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	5,263,386.0	5,263,386.0	5,263,386.0	0.0	9.80
'1109J2R0003	Ampliación del Muelle Pesquero del Sauzal.	Ampliación de muelle y adecuación de Zonas de Navegación Consecuente, así como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto.	Baja California	Infraestructura económica	16,000,000.0	0.0	7,815,847.0	7,815,847.0	7,815,847.0	0.0	1.90
'1109J2R0005	Adquisición de Equipo de Señalamiento Marítimo para separación de tráfico en el puerto	Adquisición de equipo de señalamiento para separación de tráfico en el puerto (embarcaciones menores turísticas y pesqueros)	Baja California	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	0.0	5.00
'1109J2R0007	Programa de Adquisiciones 2012	Adquisición de equipos y bienes propios para la administración, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Baja California	Adquisiciones	6,000,000.0	0.0	212,078.0	212,078.0	212,078.0	0.0	5.00
'1109J2R0009	Adecuación y modernización de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada	Modernización de las Instalaciones de Acceso 1 y 2 para el recinto Ensenada, planeando un esquema logístico tecnológico para dar resultado al control y seguridad de los intercambios logísticos en beneficio de las actividades económicas y comerciales del Puerto Ensenada.	Baja California	Infraestructura económica	0.0	0.0	522,589.0	522,589.0	522,589.0	0.0	3.13
'1109J2R0010	Adquisición de Equipo de Comunicación y Monitoreo	Sistemas de monitoreo y control del señalamiento marítimo	Baja California	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1209J2R0002	Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	Detonar la zona turística de influencia del proyecto para beneficiar e impulsar el desarrollo económico del puerto Ensenada así como la región.	Baja California	Otros proyectos de Inversión	0.0	0.0	246,991.0	246,991.0	246,991.0	0.0	1.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.											
TOTAL					73,200,000.0	0.0	20,116,476.0	25,580,193.0	25,580,193.0	0.0	
'0809J2T0005	Reconstrucción de las vías del tren	Reconstrucción de 6,040 metros y construcción de 1,000 metros de vías del tren con riel de 115 lb/yd	Sinaloa	Infraestructura económica	23,300,000.0	0.0	8,913,178.0	9,268,028.0	9,268,028.0	0.0	98.56
'0909J2T0004	Construcción del atracadero de transbordadores N 1.	Demolición del atracadero N 1 y construcción de un nuevo muelle incluye el dragado de construcción de 30,000 metros cúbicos.	Sinaloa	Infraestructura económica	12,000,000.0	0.0	5,398,414.0	7,274,098.0	7,274,098.0	0.0	99.85
'1109J2T0002	Reconstrucción de Muelle No. 5	Reconstrucción de la subestructura y superestructura del muelle N 5	Sinaloa	Infraestructura económica	37,900,000.0	0.0	5,229,841.0	7,657,130.0	7,657,130.0	0.0	71.10
'1209J2T0001	Estudios de Preinversión	Estudios de factibilidad de programas de inversión, proyecto ejecutivo de obra, batimetrías, manifestaciones de impacto ambiental y análisis físicos químicos, biológicos y toxicológicos del agua, mecánica de suelos, supervisiones de los trabajos y levantamientos topográficos.	Sinaloa	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	0.0	575,043.0	1,380,937.0	1,380,937.0	0.0	66.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.											
TOTAL					37,313,600.0	0.0	14,777,271.0	18,374,513.0	18,374,513.0	0.0	
'0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacomodo de los existentes	Yucatan	Infraestructura económica	14,813,600.0	0.0	10,692,963.0	11,427,393.0	11,427,393.0	0.0	97.38
'0909J2U0006	Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana	Remodelación del edificio que desalojó la Aduana Progreso, ubicado en la entrada del Recinto Portuario, para convertirlo en módulo de oficinas administrativas de espacio funcional, moderno y acorde a las necesidades propias del Puerto.	Yucatan	Infraestructura económica	6,250,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1009J2U0001	AMARRADERO PARA REPARACIONES A FLOTE	Construcción de módulos de atraque a base de pilas de concreto.	Yucatan	Infraestructura económica	10,000,000.0	0.0	1,331,794.0	1,331,794.0	1,331,794.0	0.0	1.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1009J2U0003	Rehabilitación de muelle 6	Reparación de estructuras que presentan daños, demolición de las secciones de concreto dañadas, la limpieza del acero existente, la colocación de adhesivo para unir concreto viejo con	Yucatan	Otros proyectos de Inversión	0.0	0.0	0.0	1,359,499.0	1,359,499.0	0.0	91.00
'1109J2U0002	Servicios relacionados con obra pública	Desarrollo de estudios que permitan contar con la infraestructura y mantenimiento necesarios para la continuidad de la operación de Puerto Progreso y refugios pesqueros del estado	Yucatan	Estudios de preinversión	6,250,000.0	0.0	2,587,628.0	4,090,941.0	4,090,941.0	0.0	2.10
'1109J2U0004	Programa de Adquisiciones 2012	Adquisición de equipo necesario para actualizar, modernizar y/o reponer los bienes de uso común, necesarios para las labores del personal.	Yucatan	Adquisiciones	0.0	0.0	164,886.0	164,886.0	164,886.0	0.0	1.20
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.											
TOTAL					19,800,000.0	0.0	4,157,456.0	4,157,456.0	4,157,456.0	0.0	
'0809J2V0003	Rehabilitación parcial del muelle uno	Rehabilitación de 98 ml de muelle con una plataforma de operación de 10 m.	Jalisco	Infraestructura Económica	0.0	0.0	154,956.0	154,956.0	154,956.0	0.0	95.10
'1009J2V0002	Construcción de Muelles para la Operación de Embarcaciones Turísticas.	Construcción de dos nuevos muelles en espigón de 34 m de longitud por 5.00 m de ancho con pasarela de acceso de 35 m por 2.50 m de ancho, cada uno, denominados Muelles para	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1109J2V0001	Dragado de Mantenimiento	El dragado de mantenimiento se llevará a cabo en diversos puntos del cuerpo de agua concesionada a la APIVAL, se estima un volumen de dragado de 40,000 metros cúbicos.	Jalisco	Mantenimiento	3,700,000.0	0.0	53,858.0	53,858.0	53,858.0	0.0	10.00
'1109J2V0002	Programa de Adquisiciones	Adquisición de equipos y bienes muebles propios para la operación, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Jalisco	Adquisiciones	1,100,000.0	0.0	75,996.0	75,996.0	75,996.0	0.0	10.00
'1109J2V0003	Reconstrucción del Muelle T	Consiste en la reconstrucción del muelle T con similares características y disposición de atraque, alineando el paramento de atraque con el duque de alba existente al lado norte del	Jalisco	Infraestructura económica	0.0	0.0	3,871,613.0	3,871,613.0	3,871,613.0	0.0	95.70
'1209J2V0001	Adquisición de un CCTV	Contar con un equipo de CCTV que contenga cámaras tipo domo y fijas que cubran las 68.77 Hectáreas con que cuenta el puerto.	Jalisco	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	1,033.0	1,033.0	1,033.0	0.0	0.04
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.											
TOTAL					123,046,750.0	208,200,000.0	45,753,634.0	57,428,713.0	141,581,542.0	68.0	
'0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	Habilitar 32.0 has ganadas al mar y 7.0 has. con la devastación del cerro de las gallinas, construcción de estructura de contención e infraestructura de atraque y servicios	Sinaloa	Infraestructura económica	115,046,750.0	102,100,000.0	25,390,569.0	33,921,538.0	35,942,743.0	35.2	99.32

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0709J2W0007	Dragado de construcción canal de navegación principal.	Dragado de aproximadamente 4500,000 m3 de material tipo A, B, C, D menos rocas, acumulado en las inmediaciones del canal de acceso, hasta la cota -42 pies oficiales respecto al N.B.M.I.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	37,600,000.0	7,264,579.0	7,340,324.0	38,647,672.0	102.8	99.40
'1109J2W0008	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral.	Mantenimiento anual a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral en el recinto portuario.	Sinaloa	Mantenimiento	900,000.0	900,000.0	158,708.0	470,656.0	1,097,053.0	121.9	99.30
'1109J2W0009	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos	Mantenimiento a instalaciones diversas: red hidráulica, pluvial e interconexión de fosas sépticas.	Sinaloa	Mantenimiento	1,100,000.0	1,100,000.0	434,334.0	905,417.0	977,494.0	88.9	99.00
'1109J2W0010	Mantenimientos a Señalamiento Marítimo	Mantenimiento a boyas, torres de enfilación, acceso al faro y cerros en donde se ubican señalamientos.	Sinaloa	Mantenimiento	600,000.0	600,000.0	326,824.0	362,804.0	644,991.0	107.5	99.00
'1109J2W0011	Mantenimiento a Edificios y Vialidades	Mantenimiento a oficinas Administrativas de API, y a vialidades en el recinto	Sinaloa	Mantenimiento	2,700,000.0	2,700,000.0	403,518.0	696,239.0	1,934,501.0	71.6	99.10
'1109J2W0012	Mantenimiento a Muelles y Patios	Mantenimiento a muelles pesquera, en patio de muelle de carga general, patio de aduana y terminal de usos múltiples	Sinaloa	Mantenimiento	2,700,000.0	2,700,000.0	690,206.0	1,707,392.0	3,263,043.0	120.9	99.10
'1209J2W0003	Reubicación y ampliación de las instalaciones del taller mecánico	Reubicar el taller mecánico en donde no interfiera con el desarrollo del puerto.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura	0.0	1,500,000.0	382,096.0	441,443.0	1,273,653.0	84.9	96.50
'1209J2W0005	Rectificación del Canal Secundario	Reubicar el canal secundario del Puerto permitiendo la seguridad en la operación del mismo y continuar con el desarrollo de mayor infraestructura	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	54,000,000.0	10,702,800.0	10,702,800.0	54,204,239.0	100.4	97.00
'1209J2W0006	Construcción de Reciba de Gránulos para FFCC	Se contempla la Construcción de dos Recibas de Gránulos para Ferrocarril, en puntos estratégicos de las vías existentes, para movilizar mayor cantidad de carga a través del Puerto.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	5,000,000.0	0.0	880,100.0	3,596,153.0	71.9	99.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.											
TOTAL					27,500,000.0	0.0	10,703,501.0	10,703,501.0	10,703,501.0	0.0	
'1109J2X0001	Dragado de mantenimiento	Se estima dragar alrededor de 1,600,000 m3 de azolve en el canal de navegación, la dársena de ciaboga, y algunas áreas de navegación del puerto de Tuxpan	Veracruz	Mantenimiento	20,000,000.0	0.0	10,703,501.0	10,703,501.0	10,703,501.0	0.0	10.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1109J2X0004	Programa de adquisiciones	Adquisición de equipos propios para la operación, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Veracruz	Adquisiciones	7,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.											
TOTAL					407,735,998.0	0.0	322,640,898.0	322,640,898.0	322,640,898.0	0.0	
'0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongación de éstas hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de navegación del puerto.	Tamaulipas	Infraestructura económica	172,131,998.0	0.0	148,416,655.0	148,416,655.0	148,416,655.0	0.0	93.54
'0309J2Y0004	Construir vialidades	Se realizará la ampliación a 4 carriles del Boulevard de los Ríos, estos constituyen el 2do. Cuerpo del Boulevard con una longitud de 10,983 m. Adicionalmente se repavimentará la carpeta existente en el tramo Petrocel-Puerto Industrial. y ampliación de vialidades internas en el Puerto.	Tamaulipas	Infraestructura económica	26,000,000.0	0.0	44,967,074.0	44,967,074.0	44,967,074.0	0.0	97.92
'0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico.	Tamaulipas	Infraestructura económica	80,000,000.0	0.0	1,611,331.0	1,611,331.0	1,611,331.0	0.0	92.10
'0809J2Y0007	Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto	Primera etapa de urbanización de un predio de 80 has., para dar cumplimiento a los convenios del decreto expropiatorio de ejidos para el proyecto del Puerto de Altamira.	Tamaulipas	Infraestructura social	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales de graneles minerales, para desalajo de carga, con el fin de que no se presenten congestionamientos severos que impidan o no hagan atractiva la instalación de nuevas terminales portuarias.	Tamaulipas	Infraestructura económica	0.0	0.0	4,684,009.0	4,684,009.0	4,684,009.0	0.0	81.30
'0809J2Y0012	Obras de seguridad aduanera	Realización de obras de protección y seguridad dentro del recinto fiscal de la aduana de Altamira y que son necesarias para el adecuado funcionamiento, en cumplimiento al Artículo 4to.	Tamaulipas	Infraestructura gubernamental	5,000,000.0	0.0	7,878,508.0	7,878,508.0	7,878,508.0	0.0	80.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0909J2Y0001	Vialidades de conexión	Construcción de 17 km adicionales a las ya ejecutadas, haciendo un total de 31 km de vialidades internas de dos carriles y 3.5 m de ancho de corona y acotamiento de 1.5 m, con carpeta asfáltica de 8 cm de espesor, guarderones y señalamientos.	Tamaulipas	Infraestructura económica	0.0	0.0	6,658,061.0	6,658,061.0	6,658,061.0	0.0	82.50
'1109J2Y0002	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSION	Se realizarán diversos estudios para determinar la factibilidad de los nuevos proyectos que se tengan contemplados con el fin de solucionar diversas problemáticas presentadas en el puerto	Tamaulipas	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	0.0	955,808.0	955,808.0	955,808.0	0.0	95.72
'1109J2Y0004	Mantenimiento a líneas eléctricas y alumbrado	Dar mantenimiento de líneas eléctricas y alumbrado atiende a la fase de infraestructura básica que requiere el puerto para así lograr los servicios básicos y dar los servicios brindando mayor seguridad a los usuarios del puerto.	Tamaulipas	Mantenimiento	1,000,000.0	0.0	298,737.0	298,737.0	298,737.0	0.0	1.00
'1109J2Y0005	MANTENIMIENTO A MUELLES Y SEÑALAMIENTO MARITIMO	Se realizará mantenimientos diversos a la infraestructura de muelles del Puerto, bitas y defensas de muelles, así como al señalamiento marítimo: balizas, boyas y Centro de Control de Tráfico Marítimo.	Tamaulipas	Mantenimiento	3,000,000.0	0.0	1,049,917.0	1,049,917.0	1,049,917.0	0.0	1.00
'1109J2Y0006	Mantenimiento a drenaje pluvial	Dar mantenimiento en el desasolve de drenes, limpieza de bocas de tormenta, alcantarillas, rectificación de paredes y niveles de drenes.	Tamaulipas	Mantenimiento	6,700,000.0	0.0	6,271,101.0	6,271,101.0	6,271,101.0	0.0	9.00
'1109J2Y0007	Mantenimiento de Vialidades	Dar mantenimiento a diversas calles y avenidas dentro del recinto portuario de Altamira y mantener en condiciones óptimas para el tránsito de vehículos.	Tamaulipas	Mantenimiento	28,500,000.0	0.0	8,459,876.0	8,459,876.0	8,459,876.0	0.0	11.00
'1109J2Y0008	Mantenimiento de Vías Ferreas	Mantenimiento a vías ferreas consiste en el cambio de durmientes de madera por durmientes de concreto, nivelación y planchado de vía, desasolve de vías, colocación de balasto para nivelación de vía, cambios de herrajes, lubricación de juegos de cambio y cambios de rieles dañados.	Tamaulipas	Mantenimiento	18,000,000.0	0.0	363,864.0	363,864.0	363,864.0	0.0	1.60
'1109J2Y0009	Construcción de paso a desnivel	Construcción de paso a desnivel en el cruce Blvd. Petrocel y Acceso al poblado de la Pedrera	Tamaulipas	Infraestructura económica	62,404,000.0	0.0	71,099,671.0	71,099,671.0	71,099,671.0	0.0	15.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1109J2Y0010	Alumbrado en estacionamientos y vialidades.	Instalación de alumbrado en las vialidades y estacionamientos del puerto de Altamira.	Tamaulipas	Infraestructura gubernamental	0.0	0.0	7,001,760.0	7,001,760.0	7,001,760.0	0.0	48.00
'1109J2Y0011	Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.	Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y atraer la inversión de nuevos cesionarios.	Tamaulipas	Infraestructura económica	0.0	0.0	9,394,648.0	9,394,648.0	9,394,648.0	0.0	0.10
'1109J2Y0012	Estudios y Proyectos de Preinversión 2012.	Se realizarán diversos estudios para determinar la factibilidad de los nuevos proyectos y desarrollos contemplados, con el fin de solucionar diversas problemáticas presentadas en el Puerto de Altamira.	Tamaulipas	Estudios de preinversión	0.0	0.0	3,529,878.0	3,529,878.0	3,529,878.0	0.0	2.60
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.											
TOTAL					77,001,000.0	0.0	4,370,515.0	4,370,515.0	4,370,515.0	0.0	
'1109J2Z0003	Programa de adquisiciones 2012.	Incluye bienes tales como: Maquinaria y equipo de maniobras propios para la operación en la prestación de los servicios de carga y descarga de mercancías a las embarcaciones.	Sonora	Adquisiciones	34,201,000.0	0.0	4,370,515.0	4,370,515.0	4,370,515.0	0.0	3.00
'1109J2Z0004	Automatización de silos	Reingeniería para el mejoramiento y remplazo de sistemas y mecanismos de los componentes de automatización de la unidad de silo.	Sonora	Infraestructura económica	20,300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1109J2Z0005	Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías	Habilitación de 91,211 m2 de patios para depósito de mercancías.	Sonora	Infraestructura económica	20,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1109J2Z0006	Construcción del área de la terminal mineral.	Habilitación de una superficie aproximada de 43,950 m2: compactación dinámica, pavimento de concreto hidráulico, dren pluvial y barda perimetral.	Sonora	Infraestructura económica	2,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.											
TOTAL					405,000,000.0	0.0	265,070,971.0	347,683,687.0	347,683,687.0	0.0	
'0209J3A0001	Vialidad periférica norte e infraestructura vial.	Construcción de 25,000 m. de vialidad periférica en dos cuerpos de dos carriles cada cuerpo y un solo sentido, la estructura estará conformada por una subbase de 20 centímetros, una base de 30 y una carpeta asfáltica de 8 cm para rodamiento.	Michoacan	Infraestructura económica	7,200,000.0	0.0	5,419,157.0	5,419,157.0	5,419,157.0	0.0	87.20
'0309J3A0002	Protección de márgenes playeras y en canales de navegación	Protección playera en una longitud de 4,000 m. en márgenes y canales.	Michoacan	Infraestructura económica	45,700,000.0	0.0	26,320,494.0	30,198,148.0	30,198,148.0	0.0	97.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0309J3A0003	Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.	Construcción de 12,000 m. de vialidad, con un solo cuerpo de doble sentido, con carriles de 3.5 mts y acotamientos de 2.0 mts de ancho.	Michoacan	Infraestructura económica	5,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	Dragado de 13,000,000 m3 de material para profundizar los canales y dársenas del puerto, realizando el dragado a -16.0 mts de profundidad con una plantilla en canales de 100 metros y en dársenas de 600 mts.	Michoacan	Infraestructura económica	28,600,000.0	0.0	11,162,799.0	16,323,207.0	16,323,207.0	0.0	98.20
'0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	Habilitado para el terreno, construcción del edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo.	Michoacan	Infraestructura económica	23,000,000.0	0.0	3,828,718.0	4,301,701.0	4,301,701.0	0.0	99.00
'0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	Desarrollar sobre un área de 1.5 has la construcción de las oficinas corporativas de apilac y un centro de negocios que de cabida a los diversos servidores portuarios, la edificación sera de cuatro niveles y el centro de negocios de un solo nivel .	Michoacan	Infraestructura económica	30,900,000.0	0.0	14,342,688.0	16,921,426.0	16,921,426.0	0.0	94.50
'0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LAZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REUBICAR LAS LINEAS DE TRANSMISION DE ALTA TENCION QUE SE LOCALIZAN EN EL PUERTO, SUSTITUYENDO LAS TORRES DE ESTRUCTURA POR POSTES TRONCOCONICOS.	Michoacan	Infraestructura económica	5,450,000.0	0.0	10,124,939.0	10,443,904.0	10,443,904.0	0.0	91.18
'0509J3A0005	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal.	El proyecto consiste en la construcción e instalación de 26.5 kilómetros de vías ferreas, para el movimiento de carga que de servicio a los cesionarios del puerto.	Michoacan	Infraestructura económica	20,000,000.0	0.0	21,311,474.0	21,311,474.0	21,311,474.0	0.0	84.42
'0509J3A0006	Construcción del muelle y patios de la terminal de usos múltiples III, en la Isla del Cayacal	El proyecto consiste en la construcción de un muelle de 700 metros de longitud y patios para almacenamiento de mercancías sobre una superficie de 60.0 hectareas.	Michoacan	Infraestructura económica	5,200,000.0	0.0	1,149,649.0	1,149,649.0	1,149,649.0	0.0	90.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0609J3A0002	Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal	Servicios para la construcción de las nuevas instalaciones aduaneras en la isla del cayacal, que comprende proyectos para su construcción, revisiones y peritajes, construcción de canalizaciones y adecuación de bermas de servicios.	Michoacan	Infraestructura económica	12,690,000.0	0.0	12,373,874.0	12,689,689.0	12,689,689.0	0.0	90.00
'0809J3A0001	Habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos	Los trabajos consisten en la delimitación de las áreas destinadas al desarrollo ecológico y conservación de las especies tanto animal como vegetal que habitan en esta zona.	Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000.0	0.0	3,665,913.0	4,163,020.0	4,163,020.0	0.0	98.81
'0809J3A0002	Construcción de vialidades secundarias y patios de uso común	onstrucción de 10 kilómetros de vialidades y 15 has de patios de uso común, constituida por un solo cuerpo de doble sentido y con carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.0 mts.	Michoacan	Infraestructura económica	18,410,000.0	0.0	17,535,638.0	18,283,217.0	18,283,217.0	0.0	92.00
'0809J3A0003	Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario	Construcción de 6.0 km de colector principal y secundarios de aguas residuales y pluviales, así como construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, el drenaje se realizara con tubería PAD, de distintos diametros, dependiendo de la capacidad de desalojo de agua que se requiera.	Michoacan	Infraestructura económica	0.0	0.0	9,725,521.0	10,683,608.0	10,683,608.0	0.0	96.00
'0809J3A0004	Construcción de faro y Centro de Control de Tráfico Marítimo	Construcción de una torre de aproximadamente 40 metros de altura, que dará cabida a la torre de control de tráfico marítimo, oficinas de seguridad del puerto, centro de circuito cerrado de television, e instalaciones necesarias para torre del faro.	Michoacan	Infraestructura económica	10,930,000.0	0.0	7,986,640.0	8,316,311.0	8,316,311.0	0.0	92.12
'0809J3A0007	Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril.	Construcción de dos pasos a desnivel con una longitud aproximada de 600 metros cada uno, para dar fluidez al transporte que transita dentro del Recinto Portuario, con la finalidad de evitar congestionamiento por el cruce del ferrocarril.	Michoacan	Infraestructura económica	16,000,000.0	0.0	37,314,630.0	38,268,145.0	38,268,145.0	0.0	98.50
'0909J3A0003	Dragado de Darsena norte y oriente en puerto de Iázar Cárdenas, Mich.	Dragado de 10,000,000 metros cubicos de material para construir darsenas norte y oriente, con una profundidad de 16:50 metros 600 metros de plantilla con taludes 4:1	Michoacan	Infraestructura económica	143,420,000.0	0.0	64,942,015.0	126,863,368.0	126,863,368.0	0.0	93.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1109J3A0001	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012	Trabajos de mantenimiento en muelles, vialidades, vías ferreas, patios, bardas, señalamientos marítimos y puente.	Michoacan	Mantenimiento	25,000,000.0	0.0	17,866,822.0	22,347,663.0	22,347,663.0	0.0	93.00
*1109J3A0002	Programa de adquisiciones 2012	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, indispensable para la operación.	Michoacan	Adquisiciones	4,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.											
TOTAL					657,590,060.0	0.0	350,659,259.0	350,659,259.0	350,659,259.0	0.0	
*0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia	Colima	Infraestructura económica	15,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.60
*0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	Desmonte, Saneamiento, Relleno, Dragado: Conectividad Vial Externa e Interna: Mitigación Impacto Ambiental; Obras Condicionadas: Servicios Relacionadas Obra Pública: Construcción Aduana e Infraestructura Eléctrica Zona Norte del Puerto, para disponer áreas que atiendan demanda d carga contenerizada.	Colima	Infraestructura económica	338,179,982.0	0.0	331,521,854.0	331,521,854.0	331,521,854.0	0.0	32.10
*0909J3B0003	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública.	Realizar los estudios de ingeniería y dictámenes de obra pública. Así como las residencias de supervisión y control de calidad de obra pública, que le permitan al Puerto de Manzanillo ampliar su capacidad instalada y mantener su operación de forma eficiente.	Colima	Estudios de preinversión	4,410,078.0	0.0	5,059,035.0	5,059,035.0	5,059,035.0	0.0	67.18
*0909J3B0004	Construcción de tablestacado en los muelles de la banda B	Retiro de las defensas existentes y la colocación de un tablestacado metálico frontal de 570m de largo, sobre el trazo del paramento actual, lo anterior con posibilidades de efectuar el dragado hasta la cota -14,00 m. y en el futuro, llegar a una profundidad de -15,00 m.	Colima	Infraestructura económica	112,000,000.0	0.0	4,673,402.0	4,673,402.0	4,673,402.0	0.0	3.00
*1109J3B0003	Adquisición de equipos de Rayos X para la Aduana del Puerto de Manzanillo	Adquisición y puesta en operación de equipos de rayos X para la revisión de cargas por parte de la aduana del puerto.	Colima	Infraestructura gubernamental	188,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1209J3B0001	Dragado de mantenimiento complementario	Llevar a cabo los trabajos de dragado de mantenimiento en algunas zonas del Puerto Interior de San Pedrito, tales como: Banda A, muelles 14 y 15; dársena de pescadores; y las boyas 11 y 15. El volumen total a dragar en las áreas antes mencionadas es de aproximadamente 535,310.20 m.	Colima	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	9,404,968.0	9,404,968.0	9,404,968.0	0.0	2.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3D - Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.											
TOTAL					66,652,516.0	0.0	31,168,627.0	31,168,627.0	31,168,627.0	0.0	
*0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico	Realizar la rehabilitación, en gran parte de las diversas instalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que lo visitan, así como la infraestructura portuaria conlindante a él.	Tamaulipas	Mantenimiento	2,000,000.0	0.0	1,081,022.0	1,081,022.0	1,081,022.0	0.0	74.00
*1009J3D0002	Dragado de mantenimiento	Por medio de una draga de tolva autopropulsada se realizaran los dragados necesarios para la operación del canal de navegación, paramentos de las terminales públicas y dársenas.	Tamaulipas	Mantenimiento	16,200,000.0	0.0	9,988,210.0	9,988,210.0	9,988,210.0	0.0	94.50
*1009J3D0004	Habilitación de terrenos para la construcción de una TUM (primera etapa)	La APITAM formuló un proyecto estratégico de desarrollo, que en una primera etapa sólo invierta en la habilitación de 10.1 hectáreas de terrenos para la instalación de una terminal de cargas generales, en la cual sus obras y equipamientos estarían a cargo de un eventual cesionario.	Tamaulipas	Infraestructura económica	0.0	0.0	5,294,485.0	5,294,485.0	5,294,485.0	0.0	81.00
*1009J3D0005	Infraestructura para la fiscalización de los muelles 10 y 11.	Se realizará la construcción y habilitación de diversas obras requeridas por el SAT y la Aduana de Tampico, a partir del segundo semestre del 2010, 2011 y 2012.	Tamaulipas	Otros proyectos	4,600,000.0	0.0	78,944.0	78,944.0	78,944.0	0.0	91.60
*1009J3D0006	Servicios relacionados con la obra pública	Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas en el Puerto.	Tamaulipas	Estudios de preinversión	5,800,000.0	0.0	70,701.0	70,701.0	70,701.0	0.0	2.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero-Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1109J3D0001	Rehabilitación de vialidad principal de las terminales públicas 1 al 9.	Retirar el pavimento dañado y capas inferiores de soporte. Posteriormente se constituirán las diversas capas del pavimento nuevo: relleno con material triturado, colocando una capa de geotextil, se cubrirá con una segunda capa de material más fino, se colocará una capa de revestimiento mejorada.	Tamaulipas	Mantenimiento	11,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1109J3D0002	Mantenimiento a vías que brindan servicio a los muelles 4 al 9.	Se propone sustituir los rieles en mal estado de 85 lb/yd por elementos nuevos de 115 lb/yd, lo cual elevará su resistencia, eficacia operativa y vida útil. Asimismo, se sustituirán los juegos de cambios, sapos y agujas dañados, así como sus accesorios de sujeción.	Tamaulipas	Mantenimiento	15,000,000.0	0.0	5,132,552.0	5,132,552.0	5,132,552.0	0.0	6.00
'1109J3D0003	Mantenimiento a la infraestructura portuaria (primera etapa)	Se dará mantenimiento general correctivo a las bodegas y cobertizos, así como a los drenes pluviales, reposición de luminarias dentro de las bodegas, reposición de defensas y/o bitas en las áreas de los muelles.	Tamaulipas	Mantenimiento	12,052,516.0	0.0	9,522,713.0	9,522,713.0	9,522,713.0	0.0	10.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.											
TOTAL					675,125,000.0	0.0	435,650,313.0	435,650,313.0	435,650,313.0	0.0	
'0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.	Veracruz	Infraestructura económica	144,200,000.0	0.0	87,795,827.0	87,795,827.0	87,795,827.0	0.0	84.40
'0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	Construcción de un libramiento ferroviario Recinto Portuario de Veracruz-Santa Fé.	Veracruz	Infraestructura económica	177,300,000.0	0.0	166,970,855.0	166,970,855.0	166,970,855.0	0.0	94.93
'0809J3E0002	Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz	Adquisición de un equipo de Rayos X para ferrocarril para la aduana del puerto de Veracruz.	Veracruz	Adquisiciones	30,000,000.0	0.0	446,190.0	446,190.0	446,190.0	0.0	10.00
'0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores	Veracruz	Infraestructura económica	69,100,000.0	0.0	33,782,637.0	33,782,637.0	33,782,637.0	0.0	56.05
'1009J3E0002	Programa de ampliación de la cobertura del CCTV.	Adquisición de equipo para la ampliación y mejoramiento del Circuito Cerrado de Televisión para la operación y seguridad del puerto de Veracruz.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1009J3E0005	Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo	Pavimentación de concreto hidráulico de la Av. Rafael Cuervo, del cadenamiento 20+000 al 22+220.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura	0.0	0.0	94,613.0	94,613.0	94,613.0	0.0	91.01
'1109J3E0003	Equipamiento para el CCTM	Adquisición de un radio base VHF DSC banda marina e instalación de un radar nuevo banda X en la Isla de Sacrificios, para su incorporación al sistema de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Veracruz.	Veracruz	Adquisiciones	855,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1109J3E0004	Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual.	Perforación de un pozo de agua potable para el servicio de las instalaciones portuarias. La perforación se realizará a 80 m de profundidad y el caudal máximo de extracción será de 50 lps.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	198,118.0	198,118.0	198,118.0	0.0	10.11
'1109J3E0005	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012.	Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de los bienes inmuebles del Recinto Portuario de Veracruz	Veracruz	Mantenimiento	50,000,000.0	0.0	90,373,443.0	90,373,443.0	90,373,443.0	0.0	45.00
'1109J3E0006	Programa de adquisiciones 2012	Incluye el bien tales como: equipos propio para la administración; maquinaria y equipo de producción; las refacciones, accesorios y herramientas indispensables para el funcionamiento de los bienes, maquinaria o equipos.	Veracruz	Adquisiciones	3,670,000.0	0.0	370,727.0	370,727.0	370,727.0	0.0	30.00
'1109J3E0007	Sistema de interconexión de voz y datos.	Sistema de comunicación para centro de comando en situación de riesgo.	Veracruz	Adquisiciones	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1109J3E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los módulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	120,000,000.0	0.0	44,318,671.0	44,318,671.0	44,318,671.0	0.0	25.00
'1109J3E0009	Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico.	Suministro y colocación de la infraestructura de seguridad para el habilitado de un Recinto Fiscalizado Estratégico en el puerto de Veracruz.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	8,000,000.0	0.0	1,069,804.0	1,069,804.0	1,069,804.0	0.0	95.11
'1109J3E0010	Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz.	Veracruz	Infraestructura económica	42,000,000.0	0.0	3,012,777.0	3,012,777.0	3,012,777.0	0.0	97.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1109J3E0012	Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.	Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto.	Veracruz	Infraestructura económica	25,000,000.0	0.0	628,270.0	628,270.0	628,270.0	0.0	97.10
'1109J3E0013	Estudios de preinversión	Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y pre-factibilidad ambiental para nuevos proyectos de inversión en el puerto de Veracruz.	Veracruz	Estudios de preinversión	0.0	0.0	5,863,308.0	5,863,308.0	5,863,308.0	0.0	20.00
'1209J3E0002	Reconstrucción de la Bodega 19 Anexo	Realizar trabajos para el mejoramiento y modernización de las estructuras e instalaciones de la Bodega 19 Anexo.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	725,073.0	725,073.0	725,073.0	0.0	10.10
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3F - Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.											
TOTAL					175,000,000.0	0.0	83,499,373.0	83,499,373.0	83,499,373.0	0.0	
'0509J3F0004	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	Desarrollo de una terminal de usos múltiples para el manejo de fluidos y granel mineral.	Veracruz	Infraestructura económica	100,000,000.0	0.0	40,920,582.0	40,920,582.0	40,920,582.0	0.0	97.51
'0809J3F0005	Ampliación de avenida No. 7	Ampliación en 10 m el ancho de la avenida 7, en una longitud de 300 m; con pavimento de concreto hidráulico. Incluye demoliciones, guarniciones, banquetas, sellado de juntas y señalamiento horizontal.	Veracruz	Infraestructura económica	2,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0809J3F0008	Construcción de patio de vías II	Construcción de un patio ferroviario: constará de un peine de 12 vías de 450 m de longitud promedio, para dar un total aproximado de 5,400 m en el patio; con 12 cambios de vía.	Veracruz	Infraestructura económica	21,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1009J3F0002	Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos.	Dragado en canal de acceso, canal interior de navegación, dársena de ciaboga y dársena de Coatzacoalcos. Volumen aproximado 2,200,000.00 m3.	Veracruz	Mantenimiento	52,000,000.0	0.0	32,611,434.0	32,611,434.0	32,611,434.0	0.0	91.90
'1009J3F0003	Reconstrucción del morro y cuerpo de la escollera lado Este del puerto de Coatzacoalcos	Rehabilitación de 1 km de longitud del cuerpo y morro; empleando elementos prefabricados de concreto, de hasta 20 toneladas de peso.	Veracruz	Mantenimiento	0.0	0.0	9,090,355.0	9,090,355.0	9,090,355.0	0.0	85.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1109J3F0001	Ampliación del patio para trailers	Ampliación del patio para trailers; lo cual requiere de la pavimentación de 8,740.98 m2 de superficie, utilizando concreto hidráulico.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	0.0	877,002.0	877,002.0	877,002.0	0.0	2.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.											
TOTAL					216,600,000.0	216,600,000.0	188,301,895.0	188,943,468.0	209,883,781.0	96.9	
*1009J3G0002	Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz	Ampliación de la bocana de acceso de 80 m a 120 m	Oaxaca	Infraestructura económica	205,000,000.0	205,000,000.0	185,455,329.0	185,455,329.0	204,116,714.0	99.6	93.00
*1109J3G0006	Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz	Mantenimiento de protección a muros y techumbre con pintura e Impermeabilizante; se requiere mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de los edificios; se requiere reacondicionamiento de las instalaciones e interior de la sala de usos múltiples de la entidad.	Oaxaca	Mantenimiento	1,300,000.0	1,300,000.0	0.0	0.0	762,261.0	58.6	1.00
*1109J3G0007	Mantenimiento de bodegas de almacenamiento del Puerto de Salina Cruz	Mantenimiento preventivo a estructuras de bodegas por degradación permanente, ambiente salino y fuertes vientos; requiere reestructuración de partes afectadas prolongando su vida útil; Reconstrucción canalones de las tres bodegas; Fabricación e instalación de portones y Mantenimiento de techumbre.	Oaxaca	Mantenimiento	2,000,000.0	2,000,000.0	349,300.0	646,389.0	1,782,940.0	89.1	99.00
*1109J3G0008	Mantenimiento de barda perimetral del recinto fiscalizado, Puerto de Salina Cruz	Mantenimiento preventivo y correctivo elementos estructurales, sustitución malla ciclón y portones acceso al recinto, aplanados y pintura de muros entre otros, garantizando seguridad a instalaciones, cumpliendo el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP).	Oaxaca	Mantenimiento	2,000,000.0	2,000,000.0	865,706.0	1,210,190.0	1,590,055.0	79.5	99.00
*1109J3G0009	Programa de adquisiciones	Adquisición de maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Oaxaca	Adquisiciones	5,000,000.0	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1109J3G0010	Mantenimiento general de muelles en el Puerto de Salina Cruz	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a elementos de atraque y reparaciones de concreto, localizados en el muelle comercial y de contenedores a fin de garantizar la seguridad en el atraque de embarcaciones, manteniendo la calidad de los servicios en las operaciones portuarias.	Oaxaca	Mantenimiento	1,300,000.0	1,300,000.0	1,631,560.0	1,631,560.0	1,631,811.0	125.5	99.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.											
TOTAL					549,000,000.0	554,112,517.0	214,237,505.0	233,257,010.0	277,877,597.0	50.1	
*1009KDN0001	Equipo de Seguridad para la Revisión de Equipaje mediante maquinas de rayos X	Estas máquinas permiten identificar el explosivo dentro del equipaje, el tipo de explosivo en el interior del mismo, además de que utilizando los cortes de imágenes que proporciona permite al operador analizar en detalle la forma del embalaje.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	12,935,961.0	10,264,181.0	10,264,181.0	12,012,774.0	92.9	100.00
*1009KDN0002	SISTEMA DE CONTROL AVANZADO, VEHÍCULO NUEVO- PUESTO DE MANDO MÓVIL CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN SATELITAL Y SISTEMAS DE GRABACIÓN INTEGRAL	Un Sistema de Control Avanzado de Guía de Movimiento en Superficie, permitirá tener en contacto visual a las aeronaves y los vehículos en todas las áreas, en condiciones de baja visibilidad,(niebla), horario nocturno y en las llamadas áreas ciegas zonas alejadas de la torre de control	Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000.0	7,782,242.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.00
*1009KDN0003	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2011	Disponer de Pistas-Rodajes-Plataformas con adecuadas condiciones de capacidad de frenado, pendientes longitudinales, pendientes transversales y capacidad portante que mejoren y fortalezcan la seguridad de la operación de las aeronaves en el aeropuerto	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	20,155,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
*1109KDN0001	Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves	Modernización del sistema de aproximación y destello pista 05R-23L cabecera 05R. Modernización del señalamiento vertical iluminado de pistas y rodajes. Implementación de alumbrado en plataforma remota Sur, del alumbrado en vialidad interna Perimetral y de alimentador electrico para carcamo bombeo 2	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	6,178,441.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
*1109KDN0002	Modernización de la Infraestructura Elctrica del Edificio Terminal.	Disponer de equipos y dispositivos electricos de nueva tecnología en los edificios terminales, que permitan incrementar el ahorro en el consumo de energía electrica, prolongar la vida util, garantizar la continuidad a usuarios, incrementar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	400,000.0	243,170.0	243,170.0	243,170.0	60.8	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1109KDN0004	Unidad de ataque y extinción de incendios	Disponer de vehículos en condiciones fiables de operación, que permitan atender con eficacia y oportunidad la ocurrencia de accidentes, programar la puesta fuera de servicio de los demás vehículos de ataque y extinción para su mantenimiento, coadyuvando a mitigar los efectos catastróficos.	Distrito Federal	Adquisiciones	39,802,250.0	19,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00
'1109KDN0005	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Realizar un programa de renovación y sustitución del parque vehicular en AICM, a través de la adquisición de unidades automotrices orientadas a la prestación de servicios públicos de carácter aeroportuario, en virtud de la antigüedad y obsolescencia del parque vehicular en la Entidad.	Distrito Federal	Adquisiciones	27,897,750.0	27,897,750.0	7,208,314.0	7,208,314.0	9,272,039.0	33.2	55.00
'1109KDN0006	Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves	Modernización e instalación de sistemas de ayudas visuales, para mejorar la operación de las aeronaves.	Distrito Federal	Mantenimiento	62,500,000.0	46,250,115.0	21,888,791.0	27,113,309.0	36,737,134.0	79.4	92.73
'1109KDN0007	Equipo Complementario de Recuperación de Aeronaves	Contar con el equipo necesario en caso de incidente o accidente de aeronaves de dimensiones iguales o menores a el Airbus A 340, Boeing B747, Boeing B777, Douglas Company DC 10, Mc Donald Douglas MD 11, entre otros. Recuperar y desalojar los equipos mencionados de pistas, rodajes, plataformas, etc.	Distrito Federal	Adquisiciones	14,300,000.0	14,300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.00
'1109KDN0008	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2012	Disponer de Pistas-Rodajes-Plataformas con adecuadas condiciones de capacidad de frenado, pendientes longitudinales, pendientes transversales y capacidad portante que mejoren y fortalezcan la seguridad de la operación de las aeronaves en el aeropuerto	Distrito Federal	Mantenimiento	356,650,000.0	270,566,071.0	150,528,143.0	162,183,667.0	187,523,812.0	69.3	100.00
'1109KDN0009	Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos de Edificio Terminal	Disponer de Edificios y estructuras complementarias seguras y eficientes	Distrito Federal	Mantenimiento	39,850,000.0	38,553,639.0	12,532,466.0	14,671,929.0	20,516,228.0	53.2	90.46

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1109KDN0010	Trabajos emergentes para la separación de circuitos eléctricos de ayudas visuales en área operacional y obras complementarias en el AICM	Fabricación de bancos de ductos para la separación de circuitos eléctricos de los sistemas de ayudas visuales de pistas y rodajes.	Distrito Federal	Mantenimiento	0.0	19,536,837.0	11,572,440.0	11,572,440.0	11,572,440.0	59.2	100.00
'1209KDN0001	Adquisición y Modernización de Equipo Para el Centro De Gestión Avanzada y de Equipos De Video-Vigilancia.	Adquisición de equipos de video-vigilancia para ser distribuidos en las instalaciones del aeropuerto y la adquisición de equipo de apoyo, con lo cual se proporcionara mayor eficiencia en la seguridad.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	70,056,461.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.00
SECTOR: 10 Economía, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					0.0	29,519,927.0	18,246,427.0	22,524,412.0	29,519,926.0	100.0	
'11107110002	Optimización de elevadores, Núcleo Tecamachalco	Los elevadores, Núcleo Tecamachalco, modernizar los equipos elevadores que permite incorporar las nuevas tecnologías y cumplir con la normatividad de accesibilidad	Distrito Federal	Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11107110003	Dictamen de instalaciones de Torre Ejecutiva	Revisión, verificación, inspección y dictaminación de las instalaciones del inmueble denominado Torre Ejecutiva	No Distribuible Geográficamente	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	370,562.0	370,562.0	370,562.0	370,562.0	100.0	100.00
'11107130001	Proyecto de Inversión de la adquisición de plantas de emergencia	40 Plantas de emergencia de 20KW. Instalar las plantas en 40 sub delegaciones federales para respaldo del UPS, equipo informático, equipo de comunicaciones y servicios informáticos.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	0.0	6,508,387.0	0.0	0.0	6,508,387.0	100.0	100.00
'12107110001	Dictamen de seguridad estructural del inmueble denominado Torre Ejecutiva ubicado en la calle Alfonso Reyes No. 30, colonia Hipódromo Condesa, C.P. 06140 en México, Distrito Federal, de la Secretaría de Economía	Revisión, verificación, inspección y dictaminación de la estructura y sus componentes principales, lo que permitiría tener elementos que determinen el estado actual del inmueble y tomar decisiones oportunas para la solución de la problemática que, en su caso, presente.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	1,686,029.0	1,686,028.0	1,686,029.0	1,686,029.0	100.0	100.00
'12107110002	Dictamen de seguridad estructural del inmueble ubicado en la calle de Aragón 195, de la Secretaría de Economía	Revisión, verificación, inspección y dictaminación de la estructura y sus componentes principales, proporcionará un servicio óptimo a los usuarios del inmueble, dando mayor confiabilidad y seguridad en el área de vestíbulos, además de que incrementarán las condiciones de accesibilidad.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	164,500.0	164,500.0	164,500.0	164,500.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12107110003	Rehabilitación de vestíbulos y baños, Torre Picacho, Boulevard Adolfo López Mateos 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación La Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F.	Rehabilitación de los vestíbulos y optimización de baños de servicio del Inmueble de Torre Picacho, proporcionará un servicio óptimo a los usuarios del inmueble, dando mayor confiabilidad y seguridad en el área de vestíbulos, además de que incrementarán las condiciones de accesibilidad,	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	5,552,631.0	5,552,631.0	5,552,631.0	5,552,631.0	100.0	100.00
'12107110004	Rehabilitación de vestíbulos y baños, Torre Ejecutiva	Rehabilitación de los vestíbulos y optimización de baños de servicio del Inmueble T. Ejecutiva, Alfonso Reyes 30, Col. Hipódromo Condesa, proporcionará un servicio óptimo a los usuarios dando confiabilidad y seguridad en el área de vestíbulos, incrementarán las condiciones de accesibilidad.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	11,240,320.0	8,637,121.0	11,240,319.0	11,240,319.0	100.0	100.00
'12107110005	Programa Anual de Adquisiciones 2012	La Secretaría de Economía pretende sustituir y/o renovar los bienes muebles, que por su estado físico no sean útiles para el servicio al cual fueron asignados	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	3,997,498.0	1,835,585.0	3,510,371.0	3,997,498.0	100.0	100.00
SECTOR: 10 Economía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS, Unidad: A00 Comisión Federal de Competencia											
TOTAL					5,346,000.0	2,963,764.0	2,963,764.0	2,963,764.0	2,963,764.0	100.0	
'1110A000001	Programa de Adquisiciones	La Comisión Federal de Competencia pretende adquirir solo el mobiliario que considera prioritario para el archivo de expedientes, que son indispensables para su operación.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,346,000.0	2,963,764.0	2,963,764.0	2,963,764.0	2,963,764.0	100.0	100.00
SECTOR: 10 Economía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS, Unidad: B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria											
TOTAL					900,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'1110B000001	Programa de adquisición de parque vehicular, bienes muebles y equipo administración	Adquisición de bienes muebles y equipo de administración mediante licitación pública consolidada con la Secretaría de Economía, así como de vehículos nuevos para hacer frente al crecimiento de la estructura de la Cofemer y reemplazar los vehículos con una vida de uso superior a los 5 años	Distrito Federal	Adquisiciones	900,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: K2H Centro Nacional de Metrología											
TOTAL					200,390,346.0	202,723,954.0	125,114,899.0	133,779,239.0	188,031,705.0	92.8	
'0310K2H0001	Construcción y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales	Querétaro	Infraestructura gubernamental	159,310,245.0	150,022,941.0	106,506,525.0	112,520,937.0	140,909,259.0	93.9	80.49

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1110K2H0001	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles	Renovar bienes y equipos para el desarrollo de actividades metrologías, de apoyo y de operación administrativa, como la prestación de servicios, las comunicaciones, soluciones informáticas, suministro de energía, suministro de aire acondicionado, la fabricación de piezas especiales, entre otros.	Queretaro	Adquisiciones	41,080,101.0	9,060,620.0	1,143,782.0	1,170,346.0	9,266,263.0	102.3	100.00
'1110K2H0002	Programa Anual de Obras Menores	Rehabilitar, mejorar y adecuar los laboratorios de metrología y la infraestructura del CENAM, que requieren modernizarse para cumplir con requerimientos técnicos de operación que demanda el propio desarrollo científico tecnológico.	Queretaro	Mantenimiento	0.0	22,341,639.0	6,460,169.0	7,440,387.0	15,031,442.0	67.3	100.00
'1210K2H0001	Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio	Renovar el equipo de laboratorio de alta especialización para fortalecer la capacidad instalada, la cobertura de servicios metrologías y las capacidades de medición en áreas emergentes y de punta, así como contar con las capacidades innovación técnica para el desarrollo científico y tecnológico.	Queretaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	21,298,754.0	11,004,423.0	12,647,569.0	22,824,741.0	107.2	100.00
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial											
TOTAL					105,573,183.0	94,435,071.0	9,984,965.0	14,129,012.0	27,950,035.0	29.6	
'0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación	Distrito Federal	Inmuebles	23,601,793.0	12,349,656.0	9,984,965.0	10,955,524.0	11,983,355.0	97.0	69.18
'0410K8V0004	Adecuaciones a los áreas físicas conforme a las necesidades operativas del Instituto.	Adecuaciones a los áreas físicas conforme a las necesidades operativas del Instituto.	Distrito Federal	Mantenimiento	81,971,390.0	63,773,620.0	0.0	350,849.0	4,529,979.0	7.1	74.72
'0510K8V0001	Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI.	Construcción y equipamiento de edificio de resguardo y consulta de documentos.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	3,500,000.0	0.0	274,523.0	2,940,492.0	84.0	100.00
'0610K8V0002	Adecuación áreas físicas Oficina Regional Sureste	Adecuación del inmueble por el crecimiento de personal y cobertura	Yucatan	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	6,837,770.0	0.0	2,241,241.0	6,050,693.0	88.5	83.54

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0910K8V0001	Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI.	Las actividades a realizar son: 1. Desarrollo del programa de necesidades; 2. Estudio de Polígono de Actuación; 3. Estudios de impacto urbano previo; 4. Análisis de determinación de zonificación y distribución de espacios. El detalle se encuentra en la pag. 8 y 9 del documento.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	3,860,000.0	0.0	306,875.0	600,000.0	15.5	2.29
'1210K8V0003	Adquisición de Equipo de Administración	Adquisición de bienes para mantener una capacidad de atención suficiente en los servicios que presta el IMPI.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	4,114,025.0	0.0	0.0	1,845,516.0	44.9	78.64
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: LAT Procuraduría Federal del Consumidor											
TOTAL					0.0	13,048,596.0	0.0	56,925.0	13,105,521.0	100.4	
'1010LAT0002	Equipamiento renovación vehicular Profeco	Aquisición de vehículos para el equipamiento de la flotilla que Profeco requiere para efectuar las acciones de verificación y vigilancia en todo el país atención a quejas y denuncias visitas de verificación notificaciones servicios de calibración a instrumentos de medición.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	13,048,596.0	0.0	0.0	13,048,596.0	100.0	100.00
'1010LAT0004	EQUIPAMIENTO DE VERIFICACION Y VIGILANCIA 2011	compra de bienes muebles (punto i) encaminadas al apoyo de las acciones de verificación y vigilancia que realiza Profeco para atender todas las zonas del país y cumplir con las atribuciones que le fueron señaladas en beneficio de la ciudadanía y de los consumidores.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	56,925.0	56,925.0	0.0	13.77
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: LAU Servicio Geológico Mexicano											
TOTAL					1,883,055,632.0	1,782,292,608.0	1,671,499,856.0	1,700,279,650.0	1,766,752,688.0	99.1	
'1110LAU0001	Generación de información de los recursos minerales municipales	Proceso aplicado a la obtención de información que permita la evaluación y cuantificación sustentada del potencial de recursos minerales. Utiliza como base, la misma infraestructura de información geológico minera, geoquímica y geofísica, generada por el SGM.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	0.0	4,903,743.0	3,611,789.0	3,926,012.0	4,698,337.0	95.8	100.00
'1110LAU0002	Generación de Infraestructura de Información de Rocas Dimensionables de la República Mexicana	Actualizar el conocimiento de Rocas Dimensionables de México, mediante trabajos de localización, geología, potencial, infraestructura, situación legal, pruebas físicas, para integrar un inventario de localidades viables de comercializar, contribuyendo a la atracción de inversión	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	0.0	6,877,162.0	5,826,623.0	6,058,741.0	6,686,815.0	97.2	100.00
'1110LAU0003	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado	Contribuir con el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Minería 2007-2012, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	0.0	62,082,280.0	45,875,721.0	51,408,249.0	60,999,767.0	98.3	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1110LAU0004	Bienes muebles del SGM 2012	Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles el cual considera equipos de operación para labores en campo y de laboratorio. Dando cumplimiento a los lineamientos vigentes en austeridad del gasto público	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	19,799,639.0	19,799,639.0	6,229,142.0	7,899,602.0	17,309,512.0	87.4	100.00
'1110LAU0005	Proporcionar servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco Digital de Datos Geológico-Mineros	Sistema de información de consulta por internet soportado por una base de datos que centraliza, administra, salvaguarda y difunde la información geológico-minera, geoquímica, geofísica y temática, producida por el SGM de manera segura y rápida, para clientes internos y externos	No Distribuible Geograficamente	Otros proyectos	11,024,403.0	11,124,420.0	8,074,121.0	9,130,062.0	10,957,048.0	98.5	100.00
'1110LAU0006	Generación de estudios ambientales	Actividades especializadas para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	0.0	12,440,533.0	8,744,785.0	9,793,491.0	11,203,060.0	90.1	100.00
'1110LAU0007	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000	Estudio en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografíaes de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aun por descubrir son masprofundos y con menos evidencia superficial.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	33,991,431.0	97,930,406.0	66,163,799.0	73,956,229.0	91,833,093.0	93.8	100.00
'1110LAU0008	Generación de información geofísica del territorio nacional	Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	218,240,159.0	48,533,097.0	39,483,693.0	42,831,397.0	47,272,766.0	97.4	100.00
'1110LAU0009	Generación de infraestructura de información geohidrológica del territorio nacional	Generar estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	0.0	7,938,196.0	5,948,849.0	6,554,481.0	7,498,063.0	94.5	100.00
'1110LAU0010	Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra	Obtener conocimiento de los procesos geológicos promoviendo su uso, aprovechamientos y su aplicación en diferentes áreas de las ciencias de la tierra tales como: industrial, académico, social y ambiental, logrando con ello entender, ordenar, preservar y utilizar razonablemente los recursos naturales	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	0.0	9,398,852.0	6,777,779.0	7,691,702.0	9,065,550.0	96.5	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1110LAU0011	Exploración por energéticos	Identificar localidades con contenido de carbón, uranio y gas asociado a yacimientos de carbón mineral, para ser aprovechados como fuentes alternas de energía, buscando disminuir su importación y apoyar el desarrollo de la nación.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	1,600,000,000.0	1,485,030,626.0	1,474,614,156.0	1,478,067,594.0	1,484,060,339.0	99.9	100.00
'1210LAU0001	Bienes muebles adicionales del SGM 2012	Programa de adquisición y sustitución de bienes muebles el cual considera equipos de operación para labores en campo y de laboratorio. Dando cumplimiento a los lineamientos vigentes en austeridad del gasto público	No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	16,233,654.0	149,399.0	2,962,090.0	15,168,338.0	93.4	100.00
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.											
TOTAL					387,529,913.0	387,529,913.0	217,619,475.0	264,485,890.0	331,456,326.0	85.5	
'0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	Baja California Sur	Otros proyectos	0.0	17,000,000.0	212,407.0	1,117,264.0	1,556,293.0	9.2	12.50
'0410K2N0004	Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E.	Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E con el fin de incrementar la capacidad instantanea de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitir manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales.	Baja California	Otros proyectos	0.0	42,291,585.0	13,542,238.0	20,770,081.0	34,500,560.0	81.6	100.00
'0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	Contar con una planta piloto para producir durante los proximos 4 años, 50,000 TM de SMBS para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo.	Baja California Sur	Otros proyectos	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.00
'0810K2N0009	Optimización del proceso de producción de Sal.	Realizar 4 sub-proyectos: a). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas 12 y 13; b). Disolución de sales fuera de especificaciones de Estero Norte; c). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas S3 y S4 y d). Nuevos vasos cristalizadores cercanos a planta lavadora.	Baja California Sur	Infraestructura gubernamental	224,961,348.0	4,000,000.0	436,826.0	488,026.0	922,384.0	23.1	68.50
'0810K2P0001	Adquisición de dos barcasas	Reposición del equipo marino de transporte de sal del muelle Chaparrito en Guerrero Negro, B.C.S., a Isla de Cedros, B.C. despues de cada equipo ha cumplido su tiempo de vida útil, esta flota está constituida por ocho barcasas, con capacidad de 6,500 a 10,000 T.M. y seis remolcadores.	Baja California Sur	Adquisiciones	0.0	68,162,490.0	54,430,993.0	67,652,908.0	71,480,561.0	104.9	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1010K2N0002	Rediseño y Adquisición de Cosechadoras	El objetivo de este programa es modernizar la familia de maquinas a través de la migración a equipos diseñados y contruidos por especialistas en fabricación de maquinaria para minería, que ya están explorando este ramo.	Baja California Sur	Mantenimiento	0.0	25,000,000.0	15,623,962.0	16,806,874.0	19,819,053.0	79.3	23.00
'1010K2N0003	Reparación general de diques y compuertas en áreas de concentración.	Se propone destinar recursos para realizar la reparación general y recuperación de diques de las áreas de concentración a mediano plazo, para lograr las metas y mantener estas áreas en óptimas condiciones de funcionamiento.	Baja California Sur	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	10,312,000.0	10,808,360.0	10,808,360.0	11,835,525.0	114.8	100.00
'1010K2N0004	Construcción de oficinas administrativas	Reponer las oficinas administrativas por termino de vida útil y contar con edificios acordes a las necesidades actuales de espacio, de logística para actividades de atención al público, con seguridad y confort, optimización en el aprovechamiento del espacio y ahorro de energía.	Baja California Sur	Inmuebles	0.0	12,000,000.0	1,951,890.0	4,651,682.0	12,896,439.0	107.5	30.00
'1010K2N0015	Optimización del sistema de vasos de concentración	Bajo este proyecto se propone rediseñar la configuración con nuevos diques en las siguientes áreas de concentración: área 11, área 10, área 6 y área 4, para mantener un circuito lógico en el flujo de la salmuera.	Baja California Sur	Otros proyectos	0.0	11,113,273.0	1,254,130.0	4,661,005.0	8,162,483.0	73.4	77.00
'1010K2N0016	Producción de Sal Martajada	La producción de sales tipo martajadas, consiste básicamente en moler sal de grano a granulometrías pequeñas con la finalidad de atender a los clientes que demandan este tipo de productos y como estrategia comercial se determino mantener producción y comercialización de este tipo de sales.	Baja California Sur	Otros proyectos	0.0	2,000,000.0	569,603.0	569,603.0	1,048,584.0	52.4	0.00
'1110K2N0001	Programa de Reparaciones Mayores	Mantenimiento mayor a tractocamión Dart, tractores de orugas, motoniveladora, maquinas de barcos remolcadores y maquinas de generación de energía eléctrica en Guerrero Negro e Isla de Cedros, para el apoyo de las actividades sustantivas de la entidad.	Varios	Mantenimiento	7,795,000.0	39,529,000.0	29,121,820.0	32,836,840.0	36,334,508.0	91.9	100.00
'1110K2N0002	Construcción de Transportador AA-0	Esta inversión ayudara a dar mayor seguridad en el manejo del producto en el proceso de carga de barcasas en el puerto El Chaparrito en Guerrero Negro y reducir el riesgo de incumplimiento en los programas anuales de carga.	Baja California Sur	Otros proyectos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1110K2N0003	Mantenimiento Mayor a Diques de Estero Norte	Desde 1996 a la fecha, la salmuera residual almacenada en el sistema de vasos de Estero Norte ha cristalizado sales que al irse acumulando han obligado a la empresa a elevar los diques que colindan con la Laguna de Ojo de Liebre para evitar derrames.	Baja California Sur	Infraestructura gubernamental	0.0	5,660,000.0	15,658.0	1,935,255.0	4,597,645.0	81.2	100.00
'1110K2N0004	Diques Perimetrales de Estero Norte	Actualmente la margen norte de las zonas de almacenamiento de amargos en Estero Norte denominadas Zona A y Zona B no cuentan con un bordo de contención que mantenga confinada la salmuera.	Baja California Sur	Infraestructura gubernamental	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1110K2N0005	Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte	La fase de cosecha de la sal consiste en la recolección de una capa de aproximadamente 30 cm de sal para ser transportada a la planta lavadora. Debido a que el estándar de producción diario está entre 22 y 23 mil toneladas por día es necesario un sistema de transporte eficiente.	Baja California Sur	Adquisiciones	154,773,565.0	20,000,000.0	19,823,782.0	19,952,884.0	20,752,884.0	103.8	100.00
'1110K2N0006	Obras de apoyo a la comunidad	Para dar cumplimiento al contrato colectivo de trabajo y para continuar apoyando el desarrollo de su personal, la Entidad requiere llevar a cabo las obras de apoyo a la comunidad. Estas unidades de construcción serán tanto en la población de Guerrero Negro y en Isla de Cedros, Baja California.	Varios	Infraestructura social	0.0	4,950,000.0	838,326.0	1,060,195.0	2,781,045.0	56.2	100.00
'1110K2N0007	Estudios de preinversión para la construcción de taller Dart	Consiste en realizar un estudio que permita evaluar la factibilidad de reforzar el taller actual mediante modificaciones al mismo y la construcción de unop nuevo.	Baja California Sur	Estudios de preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1110K2N0008	Programa de adquisición de maquinaria y equipos especializados	Mantener la operación de la planta y darle seguridad al personal que usa la maquinaria y equipo especializado como son motoniveladoras, tractores, traxcavos, grúas, dragas, retroexcavadoras, entre otros.	Baja California Sur	Adquisiciones	0.0	43,000,000.0	34,974,594.0	42,956,531.0	43,409,339.0	101.0	100.00
'1110K2N0010	Obras de apoyo a la zona industrial	La salinidad del ambiente del proceso y el mismo contacto con la salmuera deteriora las compuertas de concreto por eso la entidad mantiene un programa de sustitución y adición de compuertas, también se construyen piletas de concreto reforzado en lugares estratégicos de la salina.	Baja California Sur	Otros proyectos	0.0	9,470,000.0	2,540,504.0	3,308,119.0	7,101,124.0	75.0	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1110K2N0011	Programa de adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos	Los parques de maquinaria y equipos así como la infraestructura requieren de mantenimiento, esto hace necesario contar con talleres propios provistos de herramientas y maquinas herramientas. Igualmente, por lo inhóspito del lugar, nace el compromiso de proveer de casas habitación a los trabajadores	Varios	Adquisiciones	0.0	25,039,565.0	12,968,171.0	14,188,015.0	17,179,106.0	68.6	100.00
'1210K2N0001	Planta Industrial para Silvinita	Diseño conceptual e Ingeniería de detalle para una Planta para Producción de sal Silvinita, nuevo tipo de sal baja en sodio compuesta por NaCl y KCl.	Baja California Sur	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	3,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1210K2N0002	Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial	Diseño conceptual para una Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial en reposición del activo actual. Se pretende re-ubicar el activo, mejorar el diseño en el proceso de lavado, automatizar algunos equipos, e incrementar su capacidad nominal.	Baja California Sur	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	2,000,000.0	7,725.0	97,084.0	278,218.0	13.9	0.00
'1210K2N0003	Maquina Minadora para sales especiales	La máquina minadora solicitada puede realizar en forma controlada el corte de la sal a cosechar a diferentes espesores y dejar nivelado el piso de manera simultánea. Tritura los terrones sin remoler la sal y puede variar su velocidad de trabajo dependiendo de la profundidad del corte.	Baja California Sur	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	25,000,000.0	10,506,892.0	10,506,892.0	22,825,362.0	91.3	100.00
'1210K2N0004	Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte 2012	la entidad requiere reponer aproximadamente el 20 de su parque vehicular cada año para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa en sus programas de producción, cosecha y transporte de sal. Para el ejercicio 2012 se está proyectando, un reemplazo aproximado al 18.	Baja California Sur	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	11,000,000.0	7,991,594.0	8,041,981.0	10,693,497.0	97.2	100.00
'1210K2N0005	Reposición del Transportador CI-A	Sustituir un transportador móvil de bandas de más de 30 años de antigüedad de 100 metros lineales de longitud y con un ancho de banda de 60 (1.52 m), por un nuevo transportador, incrementando el ancho de banda a 72 (1.90 m), así como la longitud, en 50 metros adicionales.	Baja California	Otros proyectos de Inversión	0.0	7,000,000.0	0.0	2,076,291.0	3,281,716.0	46.9	50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: K2W ProMéxico											
TOTAL					10,035,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1010K2W0001	Programa de sustitución de extintores contra incendio en Oficinas Centrales. La localización del programa es en el Distrito Federal	La adquisición de los 120 extintores de diferentes capacidades por concepto de sustitución, a efecto de abatir el costo que representa el continuar dando mantenimiento y recargas a los extintores cuya vida útil productiva ha transcurrido	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	10,035,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					638,764,590.0	907,364,709.0	202,726,051.0	371,322,970.0	754,498,225.0	83.2	
'09112160001	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Durango, Veracruz y Puebla.	Adquirir Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Durango, Veracruz y Puebla.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	3,920,194.0	1,812,271.0	1,812,271.0	3,920,194.0	100.0	100.00
'09112160002	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Oaxaca, Morelia y Monterrey.	Adquirir Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Oaxaca, Morelia y Monterrey.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	4,324,421.0	4,324,421.0	4,324,421.0	4,324,421.0	100.0	100.00
'09112160004	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Yucatán, Jalisco y Gomez Palacio	Adquirir Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Yucatán, Jalisco y Gomez Palacio DGO.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,301,891.0	2,301,891.0	2,301,891.0	2,301,891.0	100.0	100.00
'09112160014	Construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Durango.	Construcción, supervisión y adquisición de terreno para la operación y administración de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en Durango.	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	753,794.0	753,793.0	753,793.0	753,793.0	100.0	18.00
'09112160015	Construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Mérida	Construcción, supervisión y adquisición de terreno, para la operación y administración de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en Mérida.	Yucatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	546,534.0	546,532.0	546,532.0	546,532.0	100.0	28.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09116160002	Programa de Adquisiciones de Bienes Informaticos	Adquisición de bienes informáticos acorde a las nuevas necesidades de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) para equipar a 35 planteles federales del bachillerato general en los estados.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	13,891,168.0	13,891,168.0	13,891,168.0	13,891,168.0	100.0	40.00
'1115000001	Soporte tecnológico para la operación de los Servicios Educativos del Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia, así como de los Centros de Acceso y Apoyo Universitario.	El presente programa es para la adquisición de Equipo de cómputo destinado a la operación del Centro de Procesamiento de datos,redes,telecomunicaciones,sistemas de almacenamiento,servidores,sistemas de seguridad, para la atención de los alumnos, los facilitadores y tutores.	Varios	Adquisiciones	49,200,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1115110002	Compra de archivo móvil y equipo de oficina para el Archivo de Consulta que dará servicio a las instituciones particulares de Educación Superior	Compra de archivo móvil para Archivo de Consulta para servicio a las Instituciones Particulares de Educación Superior	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	5,000,000.0	163,859.0	2,776,753.0	2,776,753.0	55.5	18.00
'1115130005	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración 2012	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración 2012	Varios	Adquisiciones	0.0	195,860,409.0	48,043,875.0	53,656,546.0	120,686,112.0	61.6	43.00
'1115130006	Programa de Adquisiciones de Equipos de Investigación Científica y Tecnológica 2012	Programa de Adquisiciones de Equipos de Investigación Científica y Tecnológica 2012	Varios	Adquisiciones	0.0	22,196,663.0	15,206,366.0	16,828,721.0	22,127,796.0	99.7	28.00
'1115130008	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012	Varios	Adquisiciones	165,750,661.0	242,439,825.0	96,441,117.0	99,776,843.0	239,378,495.0	98.7	48.00
'1116000003	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 38 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	4,731,145.0	1,372,717.0	1,372,717.0	4,727,881.0	99.9	32.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11116000005	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGEcYTM, COSDAC y UCAP.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 130 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGEcYTM, y equipo para las áreas administrativas de la COSDAC y la UCAP.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	195,516.0	195,516.0	195,516.0	195,516.0	100.0	30.00
'11116000007	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT Junio.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 93 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	6,437,622.0	2,900,313.0	4,494,054.0	6,421,493.0	99.7	41.00
'11116000017	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT, COSDAC, UP y UCAP.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 28 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT y UP. Se equiparán las áreas administrativas de la UP, COSDAC y UCAP.	Varios	Adquisiciones	32,380,666.0	34,533,581.0	0.0	0.0	18,379,201.0	53.2	4.00
'11116000018	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGETA.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 16 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETA.	Varios	Adquisiciones	46,444,000.0	49,444,000.0	0.0	0.0	43,142,720.0	87.3	4.00
'11116000019	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGETI.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 20 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETI.	Varios	Adquisiciones	39,661,000.0	38,350,319.0	0.0	0.0	38,350,314.0	100.0	5.00
'11116000020	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. TICs 2012.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 5 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGEcYTM. Además, equipar el área administrativa de la UCAP.	Varios	Adquisiciones	3,700,000.0	479,675.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111600022	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 70 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT.	Varios	Adquisiciones	47,199,475.0	45,593,302.0	0.0	0.0	37,773,080.0	82.8	4.00
'1111600023	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGECyTM.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 155 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM.	Varios	Adquisiciones	33,713,997.0	23,804,466.0	0.0	0.0	6,774,500.0	28.5	5.00
'1111600024	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT, DGETA y DGETI.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 39 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT, DGETA y DGETI.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	125,175.0	0.0	0.0	125,175.0	100.0	5.00
'1111610001	Programa Educativo Rural 2012. Agricultura Protegida Invernaderos.	Programa de adquisición de invernaderos para el sector educativo en apoyo a alumnos, docentes y productores agropecuarios.	Varios	Adquisiciones	0.0	25,578,000.0	3,929,082.0	25,560,405.0	25,560,405.0	99.9	6.00
'1111610002	Programa Educativo Rural 2012. Laboratorio Especializado Interactivo.	Programa de adquisición de laboratorios Especializados Interactivos en apoyo a alumnos, docentes y productores agropecuarios.	Varios	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111610003	Programa Educativo Rural 2012. Maquinaria Agrícola Tractores	Programa adquisición de maquinaria agrícola para el sector educativo en apoyo a alumnos, docentes y productores agropecuarios.	Varios	Adquisiciones	0.0	9,285,000.0	9,285,000.0	9,285,000.0	9,285,000.0	100.0	40.00
'1111610006	Programa Educativo Rural 2012. Mejoramiento Genético de Ganado Semovientes.	Programa de Adquisiciones para el Sector Educativo en apoyo a alumnos, docentes y productores agropecuarios.	Varios	Adquisiciones	0.0	10,420,000.0	0.0	10,415,475.0	10,415,475.0	100.0	1.00
'11117120001	Programa de equipamiento de Areas Centrales 2012	Adquisición de bienes muebles, mobiliario y equipo de oficina diverso.	Distrito Federal	Adquisiciones	20,714,791.0	554,758.0	64,219.0	64,219.0	75,839.0	13.7	4.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11117120003	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsector 700	Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.	Distrito Federal	Mantenimiento	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11117120004	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 100 y 200	Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.	Distrito Federal	Mantenimiento	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11117120005	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsector 300	Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.	Distrito Federal	Mantenimiento	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11117120006	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 500 y 600	Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.	Distrito Federal	Mantenimiento	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12115130001	Programa de Adquisición de terrenos para los Institutos Tecnológicos 2012	Programa de Adquisición de terrenos para los Institutos Tecnológicos 2012 Iztapalapa III	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	1,493,911.0	1,493,911.0	1,493,911.0	1,493,911.0	100.0	48.00
'12115130003	Predio Instituto Tecnológico de Roque	Se pretende adquirir un predio que ha sido ocupado por el Instituto Tecnológico de Roque y que por orden Presidencial debe de pagarse a los ejidatarios.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	16,195.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12116100001	Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012.	Adquisición de maquinaria, equipos agropecuarios e industriales para 168 planteles de Educación Tecnológica Agropecuaria.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	161,141,450.0	0.0	121,772,734.0	141,070,560.0	87.5	10.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12116160001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo para la modernización del servicio a estudiantes de Preparatoria Abierta o Bachillerato General No Escolarizado, opción de certificación por acreditaciones parciales.	Adquisición de mobiliario y equipo para las aulas de aplicación de exámenes, salas de lectura y call-center; para facilitar la atención a estudiantes de este servicio educativo.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	3,945,695.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Universidad Pedagógica Nacional											
TOTAL					10,273,666.0	9,772,739.0	9,772,740.0	13,217,965.0	13,217,965.0	135.3	
'1111A000001	Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y o Deterioro.	Este programa pretende adquirir tecnologías de la información con el fin de impulsar programas de desarrollo tecnológico que apliquen las últimas mejoras en sistemas informáticos.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,273,666.0	3,445,225.0	3,445,225.0	6,890,450.0	6,890,450.0	200.0	100.00
'1111A000002	Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas, por obsolescencia y o deterioro	Este programa se ha instrumentado en la Institución con la finalidad de contar con instalaciones educativas de calidad que permitan desarrollar las actividades sustantivas conferidas a la Universidad como son la docencia, la investigación, la divulgación de la cultura	Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000.0	6,327,514.0	6,327,515.0	6,327,515.0	6,327,515.0	100.0	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Instituto Politécnico Nacional											
TOTAL					451,821,732.0	295,805,546.0	0.0	0.0	241,441,444.0	81.6	
'1111B000001	Programa de equipamiento y modernización para la investigación	Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	Varios	Adquisiciones	90,539,145.0	43,289,299.0	0.0	0.0	29,935,414.0	69.2	69.15
'1111B000002	Programa de actualización y fortalecimiento al Posgrado	Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para las Escuelas de Posgrado	Varios	Adquisiciones	89,212,103.0	41,728,819.0	0.0	0.0	38,231,018.0	91.6	91.62
'1111B000003	Programa de actualización y fortalecimiento al nivel medio superior y nivel superior	Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y para las Escuelas de Nivel Superior	Varios	Adquisiciones	90,641,453.0	41,688,819.0	0.0	0.0	33,059,957.0	79.3	79.30
'1111B000004	Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de Centros de Investigación y nivel superior	Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y de las Escuelas de Nivel Superior	Varios	Adquisiciones	41,688,819.0	41,688,819.0	0.0	0.0	41,688,819.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111B000005	Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado	Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y de las Escuelas de Posgrado	Distrito Federal	Adquisiciones	41,688,819.0	42,100,659.0	0.0	0.0	30,008,295.0	71.3	71.28
'1111B000006	Programa de actualización y fortalecimiento al nivel medio superior	Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos	Distrito Federal	Adquisiciones	41,688,818.0	42,936,750.0	0.0	0.0	32,708,760.0	76.2	76.18
'1111B000007	Programa de actualización y fortalecimiento al nivel superior	Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para las Escuelas de Nivel Superior	Varios	Adquisiciones	56,362,575.0	42,372,381.0	0.0	0.0	35,809,181.0	84.5	84.51
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B01 XE-IPN Canal 11											
TOTAL					34,900,652.0	23,884,958.0	21,410,652.0	23,821,623.0	23,821,623.0	99.7	
'1111B010004	Nuevas Retransmisoras de Canal Once	El proyecto consiste en la instalación de la infraestructura para 35 estaciones repetidoras de televisión en diferentes puntos estratégicos de la República	Varios	Infraestructura social	34,900,652.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1211B010001	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2012	Migrar a una infraestructura en los procesos de apoyo de la producción y transmisión de programas de televisión.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,645,087.0	1,645,087.0	1,645,087.0	1,645,087.0	100.0	100.00
'1211B010002	Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2012	Migrar a una tecnología digital en Alta Definición en sus procesos de producción y transmisión, para entregar una señal que cubra las normas internacionales.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	22,239,871.0	19,765,565.0	22,176,536.0	22,176,536.0	99.7	99.72
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia											
TOTAL					98,771,535.0	98,771,535.0	79,731,354.0	83,427,468.0	85,993,513.0	87.1	
'1111D000014	Programa de Arquisiciones 2012	Programa anual de adquisiciones de bienes muebles para el ejercicio fiscal 2012	Varios	Adquisiciones	36,712,838.0	36,712,838.0	17,767,197.0	21,463,311.0	24,029,356.0	65.5	65.45
'1111D000015	Programa de Construcción 2012	Construcción de oficinas en los Centros de Trabajo del Tabasco y Quintana Roo.	Varios	Infraestructura social	18,125,000.0	28,058,697.0	27,964,157.0	27,964,157.0	27,964,157.0	99.7	99.66

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1111D000016	Programa de Obra Pública 2012	Programa de mantenimiento y conservación en inmuebles bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.	Varios	Mantenimiento	43,933,697.0	34,000,000.0	34,000,000.0	34,000,000.0	34,000,000.0	100.0	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura											
TOTAL					138,061,896.0	322,295,996.0	278,651,683.0	278,982,076.0	316,081,030.0	98.1	
*1111E000004	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	Adquisición de Mobiliario y equipo de administración para la operación eficaz y eficiente de las Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL	Distrito Federal	Adquisiciones	17,035,006.0	18,514,471.0	17,089,807.0	17,089,807.0	18,444,256.0	99.6	100.00
*1111E000005	Programa de Adquisición de Bienes Artísticos y Culturales	Adquisición de Pinturas Murales, Esculturas Pinturas al Óleo y Grabados, para incrementar el Acervo de obras Artísticas en los Museos y Galerías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.	Distrito Federal	Adquisiciones	19,180,402.0	19,330,000.0	0.0	0.0	19,330,000.0	100.0	100.00
*1111E000006	Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, para la operación eficaz y eficiente de las Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL	Varios	Adquisiciones	1,528,062.0	476,115.0	476,115.0	476,115.0	476,115.0	100.0	31.00
*1111E000007	Programa de adquisición de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	Adquisición de Maquinaria, Maquinas-Herramientas, Equipos, Aparatos de Comunicaciones y Equipos Eléctricos y Electrónicos, para la operación de Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL	Varios	Adquisiciones	1,464,737.0	9,429,948.0	6,012,212.0	6,026,821.0	8,166,750.0	86.6	100.00
*1111E000008	Programa Adquisición de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Adquisición de Aparatos Audiovisuales, Deportivos, así como Equipo Educativo y Recreativo, para la operación eficaz y eficiente de las Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL	Varios	Adquisiciones	13,198,182.0	15,817,951.0	14,794,468.0	14,794,468.0	15,817,951.0	100.0	100.00
*1111E000009	Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2012	Trabajos de obra pública en 38 Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales del INBA	Varios	Mantenimiento	85,655,507.0	129,588,891.0	115,047,736.0	115,363,520.0	124,707,340.0	96.2	100.00
*1211E000001	Programa para la conservación de acervo cultural.	Incremento de espacios físicos para conservación del acervo cultural bajo la custodia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura	0.0	125,231,345.0	125,231,345.0	125,231,345.0	125,231,345.0	100.0	100.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1211E000002	Programa de Inversión para Adquisición de Mobiliario y equipo educacional recreativo.	Realizar la adquisición de 20 dotaciones de instrumentos musicales para concluir en 2012 la fundación de 50 Núcleos Musicales de Bandas y Coros en distintos lugares de la República mexicana; así como incrementar el número de integrantes en 14 Núcleos Musicales ya en operación.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	3,907,275.0	0.0	0.0	3,907,273.0	100.0	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: F00 Radio Educación											
TOTAL					4,000,000.0	2,536,000.0	1,685,977.0	2,532,777.0	2,532,777.0	99.9	
'1111F000001	Renovación Tecnológica de Equipo de Grabación y para la Transmisión de Señales	Renovar la capacidad digital de los equipo de grabación y reproducción de audio en estudios, cabinas y centro de copiado de materiales de audio en la Radiodifusora y en la Planta Transmisora.	Distrito Federal	Adquisiciones	4,000,000.0	2,536,000.0	1,685,977.0	2,532,777.0	2,532,777.0	99.9	99.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes											
TOTAL					295,000,000.0	0.0	119,992,849.0	119,992,849.0	119,992,849.0	0.0	
'1111H000003	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en Entidades Federativas	Llevar a cabo los programas, estudios, proyectos y obras tendientes a proteger y restaurar el patrimonio conformado por los monumentos de propiedad federal y los bienes muebles que contienen.	Varios	Mantenimiento	50,000,000.0	0.0	4,831,795.0	4,831,795.0	4,831,795.0	0.0	0.00
'1111H000004	Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del Conaculta.	Desarrollar proyectos vinculados al desarrollo y de alto beneficio social, contar con una infraestructura cultural renovada y con servicios de calidad, participando en la producción y el fomento a la cultura	Distrito Federal	Adquisiciones	30,000,000.0	0.0	2,299,990.0	2,299,990.0	2,299,990.0	0.0	0.00
'1111H000005	Bibliotecas de Escritores Mexicanos y Equipamiento de los espacios	El proyecto cultural del México del siglo XXI es la preservación de las bibliotecas personales, que consiste en adquirir y conservar el mayor número posible de bibliotecas de figuras relevantes de la cultura mexicana.	Distrito Federal	Adquisiciones	45,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111H000006	Equipamiento de las Bibliotecas Modelo	La implementación del programa de biblioteca modelo se llevará a cabo en diferentes estados de la República y estimulará a los gobiernos locales para que sumen esfuerzos que permitan la modernización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en su conjunto	Varios	Adquisiciones	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111H000007	Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas	El objetivo del programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, brindándoles acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, diversificando y ampliando los servicios bibliotecarios	Varios	Adquisiciones	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111H000008	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en el Distrito Federal	La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del CONACULTA ejecuta conforme a su programa operativo anual autorizado obras de restauración en Monumentos de gran relevancia histórica cultural y social ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Distrito Federal	Mantenimiento	150,000,000.0	0.0	381,239.0	381,239.0	381,239.0	0.0	0.00
'1211H000001	Ciudadela, la Ciudad de los Libros	Remodelación integral de la Plaza de la Ciudadela, mantenimiento de todas sus instalaciones y creación de bibliotecas de los fondos bibliográficos, así como una librería de Educal.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	112,479,825.0	112,479,825.0	112,479,825.0	0.0	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: 100 Instituto Nacional del Derecho de Autor											
TOTAL					1,290,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1111I000001	Programa Anual de Inversión 2012 del Instituto Nacional de Derecho de Autor	Programa de Equipo de Administración	Distrito Federal	Adquisiciones	1,290,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A2M Universidad Autónoma Metropolitana											
TOTAL					299,385,563.0	299,385,563.0	271,963,135.0	299,117,079.0	299,385,563.0	100.0	
'0911A2M0006	Construcción y equipamiento de los anexos B y C del edificio W de la Unidad Académica Azcapotzalco.	Construcción de los anexos B y C del edificio W con superficie de 7,197 m2, albergará 26 laboratorios, 3 auditorios, 4 salas de juntas, 5 cubículos para profesores, 2 áreas secretariales, 2 servicios de intendencia, 8 sanitarios para mujeres y hombres, 1 cuarto de gases y 1 invernadero.	Distrito Federal	Infraestructura social	15,637,468.0	15,637,468.0	15,442,325.0	15,566,594.0	15,637,468.0	100.0	77.25
'0911A2M0007	Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa	El edificio multifuncional, consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 7,508 m2. La construcción del Edificio de Ciencias de la Comunicación y Diseño que consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 8,828 M2. Con un total de 16,336.00 m2 para ambos edificios.	Distrito Federal	Infraestructura social	143,980,386.0	143,980,386.0	127,982,560.0	143,980,386.0	143,980,386.0	100.0	53.89

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0911A2M0008	Construcción y equipamiento de los edificios de servicios administrativos y el de cómputo de la segunda etapa de la Unidad Académica Lerma	Solo se llevarán a cabo dos edificios de la segunda etapa de construcción de la Unidad Lerma: el de Servicios Administrativos y el de Cómputo (4,755m2). Además del equipamiento de ambos.	Estado De Mexico	Infraestructura social	43,599,733.0	43,599,733.0	43,055,642.0	43,402,123.0	43,599,733.0	100.0	98.71
'1111A2M0001	Reposición de Equipo de Laboratorio para las Actividades de Docencia de Licenciatura y Posgrado	Adquisición y reposición de equipo de los laboratorios y talleres de docencia de licenciatura y posgrado debido al avance tecnológico y al uso constante de los equipos	Varios	Adquisiciones	47,746,896.0	47,746,896.0	42,441,664.0	47,746,896.0	47,746,896.0	100.0	96.62
'1111A2M0002	Reposición de Equipo de Laboratorio para las Actividades de Investigación	Adquisición y reposición de equipo para laboratorios y talleres de investigación que apoyarán actividades del profesor-investigador	Distrito Federal	Adquisiciones	48,421,080.0	48,421,080.0	43,040,944.0	48,421,080.0	48,421,080.0	100.0	96.62
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: A30 Universidad Nacional Autónoma de México											
TOTAL					1,771,359,889.0	1,771,359,889.0	974,983,403.0	1,248,685,466.0	1,377,902,411.0	77.8	
'1111A3Q0001	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato (Primera Etapa)	Construcción de un conjunto académico, cultural, deportivo y ecológico que conformará un campus de la UNAM en el Municipio de León, Guanajuato.	Guanajuato	Infraestructura social	130,843,370.0	140,843,370.0	127,816,567.0	131,154,510.0	131,154,510.0	93.1	87.92
'1111A3Q0002	Programa de Mantenimiento a Escuelas y Colegios del Subsistema de Educación Media Superior	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones para talleres, aulas, salas auditorios y oficinas de los planteles del CCH y de la ENP, así como de sus Direcciones Generales.	Varios	Mantenimiento	113,136,503.0	50,045,975.0	392,815.0	2,394,461.0	2,394,461.0	4.8	0.40
'1111A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio en educación superior de las facultades.	Varios	Adquisiciones	49,843,713.0	139,843,713.0	76,604,028.0	128,870,383.0	138,097,605.0	98.8	93.10
'1111A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio dedicado a la investigación científica y tecnológica de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	95,615,619.0	175,615,619.0	124,728,969.0	163,055,860.0	174,421,553.0	99.3	92.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de la investigación humanística en la UNAM.	Varios	Adquisiciones	3,793,416.0	14,793,416.0	7,939,512.0	12,790,308.0	12,839,400.0	86.8	83.60
'1111A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de docencia a nivel posgrado	Varios	Adquisiciones	99,753,060.0	23,753,060.0	4,620,148.0	5,735,809.0	6,636,472.0	27.9	24.62
'1111A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio, de la función de Difusión Cultural de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,825,920.0	44,825,920.0	11,592,305.0	20,864,223.0	42,856,448.0	95.6	89.68
'1111A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de alas Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM	Varios	Adquisiciones	49,785,554.0	89,785,554.0	32,716,956.0	57,450,346.0	87,231,655.0	97.2	94.40
'1111A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de equipo de cómputo que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio que presta el subsistema de educación media superior de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	0.0	13,780,175.0	3,709,227.0	8,891,314.0	8,891,314.0	64.5	24.50
'1111A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo Cómputo)	Programa de adquisiciones de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio en las Facultades y áreas de apoyo a la docencia de educación superior	Varios	Adquisiciones	49,599,704.0	84,599,704.0	51,374,967.0	71,163,358.0	71,424,603.0	84.4	84.30
'1111A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio dedicado a la investigación científica y tecnológica de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,806,688.0	49,806,688.0	27,887,686.0	36,612,043.0	38,604,335.0	77.5	61.06

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Computo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informático que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio, de la función de Difusión Cultural de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,885,860.0	27,885,860.0	5,223,895.0	6,443,659.0	6,904,878.0	24.8	12.61
'1111A3Q0013	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Computo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM	Varios	Adquisiciones	49,742,760.0	44,742,760.0	18,997,422.0	22,837,100.0	22,864,715.0	51.1	28.95
'1111A3Q0014	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas de laboratorios, talleres, aulas y oficinas los institutos y centros de investigación científica y humanística	Varios	Mantenimiento	135,516,705.0	115,481,705.0	52,399,288.0	96,627,504.0	114,164,835.0	98.9	74.50
'1111A3Q0015	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Difusión Cultural	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas para talleres, aulas, salas auditorios y oficinas de los Institutos y Centros de Difusión Cultural.	Varios	Mantenimiento	52,336,039.0	42,336,039.0	6,703,966.0	7,176,728.0	11,467,854.0	27.1	28.52
'1111A3Q0016	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria.	Mantenimiento y optimización de las redes de infraestructura urbana de: alumbrado, agua potable, drenaje, agua tratada, red vial, áreas verdes y reserva ecológica de Ciudad Universitaria.	Distrito Federal	Mantenimiento	145,989,318.0	215,989,318.0	185,114,871.0	200,826,260.0	211,932,464.0	98.1	91.30
'1111A3Q0017	Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas en aulas, laboratorios, talleres y oficinas de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias.	Varios	Mantenimiento	74,583,239.0	119,583,239.0	89,786,530.0	112,807,506.0	118,436,714.0	99.0	91.70
'1111A3Q0018	Programa de adquisiciones para el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y eléctrica del Campus Morelia, de la UNAM	Programa de adquisiciones para asegurar el funcionamiento de los sistemas hidráulico y eléctrico del Campus Morelia de la UNAM, con ello se mejora el servicio a los institutos y centros de investigación que se alojan en el Campus.	Michoacan	Adquisiciones	15,239,792.0	15,239,792.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111A3Q0019	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Medida Superior	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de equipo de cómputo que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio que presta el subsistema de educación media superior de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	48,811,450.0	18,811,450.0	4,578,105.0	8,962,706.0	9,079,353.0	48.3	20.30
'1111A3Q0020	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio del Nivel Posgrado en la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,000,000.0	7,219,825.0	2,455,238.0	3,122,573.0	3,340,247.0	46.3	3.58
'1111A3Q0021	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de los Institutos de Investigación Humanística de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,822,043.0	29,822,043.0	10,162,546.0	11,292,705.0	11,344,038.0	38.0	19.80
'1111A3Q0022	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a La Escuela Nacional de Estudios Superiores de León Guanajuato	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo, equipo, Mobiliario, instrumental para el servicio de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León Guanajuato.	Guanajuato	Adquisiciones	48,345,200.0	48,345,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111A3Q0023	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Unidad Mixta de Posgrado en C.U.	Programa de adquisiciones para asegurar habilitación y la provisión de bienes de activo fijo, mobiliario, equipo e instrumental para la Nueva Unidad Mixta de Posgrado en C.U.	Distrito Federal	Adquisiciones	47,454,358.0	47,454,358.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111A3Q0024	Construcción de la Unidad Mixta de Posgrado en C.U.	Construcción de un conjunto académico en Ciudad Universitaria, destinado a la docencia e investigación del nivel posgrado de la Escuelas Nacional de Enfermería y Obstetricia, Escuela Nacional Artes Plásticas, Facultad de Arquitectura y Facultad de Medicina.	Distrito Federal	Infraestructura social	131,791,542.0	121,791,542.0	105,923,061.0	113,892,650.0	118,520,085.0	97.3	86.60
'1111A3Q0025	Construcción y equipamiento del Polo Universitario de Tecnología Avanzada (PUNTA) Monterrey, N.L.	Construcción y equipamiento de un conjunto académico, de Investigación y cultural dentro de las instalaciones del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT, Monterrey).	Nuevo Leon	Infraestructura social	180,838,036.0	78,873,036.0	24,223,401.0	25,622,932.0	25,701,933.0	32.6	24.51

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1211A3Q0001	Construcción del Polideportivo Universitario C.U. (Primera Etapa)	Primera etapa de la construcción de un conjunto multimodal deportivo ubicado en C.U., que contará con instalaciones para la práctica de: fútbol rápido, basquetbol, deportes extremos BMX y carrera, caminata aeróbica y actividades de recreación y activación física.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	10,090,528.0	31,900.0	90,528.0	9,592,939.0	95.1	12.82
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial											
TOTAL					29,016,076.0	39,527,865.0	34,746,713.0	38,972,540.0	39,516,232.0	100.0	
'1111L3P0001	Edificio de Cultura y Deporte Plantel Tonalá	Diseño y cálculo estructural, trazo y nivelación del terreno, estudio de suelos, cimentación y construcción del edificio de dos niveles para el área de Arte, Cultura y Deportes del Plantel Tonalá, en un área aprox. de 235 metros cuadrados, con aprox.500 metros de construcción.	Jalisco	Infraestructura social	0.0	3,737,699.0	3,737,699.0	3,737,699.0	3,737,699.0	100.0	100.00
'1111L3P0002	Matatlán primera etapa	Elaboración del proyecto ejecutivo así como la urbanización y construcción de la primera etapa del plantel camino a Matatlán.	Jalisco	Infraestructura social	16,846,438.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111L3P0003	Mantenimiento en Plantel Tonalá y Colomos	Realización de obras para el mantenimiento, acondicionamiento y rehabilitación de las instalaciones de este centro de enseñanza para cubrir las necesidades primarias y estar en posibilidades impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje.	Jalisco	Mantenimiento	2,320,043.0	13,108,738.0	13,047,547.0	13,072,023.0	13,108,738.0	100.0	100.00
'1111L3P0004	Equipamiento de Talleres y Laboratorios del Plantel Colomos y Tonalá	Equipar los Talleres, Aulas y Laboratorios con los que cuenta la institución en sus planteles para el Nivel Superior y Medio Superior, así como proveer de equipo adecuado a la nueva infraestructura considerando el avance y desarrollo tecnológico, reforzando los proyectos Institucionales	Jalisco	Adquisiciones	9,849,595.0	22,681,428.0	17,961,467.0	22,162,818.0	22,669,795.0	99.9	98.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional											
TOTAL					414,700,833.0	383,274,998.0	206,840,184.0	265,486,611.0	384,519,780.0	100.3	
'1111L4J0004	Trabajos de obra civil, acabados e instalaciones para la terminación del área de experimentación en el nuevo Bioterio	Construcción de una escalera metálica en 50 m2 de cimentación y desarrollada en 40 m2: 6 núcleos sanitarios en 72 m2 con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; 2 montacargas, foso y cimentación; obra exterior en 2100 m2; acabados epóxicos en pisos, lambrin perimetral, plafón y tablaroca	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	10,478,801.0	6,156,854.0	6,544,782.0	11,723,583.0	111.9	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111L4J0007	Construcción de andador a cubierto en la unidad Zacatenco del Cinvestav	Contar con una vía directa de comunicación del nuevo conjunto de edificios académicos y de investigación, ubicado en la zona sur poniente hacia los nuevos edificios académicos y de administración del Cinvestav.	Distrito Federal	Infraestructura social	3,500,000.0	4,375,671.0	2,382,164.0	3,676,963.0	4,375,671.0	100.0	100.00
'1111L4J0008	Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav	Adquisición de un Sistema de Seguridad contra incendio para el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad de Querétaro del Cinvestav	Querétaro	Infraestructura social	5,140,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111L4J0009	Adecuación de Laboratorios en Áreas desocupadas de Bibliotecas de Ciencias Biológicas y Edificio Administrativo en la Unidad Zacatenco del Cinvestav	adecuar espacios académicos y laboratorios de toxicología en áreas desocupadas que anteriormente alojaban la biblioteca de Ciencias de la Salud y el edificio de Administración Dirección	Distrito Federal	Infraestructura social	8,300,000.0	22,888,103.0	8,196,370.0	10,432,717.0	22,888,103.0	100.0	100.00
'1111L4J0010	Mantenimiento mayor y rehabilitación de espacios de investigación en la Unidad Zacatenco del Cinvestav	Consiste en modificar, ampliar y remodelar los inmuebles destinados a laboratorios y espacios académicos y administrativos; así como dar mantenimiento a diversos sistemas de instalaciones e infraestructura.	Distrito Federal	Mantenimiento	9,900,000.0	9,396,084.0	7,151,916.0	8,438,407.0	9,396,084.0	100.0	100.00
'1111L4J0011	Construcción de andador peatonal a cubierto en la Unidad Querétaro del Cinvestav	Construcción de andador peatonal a cubierto entre el edificio Norte, la zona deportiva y el resto de la unidad, con cimentación a base de concreto reforzado, estructura de elementos metálicos en forma de arco o semi y cubierta de material termo aislante y translucido	Querétaro	Infraestructura social	2,300,000.0	2,180,880.0	0.0	654,264.0	2,180,880.0	100.0	100.00
'1111L4J0012	Infraestructura mayor a las redes de drenaje, alcantarillado y riego de la Unidad Zacatenco	Construcción de 900 ml de nuevos ramales de descargas sanitarias, 1,200 ml de colectores pluviales, tres cisternas de agua pluvial, un tanque de tormentas, y un sistema de tratamiento de aguas residuales habilitado de la red de riego automatizado para cubrir 150 ha. de áreas verdes	Distrito Federal	Infraestructura social	9,000,000.0	5,721,295.0	2,918,752.0	3,730,334.0	5,721,295.0	100.0	30.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111L4J0013	Adquisición de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios	Adquisición de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de vanguardia que se requieren para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas	Distrito Federal	Adquisiciones	40,000,000.0	41,665,757.0	9,771,750.0	29,258,479.0	41,665,757.0	100.0	100.00
'1111L4J0014	Programa anual de adquisiciones de equipo y mobiliario para laboratorios y aulas del Cinvestav	Adquisición de equipo especializado de vanguardia que se requiere para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas.	Distrito Federal	Adquisiciones	210,631,542.0	265,598,530.0	168,232,208.0	198,586,681.0	265,598,530.0	100.0	100.00
'1111L4J0015	Implementación de una red de voz y datos de la unidad Cinvestav Zacatenco	Implementación de una red de voz y datos en la Unidad Cinvestav Zacatenco será la de tener equipos que manejen velocidades de 10 Gbps en la columna vertebral, que todos los usuarios tengan conexión a puertos switcheados, para que los usuarios tengan mejores velocidades de conexión en la red 1 Gbps	Distrito Federal	Adquisiciones	98,400,000.0	19,104,188.0	1,276,545.0	2,757,329.0	19,104,188.0	100.0	100.00
'1111L4J0016	Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco	Construcción de un edificio de tres niveles más la azotea que contará con una capacidad para estacionar 700 vehículos	Distrito Federal	Infraestructura social	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111L4J0017	Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco	construcción de un edificio de cuatro niveles y 2,800 m2 que estará destinado para laboratorios tipo A, B, C y D del departamento de Ciencias biológicas.	Distrito Federal	Infraestructura social	17,529,291.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111L4J0020	Ampliación de área de laboratorios perteneciente al departamento de Física para la construcción de un laboratorio de Fotolitografía	Construcción de un laboratorio de Fotolitografía de 62 m2, donde es instalarán equipos especiales para el procesamiento de dispositivos semiconductores con capacidad para realizar grabados mediante Fotolitografía.	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	753,625.0	753,625.0	753,625.0	753,625.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1211L4J0003	Construcción de edificio para el Centro de Matemáticas Aplicadas y Computo de Alto Rendimiento denominado Abacus	Construcción de un edificio para el Centro de instalará una supercomputadora que tendrá 20,000 procesadores y una capacidad de procesamiento de 250 Teraflops (billones de operaciones de coma flotante por segundo).	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	1,112,064.0	0.0	653,030.0	1,112,064.0	100.0	3.50
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L5N Colegio de Bachilleres											
TOTAL					43,259,786.0	26,259,786.0	26,259,786.0	26,259,786.0	26,259,786.0	100.0	
'1111L5N0001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo	Adquisición de mobiliario y equipo para los 20 planteles y oficinas generales 2012	Varios	Adquisiciones	9,711,116.0	9,711,116.0	9,711,116.0	9,711,116.0	9,711,116.0	100.0	100.00
'1111L5N0002	Programa de Adquisición de Equipo Informático	Adquisición de Equipo Informático para los 20 planteles y oficinas generales para 2012	Distrito Federal	Adquisiciones	10,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	100.0	100.00
'1111L5N0003	Programa de Mantenimiento de Inmuebles	Construcción de contenedores de basura, cisternas, subestaciones eléctricas, entre otros	Varios	Mantenimiento	23,548,670.0	13,548,670.0	13,548,670.0	13,548,670.0	13,548,670.0	100.0	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica											
TOTAL					80,932,043.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1111L5X0002	Programa de Adquisiciones de Equipamiento de Talleres 2012	Dotar a 23 de los 297 planteles del Sistema CONALEP del equipamiento de talleres y laboratorios para abatir el rezago y obsolescencia existente en los planteles del Sistema CONALEP, que imparten carreras del área de la salud.	Varios	Adquisiciones	80,932,043.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional											
TOTAL					60,064,111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1111L6H0001	Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Medio Superior	Equipar con tecnología de punta los laboratorios y talleres de las Unidades Académicas del IPN en el Nivel Medio Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje.	Varios	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.87
'1111L6H0002	Equipamiento de los Centros de Investigación y desarrollo de la Educación del IPN	Equipar los Centros de Investigación y Centros de Educación del IPN con tecnología mas adecuada a las necesidades de los Centros	Varios	Adquisiciones	12,354,753.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.18
'1111L6H0003	Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Superior	Equipar con tecnología de punta los laboratorios y talleres de las Unidades Académicas del IPN en el Nivel Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje.	Varios	Adquisiciones	47,709,358.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.93

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L61 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte											
TOTAL					100,500,000.0	0.0	8,643,025.0	8,643,025.0	8,643,025.0	0.0	
'0911L6I0013	Construcción, ampliación y remodelación de espacios físicos en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED)	Construcción, ampliación y remodelación de espacios físicos (sala de maestros, servicio médico, auditorio, sala de juntas, biblioteca)	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.61
'0911L6I0015	Construcción y ampliación de Espacios Físicos en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX)	Construcción y ampliación de Espacios Físicos en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX)	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.00
'1111L6I0002	Construcción de un Polígono de Tiro, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento	Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de obra pública para la construcción de un Polígono de Tiro en el CNAR, que contará con los espacios físicos deportivos para la práctica y entrenamiento del Deporte de Tiro.	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	0.0	3,683,208.0	3,683,208.0	3,683,208.0	0.0	97.00
'1111L6I0003	Construcción de una Alberca en el Complejo de Villas Tlalpan	Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de obra pública para construir una Alberca Semiolímpica en Villas Tlalpan, para la practica y entrenamiento de los atletas de alto rendimiento con una fosa alberca, baños, servicios médicos, administración, cuarto de maquinas y cubierta	Distrito Federal	Infraestructura social	32,420,000.0	0.0	3,820,319.0	3,820,319.0	3,820,319.0	0.0	97.00
'1111L6I0004	Adecuación y mantenimiento de inmuebles en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) y Almacenes Generales de la CONADE	Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de trabajos de mantenimiento, adecuación de áreas exteriores y rehabilitación de barda en la ENED; así como mantenimiento en inmuebles y líneas eléctrica de los Almacenes Generales	Distrito Federal	Mantenimiento	9,580,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111L6I0005	Mantenimiento de Inmuebles en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR)	Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de trabajos de mantenimiento en los inmuebles del CNAR, así como la rehabilitación de las líneas de distribución de agua fría, caliente y red sanitaria	Distrito Federal	Mantenimiento	7,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111L6I0006	Mantenimiento de Inmuebles en el Complejo de Villas Tlalpan.	Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de trabajos de mantenimiento en los inmuebles de Villas Tlalpan, tales como: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas, y cambio de techumbres en Pabellones de Gimnasia y Usos Múltiples	Distrito Federal	Mantenimiento	0.0	0.0	1,139,498.0	1,139,498.0	1,139,498.0	0.0	20.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111L6I0007	Adquisición de bienes muebles	Llevar a cabo la adquisición de mobiliario, equipo de administración, aparatos deportivos, equipo educacional y recreativo; equipo médico y de laboratorio, para sustituir bienes obsoletos y atender los nuevos requerimientos de las áreas de servicio de la CONADE	Distrito Federal	Adquisiciones	40,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111L6I0008	Adquisición de cámaras fotográficas y equipo de telecomunicaciones	Llevar a cabo la adquisición de cámaras fotográficas y equipos de telecomunicaciones, para sustituir bienes obsoletos y atender los nuevos requerimientos de Comunicación Social y de telecomunicación entre las áreas de servicio de CONADE	Distrito Federal	Adquisiciones	3,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111L6I0009	Adquisición de equipo de construcción, equipo eléctrico y máquinas herramientas	Adquirir equipo de construcción, equipo eléctrico y máquinas herramientas, para sustituir bienes obsoletos y abastecer de herramientas y equipos al personal operativo que realicen actividades de mantenimiento a inmuebles e instalaciones, así como garantizar el suministro energía eléctrica emergente	Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos											
TOTAL					23,751,000.0	15,306,264.0	15,306,264.0	15,306,264.0	15,306,264.0	100.0	
'1011L6J0001	Proyecto de inversión para la adquisición de máquina rotativa	Adquisición de máquina rotativa para sustituir una similar que presenta una falla estructural en el horno de la banda secadora de papel.	Queretaro	Adquisiciones	23,751,000.0	15,306,264.0	15,306,264.0	15,306,264.0	15,306,264.0	100.0	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo											
TOTAL					1,108,401,666.0	1,099,925,771.0	1,019,330,023.0	1,056,556,376.0	1,074,913,494.0	97.7	
'0711L6W0001	Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.	Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos para la prestación de servicios de educación comunitaria en todas las entidades federativas.	Varios	Infraestructura social	118,116,544.0	101,043,056.0	85,958,167.0	85,958,167.0	87,030,570.0	86.1	97.90
'0711L6W0002	ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA	BRINDAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y MOBILIARIO DIGNO, A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN EDUCACIÓN BÁSICA EN COMUNIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	Varios	Infraestructura social	990,285,122.0	990,285,122.0	928,607,798.0	965,705,077.0	982,806,067.0	99.2	97.60
'1211L6W0001	Programa de adquisiciones bienes de inversión para el mejoramiento de la operación de los servicios educativos	Adquisición de bienes muebles para el mejoramiento de la operación de los servicios educativos del Consejo	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	8,597,593.0	4,764,058.0	4,893,132.0	5,076,857.0	59.0	59.05

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MAR Fondo de Cultura Económica											
TOTAL					13,241,204.0	0.0	3,226,165.0	3,416,919.0	3,416,919.0	0.0	
'1011MAR0002	Programa de inversión para la ampliación y remodelación de la librería Octavio Paz y atención de trabajos de obra pública del FCE.	Ampliar y remodelar la librería Octavio Paz y atender trabajos de obra pública de inmuebles del FCE	Distrito Federal	Infraestructura social	12,500,000.0	0.0	2,164,305.0	2,164,305.0	2,164,305.0	0.0	99.00
'1111MAR0001	Programa de inversión para la adquisición de mobiliario y equipo para las librerías y edificio sede 2012	El proyecto se requiere para que el Fondo de Cultura Económica opere adecuadamente las librerías distribuidas en diversas entidades federativas y el D.F., con el fin de cumplir con el desarrollo de una de sus funciones sustantivas.	Varios	Adquisiciones	741,204.0	0.0	1,061,860.0	1,252,614.0	1,252,614.0	0.0	99.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos											
TOTAL					38,141,187.0	0.0	3,012,108.0	3,012,108.0	3,012,108.0	0.0	
'1111MDA0001	Programa Plazas Comunitarias	Impulsar mediante el apoyo de las tecnologías de información, el aprendizaje y comunicación de la población adulta para facilitar el tránsito entre la educación formal y el trabajo, permitiendo que reconozcan los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos.	Varios	Adquisiciones	407,061.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111MDA0002	Programa Regular	El propósito es apoyar la planeación de los servicios educativos para adultos en las entidades federativas, el programa contempla la adquisición de mobiliario, para los Institutos Estatales y Delegaciones, del INEA	Varios	Adquisiciones	37,734,126.0	0.0	3,012,108.0	3,012,108.0	3,012,108.0	0.0	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDC Instituto Mexicano de Cinematografía											
TOTAL					29,955,687.0	63,030,687.0	53,673,702.0	63,030,213.0	63,030,213.0	100.0	
'1111MDC0001	Programa de Televisión	Coproducción entre Televisión Metropolitana, S.A (Canal 22) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para la producción de la serie de televisión titulada Cine-Secuencias-TV, compuesta por 42 programas, los cuales se transmiten por Canal 22.	Distrito Federal	Otros programas	1,165,999.0	2,364,688.0	2,083,177.0	2,364,688.0	2,364,688.0	100.0	100.00
'1111MDC0002	Producción de cortometrajes	Producción de 20 cortometrajes para atender la creciente demanda de inscripciones al Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje y al Concurso Nacional de Apoyo a la Postproducción de Cortometraje	Distrito Federal	Otros programas	12,925,000.0	15,150,000.0	15,149,676.0	15,149,676.0	15,149,676.0	100.0	98.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111MDC003	Coproducción de largometrajes	Coproducción de 10 largometrajes para apoyar a creadores de cine nacional que no cuentan con recursos para concretar la realización de Películas de tipo documental, ópera prima, experimental o de autor.	Distrito Federal	Otros programas	15,864,688.0	44,350,000.0	35,275,000.0	44,350,000.0	44,350,000.0	100.0	100.00
'1111MDC004	Equipamiento	Necesidades de más urgente atención para lograr un mejor desempeño de las actividades, así como mejorar las condiciones en que se prestan los servicios actuales a la comunidad cinematográfica	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	1,165,999.0	1,165,849.0	1,165,849.0	1,165,849.0	100.0	99.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDL Instituto Mexicano de la Radio											
TOTAL					26,081,600.0	0.0	23,750,264.0	23,878,329.0	24,047,042.0	0.0	
'1111MDL0002	Renovación de la Infraestructura de Transmisión en Preparación para la Radio Digital	El proyecto se plantea llevar a cabo la conversión tecnológica de los equipos que conforman la infraestructura de transmisión, lo cual permitirá al IMER llegar a un mayor número de radioescuchas con la tecnología Digital	Varios	Adquisiciones	25,481,600.0	0.0	23,408,546.0	23,481,600.0	23,481,600.0	0.0	99.40
'1111MDL0003	Adecuaciones de Espacios Físicos	Adecuar los espacios físicos de que dispone el Instituto a las necesidades de operación y transmisión	Varios	Otros proyectos	600,000.0	0.0	341,718.0	396,729.0	565,442.0	0.0	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación											
TOTAL					916,479.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'1111MDN0001	Programa de Equipamiento del INEE 2012	Contar con mobiliario, equipo especializado y administrativo para que el personal del Instituto desempeñe las funciones encomendadas y cumplir con el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica.	Distrito Federal	Adquisiciones	916,479.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
TOTAL					150,133,749.0	580,754,072.0	156,164,068.0	171,463,929.0	362,597,046.0	62.4	
'1011MGC0011	Proyecto de Infraestructura social en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estanislao Ramírez Ruiz CECYT No. 3.	2. Etapa para la construcción del Edificio de Gobierno en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estanislao Estado De Mexico Ramírez Ruiz CECYT No. 3.	Estado De Mexico	Infraestructura social	0.0	41,419,566.0	0.0	0.0	18,965,739.0	45.8	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1011MGC0012	Proyecto de Infraestructura Social en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Nanotecnología.	4a. Etapa de la construcción de obra civil de los edificios 2 y 3 del laboratorio de nanociencias, incluye obras de albañilería en mezanine, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, obras inducidas y complementarias	Distrito Federal	Infraestructura social	10,000,000.0	10,000,000.0	0.0	0.0	10,000,000.0	100.0	100.00
'1011MGC0015	Proyecto de infraestructura dentro de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco).	2a. Etapa de construcción consistente en obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y acabados, obras inducidas exteriores y complementarias	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	12,626,457.0	2,788,135.0	2,788,135.0	6,071,916.0	48.1	100.00
'1111MGC0001	Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas	Proyecto de construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Zacatecas UPIIZ	Zacatecas	Infraestructura social	0.0	239,334,244.0	0.0	0.0	80,980,702.0	33.8	100.00
'1111MGC0003	Construcción de un Edificio de Bioquímica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas	3a. Etapa del edificio de bioquímica, obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y acabados. Obras exteriores y complementarias. Además de 1a. Etapa del edificio de aulas, y departamento de química	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	71,889,011.0	12,361,304.0	12,361,304.0	41,093,895.0	57.2	100.00
'1111MGC0012	Conservación de Infraestructura	Conservación de Pilotes de Control (Cecyts 1, 5, 10, 13, 14 y ESIME AZC)	Distrito Federal	Mantenimiento	0.0	3,262,292.0	2,613,796.0	2,613,796.0	3,262,292.0	100.0	100.00
'1111MGC0013	Diversas obras menores y de emergencia	Diversas obras menores y de emergencia, las cuales pueden consistir en reparaciones tales como: Redes e instalaciones eléctricas, sanitarias, hidrosanitarias, hidráulicas, estructurales, de infraestructura, albañilería, pintura, etc.	Distrito Federal	Mantenimiento	0.0	7,232,253.0	3,141,558.0	3,141,558.0	7,232,253.0	100.0	100.00
'1111MGC0014	Estudios, Proyectos y Asesorías	Contratación de estudios, proyectos, asesorías y servicios para especificaciones técnicas de construcción y conservación para cerca de 80 proyectos de inversión, comprendiendo aproximadamente 20 estudios, proyectos, asesorías y servicios diversos	Varios	Estudios de preinversión	0.0	3,310,865.0	2,139,711.0	2,236,053.0	3,310,865.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111MGC0016	2a. Etapa de obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura de instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y obras inducidas y complementarias.	Reforzamiento de aulas para dar mantenimiento, adecuación y modernización de estos espacios, en los 4 edificios, de 3 plantas cada uno, con aproximadamente 14 aulas por planta, son en promedio 128 aulas totales, considerando baños e instalaciones internas y externas en las periferias.	Distrito Federal	Mantenimiento	138,871,634.0	18,400,630.0	11,329,452.0	14,836,217.0	18,400,630.0	100.0	100.00
'1111MGC0017	Cluster Tecnológico Unidad Papantla Veracruz del Instituto Politécnico Nacional.	1a Etapa de la cimentación del edif que concentrará un CEC, un CMP+L, una Incubadora de empresas un CDT, cimentación de edif de la Estancia Temporal para Investigadores Visitantes y de la cimentación de un edif de Laboratorio de Hidráulica de Estudios del Golfo Camino provisional de acceso	Veracruz	Infraestructura social	1,262,115.0	82,146,097.0	39,400,931.0	46,009,919.0	82,146,097.0	100.0	100.00
'1211MGC0001	Centro de Educación Continua Unidad Ciudad Obregón, Sonora	Realización de obras de infraestructura básica, obras inducidas y de acceso, incluye obras de albanilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y obras complementarias en planta baja, planta alta y fachada de los edificios 1 y 2 en el CEC en Cd. Obregón, Sonora	Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	60,560,354.0	60,560,354.0	60,560,354.0	60,560,354.0	100.0	100.00
'1211MGC0002	Escuela Superior de Economía	1 Etapa de la cimentación y estructura de la ESE que contendrá el edificio de posgrado e investigación.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	20,572,303.0	11,828,827.0	16,916,593.0	20,572,303.0	100.0	100.00
'1211MGC0013	Estudios, Proyectos y Asesorías CICATA MORELOS	Estudios, Proyectos y Asesorías tales como mecánicas de suelo, geografía de zonas, estructurales, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, hidráulicas, aéreas, etc.,	Morelos	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	10,000,000.0	10,000,000.0	10,000,000.0	10,000,000.0	100.0	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro											
TOTAL					32,236,041.0	0.0	12,092,532.0	12,092,532.0	44,822,876.0	0.0	
'1111MGH0001	Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de practica , cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades	Remodelación de 6 edificios, aulas para docencia y virtuales, laboratorios, centros de cómputo, auditorios, salas de trabajo, talleres, urbanización de espacios universitarios, cercos perimetrales, bodegas, invernaderos de alta tecnología, espacios académicos y de investigación.	Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	6,033,601.0	0.0	6,033,601.0	6,033,601.0	6,033,601.0	0.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111MGH0002	Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas talleres y oficinas administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna	Equipamiento de aulas para docencia, espacios administrativos, laboratorios, centros de cómputo, aulas virtuales, auditorios, salas de trabajo, talleres, la reposición de unidades automotrices y verá actualizado el acervo bibliográfico de sus centros de información y documentación.	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	19,140,041.0	0.0	3,558,931.0	3,558,931.0	15,026,876.0	0.0	100.00
'1111MGH0003	Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna	Adquisición de los sistemas informáticos la Universidad contará con el equipamiento actualizado para docentes, personal científico y alumnado. La fuente de recursos del programa de adquisición es primordialmente fiscal .	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	3,000,000.0	0.0	2,500,000.0	2,500,000.0	3,000,000.0	0.0	100.00
'1111MGH0004	Construcción de un Auditorio Magno, en Saltillo, Coahuila.	La inversión programada se destina a trabajos de construcción de instalaciones apropiadas que proporcionen espacios para las actividades docentes, culturales, científicas y tecnológicas que se realizan a nivel tanto de licenciatura como de postgrado.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	1,000,000.0	0.0	0.0	0.0	17,700,000.0	0.0	100.00
'1111MGH0005	Construcción de un auditorio magno, en Torreón Coahuila	La inversión programada se destina a trabajos de construcción de instalaciones apropiadas que proporcionen espacios para las actividades docentes, culturales, científicas y tecnológicas que se realizan a nivel tanto de licenciatura como de postgrado.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	3,062,399.0	0.0	0.0	0.0	3,062,399.0	0.0	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.											
TOTAL					35,845,977.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'1111L3N0001	Opera Prima	Pelicula de largo metraje 35 mm	Distrito Federal	Otros proyectos	17,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111L3N0002	Tesis, documentales, ejercicios de ficción 1 y ficción 2.	Peliculas de Cortometraje en 16 mm y 35 mm	Distrito Federal	Otros proyectos	8,921,004.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111L3N0004	Obra Pública	Construcción de sala de sonido THX, sala de grabación, edición y diseño sonoro	Distrito Federal	Infraestructura social	9,324,973.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.											
TOTAL					36,320,736.0	32,580,701.0	24,479,287.0	30,013,087.0	32,848,978.0	100.8	
'1111L6U0004	Construcción de Jardín Botánico, Cactareo	Proyecto paisajístico de 6,900 metros cuadrados, consistente en jardín botánico y cactareo.	Baja California	Infraestructura social	11,370,000.0	5,370,000.0	4,653,486.0	5,340,463.0	5,370,000.0	100.0	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111L6U0005	Proyecto integral de mantenimiento del Museo de las Californias	Rehabilitación de 680 metros cuadrados en Museo de las Californias, consistente en sustitución de pisos, pasamanos, acabados en plafones y sustitución de luminarias, aire acondicionado e instalación eléctrica.	Baja California	Mantenimiento	2,500,000.0	2,500,000.0	2,018,602.0	2,145,952.0	2,500,000.0	100.0	100.00
'1111L6U0006	Construcción Centro de Documentación de las Artes y Mediateca	Construcción de 60 metros cuadrados para bodegas y áreas públicas para consulta de archivos institucionales de las actividades artísticas, históricas y culturales, así como material audiovisual.	Baja California	Infraestructura social	2,180,000.0	2,180,000.0	1,352,889.0	1,352,889.0	2,180,000.0	100.0	100.00
'1111L6U0007	Rehabilitación y reforzamiento de explanada	Rehabilitación 6404 metros cuadrados de superficie de explanada, mediante reconstrucción de elementos estructurales dañados y superficie exterior.	Baja California	Mantenimiento	17,000,000.0	18,000,000.0	13,549,408.0	17,999,441.0	18,000,000.0	100.0	100.00
'1111L6U0008	Instalación de Velario en Foro Luna	Instalación de velario de 450 metros cuadrados de forma irregular a base de lona y tensores de cero, en escenario para actividades al aire libre para aforo de 300 personas.	Baja California	Infraestructura social	950,000.0	0.0	950,000.0	950,000.0	950,000.0	0.0	100.00
'1111L6U0009	Programa de reemplazo de mobiliario y equipo especializado	Reemplazo de mobiliario y equipo especializado, en áreas de atención al público, exposiciones, sala de espectáculos y multimedia.	Baja California	Adquisiciones	2,320,736.0	0.0	1,475,814.0	1,745,254.0	2,115,723.0	0.0	91.00
'1211L6U0001	Construcción de aulas y talleres para disciplinas artísticas.	Construcción de 7 aulas con un superficie total de 552 m2, de superficie distribuidos en dos plantas, que cuenten con las características técnicas para la impartición de cursos y talleres de distintas disciplinas.	Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	4,530,701.0	479,088.0	479,088.0	1,733,255.0	38.3	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8G Educal, S.A. de C.V.											
TOTAL					10,864,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'1111L8G0001	Mobiliario y equipamiento de puntos de venta	Continuidad con el crecimiento de puntos de venta para ampliar la cobertura de espacios de exhibición y venta de publicaciones	Varios	Adquisiciones	10,864,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8K El Colegio de México, A.C.											
TOTAL					13,550,000.0	0.0	11,765,000.0	12,020,000.0	12,020,000.0	0.0	
'1111L8K0002	Adecuación de espacios para ubicar el Archivo Institucional	Resulta indispensable contar con un espacio adecuado y lo suficientemente amplio para instalar el archivo institucional de El Colegio de México. De no tenerlo se corre el riesgo alto de seguridad en el espacio actual y de pérdida de información y difícil manejo.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,649,000.0	0.0	2,649,000.0	2,649,000.0	2,649,000.0	0.0	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero-Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111L8K0004	Sustitución de Mobiliario y Equipo de Administración.	Adquisición de Mobiliario y Equipo nuevos, la obsolescencia, encarece refacciones o adaptaciones a los Mobiliarios, además que los nuevos diseños nos limitarían a ofrecer las alternativas modernas y el confort.	Distrito Federal	Adquisiciones	3,200,000.0	0.0	2,360,000.0	2,480,000.0	2,480,000.0	0.0	100.00
'1111L8K0005	Modernización de la Infraestructura de Computo	adquisición de equipos nuevos que cumplan con las necesidades tecnológicas de cada uno de los proyectos, dado que la obsolescencia nos encarecería costos por refacciones además de la imposibilidad de implementar nuevas aplicaciones por las limitaciones tecnológicas de los equipos.	Distrito Federal	Adquisiciones	7,701,000.0	0.0	6,756,000.0	6,891,000.0	6,891,000.0	0.0	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.											
TOTAL					27,868,222.0	124,868,222.0	107,536,507.0	112,168,643.0	124,868,222.0	100.0	
'1111L8P0002	Digital	Equipamiento área digital	Distrito Federal	Adquisiciones	18,812,056.0	18,812,056.0	18,322,534.0	18,800,349.0	18,812,056.0	100.0	100.00
'1111L8P0003	La Ciudad del Cine	La idea principal consiste en ubicar en un mismo espacio un inmueble que reubique los laboratorios foto químico y digital y que además cuente con oficinas y camerinos para productores y directores, sala de prensa, salas de juntas, área para presentación de premieres (alfombra roja) salas de juntas.	Distrito Federal	Infraestructura social	9,056,166.0	106,056,166.0	89,213,973.0	93,368,294.0	106,056,166.0	100.0	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.											
TOTAL					53,040,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'1111MAX0001	Adquisición de Prensa Plana de 10 colores	Adquisición de una máquina Speedmaster SM 102 marca Heidelberg (líder mundial en máquinas de impresión) de 10 colores	Distrito Federal	Adquisiciones	39,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111MAX0002	Programa para la Modernización de Maquinaria y Equipo.(MÁQUINA ROTATIVA ADQUIRIDA EN 2004 Y EQUIPOS PERIFERICOS)	Continuar con el pago de la Máquina Rotativa adquirida en 2004 así como la compra de Equipos Periféricos complementarios a la maquinaria existente en la entidad	Distrito Federal	Adquisiciones	5,640,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111MAX0003	Programa para la Adquisición de Equipo para distribución	Adquirir equipo de distribución para estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos, con una entrega rápida y eficiente del producto terminado a entera satisfacción de nuestros clientes.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111MAX0004	Programa para la Adquisición de Accesorios y Equipo para Producción.	Adquirir nuevos accesorios y equipo de producción mismo que sustituirá bienes que por su antigüedad y estado de uso ya no son funcionales y por lo tanto no permiten que el desarrollo de las actividades se realice de manera eficiente y eficaz.	Distrito Federal	Adquisiciones	900,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111MAX0005	Programa de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad.	Se aumentara la funcionalidad del inmueble y por ende se mejorará la comodidad del personal y usuarios de las instalaciones,	Distrito Federal	Mantenimiento	6,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.											
TOTAL					52,393,300.0	48,254,424.0	45,869,191.0	48,254,424.0	48,254,424.0	100.0	
'1111MHL0001	Red Cultural México	La visión de Canal 22 como una primera etapa es establecer una repetidora de su señal por cada estado. En segunda etapa la visión es llevar a todos las regiones de mayor densidad poblacional su señal colocando una repetidora de baja potencia en aquellas poblaciones que cumplan con este requisito.	Distrito Federal	Adquisiciones	31,363,300.0	27,330,172.0	26,046,286.0	27,330,172.0	27,330,172.0	100.0	100.00
'1111MHL0003	Mejora de la infraestructura actual	El sistema de automatización establecido en Canal 22 cuenta con un robot de datos en donde finalmente residirá todo el acervo videográfico de Canal 22 y su crecimiento tiene que ser acorde al rescate del acervo analógico y a la producción de nuevos contenidos	Distrito Federal	Adquisiciones	21,030,000.0	20,924,252.0	19,822,905.0	20,924,252.0	20,924,252.0	100.0	100.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral											
TOTAL					9,967,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'1111L9T0001	Equipo de Seguridad	Adquisición de equipos para sistema de seguridad	Distrito Federal	Adquisiciones	385,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111L9T0002	Mantenimiento, instalación y rehabilitación de obras pública	Demolición y desmantelamiento, construcción de aulas, comedor, sanitarios y amueblado.	Distrito Federal	Mantenimiento	4,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1111L9T0003	Adquisición de equipo de transporte	Adquisición de equipo de transporte	Distrito Federal	Adquisiciones	990,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1111L9T0004	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Informaticos y Audio Visuales	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Informaticos y Audio Visuales	Distrito Federal	Adquisiciones	2,200,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1111L9T0005	Mobiliario y Equipo de Administración	Adquisición de mobiliario y equipo de administración	Distrito Federal	Adquisiciones	1,792,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional											
TOTAL					107,636,718.0	0.0	244,821,684.0	244,821,684.0	244,821,684.0	0.0	
'1111L9Y0001	Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI	El Estado tiene entre sus muchas responsabilidades, la preservación, promoción y difusión del patrimonio artístico nacional. El Proyecto de Inversión Cineteca Nacional Siglo XXI tiene como primordial objetivo contribuir al cumplimiento de esa gran responsabilidad.	Distrito Federal	Infraestructura social	107,636,718.0	0.0	244,821,684.0	244,821,684.0	244,821,684.0	0.0	56.06
SECTOR: 12 Salud, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					539,171,691.0	849,454,505.0	377,370,016.0	436,882,574.0	821,389,771.0	96.7	
'06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Distrito Federal	Inmuebles	7,268,266.0	3,552,410.0	2,994,020.0	3,268,641.0	3,552,410.0	100.0	40.49
'06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Distrito Federal	Inmuebles	18,758,754.0	8,971,474.0	7,562,585.0	8,255,471.0	8,971,474.0	100.0	40.00
'06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Distrito Federal	Inmuebles	15,760,947.0	7,507,115.0	6,320,933.0	6,904,283.0	7,507,115.0	100.0	48.00
'07126110001	Caravanas de la Salud, 2007-2012.	Adquirir en 2007 179 UMM; en 2008 212 UMM; en 2009 350 UMM; en 2010 227 en UMM; en 2012 362 UMM, algunas incluyen consultorios médico y dental, laboratorio, radiología dental, electrocardiografía, ultrasonido, equipo de radiocomunicación y telemedicina.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	88,645,885.0	0.0	0.0	71,659,106.0	80.8	99.55
'08125140001	Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2012	Proyecto de modernización y ampliación, con base en el diseño del Plan Maestro 2003, incluyendo los rubros de instalaciones, equipo, métodos y recursos humanos como componentes complementarios.	Distrito Federal	Infraestructura social	127,383,724.0	3,933,705.0	3,136,921.0	3,136,921.0	3,933,705.0	100.0	4.13

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero-Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08125140003	Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008-2013	Construir 3 quirófanos, 1 de recuperación con 18 camas hospitalarias de monitoreo postquirúrgico, 1 endoscopia, 1 admisión continua para estabilización con 12 camas hospitalarias de observación, 1 de auxiliares de diagnóstico, tratamiento, 1 consulta externa con 17 servicios médicos de 2do. nivel.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	625,200.0	592,344.0	592,344.0	592,344.0	94.7	95.64
'08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) -2008-2012	Constr con más de 65 labs, brindará serv. de diag, refer.e investig. para el proces.de muestras, con labor. BSL2, BSL3, de eq. e instr., cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diag oportunos y generar infor para la Vig. Epid y remod de lab Casco de Sto. Tomas	Distrito Federal	Infraestructura social	160,000,000.0	556,137,610.0	241,612,796.0	290,528,889.0	554,784,773.0	99.8	78.65
'08125140005	Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2013	Se plantea una reconstrucción total de la Unidad Hospitalaria, así como la remodelación del edificio administrativo existente que se conserva para alojar servicios complementarios del hospital y las aéreas de enseñanza e investigación.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	51,627,690.0	28,132,156.0	35,697,595.0	41,349,224.0	80.1	88.40
'09121600001	Adquisición de un Acelerador Lineal de Alta Energía con Sistema de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis y Construcción del Bunker para su alojamiento en los ejercicios de 2009-2012 en el Hospital de la Mujer.	Adquirir un Acelerador Lineal de Alta Energía con Sistema de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis, y Construcción de 460 metros cuadrados del área de radiología que incluye 230 metros cuadrados del Bunker para su alojamiento.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	11,785,291.0	3,326,108.0	3,734,885.0	11,630,155.0	98.7	99.02
'10125140001	Remodelación y ampliación del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro.- 2010-2012	Elaboración del Proyecto Ejecutivo y las obras necesarias para la remodelación y ampliación del Hospital, el proyecto ejecutivo contempla: planos arquitectónicos y de ingenierías, catálogo de conceptos y especificaciones	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	3,192,179.0	9,193,452.0	9,193,452.0	9,193,452.0	288.0	52.67
'10125140002	Proyecto de restauración del inmueble ubicado en Donceles 39 (Museo de la Salud).- 2011-2012	Restauración y colocación de un domo vitral para cubrir el patio central del inmueble ubicado en Donceles 39 conforme a un proyecto autorizado por el INAH.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	10,745,425.0	0.0	0.0	6,001,273.0	55.8	100.00
'10125140005	Hospital Samuel Ramírez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010-2012.	Demolición y reconstrucción y equipamiento del hospital Samuel Ramírez de acuerdo a un modelo de atención innovador	Distrito Federal	Infraestructura social	210,000,000.0	102,730,521.0	74,498,701.0	75,570,093.0	102,214,740.0	99.5	99.26

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva											
TOTAL					54,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1112L000001	Adjudicación de Unidades Móviles Estacionadas (Remolque) con cabina motora para la Detección de Cáncer de Mama con Mastografía 2012	Adquisición de unidades móviles estacionadas (Remolque) con cabina motora para la detección de cáncer de mama con mastografía	Distrito Federal	Adquisiciones	54,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios											
TOTAL					7,800,000.0	0.0	6,500,000.0	7,150,000.0	7,150,000.0	0.0	
'0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO	Distrito Federal	Inmuebles	7,800,000.0	0.0	6,500,000.0	7,150,000.0	7,150,000.0	0.0	38.62
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: V00 Comisión Nacional de Bioética											
TOTAL					0.0	4,359,286.0	2,226,926.0	2,226,926.0	4,247,079.0	97.4	
'1112V000001	Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2013	Reforzar la estructura, rehabilitarla y equipar las instalaciones de la nueva SEDE de la CNB.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0.0	4,359,286.0	2,226,926.0	2,226,926.0	4,247,079.0	97.4	65.53
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: W00 Instituto de Geriatria											
TOTAL					0.0	3,620,000.0	919,388.0	3,620,000.0	3,620,000.0	100.0	
'0912W000002	Ampliación y remodelación de la sede del instituto de geriatría	Ampliación, remodelación y equipamiento de la sede del instituto de geriatría en una superficie de 11,000 m2	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	3,620,000.0	919,388.0	3,620,000.0	3,620,000.0	100.0	2.26
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas											
TOTAL					0.0	390,871.0	390,871.0	390,871.0	390,871.0	100.0	
'1212M7A0001	Programa Anual de Inversión; adquisición de equipo Médico. 2012	Adquisición equipo médico para el diagnóstico y tratamiento de patología de Alta Complejidad en las Unidades Médicas del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud.	Chiapas	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	390,871.0	390,871.0	390,871.0	390,871.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz											
TOTAL					2,156,000.0	2,124,438.0	2,118,956.0	2,118,956.0	2,118,956.0	99.7	
'1112M7F0001	Programa anual de mantenimiento. 2012	Remodelar las áreas de archivo clínico, laboratorio y farmacia; rehabilitar los espacios destinados a el área de etología; mantener y remodelar la reja perimetral del Instituto; remodelar el edificio de administración en las áreas de Dirección General.	Distrito Federal	Mantenimiento	1,293,000.0	1,261,438.0	1,261,437.0	1,261,437.0	1,261,437.0	100.0	97.64
'1112M7F0002	Programa anual de adquisiciones. 2012	Adquirir mobiliario de administración, equipo de laboratorio e instrumental, equipo eléctrico y vehículos necesarios para atender la demanda de la población en el ámbito de la salud mental.	Distrito Federal	Adquisiciones	863,000.0	863,000.0	857,519.0	857,519.0	857,519.0	99.4	100.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NAW Hospital Juárez de México											
TOTAL					0.0	66,261,721.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'0712NAW0001	Programa de inversión de adquisiciones de equipo para terapia intensiva neonatal. FIDEICOMISO 2012	Adquisición de equipamiento e instrumental médico y de laboratorio para el área de servicio de terapia intensiva neonatal y ginecología	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	22,472,403.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.96
'0712NAW0002	Programa de inversión para adquisición de equipo para el área de terapia intensiva pediátrica. Recursos fiscales 2007 y FIDEICOMISO 2012	Equipameinto de instrumental médico y de laboratorio para el área de terapia intensiva pediátrica y su área ginecologica.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	22,224,637.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.21
'0712NAW0003	Programa de inversion de adquisición de equipo para el área de terapia intesiva para adultos. FIDEICOMISO 2012	Equipamiento para el área de terapia intensiva para adultos	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	21,564,681.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.47
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"											
TOTAL					151,400,000.0	150,199,353.0	148,038,843.0	148,038,843.0	150,199,351.0	100.0	
'0812NBB0006	Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2012.	Construir la torre de especialidades del HG DMGG, en superficie de aprox, 4,500 m2, estimando 43,597 m2 de construcción. 2008-2012	Distrito Federal	Infraestructura social	150,000,000.0	149,992,291.0	147,831,783.0	147,831,783.0	149,992,291.0	100.0	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1112NBB0001	Programa Anual de Inversión de Equipo Médico 2012.	Adquisición de equipo e instrumental medico, para cubrir parte de las necesidades de las áreas médicas del Hospital General Dr. Manuel Gea González.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1112NBB0002	Programa de Inversión para Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo 2012.	Adquisición de mobiliario y equipo para cubrir parte de las necesidades de las áreas administrativas del Hospital General Dr. Manuel Gea González.	Distrito Federal	Adquisiciones	400,000.0	207,062.0	207,060.0	207,060.0	207,060.0	100.0	80.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBD Hospital General de México											
TOTAL					329,600,000.0	313,368,703.0	54,058,905.0	77,558,455.0	118,465,871.0	37.8	
'0712NBD0002	Construcción del Edificio del Servicio de Oncología Unidad 111. Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Industria Tabacalera 2007-2012.	Construir un edificio de cuatro niveles y planta baja en 10,238.72 metros cuadrados para la Unidad Médica de Oncología del Hospital.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	314,657.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'0712NBD0006	Construcción del edificio de la unidad 501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera.2011-2012	Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital.	Distrito Federal	Infraestructura social	86,550,000.0	83,550,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.66
'0812NBD0001	Construcción del edificio de la unidad 503, cardiología y neumología del Hospital General de México, 2010-2013. Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera. 2010-2013	Construir un edificio de 12,631.57 metros cuadrados para las unidades de cardiología y neumología.	Distrito Federal	Infraestructura social	113,050,000.0	110,050,000.0	0.0	6,196,829.0	6,196,829.0	5.6	19.38

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1012NBD0003	Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2013.	Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en las unidades médicas seleccionadas con la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes.	Distrito Federal	Infraestructura social	120,000,000.0	78,654,046.0	51,959,878.0	66,024,859.0	78,537,660.0	99.9	44.64
'1112NBD0001	Programa de inversión de mantenimiento del Hospital General de México. 2012	Mantener y conservar las unidades médicas del Hospital General de México.	Distrito Federal	Mantenimiento	10,000,000.0	10,000,000.0	2,099,027.0	5,336,767.0	8,996,509.0	90.0	100.00
'1112NBD0002	Programa de inversión de adquisiciones del Hospital General de México. 2012	Adquirir equipo médico para Unidades Médicas de Neonatología y Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Gastroenterología, Urología y Quirófanos Centrales.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	24,800,000.0	0.0	0.0	24,734,873.0	99.7	100.00
'1212NBD0001	Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D. 2012-2013, Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 2012-2013.	Construir un edificio de 8,000.00 m2 para el Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	6,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez											
TOTAL					218,189,353.0	145,278,897.0	48,404,598.0	48,404,598.0	56,396,914.0	38.8	
'0312NBG0001	Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016.	Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza.	Distrito Federal	Infraestructura social	12,000,000.0	5,999,902.0	6,000,000.0	6,000,000.0	6,000,000.0	100.0	50.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0812NBG0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2012. Con recursos del Fondo de Protección Contra Gtos Catastróficos, del Fideicomiso del Sist Nal de Protección Social en Salud y donativos.	Construir y equipar la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación para contar con servicios integrales que permitan la interacción interdisciplinaria en la investigación, formación de recursos humanos y atención médica del alta especialidad del Hospital Infantil de México Federico Gómez	Distrito Federal	Infraestructura social	123,642,085.0	91,828,995.0	35,630,661.0	35,630,661.0	35,630,661.0	38.8	78.71
'0912NBG0002	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2012	El proyecto consistirá en realizar trabajos para la construcción y el equip de 1 Unidad de Enseñanza, que estará conformado por 9 aulas, servicios académicos, oficina de postgrados, sala de usos múltiples, servicios sanitarios, equipo de aire acondicionado, circulaciones verticales y áreas comunes.	Distrito Federal	Infraestructura social	14,006,415.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1112NBG0003	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación.- El proyecto se llevara acabo con recursos donados por el TELETON y recursos de Fideicomiso de Sistema de Protección Social en Salud. 2011-2012	El proyecto consistirá en la realización de trabajos para la construcción y el equipamiento de una Unidad de Investigación y Prevención de Discapacidad Infantil.	Distrito Federal	Infraestructura social	10,000,000.0	39,450,000.0	0.0	0.0	4,910,190.0	12.4	39.40
'1112NBG0005	Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2012	Fortalecer el equipamiento de las áreas sustantivas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con tecnología de punta, para dar atención médica de la más alta calidad a la población pediátrica de México.	Distrito Federal	Adquisiciones	58,540,853.0	8,000,000.0	6,773,937.0	6,773,937.0	9,856,063.0	123.2	100.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBV Instituto Nacional de Cancerología											
TOTAL					844,065,977.0	1,095,464,156.0	427,311,052.0	616,753,280.0	794,272,645.0	72.5	
'0912NBV0008	Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2012.- con Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, recursos fiscales, propios y donativos.	Construir y equipar la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2012.	Distrito Federal	Infraestructura social	754,413,177.0	994,908,915.0	407,501,267.0	569,559,367.0	698,616,724.0	70.2	75.52

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1112NBV0001	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2012	Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	Distrito Federal	Adquisiciones	49,652,800.0	54,124,900.0	10,171,447.0	33,837,133.0	54,045,413.0	99.9	100.00
'1112NBV0002	Programa de mantenimiento a las diferentes áreas de investigación del INCan. 2012	Adecuar y remozar las oficinas y laboratorios de la Dirección de Investigación en 2,831 metros cuadrados.	Distrito Federal	Mantenimiento	30,000,000.0	36,430,341.0	9,638,338.0	12,182,216.0	33,724,515.0	92.6	100.00
'1112NBV0003	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo del INCan. 2012	Programa anual de adquisición y sustitución de mobiliario y equipo obsoleto.	Distrito Federal	Adquisiciones	10,000,000.0	10,000,000.0	0.0	1,174,564.0	7,885,993.0	78.9	100.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez											
TOTAL					60,000,000.0	60,000,000.0	1,666,201.0	1,822,999.0	46,224,478.0	77.0	
'1112NCA0001	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INC, 2012	Adquisición de equipo médico e instrumental quirúrgico para ampliar y renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Distrito Federal	Adquisiciones	41,500,000.0	41,500,000.0	0.0	0.0	37,157,218.0	89.5	90.00
'1112NCA0002	Programa Anual de Mantenimiento y Remodelación en Diferentes Áreas del INC 2012	Programa integrado por la Remodelación y Mantenimiento general del Departamento de Patología 1,060m2; Remodelación y Mantenimiento parcial del Departamento de Ecocardiografía 290m2 y Mantenimiento y Remodelación de Fachadas 4,030m2, manttos que implican en su conjunto aproximadamente 5,380m2.	Distrito Federal	Mantenimiento	18,500,000.0	18,500,000.0	1,666,201.0	1,822,999.0	9,067,260.0	49.0	95.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas											
TOTAL					185,048,259.0	167,491,823.0	18,744,272.0	28,030,612.0	34,574,052.0	20.6	
'0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2013. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales.	Construcción de doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta incidencia en el país.	Distrito Federal	Infraestructura social	75,000,000.0	70,982,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.32

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0812NCD0001	Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013.- Proyecto financiado con de recursos del fondo de prevision contra gastos catastróficos provenientes del fideicomiso del sistema de protección social en salud.	Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA que reúna los criterios de seguridad clínica y biológica tanto para los enfermos como para el personal institucional. Se tendrán áreas diseñadas para otorgar atención médica especializada y de calidad.	Distrito Federal	Infraestructura social	70,000,000.0	23,212,594.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.20
'1112NCD0001	Programa de Mantenimiento 2012	Adecuación y Rehabilitación a diferentes áreas del Instituto, como los vestidores de enfermería e intendencia, reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento general; mantenimiento y rehabilitación de impermeabilización de azoteas de la Clínica de Tabaquismo, entre otros.	Distrito Federal	Mantenimiento	2,500,000.0	3,879,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1112NCD0002	Programa de Adquisiciones 2012	Adquisición y Sustitución de Equipo de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, Equipo Médico y de Laboratorio	Distrito Federal	Adquisiciones	37,548,259.0	11,366,868.0	1,701,191.0	1,701,191.0	1,939,332.0	17.1	100.00
'1112NCD0003	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 2012	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	3,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1212NCD0001	Construcción del Laboratorio de inflamación e Inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y del Cuarto de Lavado de Inhaloterapia 2012	Construcción de un Laboratorio de inflamación e inmunoregulación y construcción de un cuarto de lavado de equipo de terapia respiratoria.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	1,600,742.0	0.0	0.0	623,124.0	38.9	100.00
'1212NCD0002	Programa Anual de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico 2012	Adquisición y sustitución de equipo médico y de laboratorio	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	49,459,969.0	16,704,116.0	25,273,178.0	30,700,639.0	62.1	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1212NCD0003	Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2013	Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC, con el propósito de solucionar la falta de espacio, se refiere a la construcción de un área de 826 m2 en el segundo piso.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	3,490,000.0	338,965.0	1,056,243.0	1,310,957.0	37.6	57.56
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran											
TOTAL					418,712,624.0	496,132,774.0	53,914,066.0	53,914,066.0	53,914,066.0	10.9	
'0712NCG0006	Construcción de la Unidad del Paciente Ambulatorio del INNSZ 2007-2012 financiado con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, parte por donativos y recursos fiscales	Construcción de 16,152 M cuadrados, en terreno de 1,209 m2 de superficie, como la Unidad del Paciente Ambulatorio.	Distrito Federal	Infraestructura social	80,097,557.0	86,817,557.0	8,000,000.0	8,000,000.0	8,000,000.0	9.2	100.00
'0912NCG0006	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular del INCMNSZ 2009-2012	La Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular es un proyecto integrado en una torre de 5 niveles que funcionará como un laboratorio independiente de manera funcional pero integrada a los esfuerzos asistenciales del INNSZ que se requieren en el trabajo cotidiano.	Distrito Federal	Infraestructura social	62,400,030.0	33,815,207.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.99
'1012NCG0004	Ampliación del Departamento de Ingeniería Biomédica del INCMNSZ 2012	Ampliación de diferentes áreas del Instituto que nos permita mejorar la imagen del Instituto, esto permitirá incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios.	Distrito Federal	Infraestructura social	3,000,000.0	3,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1012NCG0006	Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2012.	Redistribuir, Ampliar y Equipar las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2012.	Distrito Federal	Infraestructura social	90,800,010.0	90,800,010.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.39
'1112NCG0001	Construcción de la Unidad de Radio Oncología en el INNSZ 2011 -2012.- con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y recursos fiscales y propios.	La Construcción y equipamiento de una unidad ambulatoria de quimio y radioterapia para brindar servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento a pacientes con cáncer.	Distrito Federal	Infraestructura social	99,715,027.0	162,000,000.0	11,715,942.0	11,715,942.0	11,715,942.0	7.2	73.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1112NCG0002	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2012.	Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo en las diferentes áreas del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios.	Distrito Federal	Mantenimiento	21,000,000.0	21,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1112NCG0003	Programa Anual de Adquisiciones de Vehículos y Equipo de Transporte para el INCMNSZ, 2012.	Adquisición de vehículos para sustituir algunos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,600,000.0	1,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1112NCG0004	Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para el INCMNSZ, 2012.	Adquisición y Sustitución del Equipo médico e Instrumental de laboratorio de las diferentes áreas del Instituto 2012	Distrito Federal	Adquisiciones	50,223,635.0	87,223,635.0	34,198,124.0	34,198,124.0	34,198,124.0	39.2	100.00
'1112NCG0005	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de las diferentes áreas del INCMNSZ, 2012.	Adquirir Mobiliario y Equipo Administrativo para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Distrito Federal	Adquisiciones	9,876,365.0	9,876,365.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica					0.0	128,414,946.0	68,144,410.0	68,144,410.0	128,414,946.0	100.0	
TOTAL					0.0	128,414,946.0	68,144,410.0	68,144,410.0	128,414,946.0	100.0	
'03121100001	Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica.	Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones.	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	128,414,946.0	68,144,410.0	68,144,410.0	128,414,946.0	100.0	90.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez					19,000,000.0	19,000,000.0	7,821,731.0	7,821,731.0	7,895,725.0	41.6	
TOTAL					19,000,000.0	19,000,000.0	7,821,731.0	7,821,731.0	7,895,725.0	41.6	
'1112NCK0001	Programa de Mantenimiento 2012	Remodelación del Área de Electrofisiología Clínica, Segundo Piso de Hospitalización (Área de Neuroimagen) y fachadas del Edificio de Hospitalización	Distrito Federal	Mantenimiento	8,906,250.0	8,906,250.0	363,298.0	363,298.0	363,298.0	4.1	100.00
'1112NCK0002	Programa Anual de Adquisiciones 2012	Abastecer de equipo con tecnología de punta los servicios hospitalarios y atención médica, así como las áreas de enseñanza e investigación en 2012, con el fin de establecer diagnósticos de alta precisión y tratamientos oportunos para los pacientes neurológicos.	Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000.0	8,000,000.0	7,061,962.0	7,061,962.0	7,135,956.0	89.2	100.00
'1112NCK0003	Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica.- 2012-2014	Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica	Distrito Federal	Infraestructura social	2,093,750.0	2,093,750.0	396,471.0	396,471.0	396,471.0	18.9	57.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCZ Instituto Nacional de Pediatría											
TOTAL					7,848,251.0	9,034,394.0	526,567.0	782,693.0	782,693.0	8.7	
'1112NCZ0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo administrativo e industrial. 2012	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo e industrial, para diferentes áreas y/o servicios del Instituto.	Distrito Federal	Adquisiciones	6,671,013.0	1,177,238.0	526,567.0	782,693.0	782,693.0	66.5	96.21
'1112NCZ0002	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio. 2012	Adquirir equipo e instrumental médico y de laboratorio con tecnología avanzada y adecuarse a los cambios en la morbilidad pediátrica, para la atención de enfermedades actuales en la población infantil.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,177,238.0	1,186,143.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1212NCZ0001	Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato- Oncología (UPHO). FIDEICOMISO 2012-2013	Construir un edificio de tercer nivel de atención médica en una superficie aproximada de 5,500 metros cuadrados sobre el actual edificio de Urgencias, comprende tres pisos, con equipamiento de alta tecnología: incluye proyecto ejecutivo, supervisión y ejecución de la obra.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	6,671,013.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.55
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes											
TOTAL					26,000,000.0	49,280,674.0	5,809,114.0	5,809,114.0	46,331,565.0	94.0	
'1112NDE0001	Programa Anual de Inversión de Adquisiciones 2012	Adquirir equipo e instrumental medico y de laboratorio para el ejercicio 2012	Distrito Federal	Adquisiciones	20,000,000.0	20,000,000.0	152,595.0	152,595.0	17,050,891.0	85.3	100.00
'1112NDE0002	Programa de Inversión de Mantenimiento 2012	remodelar, adecuar y conservar las áreas de 1. Tococirugía, 1 etapa, 2. Estomatología, y 3. Almacén Temporal de Residuos Peligrosos Biológico-infecciosos	Distrito Federal	Mantenimiento	6,000,000.0	6,000,000.0	5,656,519.0	5,656,519.0	6,000,000.0	100.0	100.00
'1212NDE0001	Construcción de la Unidad de Imagenología.- 2012	Construcción de la unidad de imagenología que consiste en la demolición, limpieza, cimentación, estructura metálica, así como, instalaciones eléctricas hidráulicas y sanitarias en una superficie de 300 M2	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	23,280,674.0	0.0	0.0	23,280,674.0	100.0	95.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NDF Instituto Nacional de Rehabilitación											
TOTAL					0.0	15,281,815.0	13,344,533.0	15,216,634.0	15,216,634.0	99.6	
'0812NDF0003	Proyecto para la Construcción y Equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2008-2012	Construir 15,578.48 m2 y equipar el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), en un terreno de aprox. 1,924.93 m2 para desarrollar investigación, brindar atención médica especializada a pacientes con quemaduras de alta complejidad y formar recursos humanos especializados.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	12,072,770.0	12,072,770.0	12,072,770.0	12,072,770.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0812NDF0006	Proyecto de Inversión para la Construcción del área de Medicina del Deporte del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2010-2012	Adecuación de espacios e instalaciones de acuerdo a las necesidades actuales de los servicios que conforman el inmueble del Instituto Nacional de Rehabilitación.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	64,821.0	0.0	64,821.0	64,821.0	100.0	100.00
'0912NDF0001	Proyecto de Inversión de Obra del Instituto Nacional de Rehabilitación 2013	Adecuación de espacios e instalaciones de acuerdo a las necesidades actuales de los servicios que conforman el inmueble del Instituto Nacional de Rehabilitación.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	1,271,763.0	1,271,763.0	1,271,763.0	1,271,763.0	100.0	76.00
'1112NDF0002	Programa de Adquisición de Equipo para Visualización de Imágenes Médicas del INR, 2013	Fortalecer el equipamiento de las Direcciones Médica, Quirúrgica y de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,807,280.0	0.0	1,807,280.0	1,807,280.0	100.0	100.00
'1112NDF0006	Programa de Adquisición de un Equipo Digitalizador de Placas Radiográficas, del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2013	Fortalecer el equipamiento de las Direcciones Médica, Quirúrgica y de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	65,181.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NDY Instituto Nacional de Salud Pública											
TOTAL					4,018,167.0	3,994,923.0	1,723,310.0	1,723,310.0	3,993,730.0	100.0	
'0512NDY0002	Construcción del Laboratorio de Nutrición, 2006-2013	Construcción de un inmueble de 3,092.2 m2, consistentes en laboratorios, áreas de almacenamiento, instalaciones eléctricas, aplanados en muros, colocación de loseta en pisos e instalación de red telefónica.	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	1,223,099.0	1,046,987.0	1,046,987.0	1,222,183.0	99.9	95.04
'0912NDY0003	Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, CISEI, INSP 2011-2012.	Realizar trabajos de construcción y mantenimiento de la Unidad de Biología de Sistemas en el CISEI/INSP Cuernavaca.	Morelos	Infraestructura social	4,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1112NDY0002	Programa Anual de Adquisición de equipo médico y de laboratorio 2012	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos proyectos de investigación que requiere realizar el INSP en el 2012.	Varios	Adquisiciones	18,167.0	35,195.0	34,922.0	34,922.0	34,922.0	99.2	98.00
'1212NDY0001	Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP 2012.	Realizar diversos trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las 3 sedes del INSP, Cuernavaca, Tapachula y Tlalpan.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	2,736,629.0	641,401.0	641,401.0	2,736,625.0	100.0	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia											
TOTAL					0.0	71,919,367.0	323,457,598.0	330,123,446.0	339,285,859.0	471.8	
'1121NHK0003	Habilitación de Casa Hogar para Varones 2011-2012	Habilitar un inmueble para brindar servicios asistenciales con una Casa Hogar para Varones, en el D.F.	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	71,919,367.0	323,457,598.0	330,123,446.0	339,285,859.0	471.8	41.91
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.											
TOTAL					14,300,000.0	2,220,521.0	6,196,926.0	6,196,926.0	6,196,926.0	279.1	
'0612M7K0005	Construcción del CIJ Tuxtla Gutiérrez, Fideicomiso 2011-2013	Construcción de un Centro de Integración Juvenil en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que contendrá: consultorios, farmacia, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, baños, recepción, áreas verdes, salón de cómputo, áreas administrativas, estacionamiento, almacén, bodega y transformador.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00
'0712M7K0004	Construcción del CIJ Huatulco 2007-2012	Construcción de una Unidad de Servicio con superficie de 324.76 m2 en un terreno de 2,259.00 m2 que contendrá: consultorios, farmacia, salón de usos múltiples, talleres, baños, recepción, cancha de usos múltiples, áreas verdes.	Oaxaca	Infraestructura social	0.0	371,784.0	603,567.0	603,567.0	603,567.0	162.3	73.40
'0812M7K0005	Construcción de la Unidad de Internamiento Tuxtla Gutiérrez	Construcción de una U.I. con superficie de 2,072.56 m2 en un terreno de 3,200.00 m2 que con consultorios, salón de usos múltiples, gimnasio, comedor, cocina, baños, área para ambulancia, residencia médica, sala de recuperación, curaciones, dormitorios, central de enfermeras y otros servicios.	Chiapas	Infraestructura social	0.0	0.0	1,210,337.0	1,210,337.0	1,210,337.0	0.0	99.40
'1112M7K0002	Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-2014	Construcción de una Unidad de Hospitalización con superficie de 2,779 m2 en un terreno de 5,000 m2 que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, gimnasio, pista para trotar, comedor, cocina, baños, cancha de usos múltiples etc.	Yucatan	Infraestructura social	2,800,000.0	1,638,314.0	1,638,314.0	1,638,314.0	1,638,314.0	100.0	21.00
'1112M7K0005	Programa de Adquisiciones 2012	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, vehículos terrestres destinados a servicios públicos, equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, instrumental y equipo médico y de laboratorio y herramientas.	Varios	Adquisiciones	11,500,000.0	210,423.0	2,744,708.0	2,744,708.0	2,744,708.0	1,304.4	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.											
TOTAL					93,000,000.0	430,763,632.0	118,101,364.0	129,881,992.0	159,719,360.0	37.1	
'0712NEF0001	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2013	Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crisis de influenza de mediados de 2009	Estado De Mexico	Infraestructura social	81,000,000.0	153,932,862.0	114,555,915.0	124,094,319.0	153,931,687.0	100.0	95.13
'0912NEF0001	Proyecto para la Remodelación de Laboratorios de Vacunas Bacterianas 2009-2012	Remodelación de las áreas de producción de biológicos bacterianos, así como de infraestructura para Investigación y Desarrollo de nuevas vacunas.	Distrito Federal	Infraestructura social	12,000,000.0	276,830,770.0	3,545,449.0	5,787,673.0	5,787,673.0	2.1	84.06
'1112NEF0001	Programa de Mantenimiento 2012	Mantenimiento a los corrales de estadia de caballos en las instalaciones de Tecamac; Rehabilitación de la explanada de acceso principal y cajones de estacionamiento del Instituto Nacional de Virología (INV) y Rehabilitación del área de corrales y caballerizas del Instituto Nacional de Higiene (INH).	Distrito Federal	Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 13 Marina, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					1,573,152,113.0	2,089,815,314.0	1,746,664,673.0	2,037,835,680.0	2,089,823,761.0	100.0	
'04132110006	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	24,260,213.0	24,260,213.0	24,260,213.0	24,260,213.0	100.0	82.35
'07132110001	Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial.	Construcción de buques patrulla para realizar operaciones en la mar territorial y área contigua de la zona económica exclusiva	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	10,882,623.0	10,273,347.0	10,891,070.0	10,891,070.0	100.1	40.00
'07132160005	Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento	Creación de 17 estaciones de búsqueda, rescate y salvamento, que incluye la construcción de instalaciones para las estaciones y la adquisición de buques para todo condición de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para búsqueda, rescate y salvamento y su equipo especializado	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	0.0	89,913,353.0	89,821,526.0	89,844,117.0	89,913,353.0	100.0	88.22
'07132160010	Adquisición de equipo de apoyo para el mantenimiento aeronaval	Adquisición de equipos y herramientas para la conservación y mantenimiento de primero y segundo nivel de las aeronaves en las bases, estaciones y escuadrones aeronavales	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	18,370,303.0	17,407,685.0	18,351,137.0	18,370,303.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'07132160012	Construcción de un Hospital Naval en Manzanillo, Col.	Construcción de un Hospital de seis edificios con capacidad para 40 camas censables y 20 no censables, 20 consultorios, 2 camas de terapia intensiva, 2 quirófanos, etc.	Colima	Infraestructura social	200,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
'08132110004	Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparaciones navales.	Adquisición de equipos y maquinaria para el escalamiento tecnológico de la infraestructura de construcción y reparación naval.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	4,408,568.0	4,362,247.0	4,401,450.0	4,408,568.0	100.0	32.79
'08132110006	Modernización del Astillero de Marina núm. 20 de Salina Cruz, Oax.	Construcción de naves industriales, adquisición de maquinaria y equipo y adecuación de infraestructura.	Oaxaca	Infraestructura gubernamental	0.0	14,448,575.0	14,448,575.0	14,448,575.0	14,448,575.0	100.0	5.67
'08132120003	Equipamiento para buques y brigadas de levantamientos hidrográficos	Adquisición de bienes para el equipamiento de un buque oceanográfico y una brigada de levantamientos hidrográficos.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	55,961.0	55,961.0	55,961.0	55,961.0	100.0	100.00
'08132120005	Modernización de equipos de detección y navegación.	Adquisición de equipos con características y especificaciones militares para detección y navegación como radares, giroscópicas, ecosondas, correderas, compases digitales, sistemas administradores de viaje	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	2,927,101.0	1,676,892.0	2,927,101.0	2,927,101.0	100.0	38.47
'08132160001	Adquisición de Aviones CASA versión Vigilancia Marítima y Transporte Militar.	Adquisición de aviones de vigilancia marítima y de transporte militar.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	419,800,000.0	4,217,667.0	4,217,667.0	4,217,667.0	4,217,667.0	100.0	66.00
'08132160002	Adquisición de vehículos para la Infantería de Marina	Adquisición de vehículos militares para la apropiada movilidad de la Infantería de Marina.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	176,389,124.0	41,760,657.0	176,389,124.0	176,389,124.0	100.0	55.83
'08132160006	Sustitución de Armamento Portátil y semiportátil para las unidades y establecimientos navales.	Adquisición de armamento de punta, homogenización y actualización de armamento portátil a un solo calibre.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	503,424.0	502,758.0	503,424.0	503,424.0	100.0	52.06
'08132160009	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina	Adquisición de equipo colectivo, óptico electrónico y de visión nocturna, comunicaciones, paracaidismo y armamento.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	48,231,352.0	20,941,428.0	41,714,785.0	48,231,352.0	100.0	36.46
'08132160014	Equipamiento de las Unidades y Brigadas de Construcción.	Adquisición de equipos, maquinaria y herramientas propias de la construcción.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	164,123.0	164,123.0	164,123.0	164,123.0	100.0	20.36
'08133110001	Sustitución de Equipo Médico, odontológico y de Laboratorio	Adquisición de equipo médico, odontológico y de laboratorio, para sustituir la obsolescencia de los mismos.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	76,052,014.0	74,598,089.0	76,049,010.0	76,052,014.0	100.0	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'08133110002	Creación de Centros de Desarrollo Infantil	Construcción de 14 Centros de Desarrollo Infantil para el servicio de estancia infantil y educación preescolar de los hijos e hijas del personal militar femenino.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura social	22,900,000.0	23,873,825.0	21,525,765.0	22,715,256.0	23,873,825.0	100.0	50.00
'08133120004	Sustitución del Parque Vehicular tipo ambulancia	Adquisición de ambulancias de terapia intensiva tipo II.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	9,695,000.0	9,695,000.0	9,695,000.0	9,695,000.0	100.0	67.39
'08133120009	Modernización del Parque vehicular de la Secretaría de Marina.	Modernizar el parque vehicular con unidades de mayor rendimiento y autonomía en el territorio nacional.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	50,963,285.0	47,729,337.0	48,081,165.0	50,963,285.0	100.0	64.00
'09132110001	Construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico	Construcción de dos buques para el apoyo logístico a buques en operaciones y apoyo a la población civil en caso y zona de desastre.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	329,048,424.0	219,310,282.0	194,744,915.0	213,189,437.0	219,310,282.0	100.0	93.49
'09132120001	Actualización de equipos informáticos para el proceso y publicación de la Cartografía Náutica Nacional y de Ayudas a la Navegación.	Adquisición de maquinaria y equipos informáticos para el proceso de edición, impresión y publicación de la información necesaria para la seguridad a la navegación	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	521,365.0	521,365.0	521,365.0	521,365.0	100.0	100.00
'09132120002	Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales.	Adquisición de estaciones meteorológicas para obtener información confiable y oportuna para la seguridad de las operaciones navales.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	369,057.0	369,057.0	369,057.0	369,057.0	100.0	18.34
'09132120003	Modernización de la red mareográfica institucional.	Adquisición de equipos para la telemetrización de estaciones mareográficas.	No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	4,683.0	4,683.0	4,683.0	4,683.0	100.0	100.00
'09132120006	Actualización de la Red Institucional Satelital	Adquisición de bienes de comunicación para sustitución y equipamiento de unidades y establecimientos navales.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	11,410,293.0	11,329,648.0	11,410,293.0	11,410,293.0	100.0	53.00
'09132160006	Construcción de Hangares para Aviones CASA version Patrulla Marítima y de transporte Militar, en Chetumal, Q. Roo.	Construcción de dos hangares uno de mantenimiento y otro de abrigo así como infraestructura complementaria para la operatividad de aviones de vigilancia marítima y de transporte militar.	Quintana Roo	Infraestructura gubernamental	75,037,268.0	65,262,046.0	62,997,001.0	65,217,830.0	65,262,046.0	100.0	100.00
'09132160007	Construcción de un edificio destinado para la Unidad de Inteligencia Naval en Mexico, D.F.	Construcción de un edificio de cuatro niveles compuesto por sala de auditorio, cinco salas situacionales, con circuito cerrado de TV, alarmas, seguridad y controles automatizados para un Edificio de Inteligencia de alto nivel.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	0.0	98,769,591.0	98,769,591.0	98,769,591.0	98,769,591.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09132160009	Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fabrica de Vestuario y Equipo.	Adquisición de maquinaria y equipos para la confección de uniformes, distintivos y divisas.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	32,944.0	32,944.0	32,944.0	32,944.0	100.0	100.00
'09132160010	Construcción de Estaciones Navales Avanzadas	Construcción de doce Estaciones Navales Avanzadas constituidas por alojamiento y servicio para personal, almacenes de material, insumos y viveres, cobertizos para vehículos y embarcaciones menores, área para deportes, patio de honores, rampa de izaje y muelle para las embarcaciones.	Varios	Infraestructura gubernamental	0.0	86,730,767.0	85,728,312.0	86,414,760.0	86,730,767.0	100.0	57.24
'10132120002	Digitalización de los sistemas de control y monitoreo de plantas propulsoras de los buques clase Uribe.	Implantación de un sistema de control y monitoreo mediante el empleo de controladores lógicos programables.	Varios	Adquisiciones	0.0	1,478,586.0	1,478,586.0	1,478,586.0	1,478,586.0	100.0	61.77
'10132120004	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información	Adquisición de bienes informáticos con el fin de mejorar el desempeño de la Red Informática Institucional, llevándose a cabo la sustitución de las tecnologías de la Información	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	17,051,982.0	16,296,636.0	16,924,771.0	17,051,982.0	100.0	44.52
'10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	119,568,360.0	52,174,370.0	43,118,024.0	47,572,319.0	52,174,370.0	100.0	100.00
'10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	173,664,750.0	71,630,660.0	58,847,364.0	65,174,775.0	71,630,660.0	100.0	66.66
'10132160003	Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México	Realizar trabajos de conservación y mantenimiento a las instalaciones de la Secretaría de Marina con el personal, maquinaria y equipo de construcción perteneciente a las Unidades y Brigadas de Construcción adscritas a los Mandos Navales	No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	0.0	6,722,408.0	6,722,408.0	6,722,408.0	6,722,408.0	100.0	100.00
'11132110001	Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante.	Construcción de seis secciones de dique autocarenante para el mantenimiento de la flota Naval.	Tamaulipas	Adquisiciones	0.0	14,343,088.0	8,599,229.0	8,599,229.0	14,343,088.0	100.0	31.45
'11132120001	Adquisición de una plataforma para desarrollo y producción de sistemas y equipos de mando y control	Adquirir infraestructura y desarrollar la capacidad tecnica para integrar y producir sistemas de mando y control y equipos de enlace de datos tácticos	Veracruz	Adquisiciones	108,935,980.0	109,726,378.0	109,726,378.0	109,726,378.0	109,726,378.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11132160003	Adecuación de servicios hidrosanitarios, eléctricos y complementarios a Instalaciones Operativas Navales.	Adecuación de diversos servicios hidrosanitarios, eléctricos y complementarios a diversas Unidades y Establecimientos Navales.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	0.0	2,189,226.0	2,189,226.0	2,189,226.0	2,189,226.0	100.0	100.00
'11132160004	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento	Varios	Adquisiciones	124,197,331.0	22,141,580.0	15,327,699.0	18,569,104.0	22,141,580.0	100.0	100.00
'11132160005	Construcción de inmuebles complementarios para incrementar la funcionalidad de las instalaciones de la Secretaría de Marina.	Construcción de inmuebles complementarios	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	0.0	14,961,809.0	14,961,809.0	14,961,809.0	14,961,809.0	100.0	100.00
'11132160006	Construcción y equipamiento del Sanatorio Naval de Puerto Vallarta, Jalisco.	Construir y equipar un sanatorio naval en Puerto Vallarta, Jal.	Jalisco	Infraestructura social	0.0	219,725,725.0	164,860,358.0	208,031,908.0	219,725,725.0	100.0	100.00
'11132160007	Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal.	Un Hospital General de Segundo Nivel con 70 camas censables, 2 quirofanos, 26 consultorios y servicios generales	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11132160009	Construcción de una fosa de entrenamiento para personal de la Armada de México.	Construcción de una fosa de entrenamiento para el personal de la Armada de México.	Distrito Federal	Infraestructura Gubernamental	0.0	2,808,406.0	2,808,406.0	2,808,406.0	2,808,406.0	100.0	3.84
'11132160010	Construcción y equipamiento de un Sanatorio Naval en la Heroica Escuela Naval Militar	Reubicación, construcción y equipamiento de un Sanatorio Naval en la Heroica Escuela Naval Militar	Veracruz	Infraestructura social	0.0	131,716,058.0	122,559,569.0	131,459,569.0	131,716,058.0	100.0	100.00
'11132160012	Construcción de Comedores, Remodelación y Equipamiento de Cocina de la Heroica Escuela Naval Militar	Construcción de dos comedores, así como remodelación y equipamiento de la cocina de la Heroica Escuela Naval, a fin de proporcionar un servicio eficiente, seguro, de calidad y con capacidad para satisfacer la demanda requerida.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	0.0	163,460,033.0	163,460,033.0	163,460,033.0	163,460,033.0	100.0	100.00
'11132160014	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marítimo.	Adquisición de equipos y pertrechos necesarios para las operaciones navales.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0.0	39,293,207.0	17,624,876.0	39,293,158.0	39,293,207.0	100.0	100.00
'12132120001	Adquisición de bienes informáticos para unidades y establecimientos navales	Adquisición de equipos y sistemas informáticos para la sistematización de los procesos operacionales de las unidades y establecimientos navales.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	6,112,449.0	4,137,813.0	5,174,750.0	6,112,449.0	100.0	12.91

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12132120002	Adquisición de equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y Alternos.	Adquisición de sistemas y equipos de radiocomunicaciones tácticos y alternos	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	89,722,288.0	89,400,552.0	89,710,709.0	89,722,288.0	100.0	19.62
'12132160005	Remodelación y rehabilitación de instalaciones para un museo naval en el D.F.	Rehabilitación de un área de 553 m2 para la Creación de un Museo Naval.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	9,769,054.0	9,769,054.0	9,769,054.0	9,769,054.0	100.0	100.00
'12133110001	Construcción de un alojamiento para personal naval con cita médica programada, en México, D.F.	Construcción de un alojamiento para personal naval, en México, D.F.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	655,342.0	655,342.0	655,342.0	655,342.0	100.0	4.50
'12133120001	Adquisición de Equipo de Administración para Unidades y Establecimientos Navales.	Adquisición de Equipo de Administración para Fuerzas, Regiones, Zonas, Sectores, unidades operativas y establecimientos logísticos navales.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	25,377,497.0	23,042,378.0	25,000,000.0	25,377,497.0	100.0	100.00
'12133120002	Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales.	Adquisición de diverso mobiliario para sustituir el obsoleto existente en Unidades operativas y administrativas.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	32,174,322.0	16,376,991.0	31,546,991.0	32,174,322.0	100.0	100.00
'12133120003	Adquisición de maquinaria y equipo para unidades y establecimientos navales	Adquisición de maquinaria	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	8,753,261.0	6,703,110.0	8,307,971.0	8,753,261.0	100.0	100.00
'12133120004	Adquisición de un archivo Móvil para guarda y custodia de documentación de la Secretaría de Marina Armada de México	Adquisición de un Archivo móvil para almacenamiento de documentación.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	10,060,046.0	10,060,046.0	10,060,046.0	10,060,046.0	100.0	100.00
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					35,336,239.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

'10145120002	Programa de Inversión de Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	El Programa de Inversión permitirá conservar y mantener el edificio en condiciones adecuadas de operación, mejorando las condiciones de habitabilidad e incremento en la seguridad de los usuarios; a fin de contar con instalaciones seguras para alojar el CENDI de la STPS, actualmente fuera de servicio	Distrito Federal	Mantenimiento	3,006,462.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
--------------	--	--	------------------	---------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	------

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10145120003	Programa de Inversión de Adquisiciones de Mobiliario para el Sector Central de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2011.	Dotar de mobiliario requerido para el desarrollo de las funciones sustantivas de diversas Unidades Responsables de la STPS.	Varios	Adquisiciones	2,410,629.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11145120001	Programa Integral para Optimizar Espacios de la STPS	Adecuación de espacios en las instalaciones de la STPS.	Distrito Federal	Mantenimiento	4,375,019.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11145120002	Programa de adquisición de bienes muebles para la STPS 2012.	Adquisición de mobiliario; equipo de administración; instrumentos médico y de laboratorio; y, otros bienes muebles.	Varios	Adquisiciones	11,844,129.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11145120003	Mantenimiento del Archivo General en el inmueble de Atizapán	Mantenimiento del archivo general del inmueble ubicado en Atizapán, para la optimización y racionalización de espacios al atender una superficie de 4,200 m, así como en materia de seguridad y rehabilitación de instalaciones en inmuebles de propiedad de la STPS.	Estado De Mexico	Mantenimiento	9,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11145120004	Construcción de almacén en el inmueble de Ajusco 714.	Construcción de un almacén de 1,000m2 dividido en dos, en el inmueble de Ajusco 714 propiedad de la STPS.	Distrito Federal	Otros proyectos	4,200,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12142000001	Programa de adquisición de bienes muebles para la Subsecretaría del Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2012	Adquisición de 2 archiveros móviles hechos a la medida, 10 archiveros tres gavetas, 4 engargoladora arillos de metal y 10 despachadores de agua.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo											
TOTAL					5,379,072.0	1,481,710.0	1,413,519.0	1,481,710.0	1,481,710.0	100.0	
'1114A000001	Programa de Inversión de la Profedet 2012	Adquisición de mobiliario, equipo de administración y otros bienes muebles.	Varios	Adquisiciones	5,379,072.0	1,481,710.0	1,413,519.0	1,481,710.0	1,481,710.0	100.0	100.00
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos											
TOTAL					298,902.0	28,750.0	36,195.0	36,195.0	36,195.0	125.9	
'1114PBJ0001	Programa de sustitución y modernización de mobiliario y equipo de administración 2012.	Adquisición de mobiliario y equipo de administración.	Distrito Federal	Adquisiciones	298,902.0	28,750.0	36,195.0	36,195.0	36,195.0	125.9	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores											
TOTAL					18,923,631.0	18,923,631.0	2,124,028.0	2,124,028.0	8,362,723.0	44.2	
'1114P7R0001	Programa de modernización y sustitución del parque vehicular.	Adquisición de 7 unidades vehiculares en apoyo de las actividades operativas de promoción y recuperación del crédito.	Varios	Adquisiciones	3,500,000.0	2,551,120.0	0.0	0.0	1,844,137.0	72.3	72.00
'1114P7R0002	Programa de modernización, actualización y renovación de mobiliario y equipo.	Adquisición de bienes muebles y equipo para oficina, requeridos en los procesos de otorgamiento y recuperación del crédito INFONACOT a los trabajadores.	Varios	Adquisiciones	15,423,631.0	16,372,511.0	2,124,028.0	2,124,028.0	6,518,586.0	39.8	40.06
SECTOR: 15 Reforma Agraria, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					0.0	34,966,156.0	23,238,621.0	23,238,621.0	23,238,621.0	66.5	
'11154100002	Programa de adquisiciones de la SRA	Adquisición de equipo de cómputo para cubrir las necesidades de las Delegaciones Estatales de la Secretaría.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	2,735,319.0	2,735,319.0	2,735,319.0	2,735,319.0	100.0	100.00
'11154100003	Programa de mantenimiento de la SRA	Acondicionar y mantener el edificio denominado Independencia anteriormente B4, conforme a estructura actualizada, permitiendo con ello eficientar los espacios.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	32,230,837.0	20,503,302.0	20,503,302.0	20,503,302.0	63.6	63.61
'12154000001	Programa de adquisiciones	Compra de sistema de aire acondicionado Chiller y persianas para el buen funcionamiento de los pisos tercero y segundo del edificio Independencia de la Secretaría, como complemento al mantenimiento que se esta realizando en dicho inmueble.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 15 Reforma Agraria, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Registro Agrario Nacional											
TOTAL					0.0	0.0	17,689,111.0	18,042,219.0	18,042,219.0	0.0	
'1115B000003	Adquisición de oficinas móviles para el apoyo al Programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR)	Adquisición de 5 oficinas móviles con características específicas.	Varios	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1115B000004	Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR)	Adquisición de 55 camionetas Pick up para el Programa FANAR	Varios	Adquisiciones	0.0	0.0	13,970,222.0	13,970,222.0	13,970,222.0	0.0	94.68

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1115B000005	Programa de Inversión Evaluación de Proyecto Adquisición de Subestación Eléctrica con Transformador para el inmueble del Registro Agrario Nacional en la Delegación de Chiapas.	Adquisición de Subestación Eléctrica con Transformador	Chiapas	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	223,200.0	223,200.0	223,200.0	0.0	100.00
'1215B000001	Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) para equipamiento de GPS y bienes informáticos.	El equipamiento de bienes informáticos y GPS permitira estar en capacidad de proporcionar el servicio público al Programa FANAR, y realizar las delimitaciones de tierras al interior de los núcleos agrarios (Certificados de Derechos Parcelarios y Uso Común, así como los Títulos de Solares).	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	3,495,689.0	3,495,689.0	3,495,689.0	0.0	100.00
'1215B000002	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados del inmueble del Registro Agrario Nacional y de la Secretaría de la Reforma Agraria	Llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación del inmueble para el desempeño institucional y brindar al público usuario servicios con calidad y transparencia.	Baja California	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1215B000003	SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL ARCHIVO GENERAL AGRARIO.	ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA RESGUARDAR EL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO GENERAL AGRARIO	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1215B000004	Equipamiento de mobiliario para la adaptación de los espacios de contacto ciudadano	Adquisición de sillas y bancas para las delegaciones estatales y oficinas centrales con la finalidad de crear un espacio único de vinculación entre el Gobierno Federal y el Ciudadano -Espacio de Contacto Ciudadano	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	353,108.0	353,108.0	0.0	100.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales. SECTOR CENTRAL											
TOTAL					250,265,450.0	198,533,713.0	195,288,442.0	196,438,596.0	196,639,857.0	99.0	
'09165120002	Programa de Adquisición del Parque Vehicular para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Adquisición de vehiculos terrestres destinados a servicios públicos y a la operación de programas para atender trabajos en el campo en las Delegaciones Federales de la SEMARNAT.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	35,465,840.0	35,465,840.0	35,465,840.0	35,465,840.0	100.0	100.00
'10165120004	Construcción de parque S U S T E N T A, BioParque Urbano San Antonio.	Construcción de un parque ecológico que incluye 10 zonas para actividades recreativas, culturales y deportivas.	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	71,693,551.0	70,254,101.0	70,950,787.0	71,150,110.0	99.2	99.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11165120001	Estudio de preinversión para el mejoramiento ambiental y paisajístico de los Viveros de Coyoacán. Programa de preinversión	Establecer una estrategia de mejoramiento ambiental y paisajístico para los Viveros de Coyoacán, que comprende la elaboración de: Estudios preliminares, el análisis y diagnóstico de la información, definición de criterios y determinación de anteproyectos y proyectos específicos.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	9,500,000.0	9,500,000.0	9,500,000.0	9,500,000.0	100.0	100.00
'11165120002	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Equipo de administración y diverso para las oficinas Centrales, Delegaciones Federales y Centros para la Conservación e Investigación de VidaSilvestre, de Capacitación para el Desarrollo Sustentable e Integrales de Servicios.	Varios	Adquisiciones	42,363,900.0	2,892,421.0	2,477,652.0	2,892,421.0	2,892,421.0	100.0	100.00
'11165120003	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Obras de adecuación, rehabilitación y mantenimiento a los inmuebles de la Secretaría como son: instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acabados, impermeabilización, herrería, pintura, entre otros.	Varios	Mantenimiento	96,493,107.0	565,000.0	523,949.0	562,648.0	564,586.0	99.9	99.93
'11167100001	OBRAS PARA LA REMEDIACIÓN DEL SUELO CONTAMINADO Y PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE MONITOREO/EXTRACCIÓN PARA LA REMEDIACIÓN DEL ACUÍFERO SUBYACENTE EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 30 COL. LECHERÍA, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO	Obras de demolición, excavación de suelo contaminado y envío a disposición final de 100,736 ton. Incluye el relleno de las áreas excavadas con un sistema multibarreras y la perforación de doce pozos de monitoreo/extracción del agua subterránea para caudales de 20-36 lps.	Estado De Mexico	Otros proyectos	111,408,443.0	78,416,901.0	77,066,900.0	77,066,900.0	77,066,900.0	98.3	98.69
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Comisión Nacional del Agua											
TOTAL					13,337,898,549.0	10,198,902,975.0	7,587,053,676.0	9,503,608,020.0	9,747,503,838.0	95.6	
'0316B000030	Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa	Continuación de obras de infraestructura del canal principal y zona de riego.	Guerrero	Infraestructura económica	31,256,000.0	30,780,196.0	30,775,389.0	30,780,196.0	30,780,196.0	100.0	75.32

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio-- Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatlán-Los Olivos.	Continuación de la construcción del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatlán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha.	Michoacan	Infraestructura económica	90,000,000.0	38,630,771.0	38,234,801.0	38,289,619.0	38,289,619.0	99.1	85.83
'0316B000040	Canal Fuerte Mayo, Sin.	Construcción de la red de distribución compuesta por 117.29 km de canales, de los cuales 103.97 (89) serían entubados y 13.33 km (11) de canales revestidos de concreto; una red de drenes en tierra de 129 km; una red de caminos de 163.53 km y la rehabilitación de 38.04 km de drenes existentes.	Sinaloa	Infraestructura económica	45,000,000.0	36,603,467.0	31,085,149.0	36,603,466.0	36,603,466.0	100.0	66.44
'0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	Construcción de obras de infraestructura pozos, línea eléctrica y zona de riego.	Yucatan	Infraestructura económica	12,791,089.0	11,470,060.0	9,054,417.0	11,470,060.0	11,470,060.0	100.0	36.64
'0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).	Yucatan	Infraestructura económica	9,328,000.0	9,412,729.0	9,412,729.0	9,412,729.0	9,412,729.0	100.0	39.53
'0316B000121	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presión, tubería multicompuerta, y nivelación de tierras.	Tamaulipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	59,331,368.0	43,687,892.0	58,687,841.0	58,687,841.0	98.9	64.26
'0316B000144	Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.	Construcción y rehabilitación de caminos de terracería revestidos de grava; construcción y rehabilitación de drenes; construcción de estructuras de cruce: puentes y alcantarillas de concreto y mampostería y; construcción de entradas de agua de concreto.	Quintana Roo	Infraestructura económica	22,230,000.0	21,377,518.0	21,377,518.0	21,377,518.0	21,377,518.0	100.0	61.02
'0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha.	Colima	Infraestructura económica	125,328,586.0	85,512,227.0	79,250,389.0	83,114,834.0	85,499,784.0	100.0	38.85

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos.	Distrito Federal	Inmuebles	112,315,327.0	31,365,775.0	26,478,902.0	28,884,103.0	31,365,775.0	100.0	56.58
'0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría técnica administrativa y normativa, y supervisión técnico-administrativa.	Guanajuato	Infraestructura económica	570,445,273.0	761,747,413.0	668,185,411.0	755,614,456.0	756,367,648.0	99.3	56.96
'0616B000049	Programa de Estudios de Preinversión de Obras de Infraestructura Hidroagrícola.	Realización de Estudios de Factibilidad y análisis costo-beneficio que se requieren para la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura hidroagrícola.	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	436,237.0	436,117.0	436,237.0	436,237.0	100.0	45.92
'0616B000084	Deshidratación y disposición final de lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	Construcción adicional de obras de infraestructura hidráulica, en la Planta Potabilizadora Los Berros, para la deshidratación y disposición de lodos, producto de la potabilización de aguas crudas para consumo humano.	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	61,823,764.0	47,444,243.0	61,789,251.0	61,823,764.0	100.0	61.93
'0716B000021	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.	Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento con capacidad útil para fines de riego de 40.5 Mm3 y obras complementarias que permitirán consolidar 2,950 ha al riego.	Hidalgo	Infraestructura económica	103,884,010.0	117,857,885.0	98,183,344.0	117,773,627.0	117,857,885.0	100.0	77.24
'0716B000080	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola.	Elaborar estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	Varios	Estudios de preinversión	10,020,000.0	4,744.0	4,744.0	4,744.0	4,744.0	100.0	68.92

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0716B000115	Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP	Construcción de presa, línea de conducción, líneas de transmisión eléctrica, planta potabilizadora, plantas de bombeo y tanques de regulación para abastecer y regular 1000 lps, incluye pago de indemnizaciones y servicios de supervisión y asesoría técnica, administrativa y normativa	San Luis Potosí	Infraestructura económica	441,004,016.0	336,136,791.0	204,583,492.0	254,593,451.0	254,692,877.0	75.8	91.61
'0716B000131	Formación de Bordos contra inundaciones del Río Manialtepec para protección de la Población de Manialtepec.	Construcción de bordo de protección, del Km 0+900 al Km 1+433.28 y enrocamiento para protección del perímetro húmedo del bordo del Km 0+000 al Km 1+433.28	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,607,827.0	2,607,827.0	2,607,827.0	2,607,827.0	100.0	98.50
'0716B000146	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Vista Hermosa, Sitio San Jerónimo, Municipio de Zapotiltic, Estado de Jalisco.	Construcción de presa de almacenamiento con capacidad total de 34.1 millones de m3, línea de conducción principal por cauce natural del río, con derivadora, distribución mixta por canal y tubería y zona de riego tecnificada con multicompuertas para beneficiar 3,317 ha mejoradas de riego.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	15,022.0	0.0	15,022.0	15,022.0	100.0	95.00
'0816B000041	Equipamiento Electromecánico de Pozos y Sistemas de Riego en el Acuífero de Villanueva, Zacatecas.	Suministro e instalación 8 equipos electromecánicos de bombeo; instalación de 8 sistemas de riego por aspersión, con conducción principal de tubería de PVC, con longitud 14 km e; instalación red de distribución secundaria de tubería de aluminio de con longitud de 9 km.	Zacatecas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	3,449,018.0	3,436,678.0	3,449,018.0	3,449,018.0	100.0	44.22
'0816B000066	Asistencia Técnica para el Proyecto de Construcción del Tunel Emisor Oriente.	Asistencia Técnica para el Proyecto de Construcción del Tunel Emisor Oriente, en el Distrito Federal, municipios conurbados del estado de México y municipio de Atotonilco, Hidalgo, a través de una Gerencia Externa de Proyecto, GEP.	No Distribuible Geográficamente	Otros programas	85,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	Diseño y construcción de portales, lumbreras, excavación con escudos; fabricación de dovelas y revestimiento definitivo. Adquisición de maquinaria: equipos de perforación, rezaga y complementario; así como compra y-o renta de terrenos para lumbreras; y servicios de asesorías y consultorías técnicas.	Varios	Infraestructura económica	3,174,726,711.0	91,335,472.0	64,795,812.0	64,795,812.0	64,795,812.0	70.9	19.39
'0816B000096	Obras de Protección y Encauzamiento del Río Sinaloa, en la Ciudad de Guasave, municipio de Guasave, Sin.	Construcción de obras de protección y encauzamiento para proporcionar sección hidráulica constante al río Sinaloa en aproximadamente 6 km a la altura de la ciudad de Guasave, para conducir un gasto de 1,856 m3/s; comprende una plantilla de 130 m, talud de 2:1 y altura promedio de bordos en 7 m.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	172,557.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.50
'0816B000109	Construcción de bordo marginal, sobre el Río Aguanaval, a la altura de la Cabecera Municipal de la localidad de Río Grande, Zacatecas.	Rectificación del cauce y construcción de bordo marginal formado con el producto de la excavación protegido a base de gaviones en los puntos más vulnerables de erosión sobre el Río Aguanaval	Zacatecas	Infraestructura económica	9,036,158.0	2,331,987.0	2,331,987.0	2,331,987.0	2,331,987.0	100.0	94.90
'0816B000128	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4, 5 y 6 de julio de 2008 en 6 municipios del estado de Veracruz, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas	Veracruz	Infraestructura económica	88,929,498.0	7,267,051.0	3,588,107.0	4,591,327.0	7,255,550.0	99.8	51.85
'0816B000130	Sistema Integral de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del río de la Compañía, estado de México.	Conducción del caudal del río de la Compañía por medio de túnel con un diámetro de 5 m; estudios, proyecto ejecutivo y construcción de PB La Caldera y colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	970,117,744.0	652,696,956.0	438,513,079.0	591,440,964.0	593,255,977.0	90.9	88.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0816B000135	Mantenimiento y conservación del cauce rectificad del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegúis) a la confluencia con el río Bravo.	Desazolve del río Conchos del tramo de Camargo, de la presa derivadora Andrew Weiss Km 0+000, hasta la derivadora Gato Negro (3+000) y de Km 11+000 al Km 19+000, así mismo los trabajos de Ojinaga se inicia el tramo presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegúis) del Km 354+000 al Km 369+000	Chihuahua	Mantenimiento	11,485,462.0	11,485,462.0	10,826,506.0	11,461,546.0	11,461,546.0	99.8	77.62
'0816B000136	Mantenimiento y conservación del cauce rectificad del río San Pedro.	Mantenimiento y conservación del cauce rectificad del río San Pedro, en el tramo presa derivadora San Pedro - a la confluencia del río San Pedro con el Río Conchos, Distrito de Riego 005 Delicias, estado de Chihuahua	Chihuahua	Mantenimiento	5,265,292.0	5,001,585.0	4,616,334.0	4,988,645.0	4,988,645.0	99.7	68.14
'0816B000151	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Obras de Infraestructura de Riego.	Elaborar estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de obras para el desarrollo de infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	Varios	Estudios de preinversión	3,640,000.0	826,988.0	497,572.0	497,572.0	826,988.0	100.0	94.08
'0816B000160	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco.	Conformar un polígono que contenga a las áreas con suelos más vulnerables a la erosión eólica para desarrollar acciones de remediación y cubierta vegetal o acuática que permitan disminuir en forma significativa los riesgos a la salud y demás impactos al ambiente generados por las tolveneras.	Estado De Mexico	Infraestructura social	200,000,000.0	175,299,315.0	93,254,387.0	175,299,315.0	175,299,315.0	100.0	41.62
'0816B000180	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4 al 10 de julio de 2008 en 13 municipios del estado de Tamaulipas, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas	Tamaulipas	Infraestructura económica	70,000,000.0	59,395,004.0	56,789,478.0	59,272,191.0	59,394,732.0	100.0	22.35

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0816B000208	Unidades de Riego Zona Norte, Municipios de Hidalgo, Canatlán, Ocampo y San Juan del Río, Durango.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 6 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor.	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	315,236.0	0.0	315,133.0	315,236.0	100.0	49.50
'0816B000209	Unidades de Riego Zona Oriente, Municipios de Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado y Cuencamé, Durango.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 6 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor.	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,549,949.0	2,304,331.0	2,548,206.0	2,549,949.0	100.0	87.39
'0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,367,000.0	88,645,181.0	57,705,040.0	88,517,816.0	88,546,462.0	99.9	17.94
'0816B000261	Construcción de Obras Hidráulicas para Control de Inundaciones Dren 2-A, Cd. Juárez, Chihuahua.	Construcción de canal revestido de concreto, puentes alcantarillas, sifones, canal de descarga y estructuras complementarias; reubicación o reposición de líneas de gas, teléfono y electricidad y; construcción de obras de protección para personas y vehículos.	Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	76,935,011.0	60,151,524.0	75,480,293.0	76,740,600.0	99.7	87.00
'0816B000264	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo.	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, con capacidad de diseño para tratar 42 m3-s; así como estudios complementarios, asesorías y obras inducidas - tales como reubicación de infraestructura, caminos, indemnizaciones, etc-.	Hidalgo	Infraestructura económica	0.0	167,713.0	167,639.0	167,713.0	167,713.0	100.0	12.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0816B000272	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011	Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	Varios	Estudios de preinversión	0.0	2,396,088.0	1,230,276.0	2,395,200.0	2,396,088.0	100.0	20.83
'0916B000046	Revestimiento del Arroyo San Juan-CROC en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa	Construcción de un tramo con longitud de 8,842.75 metros, talud 1:1, altura de 2.80 metros y libre bordo de 20 centímetros, complementada con otro tramo de 3,817.01 metros de sección rectangular a cielo abierto con 6.00 metros de plantilla como máxima y 1.90 metros de altura	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	3,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.00
'0916B000066	Estudios para el Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable a la Cd de Oaxaca y Zona Conurbada, presa y acueducto Bicentenario de la Independencia.	Realizar los estudios de factibilidad técnica, socioeconómica, ambiental, del proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Oaxaca, y demás estudios para establecer las bases de una planeación a mediano y largo plazo para la ADOSAPACO.	Oaxaca	Estudios de preinversión	0.0	42,049,672.0	28,731,532.0	42,049,672.0	42,049,672.0	100.0	100.00
'0916B000079	Revestimiento del arroyo libramiento La Cruz en la ciudad de La Cruz, municipio de Elota, estado de Sinaloa.	Construcción de obras hidráulicas para conducción, control y regulación de aguas para la protección de Centros de Población en la ciudad de La Cruz, Sinaloa.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,615,117.0	2,615,117.0	2,615,117.0	2,615,117.0	100.0	98.00
'0916B000085	Construcción de la Planta de Bombeo Santiago Conguripo sobre el río Angulo, Municipio de Angamacutiro, Estado de Michoacán.	Construcción de la planta de bombeo, la que constará de: cárcamo de bombeo, 4 equipos de bombeo con un gasto de diseño de 1,000 lps cada uno, subestación eléctrica compuesta de 2 transformadores de 225 KVA cada uno y dos canales, uno de acceso (34 m) y otro de descarga (66 m)	Michoacán	Infraestructura económica	0.0	10,429.0	10,429.0	10,429.0	10,429.0	100.0	29.09

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0916B000086	Mantenimiento y conservación de cauce federal del río La Sabana, a partir de la altura del puente de la carretera El Quemado I hasta la descarga en la Laguna de Tres Palos, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.	Mantenimiento y conservación de cauce federal del río La Sabana, localizado a partir de la altura del puente de la carretera El Quemado I hasta la descarga en la Laguna de Tres Palos en una longitud de 20.7 Km, en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.	Guerrero	Mantenimiento	16,419,512.0	16,406,679.0	16,402,133.0	16,406,679.0	16,406,679.0	100.0	84.52
'0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	Mejoramiento en la eficiencia del uso del agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en la red de distribución y de aplicación a través de la tecnificación de los sistemas de riego parcelario, así como el intercambio de uso de agua rodada por agua del subsuelo, con la perforación de pozos.	Michoacan	Infraestructura económica	102,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.76
'0916B000098	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego SUEÑO MILENARIO OTOMI.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de sistema de riego, con cuatro pozos para uso agrícola, con sus correspondientes medidores.	Hidalgo	Infraestructura económica	4,651,297.0	3,096,360.0	3,005,588.0	3,088,221.0	3,096,360.0	100.0	78.40
'0916B000099	Análisis Costo Beneficio, Proyecto y Diseño Ejecutivo para la Construcción del nuevo edificio Sede del Organismo de Cuenca Río Bravo.	Elaborar el Proyecto y Diseño Ejecutivo, así como el Análisis Costo-Beneficio, para la construcción del Edificio Sede del Organismo de Cuenca Río Bravo y poder elegir el mejor tipo de proyecto en base a alternativas de solución para los requerimientos de espacio.	Nuevo Leon	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	12,930.0	12,930.0	12,930.0	12,930.0	100.0	96.21
'0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	Varios	Estudios de preinversión	2,500,000.0	7,048,049.0	6,316,280.0	7,038,487.0	7,048,049.0	100.0	41.54

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0916B000130	Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego.	Elaborar Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para rehabilitación de Infraestructura de riego en proyectos de Rehabilitación, modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas	Varios	Estudios de preinversión	10,444,732.0	4,670,763.0	3,328,897.0	4,670,763.0	4,670,763.0	100.0	25.82
'0916B000168	Proyecto lago de Texcoco - Restauración de Suelos.	Mantenimiento de una cubierta vegetal halófito en los suelos salino-sódicos del ex-Lago de Texcoco y forestal en su cuenca tributaria oriental, para continuar ejerciendo control y posible erradicación de las tolvaneras y del fenómeno de la erosión.	Estado De Mexico	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0916B000197	2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México.	La línea de presión será paralela a la línea de presión existente inicia en la PB5 y termina en la TO5, con una longitud aproximada de 1500 metros de tubería de acero, incluyendo atraques válvulas y piezas especiales para su conexión y soporte.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	82,000,000.0	46,542,080.0	46,144,449.0	46,496,370.0	46,497,894.0	99.9	46.45
'0916B000200	Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	En el Proyecto se propone colocar, en los cinco Módulos existentes, los fondos tipo Leopold directamente sobre la losa de fondo.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	59,000,000.0	61,664,704.0	61,577,903.0	61,583,559.0	61,583,559.0	99.9	63.70
'0916B000201	Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	Módulo de potabilización formado por 4 floculadores, 4 sedimentadores y 8 filtros agrupados en una sola estructura, y una capacidad media de operación de 3.8 m3/s.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	67,344,854.0	54,384,084.0	50,500,175.0	54,316,324.0	54,353,610.0	99.9	98.12
'0916B000207	Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Adquisición de equipo de computo y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0916B000243	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacifico.	Modernización del riego en zonas con alto potencial productivo: rehabilitación y modernización de: canales de conducción y de distribución; sifones; estructuras de operación, control y medición; presa derivadora; proyectos ejecutivos y supervisión.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	5,748.0	5,748.0	5,748.0	5,748.0	100.0	28.02
'0916B000247	Proyecto Picacho Municipio de Zacualpan de Amilpas, Estado de Morelos	Construcción de presa de almacenamiento, dos líneas de conducción, una del canal Ferrerías hasta la presa, y la otra, de la obra de toma de la misma presa hacia el propio canal Ferrerías y; establecimiento de sistemas de riego tecnificados, mediante tuberías con multicompuertas.	Morelos	Infraestructura económica	29,219,000.0	36,243,975.0	36,166,746.0	36,243,975.0	36,243,975.0	100.0	81.22
'0916B000248	Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	Mantener en condiciones adecuadas de operación, las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Zona Federal del Lago de Texcoco.	Estado De Mexico	Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0916B000255	Adquisición de UPS, equipo y planta de energía eléctrica de emergencia para la operación del equipo del Centro de Cómputo de la CONAGUA	Adquisición de 2 Unidades de energía eléctrica ininterrumpida con capacidad de 100 KVA/90 KW, 1 planta de generación de energía eléctrica de emergencia con capacidad de 250 Kw, instalación y puesta en marcha.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,409,602.0	2,409,602.0	2,409,602.0	2,409,602.0	100.0	61.78
'0916B000257	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Las Flores - Polígono II, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.	Pago de las indemnizaciones correspondientes a 05-04-39-00 has, destinadas a la construcción del Canal Principal San Lorenzo dentro del Distrito de Riego No. 109 Rto San Lorenzo, y del Canal Principal Oriental y su Canal Lateral Km. 7+557, Distrito de Riego No. 010 Culiacán-Humaya	Sinaloa	Otros Programas de Inversión	0.0	36,894.0	36,894.0	36,894.0	36,894.0	100.0	1.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0916B000258	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Las Flores - Polígono I, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.	Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 12-85-22-00 has, destinadas a la construcción del Canal Principal San Lorenzo dentro del Distrito de Riego No. 109 Río San Lorenzo, y del Canal Principal Oriental y su Canal Lateral Km. 7+557, Distrito de Riego No. 010 Culiacán-Humaya.	Sinaloa	Otros Programas de Inversión	0.0	75,750.0	75,750.0	75,750.0	75,750.0	100.0	1.40
'0916B000263	Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en el Sector Aztlán, en el Municipio de Monterrey	Canalización abierta desecación trapezoidal con revestimiento de concreto armado, base variable, longitud de 5.7 km, talud 1:1. y reestructuración de puentes en el arroyo Aztlán.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	0.0	115,089,126.0	85,949,338.0	114,715,052.0	114,761,460.0	99.7	73.03
'0916B000281	Modelación Hidrológica en la Región XIII Valle de México.	Realización de estudios técnicos para apoyar los trabajos de modelación hidrológica en las subcuencas prioritarias de la Región XIII Valle de México, derivado de la problemática actual para su conducción y desalojo.	Varios	Estudios de preinversión	7,600,000.0	5,436,229.0	1,672,221.0	5,420,035.0	5,436,229.0	100.0	50.85
'1016B000005	Entubamiento del arroyo Los Becos en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán Sinaloa.	Limpieza, trazo y nivelación del cauce; excavaciones y rellenos y retiro de material; plantillas para colocación de tubería; suministro e instalación de tubería para conducción, de acero aluminizado y; cimbra, acero y concreto para estructuras.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	7,956,082.0	7,699,727.0	7,956,082.0	7,956,082.0	100.0	54.14
'1016B000007	Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal.	Construcción de presa de almacenamiento sobre el río Tecolotán con cortina de concreto compactado con rodillos y capacidad de 99.32 Mm3; zona de riego con tubería de conducción de asbesto-cemento y red de distribución por tubería de PVC; el sistema de riego será tecnificado con goteo y aspersión	Jalisco	Infraestructura económica	228,753,050.0	86,806,361.0	53,734,388.0	55,425,454.0	60,010,116.0	69.1	11.83
'1016B000023	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán.	Mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua.	Michoacan	Mantenimiento	0.0	69,165,885.0	48,822,180.0	51,421,951.0	69,165,885.0	100.0	76.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1016B000032	Estudios de campo e ingeniería básica asociados a la Recarga Artificial con Agua Residual Tratada a los Acuíferos en la zona de El Caracol, en el Estado de México	Realización de estudios de campo y proyecto de ingeniería básica para para la ejecución de un programa a nivel piloto que permita llevar a cabo la Recarga Artificial con Agua Residual Tratada al Acuífero de la zona al Norte del Caracol, en el Estado de México.	Estado De Mexico	Estudios de preinversión	0.0	14,876,301.0	12,911,997.0	14,855,041.0	14,864,392.0	99.9	67.93
'1016B000036	Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010.	Realización de estudios y proyectos ejecutivos: construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de: maquinaria, vehículos pesados materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas retráctiles.	Varios	Infraestructura económica	146,884,337.0	935,317,713.0	839,093,832.0	935,317,713.0	935,317,713.0	100.0	26.64
'1016B000043	Asesoría Técnica Especializada para la realización de los est. de preinv. e ing. básica así como elaboración de los Doctos y acompañamiento en el concurso para la licitación del CPS de la PTAR El Caracol, para la producción total de 2m3/s; 1 m3/s para riego del PELT y 1m3/s riego agrícola	Elaboración de: costo beneficio, dictamen, MIA, estudios básicos de ingeniería, doctos para licitación, recopilación de información y estudios de campo de PTAR El Caracol y sus Obras Inducidas y Complementarias a través de la Asesoría Técnica Especializada	Estado De Mexico	Estudios de preinversión	0.0	11,863,067.0	0.0	106,711.0	106,711.0	0.9	47.99
'1016B000046	Programa de Mantenimiento de Presas, Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	32,922.0	31,975.0	32,922.0	32,922.0	100.0	0.03
'1016B000047	Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras Complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	30,454.0	27,522.0	30,454.0	30,454.0	100.0	0.03

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1016B000051	Programa de Proyectos y diseños Ejecutivos de Obra de Infraestructura de Riego en Sonora.	Elaborar el Proyecto y Diseño Ejecutivo de la obra para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	Sonora	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	246,936.0	82,220.0	238,178.0	238,178.0	96.5	50.68
'1016B000052	Canalización del Arroyo Sonora de la Ciudad de Navojoa, Sonora.	Construcción de canal de sección rectangular de concreto de 3.50 m de plantilla y 1.80 m de altura a lo largo del arroyo Sonora para una avenida de 19.19 m ³ /s, asociada a un periodo de retorno de 100 años; secciones tipo bóveda en cruces peatonales y/o vehiculares y rejillas para el drenaje pluvial.	Sonora	Infraestructura económica	26,000,000.0	15,849,518.0	14,022,501.0	15,844,587.0	15,844,587.0	100.0	53.88
'1016B000055	Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009.	Derivado de las afectaciones ocasionadas por el paso del Huracán Jimena, se requiere ejecutar una serie de acciones y obras de protección a los centros de población, Municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, para proteger la vida y las propiedades de sus habitantes.	Baja California Sur	Infraestructura económica	60,000,000.0	119,470,030.0	43,475,513.0	77,596,236.0	118,708,503.0	99.4	20.06
'1016B000056	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Llevar a cabo acciones sistemáticas de conservación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte, en las que intervienen varias disciplinas de la ingeniería para atender la diversidad de obras y equipamiento electromecánico, electrónico y equipos auxiliares.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,946,860.0	1,946,860.0	1,946,860.0	1,946,860.0	100.0	1.56
'1016B000057	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2010 - 2011	Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	Varios	Estudios de preinversión	10,720,000.0	1,702,858.0	1,477,642.0	1,701,895.0	1,702,858.0	100.0	41.71

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1016B000058	Mantenimiento y conservación del cauce rectificad del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila.	Mantenimiento y conservación del cauce rectificad del Río Nazas, en el tramo de los Viñedos (Km 0+000) al puente San Miguel (Km 70+000) en una longitud de 70.0 Km; desmontar, remover los promontorios areno-arcillosos dentro del cauce, rehabilitación de bordos de protección en ambos lados del río.	Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	22,318,895.0	17,352,558.0	13,527,342.0	17,352,558.0	17,352,558.0	100.0	38.83
*1016B000060	Construcción de la presa derivadora y zona de riego Las Higueras, Municipio de Rodeo, Durango.	Construcción de una presa derivadora ubicada sobre el Río San Juan, en el sitio denominado Las Higueras y una zona de riego con canal de conducción y red de distribución por el medio de tubería a baja presión.	Durango	Infraestructura económica	56,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1016B000079	Atender la emergencia en 21 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de lluvia severa el día primero de julio de 2010.	Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de maquinaria, vehículos pesados, materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas.	Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	44,688,045.0	17,520,758.0	40,749,934.0	44,546,850.0	99.7	1.82
*1016B000082	Construcción de la presa Rocheachi y línea de conducción, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua	Construcción de una presa de almacenamiento sobre el arroyo Rocheachi, con cortina de concreto con capacidad total de 1.846 Mm3 y altura de 18.87 m; línea de conducción de tubería de Polietileno de alta densidad para incorporar 135 ha al riego.	Chihuahua	Infraestructura económica	5,000,000.0	2,432,625.0	1,202,917.0	2,262,020.0	2,432,625.0	100.0	7.35
*1016B000089	Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010.	Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010.	Tamaulipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	4,463,872.0	4,450,560.0	4,450,560.0	4,450,560.0	99.7	3.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1016B000099	Atender la emergencia en 32 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000.0	13,141,321.0	10,088,822.0	12,889,616.0	13,141,321.0	100.0	2.97
*1016B000102	Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas.	Realización de estudios básicos de evaluación de la instrumentación instalada para la medición y control, mediante el monitoreo estructural en presas que son responsabilidad del Gobierno Federal.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	8,000,000.0	5,076,210.0	1,963,120.0	4,748,811.0	5,074,799.0	100.0	14.01
*1016B000105	Construcción de Sala de Capacitación y Usos Múltiples del Laboratorio de Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, en Torreón, Coah.	Construcción aproximada de 150 m2 en dos plantas, 88 m2 en planta baja destinados a las actividades de capacitación y reuniones técnicas, incluyendo servicios sanitarios, intendencia y cuarto de máquinas y; 62 m2 en planta alta destinados para cafetería y una bodega de mobiliario y equipo.	Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,048.0	1,047.0	1,047.0	1,047.0	99.9	97.60
*1016B000106	Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco	Construcción de bordos, costalera, muros de protección, estructuras de control, estructuras de cruce, protecciones marginales y desazolves; Estudios: Manejo de Cuenca; Indemnizaciones; Mantenimiento y Operación; y Supervisión.	Tabasco	Infraestructura económica	1,283,256,602.0	1,374,857,340.0	961,846,280.0	1,307,850,772.0	1,358,814,896.0	98.8	47.35
*1016B000108	Programa de Mantenimiento de Acueductos y Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.15
*1016B000117	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; pozos profundos y plantas de bombeo; caminos de operación y servicio; zonas de riego con alto potencial productivo; supervisión y control de calidad de las acciones.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,419,915.0	258,635.0	1,419,915.0	1,419,915.0	100.0	61.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1016B000118	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacifico Norte.	Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, medición y control del agua en canales; y contratos de supervisión y control de calidad de las acciones.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	7,851,929.0	7,851,929.0	7,851,929.0	7,851,929.0	100.0	96.07
*1016B000119	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	Rehabilitación y/o modernización de presas de almacenamiento y presas derivadoras; canales de conducción y distribución; equipos de bombeo; estructuras de control y de medición en canales y drenes; y contratos de supervisión y control de calidad.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	5,884,722.0	5,796,358.0	5,884,722.0	5,884,722.0	100.0	68.55
*1016B000120	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución del agua; estructuras de operación, control y medición del agua de riego; sifones; y supervisión y control de calidad de las acciones.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	426,657.0	0.0	426,657.0	426,657.0	100.0	78.57
*1016B000121	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacifico.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; sifones; estructuras de operación, control y medición del agua; presa derivadora; supervisión y control de calidad de las acciones.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	514,439.0	0.0	514,439.0	514,439.0	100.0	8.24
*1016B000122	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación y servicio y/o modernización de plantas de bombeo. Reparación de daños en la infraestructura Hidroagrícola afectada por el Huracán STAN.	Chiapas	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,876,052.0	1,876,052.0	1,876,052.0	1,876,052.0	100.0	13.52
*1016B000123	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacifico Sur.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; supervisión y control de calidad de las acciones.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	473,737.0	473,737.0	473,737.0	473,737.0	100.0	34.10
*1016B000124	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución del agua de riego; drenes; Supervisión y control de calidad de las acciones.	Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	2,592,472.0	2,592,472.0	2,592,472.0	2,592,472.0	100.0	38.28

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1016B000129	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	Varios	Estudios de preinversión	2,000,000.0	3,300,755.0	1,918,030.0	3,280,228.0	3,300,755.0	100.0	41.46
*1016B000130	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	10,454,060.0	6,225,354.0	10,434,863.0	10,452,032.0	100.0	11.28
*1016B000131	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	10,900.0	0.0	10,853.0	10,900.0	100.0	20.80
*1016B000132	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur	Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la Infraestructura Hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	605,558.0	592,630.0	605,558.0	605,558.0	100.0	10.32
*1016B000133	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la Infraestructura Hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	5,454,490.0	5,298,341.0	5,454,490.0	5,454,490.0	100.0	53.72
*1016B000134	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la Infraestructura Hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,857,628.0	1,810,379.0	1,812,672.0	1,857,628.0	100.0	39.88

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1016B000138	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Sur.	Rectificación, encauzamiento y desazolve de cauces: el producto de la excavación se utilizará en la reparación de protecciones marginales y bordos de protección, mediante la restitución del cuerpo de terraplén y/o mediante enrocamiento; reparación de espigones y reparación de estructuras.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,143,695.0	1,118,394.0	1,143,695.0	1,143,695.0	100.0	85.32
*1016B000139	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Centro.	Rectificación, encauzamiento y desazolve de cauces: el producto de la excavación se utilizará en la reparación de protecciones marginales y bordos de protección, mediante la restitución del cuerpo de terraplén y/o mediante enrocamiento; reparación de espigones y reparación de estructuras.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,122,333.0	1,122,333.0	1,122,333.0	1,122,333.0	100.0	48.49
*1016B000141	Programa K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Norte.	Rectificación, encauzamiento y desazolve de cauces: el producto de la excavación se utilizará en la reparación de protecciones marginales y bordos de protección, mediante la restitución del cuerpo de terraplén y/o mediante enrocamiento; reparación de espigones y reparación de estructuras.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,588,009.0	514,891.0	1,588,009.0	1,588,009.0	100.0	64.72
*1016B000142	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal	Realizar trabajos de conservación y rehabilitación de infraestructura básica en caminos, drenes, bordos, bordos de protección y estructuras en general; así como acciones de Manejo del Agua y Preservación de Suelos en los Distritos de Temporal Tecnificado en operación.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	456,916.0	456,780.0	456,780.0	456,780.0	100.0	86.30
*1016B000143	Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en: bordos y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	878,000.0	877,975.0	877,975.0	878,000.0	100.0	20.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1016B000145	Programa de Proyectos de delimitación de cauces y zonas federales 2011.	Realizar estudios de: hidrología, hidráulica, topografía, aerofotogrametría; y colocación de mojoneras, para determinar y delimitar una franja a los lados de cauces, y arroyos, así como en la periferia de cuerpos de agua, misma que representa terrenos de propiedad nacional.	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	597,902.0	586,449.0	597,744.0	597,902.0	100.0	26.34
'1016B000154	Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California	Encauzamiento del Arroyo Alamar en una longitud de 10.5 Km con revestimiento de concreto armado tanto en los taludes como en su plantilla, continuando con la sección trapezoidal ya construida del tramo construido en su confluencia al río Tijuana, para conducir un caudal de hasta 1,750 m/s .	Baja California	Infraestructura económica	186,734,727.0	198,321,937.0	190,910,598.0	193,059,141.0	193,059,141.0	97.3	61.49
'1016B000157	Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010	Realizar estudios y proyectos ejecutivos: construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de bordos y obras de protección, trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes, restauración hidrológica ambiental.	Guerrero	Infraestructura económica	163,825,179.0	48,687,510.0	40,673,875.0	48,671,885.0	48,687,510.0	100.0	14.66
'1016B000161	Atender la emergencia en el municipio de Suchiate del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de junio de 2010.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de julio de 2010, tanto en el municipio de Suchiate del Estado de Chiapas.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	11,997,036.0	6,880,514.0	11,928,390.0	11,997,036.0	100.0	11.09
'1016B000167	Programa de Riego Suplementario El Llano, Veracruz.	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	96,670.0	87,241.0	96,669.0	96,669.0	100.0	95.21
'1016B000168	Programa de Riego Suplementario El Ravelo, Veracruz.	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	43,678.0	0.0	43,678.0	43,678.0	100.0	91.92

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1016B000169	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa de Chiapas 11.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de distribución y conducción de agua con tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,241,499.0	1,227,302.0	1,241,499.0	1,241,499.0	100.0	100.00
'1016B000171	Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima	Construir las obras de encauzamiento del arroyo punta de agua en una longitud de 7.8 km. sobre el cauce principal y 3.2 km. sobre un cauce secundario, para controlar un gasto de una avenida de 1,099.5 m3/s	Colima	Infraestructura económica	88,904,828.0	97,399,423.0	87,423,101.0	97,396,496.0	97,396,496.0	100.0	96.20
'1016B000172	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola.	Realización de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego y drenaje agrícola.	Varios	Estudios de preinversión	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1016B000173	Atender la emergencia en el municipio de Motozintla del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvias severas el día 4 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000.0	19,994,541.0	19,994,541.0	19,994,541.0	19,994,541.0	100.0	8.42
'1016B000174	Atender la emergencia en 14 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000.0	20,144,462.0	19,448,944.0	20,123,852.0	20,144,462.0	100.0	3.73
'1016B000175	Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas de Almacenamiento	Realizar levantamientos topobatimétricos de las presas, mismos que incluyen Contro terrestre con sistemas de posicionamiento global por satélite, levantamiento fotogramétrico, ILevantamiento batimétrico, cartografía digital e informe final	Varios	Estudios de preinversión	31,511,631.0	9,128,390.0	9,024,131.0	9,121,288.0	9,121,288.0	99.9	65.18

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1016B000176	Construcción de las obras para protección contra inundaciones en la Ciudad de Morelia 2a Etapa, Michoacán.	Controlar las inundaciones generadas por el sistema fluvial Río Grande / Río Chiquito, desde la presa Cointzio hasta la desembocadura en la Laguna de Cuitzeo.	Michoacan	Infraestructura económica	57,622,096.0	51,603,416.0	47,344,751.0	51,229,417.0	51,352,986.0	99.5	40.02
*1016B000178	Atender la emergencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 18 de agosto de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	90,460,762.0	90,057,034.0	82,612,700.0	89,990,183.0	90,057,034.0	100.0	8.40
*1016B000180	Programa de Estudios para el Proyecto K135 Infraestructura de Riego para el Uso Eficiente del Agua y de la Infraestructura hidrográficola, en su componente para Unidades de Riego.	Realización de estudios de preinversión que coadyuven a la planeación, programación, ejecución, control y seguimiento del programa de Uso Eficiente del Agua y de su Infraestructura	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	946,921.0	7,328.0	942,921.0	946,921.0	100.0	58.89
*1016B000182	Rehabilitación y Modernización de los Distritos 076 Valle del Carrizo, 075 Río Fuerte y 063 Guasave en Sinaloa.	Mantenimiento de la infraestructura hidrográficola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua.	Sinaloa	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	2,402,081.0	2,402,081.0	2,402,081.0	2,402,081.0	100.0	43.40
*1016B000183	Rehabilitación y Modernización de los Distritos de Riego 010 Culiacán y 109 Río San Lorenzo en Sinaloa.	Mantenimiento de la infraestructura hidrográficola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua.	Sinaloa	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	6,445,343.0	6,422,583.0	6,445,343.0	6,445,343.0	100.0	84.42
*1016B000185	Estudio de factibilidad para la protección contra inundaciones en centros de población y áreas productivas de la cuenca del río Calvillo, en el Estado de Aguascalientes.	Realizar la identificación, análisis y selección de alternativas para evitar inundaciones y desbordamiento; así como los estudios básicos para determinar los principales índices económicos y financieros: la vialidad social, ambiental, técnica, legal y política.	Aguascalientes	Estudios de preinversión	3,111,307.0	1,802,165.0	886,219.0	1,798,222.0	1,802,164.0	100.0	55.95

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1016B000186	Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en bordos, presas y obras de protección, así como realizar trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	37,807,430.0	37,651,349.0	37,226,706.0	37,631,703.0	37,651,349.0	100.0	2.91
*1016B000194	Proyecto El Nohme y Madero-Morelos, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.(Planta de Bombeo y Zona de Riego)	Construcción de: canal de llamada del canal principal Valle del Fuerte, planta de bombeo, línea de conducción principal, tanque de cambio de régimen, línea de conducción a la zona de riego, red de distribución y tomas granja o hidrantes: equipamiento de pozos profundos.	Sinaloa	Infraestructura económica	35,000,000.0	28,002,492.0	20,190,139.0	27,946,435.0	28,002,492.0	100.0	9.81
*1016B000195	Conservación y Operación de Distritos de Riego	Realizar obras de mantenimiento y conservación en las Obras de cabeza (Presas, Diques, Pozos, Plantas de Bombeo y Red Hidráulica) que tienen a cargo los 85 Distritos de Riego del país	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	2,342,121.0	1,778,575.0	2,342,121.0	2,342,121.0	100.0	67.39
*1016B000197	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; contratos de supervisión y control de calidad; gastos para supervisión de obra.	Sonora	Mantenimiento	0.0	13,436,785.0	8,783,395.0	13,035,620.0	13,436,785.0	100.0	36.05
*1016B000198	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; contratos de supervisión y control de calidad; gastos para supervisión de obra.	Sonora	Mantenimiento	0.0	59,181,798.0	55,061,900.0	59,097,350.0	59,181,798.0	100.0	38.40
*1016B000199	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones en la Ciudad de Champotón, Municipio de Champotón, Campeche.	Elaborar los estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental, y los análisis costo beneficio, para la protección integral de Centros de Población, dentro de las cuencas de los diversos Arroyos en la Zona Urbana de la Cd. de Champotón.	Campeche	Estudios de preinversión	6,207,139.0	4,345,682.0	2,867,668.0	4,339,331.0	4,345,682.0	100.0	77.10
*1016B000202	Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego.	Construcción de la presa de almacenamiento con capacidad total de 9.475 Mm3 con cortina de materiales graduados y su respectiva línea de conducción para agua de uso agrícola, para incorporar 205 ha al riego.	Chihuahua	Infraestructura económica	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1016B000203	Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2011.	Realización de Modelos Físicos de infraestructura de riego, que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	Distrito Federal	Otros programas	0.0	300,000.0	0.0	300,000.0	300,000.0	100.0	46.29
*1016B000204	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 030, Valsequillo Puebla 2011.	Modernización del Canal Principal del Distrito de Riego 030 Valsequillo: Proyecto ejecutivo y supervisión.	Puebla	Mantenimiento	48,539,382.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.00
*1016B000206	Atender la emergencia en 3 municipios del Estado de Morelos, por la ocurrencia de inundación fluvial el día 25 de agosto de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Morelos	Infraestructura económica	20,000,000.0	16,684,128.0	16,677,090.0	16,684,128.0	16,684,128.0	100.0	2.66
*1016B000207	Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos del país.	Realizar estudios con el concurso de firmas consultoras especializadas y/o instituciones académicas y de investigación que cuentan con mayores potenciales de aplicación y oportunidad para llevar a cabo las acciones propuestas.	Varios	Otros Programas de Inversión	0.0	559,436.0	559,436.0	559,436.0	559,436.0	100.0	27.79
*1016B000208	Programa de Estudios de Preinversión y de Sistemas de Información Geográfica para la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.	Elaboración de SIG para 21 Distritos de Riego y Modelo Nacional con Sistemas de Información Geográfica de 30 DR: digitalización de documentos legales del Padrón de Usuarios e integración en el SIG en 9 DR; Estudios Técnicos de agua y suelo en 14 DR; y Análisis Costo y Beneficio para 14 DR.	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	2,391,000.0	2,390,999.0	2,390,999.0	2,391,000.0	100.0	18.36
*1016B000209	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego del Ejercicio 2011.	Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	Varios	Estudios de preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.00
*1116B000001	Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos.	Ejecución de estudios en los acuíferos del país.	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	673,098.0	673,098.0	673,098.0	673,098.0	100.0	10.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000004	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de 3 equipos de alimentación ininterrumpida de energía (UPS) para la protección de equipo de cómputo destinado a la recepción, procesamiento y distribución de productos meteorológicos.	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de 3 equipos de alimentación ininterrumpida de energía (UPS).	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,965,420.0	1,965,420.0	1,965,420.0	1,965,420.0	100.0	68.00
'1116B000006	Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Durango	Infraestructura económica	77,721,391.0	5,525,874.0	4,956,147.0	4,974,232.0	5,525,874.0	100.0	5.54
'1116B000007	Atender la emergencia en 8 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000.0	11,858,045.0	11,855,717.0	11,856,560.0	11,856,560.0	100.0	1.84
'1116B000008	Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor.	El proyecto consiste en la sobreelevación de los bordos de ambas márgenes de la barranca Salada para ampliar su sección hidráulica, se protegerán los terraplenes contra los efectos de la erosión de ambas márgenes mediante la colocación de tapete flexible de concreto para proteger más de 2,500 hab.	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	19,767,453.0	19,742,836.0	19,767,453.0	19,767,453.0	100.0	25.31
'1116B000011	Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación, rectificación y encauzamiento del río Fuerte hasta su desembocadura al Golfo de California, en los municipios de Ahome y El Fuerte, Estado de Sinaloa.	Realizar el Estudio de factibilidad técnica, económica y proyecto ejecutivo para la rehabilitación, rectificación y encauzamiento del río Fuerte; brindar protección integral a centros de población; resolver el problema de inundación y afectación de localidades asentadas sobre las márgenes del río.	Sinaloa	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	7,518.0	7,518.0	7,518.0	7,518.0	100.0	92.15
'1116B000013	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Ciudad de Hidalgo del Parral, en el Municipio de Hidalgo del Parral.	Realizar el Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Cd. de Hidalgo del Parral, municipio de Hidalgo del Parral, protección integral de los habitantes y resolver el riesgo de inundación y afectación de la población.	Chihuahua	Estudios de preinversión	7,524,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000015	Programa de Adquisiciones de equipo administrativo para la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua y las Direcciones del Registro Público de Derechos de Agua en los Organismos de Cuenca.	Adquisición de estantería de alta densidad, catorce relojes receptores de documentos, ocho minisplits y siete ventiladores, que servirán para aumentar el equipo administrativo que resulta insuficiente y apoyar las actividades relativas a la Administración Sustentable del Agua.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	52,218.0	52,218.0	52,218.0	52,218.0	100.0	5.40
'1116B000017	Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario EI Pozorrón, Veracruz.	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	Varios	Infraestructura económica	9,727,000.0	9,489,474.0	9,471,196.0	9,489,474.0	9,489,474.0	100.0	94.25
'1116B000018	Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario San José, Veracruz.	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	246,087.0	220,693.0	246,087.0	246,087.0	100.0	95.34
'1116B000020	Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario La Majapa, Veracruz.	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	Varios	Infraestructura económica	8,448,000.0	8,415,470.0	8,398,017.0	8,415,470.0	8,415,470.0	100.0	96.24
'1116B000023	Revisión y supervisión de estudios de factibilidad de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola 2011.	Realizar la revisión y supervisión de Estudios de Factibilidad y Análisis Costo Beneficio actualmente en proceso de terminación, mediante la contratación de profesionistas con experiencia de Institución Educativa o de Investigación.	Varios	Otros Programas de Inversión	0.0	628,720.0	628,720.0	628,720.0	628,720.0	100.0	93.00
'1116B000024	Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad San Miguel, Chiapas.	Construcción de obras de infraestructura Hidroagrícola como: caminos, drenes y estructuras de cruce.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	449,923.0	445,408.0	449,923.0	449,923.0	100.0	94.30
'1116B000025	Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad Suchiapa, Chiapas.	Construcción de obras de infraestructura Hidroagrícola como: caminos, drenes y estructuras de cruce.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	319,182.0	307,659.0	319,182.0	319,182.0	100.0	96.81

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000026	Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad Santo Domingo, Chiapas.	Construcción de obras de infraestructura Hidroagrícola como: caminos, drenes y estructuras de cruce.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,277,801.0	1,246,730.0	1,277,801.0	1,277,801.0	100.0	89.00
'1116B000031	Mantenimiento y conservación del bordo de protección, en ambas márgenes del río San Pedro: en los municipios de Tuxpan y Rosamorada, Nayarit.	Realizar trabajos de mantenimiento del bordo en el cauce Federal que reduzcan el riesgo ocasionado por las crecidas cíclicas del río San Pedro, desde la altura del Km 3+300 hasta el Km 18+000 del trayecto de la carretera internacional a la zona de esteros lo que representa una longitud de 15.8 Km	Nayarit	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,473,120.0	1,473,120.0	1,473,120.0	1,473,120.0	100.0	80.20
'1116B000032	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de Infraestructura de Protección Contra Inundaciones en la Ciudad de Candelaria, Municipio de Candelaria, estado de Campeche.	Elaborar los estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental, y: los análisis costo beneficio, para la protección integral de Centros de población, dentro de las cuencas de los diversos Arroyos en la Zona Urbana de la Cd. de Candelaria.	Campeche	Estudios de preinversión	4,837,608.0	1,609,457.0	1,608,083.0	1,609,457.0	1,609,457.0	100.0	31.75
'1116B000034	Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los acuíferos del país.	Recopilación de información histórica de los acuíferos; optimización de la red anterior a través de un plano; localización y verificación de pozos mediante recorridos de campo; determinación de la profundidad de pozos piloto; nivelación de brocales en pozos piloto; procesamiento de la información.	Varios	Otros Programas de Inversión	0.0	49,462.0	49,462.0	49,462.0	49,462.0	100.0	87.45
'1116B000035	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución del agua de riego; drenes; caminos de operación y servicio; estructuras de operación, control y medición del agua; proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	4,017,173.0	3,929,896.0	4,017,173.0	4,017,173.0	100.0	11.90
'1116B000036	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	Rehabilitación y/o modernización de Presas derivadoras; canales de conducción y distribución del agua de riego; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación y servicio; y modernización del riego en zonas de alto potencial productivo.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	5,878,179.0	5,878,179.0	5,878,179.0	5,878,179.0	100.0	59.13

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000039	Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua.	Construcción de una presa de almacenamiento de materiales graduados, sobre el río Parral; rehabilitación de la presa derivadora actual; y construcción de red de canales principales revestidos de concreto, y una red de distribución por tubería con tomas a nivel de lotes parcelarios.	Chihuahua	Infraestructura económica	39,200,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000043	Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB)	Mantenimiento Preventivo de Obra civil y electromecánica en: Presas de Almacenamiento, Presas de Derivadoras, Plantas de Bombeo, Diques y Estructuras; Conservación de canales (desazolves, extracción de malezas acuáticas/terrestres, terracerías, reposición de losas, reforzamiento de bordos., etc).	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,925,136.0	1,918,613.0	1,925,136.0	1,925,136.0	100.0	33.34
'1116B000045	Conservación Diferida de Distritos de Riego.	Mantenimiento Obra civil y electromecánica: Presas Almacenamiento y Derivadoras, Plantas Bombeo, Diques, y Estructuras; Conservación: canales y drenes (desazolve, extracción malezas acuáticas/terrestres, terracerías, losas, bordos, etc.) y caminos (rastreo, bacheo, conformación, revestimiento, etc.)	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	988,337.0	189,746.0	988,337.0	988,337.0	100.0	59.88
'1116B000049	Programa de Adquisición de Equipo para el Laboratorio Nacional de Referencia para el Análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles y Metales en agua y sedimentos.	Adquisición de equipos e instrumental para determinaciones analíticas, en campo y laboratorio de acuerdo a la normativa vigente; equipos automatizados para la realización de mediciones.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.00
'1116B000050	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Norte del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente en la Zona Norte del PAI para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Ciudad de México.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	434,605.0	434,605.0	434,605.0	434,605.0	100.0	0.95

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000052	Obras de Protección para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	Rectificación del Arroyo El Bosque sección trapecial en tierra: construcción caja distribuidora; canalización del Dren Pitahayas-Aeropuerto-El Venado revestido de concreto armado; canalización Dren Pitahayas-Soriana-Río de Las Avenidas revestido de concreto armado y, rectificación Dren El Venado.	Hidalgo	Infraestructura económica	196,463,778.0	70,345,900.0	69,631,930.0	70,304,470.0	70,345,900.0	100.0	16.50
'1116B000057	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Peto, Tixkokob y Buctzotz.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción y distribución de agua con tuberías de PVC de alta y baja presión en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Yucatan	Infraestructura económica	10,130,000.0	10,110,866.0	10,105,798.0	10,110,866.0	10,110,866.0	100.0	96.40
'1116B000058	Unidad de Riego Suplementario Tecpan de Galeana I, Guerrero	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción y distribución de agua con tuberías de PVC de alta y baja presión en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Guerrero	Infraestructura económica	9,515,000.0	9,341,850.0	6,265,121.0	9,341,850.0	9,341,850.0	100.0	94.86
'1116B000059	Programa de Inversión de Adquisición de Equipo Operativo para la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y la Atención de Emergencias.	Adquisiciones de Equipo operativo necesario para las instalaciones destinadas a la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y la oportuna Atención de Emergencias acaecidas en las circunscripción territorial del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000060	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Sudzal, Halacho, Temax, Cantamayec y Mama.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción y distribución de agua con tuberías de PVC de alta y baja presión en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Varios	Infraestructura económica	0.0	7,249,551.0	7,216,825.0	7,249,551.0	7,249,551.0	100.0	72.47

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000062	Adquisición de 15 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 16 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga para estaciones de radiosondeo atmosférico.	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales.	Varios	Adquisiciones	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000064	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente del Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Cd. de México.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	14,680,292.0	7,733,935.0	14,680,292.0	14,680,292.0	100.0	50.39
'1116B000065	Adquisición de ONCE (11) generadores de hidrógeno para estaciones de radiosondeo atmosférico.	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales.	Varios	Adquisiciones	15,750,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000067	Desarrollo de anteproyecto y proyecto ejecutivo para la construcción de dos inmuebles y remodelación de dos inmuebles, para la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	Realizar anteproyectos y proyectos ejecutivos para: construcción del Centro Meteorológico Regional Golfo Centro; construcción de nuevo edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, Veracruz; adecuación del CEMCAS para oficinas de la CCGSMN y; remodelación de oficinas y fachadas en la CGSMN.	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	213,238.0	213,238.0	213,238.0	213,238.0	100.0	35.28
'1116B000068	Canalización del arroyo Tagarete en Santiago Papasquiaro, Dgo.	Canalización del arroyo Tagarete mediante sección trapezoidal de taludes 1:1 en el terreno natural del cauce y revestida con concreto ciclópeo; estructuras amortiguadoras de velocidad y; muros de protección y banquetas peatonales.	Durango	Infraestructura económica	25,976,219.0	14,450,464.0	8,107,091.0	13,035,080.0	14,446,431.0	100.0	53.73

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000071	Mantenimiento y conservación del cauce del río El Este, desazolando y reforzando bordos con el material producto de excavación en una longitud de 13.7 Km., en el municipio de Carmen, estado de Campeche.	Retirar el azolve depositado en la plantilla del cauce por el arrastre de la corriente, colocando el material producto de las excavaciones en los bordos para reforzarlos semicompactando este material con el tránsito del equipo y uniformizando la altura de los bordos.	Campeche	Mantenimiento	2,887,100.0	2,824,640.0	2,000,748.0	2,000,748.0	2,000,748.0	70.8	33.48
'1116B000073	Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	Adquisición e Instalación de medidores fijos en canales tipo AGL aforador de garganta larga y ATTmedidor ultrasónico de nivel por tiempo de travesía.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,031,736.0	1,031,736.0	1,031,736.0	1,031,736.0	100.0	66.61
'1116B000074	Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas a nivel nacional.	Mantener y conservar estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y, modernizar la infraestructura para instalación de equipo automático; mantener y restaurar la infraestructura para instalación de equipo hidrométrico y climatológico convencional, automático y de radiocomunicación.	Varios	Mantenimiento	0.0	102,430.0	62,991.0	102,430.0	102,430.0	100.0	3.07
'1116B000075	Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Juárez Reforma, Chiapas.	Construcción de drenes primarios y secundarios, mejoramiento a base de terracerías que pueden servir de caminos y de estructuras para controlar los escurrimientos.	Chiapas	Infraestructura económica	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000077	Programa de Inversión para Adquisiciones de Vehículos para la Protección de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias.	Compra de vehículos para el personal asignado a las tareas de protección y seguridad a la infraestructura hidráulica e inmuebles, actividades consignadas como de Seguridad Nacional, así como para la atención de emergencias	Varios	Adquisiciones	14,274,493.0	1,746,000.0	1,746,000.0	1,746,000.0	1,746,000.0	100.0	27.69
'1116B000078	Programa de estudios geohidrológicos para determinar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.	Realizar trabajos de campo para conocer las características de los acuíferos, de cuantificar su recarga media, la reserva de aguas que contienen, la calidad de las mismas y como resultado, su disponibilidad media anual de agua.	Varios	Otros Programas de Inversión	0.0	1,964,857.0	1,964,857.0	1,964,857.0	1,964,857.0	100.0	42.06

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000083	Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo Gto.	Desazolve, desmonte y dar cuerpo a los bordos: el producto del desazolve de buena calidad se colocará en los bordos marginales para darles robustez y altura; mantenimiento del cauce: desmonte, desazolve y, rehabilitación de bordos de protección en diferentes tramos a lo largo del río Lerma.	Guanajuato	Mantenimiento	7,296,036.0	5,693,815.0	5,679,039.0	5,682,775.0	5,693,815.0	100.0	25.82
'1116B000084	Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto.	Conservar y mantener el cauce del Río Laja, mediante el desazolve, desmonte de bermas de cauces y rehabilitación de bordos, acciones que permiten conservar las condiciones adecuadas de operación y que no implican un aumento en la vida útil o capacidad original de las mismas.	Guanajuato	Mantenimiento	7,785,122.0	6,378,699.0	5,741,046.0	6,371,871.0	6,378,699.0	100.0	23.02
'1116B000085	Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subsistemas Hidrológicos Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala, Distrito Federal, Estados de México, Hidalgo y Michoacán.	Trabajos de desazolve y rectificación parcial de drenes, ríos y canales: sobreelevación y/o reparación de bordos en los ríos de oriente; trabajos de mantenimiento y rehabilitación de sistemas de bombeo; así mismo acciones sistemáticas de sobreelevación y enrocamiento del Lago Nabor Carrillo	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	41,907,689.0	16,702,083.0	21,223,177.0	21,242,749.0	50.7	75.57
'1116B000087	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa.	Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios, estructuras de operación, mediación y control del agua en canales; proyectos ejecutivos: contratos de supervisión; y gastos de supervisión de la obra.	Sinaloa	Mantenimiento	219,926,928.0	116,330,279.0	80,088,788.0	115,509,796.0	116,187,056.0	99.9	74.85
'1116B000090	Programa de Uso Sustentable de Aguas Residuales en la Residencia Oficial de Los Pinos	El Programa consiste en: Captación, conducción y planta de tratamiento de agua residual y Sistema automatico de riego. Incluye asesoría técnica durante la obra, la puesta en marcha, estabilización, asist téc operación, capacitación de personal y elaboracion de manuales de op y manto	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	1,617,153.0	1,617,153.0	1,617,153.0	1,617,153.0	100.0	98.99

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000092	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Jalpilla en el municipio de Comonfort, Guanajuato.	Realizar el estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Jalpilla.	Guanajuato	Estudios de preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000093	Unidad de Riego Suplementario Roma, Campeche.	Perforación de 10 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Campeche	Infraestructura económica	9,890,162.0	10,378,908.0	10,271,595.0	10,378,908.0	10,378,908.0	100.0	99.72
'1116B000094	Unidad de Riego Suplementario Los Angeles, Campeche.	Perforación de 12 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Campeche	Infraestructura económica	9,917,642.0	9,698,406.0	9,698,405.0	9,698,405.0	9,698,406.0	100.0	94.47
'1116B000095	Unidad de Riego Suplementario Las Tres Cruces, Yucatán.	Perforación de pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Yucatan	Infraestructura económica	9,985,807.0	9,981,686.0	9,981,686.0	9,981,686.0	9,981,686.0	100.0	96.56
'1116B000097	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Mixteco y Tototaya, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscal de Juárez, Oaxaca.	Rectificación, encauzamiento y protección del talud mojado de los ríos Mixteco y Tototaya, mediante la colocación de gavión en ambas márgenes, al dotarlo con ancho de plantilla de 70 y 35 m con laudes 2:1; incluye estructuras de entrada y descarga de agua.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,503,445.0	7,492,438.0	7,492,438.0	7,492,438.0	7,492,438.0	100.0	4.85
'1116B000100	Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato.	Proyecto de Construcción de un edificio que cumpla con las normas establecidas en cuanto a superficie asignada por Servidor Público, imagen institucional y funcionalidad.	Guanajuato	Inmuebles	62,000,000.0	86,700,399.0	70,194,882.0	86,432,712.0	86,700,399.0	100.0	91.26

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000102	Unidad de Riego Suplementario Los Divorciados, Quintana Roo.	Perforación de 12 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,460,800.0	10,451,902.0	10,225,600.0	10,451,902.0	10,451,902.0	100.0	96.54
'1116B000103	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Israel, Quintana Roo.	Perforación de 12 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,460,800.0	10,443,282.0	10,427,225.0	10,443,281.0	10,443,281.0	100.0	96.45
'1116B000104	Unidad de Riego Suplementario La Gloria, Chiapas.	Perforación de 12 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	10,421,206.0	10,423,416.0	8,607,387.0	10,414,348.0	10,423,416.0	100.0	96.63
'1116B000105	Unidad de Riego Suplementario San Antonio, Chiapas.	Perforación de 11 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	10,396,849.0	10,382,945.0	9,667,778.0	10,379,405.0	10,382,945.0	100.0	96.48
'1116B000106	Unidad de Riego Suplementario Peregrina, Chiapas.	Perforación de 12 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	10,372,670.0	10,351,674.0	9,635,552.0	10,348,134.0	10,351,674.0	100.0	96.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000107	Unidad de Riego Suplementario San Pedro Peralta, Quintana Roo.	Perforación de 14 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 14 líneas de conducción eléctrica, 14 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,258,698.0	10,226,658.0	8,162,374.0	10,226,658.0	10,226,658.0	100.0	96.30
'1116B000108	Unidad de Riego Suplementario La Escondida, Chiapas.	Perforación de 10 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	10,250,671.0	10,245,138.0	8,331,578.0	10,230,801.0	10,245,138.0	100.0	96.57
'1116B000109	Unidad de Riego Suplementario El Novillero, Chiapas.	Perforación de 9 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 9 líneas de conducción eléctrica, 9 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	10,225,278.0	10,201,077.0	10,028,043.0	10,200,273.0	10,201,077.0	100.0	96.39
'1116B000110	Unidad de Riego Suplementario Leona Vicario, Quintana Roo.	Perforación de 14 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 14 líneas de conducción eléctrica, 14 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,224,200.0	10,030,793.0	10,030,793.0	10,030,793.0	10,030,793.0	100.0	94.79
'1116B000111	Unidad de Riego Suplementario El Palmarcito, Chiapas.	Perforación de 10 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	10,196,548.0	10,196,180.0	10,126,795.0	10,195,861.0	10,196,180.0	100.0	96.62

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000112	Unidad de Riego Suplementario Zacukil, Quintana Roo.	Perforación de 10 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	0.0	10,040,146.0	5,867,775.0	10,040,146.0	10,040,146.0	100.0	95.58
'1116B000113	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Paraiso, Chiapas.	Perforación de 12 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	9,969,211.0	9,968,426.0	9,227,227.0	9,964,807.0	9,968,426.0	100.0	96.60
'1116B000114	Unidad de Riego Suplementario Puerto Arturo, Quintana Roo.	Perforación de 13 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 13 líneas de conducción eléctrica, 13 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	0.0	9,754,629.0	6,662,060.0	9,754,629.0	9,754,629.0	100.0	94.88
'1116B000115	Unidad de Riego Suplementario Los Naranjos, Oaxaca	Perforación de 10 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Oaxaca	Infraestructura económica	9,902,296.0	9,894,904.0	8,733,662.0	9,884,528.0	9,894,220.0	100.0	96.54
'1116B000116	Unidad de Riego Suplementario Los Cascabeles, Chiapas.	Perforación de 10 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	9,847,693.0	9,760,239.0	8,558,865.0	9,742,550.0	9,759,607.0	100.0	95.75

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000117	Unidad de Riego Suplementario La Victoria, Chiapas.	Perforación de 10 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	9,270,276.0	8,518,726.0	9,266,710.0	9,270,276.0	100.0	92.78
'1116B000118	Unidad de Riego Suplementario Escorpión, Chiapas.	Perforación de 12 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	10,311,962.0	8,573,241.0	10,303,393.0	10,311,962.0	100.0	96.62
'1116B000119	Unidad de Riego Suplementario Jardín de las Flores, Chiapas.	Perforación de 12 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	10,403,086.0	8,849,938.0	10,395,456.0	10,403,086.0	100.0	96.60
'1116B000123	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Santa Rosa, municipio Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Construcción de presa de almacenamiento sobre el arroyo Santa Rosa, con cortina de materiales graduados, altura 38.50 m, longitud 220 m; línea principal de conducción con tubería de polietileno de alta densidad, zona de riego con 14 líneas laterales y 1 línea sublatera, para dominar 330 ha.	Jalisco	Infraestructura económica	35,367,597.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000124	Encauzamiento del Río Nazas en el tramo de la Presa Derivadora San Fernando al Ejido La Concha en los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila.	Construcción de un cauce piloto y su protección con enrocamiento de los taludes; protección de los bordos marginales del cauce principal; muro de contención de concreto armado, para reforzar diferentes tramos de los bordos marginales del cauce principal.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	119,244,000.0	107,573,068.0	85,425,202.0	107,490,256.0	107,490,256.0	99.9	28.82

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000125	Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipo de Radiocomunicación digital para la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias.	Adquisición de Equipo de radiocomunicación, radios tipo base bandas VHF y UHF; radios tipo móvil bandas VHF y UHF; radios tipo portátil bandas VHF y UHF y; repetidores bandas VHF y UHF.	Varios	Adquisiciones	1,460,520.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.80
'1116B000126	Mantenimiento a obra civil relacionada con estaciones de radiosondeo atmosférico de la Comisión Nacional del Agua.	Reparación y pintura muros, suministro y colocación malla ciclónica, nivelación y acabado pisos y plafones, impermeabilización azoteas, lijado y pintado puertas y ventanas, deshierbe y fumigación patios, rehabilitación instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y reforzamiento estructuras.	Varios	Mantenimiento	11,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.50
'1116B000127	Adquisición de 80 juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicios.	Adquisición de 80 Juegos de Instrumentos y Accesorios Meteorológicos para la modernización de los 79 Observatorios de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos y las nuevas instalaciones de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.	Varios	Adquisiciones	18,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000128	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables del territorio nacional	Elaborar estudios y trabajos de: hidrología e hidráulica: topografía, aerofotogrametría; y construcción y colocación de mojoneras, para determinar y delimitar una franja a los lados de cauces y arroyos, así como en la periferia de cuerpos de agua, misma que representa terrenos de propiedad nacional.	Varios	Otros Programas de Inversión	0.0	88,944.0	81,894.0	88,944.0	88,944.0	100.0	55.29
'1116B000132	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135	Actualización del inventario de la Infraestructura de Hidroagrícola (obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc.), maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Varios	Otros Programas de Inversión	0.0	3,400,000.0	3,399,999.0	3,399,999.0	3,399,999.0	100.0	41.33
'1116B000135	Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sosténimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Realizar estudios de para la conservación de las tuberías de concreto preesforzado y estudios para definir y preservar la calidad del agua de las fuentes de captación del Sistema Cutzamala..	Varios	Otros programas	0.0	2,173,737.0	1,471,886.0	2,115,310.0	2,173,402.0	100.0	76.36

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000136	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para Conservación y Operación de Distritos de Riego	Adquisición de maquinaria y equipo para el fortalecimiento de los distritos de riego y consolidación de las asociaciones civiles de usuarios, coadyuvando a conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura de Riego del país.	Varios	Adquisiciones	16,000,000.0	28,260,980.0	20,894,805.0	28,260,980.0	28,260,980.0	100.0	54.83
'1116B000137	Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB)	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país.	Varios	Mantenimiento	0.0	46,998,472.0	29,499,747.0	46,381,062.0	46,381,062.0	98.7	43.44
'1116B000138	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2011-2012)	Rehabilitar o modernizar la infraestructura hidroagrícola a su cargo tales como: presas, plantas de bombeo y pozos de propiedad federal, canales de conducción y de distribución, drenes colectores, caminos de operación y estructuras de control y medición.	Hidalgo	Mantenimiento	89,995,000.0	48,629,664.0	47,153,493.0	48,625,279.0	48,629,663.0	100.0	83.04
'1116B000139	Construcción de la interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, en el Distrito de Riego No. 085, la Begoña, Municipios de Comonfort y Celaya Gto.	Entubamiento de las aguas que escurren por el río La Laja en su tramo entre las presas de almacenamiento Ignacio Allende y la derivadora Soria, con lo que se busca eliminar las pérdidas e incorporar una superficie de 2,632.9 ha al riego.	Guanajuato	Infraestructura económica	27,560,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000140	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa.	Rehabilitación y/o modernización de canales y drenes principales y secundarios, estructuras de operación, medición y control del agua: proyectos ejecutivos: contratos de supervisión, control de calidad y gastos para supervisión de obra.	Sinaloa	Mantenimiento	169,893,072.0	85,252,450.0	36,817,213.0	78,569,445.0	85,252,450.0	100.0	54.90
'1116B000141	Unidad de Riego Suplementario La Suprema, Campeche.	Construcción y perforación de 11 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Campeche	Infraestructura económica	10,298,260.0	10,258,342.0	10,258,342.0	10,258,342.0	10,258,342.0	100.0	96.18

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000142	Unidad de Riego Suplementario San José Chabac, Yucatán.	Construcción y perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; 12 líneas de conducción eléctrica y 12 subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Yucatan	Infraestructura económica	10,406,038.0	10,334,023.0	10,327,043.0	10,334,023.0	10,334,023.0	100.0	95.94
'1116B000143	Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México.	Construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, que incluye excavaciones, rellenos, tuberías, piezas especiales, obra civil y supervisión, adecuaciones al tunel H. Mtz de Mesa y a la obra de descarga al tunel Agua Escondida.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	113,822,593.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000144	Unidad de Riego Suplementario Los Almendros, Campeche.	Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y 11 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Campeche	Infraestructura económica	10,085,600.0	9,802,687.0	9,802,687.0	9,802,687.0	9,802,687.0	100.0	93.91
'1116B000145	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de Almacenamiento y Derivadoras, 2011.	Elaborar estudios básicos complementarios, proyectos ejecutivos, trabajos topográficos, geotécnicos de campo y laboratorio de la Presa de almacenamiento Peña Blanca, Chih. y de las Presas Derivadoras La Flor y La Angostura, Dgo.	Varios	Otros programas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.50
'1116B000146	Programa de Estudios en tuberías para el Sostienimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Estudio de Inspección electromagnética de la línea 2 de conducción del Sistema Cutzamala del Km 0+000 al 24+500	Estado De Mexico	Otros programas	0.0	19,498,061.0	19,103,064.0	19,472,457.0	19,473,947.0	99.9	95.51
'1116B000147	Programa de Adquisiciones de equipo de laboratorio y diverso para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque.	Adquisiciones de bienes de equipo para análisis de muestras de agua, incubadora, balanza, espectrofotometro, extinguidores, horno de secado, turbidimetro, mesa auxiliar, mesa semioval, anaquel móvil, destilador y centrifuga.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,134,751.0	554,537.0	2,134,751.0	2,134,751.0	100.0	88.31

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000148	Construcción del sistema de riego y las obras complementarias del proyecto La Breña, Tlaxicoyan Veracruz.	Construcción de obra de toma en la derivadora Otapa localizada sobre el río del mismo nombre: conducción con tubería de Fibro-Cemento de 13.27 km de longitud; línea principal de tubería de Fibro-Cemento de 9.64 km de longitud y 14 líneas laterales de PVC y; rehabilitación de caminos de saca cosecha.	Veracruz	Infraestructura económica	25,549,395.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000150	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción; estructuras de operación, control y medición; sifones; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.	Varios	Mantenimiento	10,972,000.0	16,667,035.0	14,961,299.0	16,666,802.0	16,667,035.0	100.0	10.74
'1116B000151	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur.	Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución, reparación d edaños en la infraestructura Hidroagícola; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; plantas de bombeo;elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.	Chiapas	Mantenimiento	21,000,000.0	12,729,107.0	7,656,033.0	12,690,913.0	12,729,107.0	100.0	8.18
'1116B000152	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro.	Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; drenes; y supervisión.	Veracruz	Mantenimiento	26,250,000.0	13,296,360.0	11,890,117.0	13,292,221.0	13,296,360.0	100.0	8.56
'1116B000153	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; drenes; estructuras de operación; caminos de operación; estructuras elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.	Varios	Mantenimiento	97,625,000.0	4,985,618.0	2,805,662.0	4,835,350.0	4,932,333.0	98.9	3.16
'1116B000154	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico.	Rehabilitar o modernizar lzonas con alto potencial productivo; canales de conducción y distribución, sifones; estructuras de operación, control y medición; presa derivadora; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.	Varios	Mantenimiento	61,670,000.0	52,395,516.0	36,932,685.0	52,132,594.0	52,395,516.0	100.0	34.08
'1116B000155	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	Rehabilitar o modernizar presas derivadoras; canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; zonas de alto potencial productivo; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.	Varios	Mantenimiento	8,000,000.0	12,101,173.0	4,354,632.0	11,297,107.0	12,067,934.0	99.7	7.76

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000156	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Rio Bravo	Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control, medición; pozos profundos y plantas de bombeo; caminos de operación; zonas con alto potencial productivo; elaborar ejecutivos y supervisión.	Varios	Mantenimiento	185,922,317.0	146,721,426.0	106,964,254.0	143,532,886.0	143,532,886.0	97.8	92.47
'1116B000157	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacifico Sur.	Rehabilitar o modernizar de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control, medición del agua; caminos de operación; zonas con alto potencial productivo; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.	Varios	Mantenimiento	21,000,000.0	12,052,361.0	7,324,802.0	11,529,786.0	11,549,869.0	95.8	7.60
'1116B000158	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	Rehabilitación y/o modernización de presas, canales principales y secundarios, plantas de bombeo, estructuras de operación, control y medición; drenes colectores, zonas de riego, caminos de operación, proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones.	Varios	Mantenimiento	6,737,000.0	42,184,495.0	20,288,812.0	42,090,351.0	42,184,495.0	100.0	27.16
'1116B000159	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacifico Norte.	Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, control y medición; proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones.	Varios	Mantenimiento	16,400,000.0	45,446,521.0	32,514,207.0	45,446,519.0	45,446,519.0	100.0	29.28
'1116B000160	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	Rehabilitación y/o modernización de presas de almacenamiento y derivadoras; canales de conducción; equipos de bombeo; estructuras de control y de medición en canales y drenes; proyectos ejecutivos; contratos de supervisión y control de calidad de las acciones; supervisión de la obra.	Varios	Mantenimiento	81,600,000.0	33,649,467.0	29,320,640.0	33,603,536.0	33,649,467.0	100.0	21.68
'1116B000161	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California.	Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, control y medición; equipos de bombeo; proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones.	Varios	Mantenimiento	122,968,000.0	3,861,101.0	3,854,695.0	3,854,695.0	3,854,695.0	99.8	2.45

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000165	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Villa Unión, Municipio de Poanas, Estado de Durango.	Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 5-97-64.00 has, de las que 5-23-37.00 has. son de agostadero de uso común y 0-74-37.00 has. de riego de uso individual del ejido Villa Unión, destinadas al canal principal margen derecha, de la zona de riego del Valle de Poanas	Durango	Otros Programas de Inversión	0.0	78,123.0	78,123.0	78,123.0	78,123.0	100.0	100.00
'1116B000166	Programa de estudios de recarga artificial en los acuíferos del país.	Ejecución de estudios en los acuíferos del país	Sonora	Otros programas	0.0	1,364,170.0	1,364,170.0	1,364,170.0	1,364,170.0	100.0	29.29
'1116B000167	Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por personal de los observatorios.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos integrados, cada uno de los siguientes componentes: 1 barómetro digital, 1 microbarógrafo, 1 higrotermógrafo digital, 1 higrotermógrafo, 1 psicrómetro, 2 termómetros de mínima, 2 termómetros de máxima y 2 termómetros de ambiente.	Varios	Adquisiciones	13,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000168	Adquisición de 2 Juegos de Instrumentos Patrón para Calibración de Equipo Meteorológico de las Redes Meteorológicas Nacionales de Superficie.	Cada Juego de Instrumentos Patrón se integrará por: Anemómetro Patrón: Barómetro Patrón: Termómetro Patrón: Higrometro Patrón: Piranómetro Patrón: Pluviómetro Patrón: juego de herramientas de especiales y de precisión; KIT doble de equipos para medición, ajuste y calibración de señal.	Varios	Adquisiciones	6,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.00
'1116B000170	Construcción de Presa Derivadora y Zona de Riego Tetlatlahuca, Tlax.	Construcción de presa derivadora mediante una estructura o vertedor tipo Creager para dar servicio a ambas márgenes del río Zahuapan: muros de encauzamiento para formar las obras de limpia operadas con compuertas radiales; obras de toma operadas con compuertas deslizantes y; modernización del riego.	Tlaxcala	Infraestructura económica	1,804,000.0	10,544,368.0	10,531,700.0	10,544,368.0	10,544,368.0	100.0	65.87
'1116B000171	Diseño Arquitectónico Prototipo, para ser referencia y guía, en la construcción de nuevas Oficinas de Direcciones Locales y Organismos de Cuenca de la CONAGUA.	Elaboración de un Diseño Arquitectónico Prototipo que servirá de base para la elaboración de los Proyectos Ejecutivos y Construcción de oficinas a futuro de la CONAGUA: Direcciones Locales (DL) y Organismos de Cuenca (OC), en diferentes localidades de la República.	Distrito Federal	Otros Programas de Inversión	0.0	510,306.0	508,106.0	510,306.0	510,306.0	100.0	99.77
'1116B000172	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal (Adquisiciones de maquinaria y equipo).	Adquición de maquinaria y equipo tales como camión para mantenimiento de maquinaria; camión pipa; retroexcavadora; tractor buldozer y; excavadora hidráulica.	Varios	Adquisiciones	14,258,000.0	4,811,416.0	899,999.0	4,790,846.0	4,811,416.0	100.0	11.76

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000175	Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Mantenimiento	49,291,063.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000176	Programa de Mantenimiento de Presas del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Mantenimiento	51,990,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000177	Conservación y Operación de Distritos de Riego: Noroeste	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país, que no implican un aumento en la capacidad original de dicha infraestructura.	Varios	Mantenimiento	45,371,093.0	118,128,461.0	69,865,400.0	69,865,400.0	69,865,400.0	59.1	62.97
'1116B000178	Conservación y Operación de Distritos de Riego: Norte-Noreste	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país, que no implican un aumento en la capacidad original de dicha infraestructura.	Varios	Mantenimiento	57,145,104.0	57,027,937.0	34,041,668.0	34,041,668.0	34,041,668.0	59.7	54.40
'1116B000179	Conservación y Operación de Distritos de Riego: Centro-Sur	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país, que no implican un aumento en la capacidad original de dicha infraestructura.	Varios	Mantenimiento	51,599,698.0	72,502,267.0	34,558,797.0	34,558,797.0	34,558,797.0	47.7	53.68
'1116B000180	Unidad de Riego Suplementario Pakchen, Campeche.	Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y 11 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Campeche	Infraestructura económica	9,913,002.0	9,864,742.0	9,864,742.0	9,864,742.0	9,864,742.0	100.0	96.14
'1116B000181	Unidad de Riego Suplementario Flor de Mayo, Yucatán.	Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y 11 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Yucatan	Infraestructura económica	10,085,600.0	7,853,139.0	7,853,139.0	7,853,139.0	7,853,139.0	100.0	74.53

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000182	Unidad de Riego Suplementario La Trinidad, Yucatán.	Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y 11 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Yucatan	Infraestructura económica	17,906,328.0	10,648,257.0	10,121,131.0	10,121,131.0	10,121,131.0	95.0	94.96
'1116B000183	Unidad de Riego Suplementario Aluche, Yucatán.	Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y subestaciones 11 eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Yucatan	Infraestructura económica	9,669,077.0	10,257,067.0	10,133,767.0	10,257,067.0	10,257,067.0	100.0	99.97
'1116B000184	Unidad de Riego Suplementario Valle Hermoso, Quintana Roo.	Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica y 12 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	0.0	10,452,695.0	7,001,145.0	10,452,695.0	10,452,695.0	100.0	96.54
'1116B000185	Unidad de Riego Suplementario Carlos A. Madrazo, Quintana Roo.	Perforación de 13 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 13 líneas de conducción eléctrica, 13 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	0.0	9,792,428.0	5,754,775.0	9,777,530.0	9,777,530.0	99.8	95.98
'1116B000186	Unidad de Riego Suplementario Loma Hermosa, Quintana Roo.	Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	0.0	9,773,266.0	5,673,239.0	9,773,266.0	9,773,266.0	100.0	90.26

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000187	Unidad de Riego Suplementario La Ceiba, Chiapas.	Perforación de 11 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	10,081,647.0	7,222,719.0	10,067,449.0	10,081,647.0	100.0	96.50
'1116B000189	Construcción de la Unidad de Riego Huamuxtitlán, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero para beneficiar 350 ha.	Construcción de toma directa para derivar agua del Río Tlapaneco: construcción de canales principales y secundarios de sección trapecial y revestidos de concreto y, estructuras de protección y control, para incorporar 350 hectáreas nuevas al riego.	Guerrero	Infraestructura económica	19,900,000.0	15,785,126.0	13,478,373.0	15,782,185.0	15,785,126.0	100.0	76.64
'1116B000190	Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas de Almacenamiento 2012.	Levantamientos topobatimétricos integrados por la configuración subacuática del vaso (batimetría) y la configuración de los terrenos del vaso comprendidos entre el nivel de la lámina de agua y la elevación de la corona (topografía y aerofotogrametría), presentando los resultados en planos digitales.	Varios	Estudios de preinversión	10,340,216.0	9,776,881.0	9,774,145.0	9,776,881.0	9,776,881.0	100.0	91.35
'1116B000191	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte.	Varios	Mantenimiento	95,657,969.0	80,027,962.0	79,995,677.0	80,019,183.0	80,019,183.0	100.0	51.65
'1116B000192	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Mantenimiento	73,762,188.0	112,001,566.0	110,418,569.0	111,995,160.0	112,001,566.0	100.0	72.16

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000200	Atender la emergencia en 22 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Jamapa-Cotaxtla.	Estudios y proyectos ejecutivos: construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	2,952,764.0	2,940,090.0	2,952,764.0	2,952,764.0	100.0	0.45
'1116B000206	Programa de Inversiones de Adquisiciones de Equipo administrativo y Equipo diverso, para los Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Oficinas Centrales de la CONAGUA.	Compra de equipo menor para mejorar la operación de los Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Oficinas Centrales de la CONAGUA.	Varios	Adquisiciones	20,056,722.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000208	Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uspanapa La Cangrejera.	Rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura; mantener las mismas capacidades de captación, regulación, conducción y de entrega de agua en bloque de años anteriores y con posibilidades de ofertar gastos adicionales; mantener una capacidad de entrega de 2.1 m3/s promedio	Veracruz	Mantenimiento	48,960,000.0	37,790,539.0	35,707,186.0	36,637,390.0	37,785,585.0	100.0	74.57
'1116B000209	Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo administrativo para la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua y las Direcciones del Registro Público de Derechos de Agua en los Organismos de Cuenca.	Compra de mobiliario y equipo administrativo para la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua y los Organismos de Cuenca.	Varios	Adquisiciones	0.0	205,697.0	205,697.0	205,697.0	205,697.0	100.0	5.27
'1116B000210	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Norte	Rectificaciones, encauzamientos, desazolve; con el producto de la excavación, reparación de bordos y protecciones marginales; también se repararán los espigones que fueron dañados así como las estructuras existentes en los cauces	Varios	Mantenimiento	324,240,154.0	21,267,529.0	17,030,013.0	20,816,231.0	21,115,201.0	99.3	16.97

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000211	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Centro.	Rectificaciones, encauzamientos, desazolve y reparación, con el producto de la excavación, de bordos y protecciones marginales y enrocamiento de aquellos bordos existentes, también se realizará la reparación de espigones que fueron dañados y, reparación de estructuras existentes en los cauces.	Varios	Mantenimiento	333,162,741.0	41,726,205.0	40,643,025.0	41,723,022.0	41,726,200.0	100.0	34.52
'1116B000212	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Sur.	Rectificaciones, encauzamientos, desazolve y reparación con el producto de la excavación de bordos y protecciones marginales y enrocamiento de aquellos bordos existentes, también se realizará la reparación de espigones que fueron dañados y, reparación de estructuras existentes en los cauces.	Varios	Mantenimiento	14,487,410.0	61,289,855.0	54,868,027.0	60,752,968.0	61,288,447.0	100.0	41.58
'1116B000214	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	Rehabilitación de compuertas, mecanismos de la obra de control, excedencias, válvulas, instalaciones eléctricas, restitución de materiales, sustitución o rehabilitación de equipos de bombeo, motores, tableros eléctricos, subestaciones y obra civil en casetas de operación.	Varios	Mantenimiento	121,800,000.0	102,975,790.0	83,003,055.0	102,643,400.0	102,769,085.0	99.8	66.76
'1116B000215	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	Rehabilitación de compuertas, mecanismos de la obra de control, excedencias, válvulas, instalaciones eléctricas, restitución de materiales, sustitución o rehabilitación de equipos de bombeo, motores, tableros eléctricos, subestaciones y obra civil en casetas de operación.	Varios	Mantenimiento	56,673,317.0	45,010,774.0	37,394,993.0	44,922,525.0	45,010,771.0	100.0	29.09
'1116B000216	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur.	Rehabilitación de compuertas, mecanismos de la obra de control, excedencias, válvulas, instalaciones eléctricas, restitución de materiales, sustitución o rehabilitación de equipos de bombeo, motores, tableros eléctricos, subestaciones y obra civil en casetas de operación.	Varios	Mantenimiento	23,900,000.0	22,060,179.0	21,908,614.0	22,059,629.0	22,060,179.0	100.0	14.71
'1116B000217	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario San Francisco, Oaxaca.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	6,968,279.0	4,975,149.0	6,958,363.0	6,968,279.0	100.0	65.82

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000218	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Sotavento Sur, Veracruz.	Perforación de 11 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Varios	Infraestructura económica	0.0	10,005,797.0	7,112,957.0	10,005,797.0	10,005,797.0	100.0	95.11
'1116B000219	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Zona Federal Proyecto Lago de Texcoco, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	Construcción de un Centro Regional de Atención de Emergencias, el cual contará con oficinas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, aulas de capacitación, sanitarios, áreas techadas para resguardo de equipo, y áreas verdes.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	0.0	18,138,304.0	7,740,860.0	18,136,556.0	18,138,304.0	100.0	100.00
'1116B000220	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Garrochita, Oaxaca.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	8,125,222.0	2,611,971.0	8,097,702.0	8,125,221.0	100.0	81.32
'1116B000221	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Paso de Ovejas, Veracruz.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	9,598,002.0	7,833,385.0	9,596,272.0	9,598,001.0	100.0	96.60
'1116B000222	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario El Vergel, Tabasco.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Tabasco	Infraestructura económica	9,781,000.0	9,526,167.0	9,515,797.0	9,526,167.0	9,526,167.0	100.0	91.56

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000224	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Gloria, Oaxaca.	Perforación de 11 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000225	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Santo Domingo, Oaxaca.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Oaxaca	Infraestructura económica	11,002,352.0	10,266,212.0	8,331,720.0	10,256,639.0	10,266,212.0	100.0	96.50
'1116B000226	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Sotavento Norte, Veracruz.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	9,529,167.0	8,716,165.0	9,526,610.0	9,529,167.0	100.0	96.61
'1116B000227	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Esperanza, Tabasco.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Tabasco	Infraestructura económica	9,884,000.0	10,152,406.0	10,152,406.0	10,152,406.0	10,152,406.0	100.0	99.24
'1116B000228	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Canela, Tabasco.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Tabasco	Infraestructura económica	10,230,000.0	9,861,318.0	9,861,318.0	9,861,318.0	9,861,318.0	100.0	93.13

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000229	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario San Luis Sabinal, Guerrero.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Guerrero	Infraestructura económica	9,962,400.0	9,953,874.0	7,792,036.0	9,953,874.0	9,953,874.0	100.0	96.46
'1116B000230	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Construcción, Industrial, de Comunicaciones, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Compra de aereadores, bombas, elementos para subestaciones y tableros eléctricos; motoconformadoras, retroexcavadoras, plantas generadoras; equipo de medición, de laboratorio, de comunicación y equipo diverso para el mantenimiento, conservación y supervisión de la infraestructura.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	118,997.0	118,997.0	118,997.0	118,997.0	100.0	8.04
'1116B000231	Desarrollo de anteproyecto y proyecto ejecutivo para la construcción de 3 Centros Meteorológicos Regionales para la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	Estos proyectos incluyen el desarrollo de planos de anteproyecto y proyecto, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, resumen ejecutivo, necesidades de trámites, dictámenes de factibilidad técnica y ambiental.	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	664,216.0	664,216.0	664,216.0	664,216.0	100.0	77.00
'1116B000233	Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2012.	Revisar y evaluar los trabajos de campo, gabinete y acciones que se desarrollen en la ejecución de los diseños ejecutivos y sus informes finales que incluyen planos, memorias de cálculo, especificaciones y catálogos de conceptos para la construcción de zonas de riego.	Varios	Otros programas	0.0	9,989,797.0	5,088,115.0	9,989,797.0	9,989,797.0	100.0	96.50
'1116B000236	Obras de protección en Arroyo Denhi o Zapote, en un tramo crítico de 280 m en su cruce por la cabecera municipal de Alfajayucan, Hidalgo	Construir la sección hidráulica de concreto reforzado en el Arroyo Denhi en un tramo de 280m, en su cruce por el Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, mediante el encauzamiento del Arroyo a través de una sección rectangular de 6m de plantilla x 2m de alto	Hidalgo	Infraestructura económica	2,700,000.0	6,180,515.0	6,145,027.0	6,180,515.0	6,180,515.0	100.0	53.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000237	Obra civil para la rehabilitación de oficinas centrales de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	Limpieza, consolidación y sustitución de cantera; restitución de: pisos, plafones, aplanados y pintura; conservación, rehabilitación y sustitución de herrería, carpintería, instalación eléctrica y subestación; cambio de vidrios y vitrales y; adecuación de baños y cambio por muebles ahorradores.	Distrito Federal	Mantenimiento	0.0	7,035,325.0	2,070,774.0	5,154,623.0	7,025,151.0	99.9	43.52
'1116B000239	Programa de Adquisiciones de equipo de laboratorio y diverso para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque.	Compra de equipo de laboratorio y equipo diverso, continuar con los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de los muestreos en los diferentes cuerpos de agua, para conocer su calidad.	Varios	Adquisiciones	0.0	39,440.0	39,440.0	39,440.0	39,440.0	100.0	3.30
'1116B000240	Adecuaciones Integrales para las Mejoras Arquitectónicas del Edificio B de tres niveles del OCPBC.	Reestructurar, adecuar y mejorar las condiciones resultantes a la reconstrucción y reforzamiento del edificio B de tres niveles, por el acontecimiento natural ocurrido el 4 de Abril de 2010, sismo de 7.2 que afectó la infraestructura Hidroagrícola y los edificios de este Organismo	Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	4,294,677.0	3,884,660.0	3,884,660.0	4,279,308.0	99.6	99.93
'1116B000242	Mantenimiento general al sistema de control y suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de un dique inflable para el sistema Acueducto Uspanapa La Cangrejera.	Mantenimiento general al sistema de control y suministro de un dique inflable de hule (rubber dam) instalado en el vertedor de la presa la cangrejera del Acueducto Uspanapa-La Cangrejera.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	9,791,261.0	9,790,282.0	9,791,261.0	9,791,261.0	100.0	97.91
'1116B000246	Mantenimiento, rehabilitación y modernización de la red de estaciones hidroclimáticas de la cuenca del río Hondo, y ampliación de infraestructura de medición en sus afluentes por margen izquierda, en el Estado de Quintana Roo.	Mantenimiento y rehabilitación a oficinas de aforadores; mantenimiento, rehabilitación, ampliación y modernización de infraestructura de medición; construcción y rehabilitación de escalas y; mantenimiento, rehabilitación y modernización de estaciones climatológicas y meteorológicas.	Quintana Roo	Infraestructura económica	0.0	2,318,160.0	1,833,070.0	2,318,160.0	2,318,160.0	100.0	94.66

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000247	Estudio de Evaluación de Lluvia-escorrentamiento y Campaña de Mediciones en la Cuenca Internacional del Río Hondo.	Realizar estudios que consisten en: recopilación y análisis de información básica existente, recorrido de campo, obtención de secciones transversales y evaluación de funcionamiento hidráulico, monitoreo de caudales, volúmenes y precipitación, análisis de lluvia-escorrentamiento e informe final.	Quintana Roo	Estudios de preinversión	0.0	2,501,254.0	2,189,101.0	2,501,254.0	2,501,254.0	100.0	96.66
'1116B000248	Adquisición de 60 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Parques Naturales	Adquirir 60 EMAs para modernizar y ampliar la red de estaciones de superficie para poseer datos meteorológicos representativos de las áreas naturales protegidas federales, para ayudar a la toma de decisiones en presencia de fenómenos de tiempo severo que afectan la biodiversidad de los ecosistemas.	Varios	Adquisiciones	0.0	24,455,688.0	12,071,304.0	12,071,304.0	23,876,411.0	97.6	48.10
'1116B000249	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el estado de Coahuila.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación.	Coahuila De Zaragoza	Otros programas	0.0	785,018.0	785,018.0	785,018.0	785,018.0	100.0	4.91
'1116B000250	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Península Baja California, Pacífico Norte, Balsas y Noroeste en los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Varios	Otros programas	0.0	1,043,849.0	1,043,849.0	1,043,849.0	1,043,849.0	100.0	5.27
'1116B000251	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Cuencas Centrales del Norte y Golfo Centro en los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas y en la Región Lagunera.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación Dichas labores se realizarán con personal calificado y de experiencia	Varios	Otros programas	0.0	162,542.0	161,841.0	162,542.0	162,542.0	100.0	0.75

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero-Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000252	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Jalisco.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación.	Varios	Otros programas	0.0	474,320.0	0.0	474,320.0	474,320.0	100.0	2.80
'1116B000253	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para el Organismo de Cuenca río Bravo en los estados de Chihuahua y Nuevo León.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación.	Varios	Otros programas	0.0	1,534,810.0	791,073.0	1,528,195.0	1,528,195.0	99.6	10.74
'1116B000254	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico en los estados de Michoacán, Nayarit y Zacatecas.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Varios	Otros programas	0.0	1,005,993.0	1,001,657.0	1,005,993.0	1,005,993.0	100.0	5.65
'1116B000255	Adquisición dos (2) estaciones de recepción de imágenes de los satélites meteorológicos GOES y una (1) estación de recepción de imágenes de los satélites meteorológicos POES	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Altura, es decir de recepción de imágenes de satélite.	Varios	Adquisiciones	0.0	5,059,085.0	1,409,307.0	1,409,307.0	4,702,051.0	92.9	48.70
'1116B000256	Adquisición de 56 Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie.	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la red de superficie de Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), los cuales se instalarán en los Observatorios Meteorológicos.	Varios	Adquisiciones	0.0	37,997,263.0	11,126,433.0	11,126,433.0	36,062,184.0	94.9	73.30
'1116B000257	Adquisición de 61 Estaciones Meteorológicas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Reservas de la Biosfera y Áreas de Protección de Recursos Naturales, Flora y	Compra de bienes de equipo especializado conocido como Estación Meteorológica Automática (EMA) que formará parte de la red nacional de superficie de Estaciones Meteorológicas Automáticas que administra la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.	Varios	Adquisiciones	0.0	19,115,288.0	0.0	0.0	13,914,489.0	72.8	26.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000269	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Golfo Norte (OCGN) en los estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Varios	Otros programas	0.0	1,999,417.0	1,345,557.0	1,998,172.0	1,999,416.0	100.0	46.44
'1116B000270	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes y cuerpos de agua vulnerables en el estado de Tamaulipas.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Tamaulipas	Otros programas	0.0	4,742,793.0	3,778,302.0	4,548,825.0	4,671,975.0	98.5	25.57
'1116B000277	Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro.	Construcción de un edificio que permita integrar las diferentes áreas del Organismo de Cuenca Golfo Centro, permitiendo con ello lograr elevar la eficiencia y eficacia laboral, disminuir los costos de mantenimiento, operación y traslado.	Veracruz	Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000278	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Frontera Sur.	Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica.	Chiapas	Infraestructura económica	0.0	15,538,317.0	15,396,534.0	15,538,317.0	15,538,317.0	100.0	97.62
'1116B000279	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Golfo Centro.	Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	13,584,809.0	4,223,442.0	12,679,944.0	13,584,809.0	100.0	65.47
'1116B000280	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Sureste.	Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica.	Yucatan	Infraestructura económica	0.0	19,264,405.0	14,644,678.0	19,264,405.0	19,264,405.0	100.0	93.07

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000281	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012.	Elaboración de alternativas, trabajos de campo (topografía, geotecnia, mecánica de suelos, etc.), integración de memorias de cálculo, conformación de planos, catálogo de conceptos y especificaciones técnicas de construcción	Varios	Estudios de preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000287	Conservación Diferida de Distritos de Riego: Noroeste	Mantenimiento Preventivo de obra civil y electromecánica en presas de almacenamiento y derivadoras, Plantas de Bombeo, pozos y diques: conservación de canales, drenes y caminos; mantenimiento preventivo de obra civil y electromecánica en estructuras y obras dispersas.	Varios	Mantenimiento	0.0	23,997,595.0	15,525,108.0	23,862,737.0	23,991,818.0	100.0	34.21
'1116B000288	Conservación Diferida de Distritos de Riego: Norte-Noreste	Mantenimiento Preventivo de Obra civil y electromecánica en Presas de Almacenamiento, y Derivadoras, Plantas de Bombeo, Pozos y Diques: conservación de canales, drenes y caminos; mantenimiento preventivo de Obra civil y electromecánica en Estructuras y Obras Dispersas.	Varios	Mantenimiento	0.0	5,066,909.0	2,969,507.0	5,031,544.0	5,033,931.0	99.3	4.94
'1116B000289	Conservación Diferida de Distritos de Riego: Centro-Sur	Mantenimiento Preventivo de Obra civil y electromecánica en Presas de Almacenamiento, y Derivadoras, Plantas de Bombeo, Pozos y Diques: conservación de canales, drenes y caminos; mantenimiento preventivo de Obra civil y electromecánica en Estructuras y Obras Dispersas.	Varios	Mantenimiento	0.0	2,259,123.0	2,114,963.0	2,259,121.0	2,259,121.0	100.0	1.94
'1116B000290	Estudio de factibilidad de la presa Alto Amatzinac, Municipio de Tetela del Volcán, Morelos.	Elaboración de un estudio de factibilidad de infraestructura hidroagrícola y su análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado opciones de solución a la problemática hidráulica e hidroagrícola.	Morelos	Estudios de preinversión	0.0	1,800,000.0	1,800,000.0	1,800,000.0	1,800,000.0	100.0	96.62
'1116B000292	Estudio de Prefactibilidad y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del nuevo edificio Sede de la Dirección Local Campeche (DLCAM).	Realizar el estudio de factibilidad que permita analizar la viabilidad: Técnica, Económica, Social y costo-beneficio, y el proyecto ejecutivo necesario para la construcción del nuevo edificio sede de la Dirección Local Campeche.	Campeche	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	2,293,513.0	459,100.0	2,285,606.0	2,293,513.0	100.0	79.13

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero-Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000295	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur, con instalación por el proveedor.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos, consistentes en pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.	Varios	Adquisiciones	38,250,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000296	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, con instalación por el proveedor.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.	Varios	Adquisiciones	38,250,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000297	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito geográfico de los Organismos de Cuenca del Valle de México (OCAVM) y Península de Yucatán (OCPY)	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación.	Varios	Otros programas	0.0	1,245,329.0	1,244,276.0	1,245,329.0	1,245,329.0	100.0	9.22
'1116B000299	Estudio de factibilidad del proyecto presa de almacenamiento y zona de riego Las Anonas, Mpio. de la Huacana, Michoacán	Realizar el estudio de factibilidad y análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado un proyecto que permita fundamentar la alternativa de inversión más rentable.	Michoacan	Estudios de preinversión	0.0	1,948,954.0	414,737.0	1,948,954.0	1,948,954.0	100.0	85.59
'1116B000300	Estudio de factibilidad del proyecto presa de almacenamiento y zona de riego El Sandoval (El Cajón), Mpio. de Apatzingan, Michoacán	Realizar el estudio de factibilidad y análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado un proyecto que permita fundamentar la alternativa de inversión más rentable.	Michoacan	Estudios de preinversión	0.0	2,433,220.0	1,563,537.0	2,433,220.0	2,433,220.0	100.0	94.03

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000301	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	Varios	Estudios de preinversión	18,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000305	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS)	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Varios	Otros programas	0.0	3,641,347.0	3,253,691.0	3,637,135.0	3,638,779.0	99.9	17.00
'1116B000306	Estudio de factibilidad para la creación de un Distrito de Temporal Tecnificado en la cuenca de las Lagunas de Apan y Tochac, estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.	Elaborar un estudio de factibilidad de infraestructura hidroagrícola, el cual contiene el análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado opciones de solución a la problemática hidráulica e hidroagrícola.	Varios	Estudios de preinversión	0.0	1,632,747.0	1,630,356.0	1,632,747.0	1,632,747.0	100.0	52.58
'1116B000307	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido La Cañada y el Pinzán, Municipio de Cutzamala de Pinzón, Estado de Guerrero.	Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 2-76-32.00 has, de temporal de uso individual del ejido La Cañada y el Pinzán, que fueron destinadas a obras para el encauzamiento de la descarga del vertedor de la presa de almacenamiento El Gallo.	Guerrero	Otros Programas de Inversión	0.0	75,555.0	0.0	0.0	75,555.0	100.0	96.61
'1116B000308	Estudio de factibilidad para la construcción del Canal Emilio Carranza Municipio de Nazas, en la Región Lagunera, Estado de Durango.	Elaboración de un estudio de factibilidad de infraestructura hidroagrícola y el documento análisis costo - beneficio, obteniendo como resultado opciones de solución a la problemática hidráulica e hidroagrícola.	Durango	Estudios de preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000310	Actualización del análisis costo beneficio para la construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Cueva del Gallo, municipio de Temoac, Morelos.	Actualizar el análisis costo beneficio para obtener la solución a la problemática hidráulica e hidroagrícola, mediante el análisis técnico y económico que permita seleccionar la alternativa de inversión más rentable.	Morelos	Estudios de preinversión	0.0	1,297,637.0	1,295,433.0	1,297,637.0	1,297,637.0	100.0	96.44
'1116B000311	Obra civil-mecánica relacionada con radares meteorológicos	Renovar las instalaciones de la red de radares mediante rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura actual, realizando trabajos de obra civil y mecánica.	Varios	Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000312	Programa de Estudios para el Sostenimiento y ampliación del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. (Revisión de tuberías).	Realización de estudios para apoyar las acciones de operación de la infraestructura hidráulica federal del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque al área metropolitana de la Ciudad de México.	Estado De Mexico	Otros programas	0.0	19,151,582.0	18,723,054.0	19,149,825.0	19,151,582.0	100.0	94.88
'1116B000313	Atender la emergencia en el municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa, por la ocurrencia lluvia severa el día 8 de agosto de 2011.	Realizar estudios y proyectos ejecutivos: construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa el día 8 de agosto en el municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa.	Sinaloa	Infraestructura económica	30,832,432.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116B000315	Programa de adquisiciones para el equipamiento de los Centros Regionales de Atención de Emergencias 2011.	Adquisición, suministro de vehículos especializados para la atención de emergencias, con transmisión en las ruedas, suspensión tipo pórtico para inundaciones de hasta 1.70: suelos pedregosos y arenosos, contar con capacidad de carga que permite trasladar equipo especializado.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	13,798,998.0	0.0	0.0	13,798,998.0	100.0	26.67
'1116B000317	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	Rehabilitación de infraestructura drenes, estructuras, caminos, bordo-camino, manejo del agua y preservación del suelo, asesoría y capacitación a las asociaciones civiles de usuarios, evaluación de los programas.	Varios	Mantenimiento	83,081,983.0	131,109,009.0	91,137,859.0	122,316,221.0	129,761,781.0	99.0	83.79
'1116B000320	Obra civil e instalación de una planta de emergencia para generación de energía eléctrica en el edificio federal SAGAR-MORELOS.	Obra civil e instalación de un generador de electricidad de 100 kilowatts que se ubicará a un costado del estacionamiento de acceso vehicular por avenida Universidad e inmediato a colindancia poniente del predio.	Morelos	Infraestructura económica	0.0	1,500,048.0	1,500,047.0	1,500,047.0	1,500,047.0	100.0	99.07
'1116B000324	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego de Región Centro Norte para 2012.	Formulación de diagnóstico e identificación de los principales problemas, propuestas de acciones estructurales y no estructurales para modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola y plan rector para jerarquización de futuras inversiones así como de maquinaria y equipo.	Varios	Otros programas	0.0	6,547,000.0	0.0	1,592,000.0	6,547,000.0	100.0	38.04
'1116B000325	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Noroeste para 2012.	Formulación de diagnóstico e identificación de los principales problemas, propuestas de acciones estructurales y no estructurales para modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola y plan rector para jerarquización de futuras inversiones así como de maquinaria y equipo.	Varios	Otros programas	0.0	4,447,000.0	2,655,067.0	3,484,914.0	4,431,914.0	99.7	23.61

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116B000326	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sur para 2012.	Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable.	Varios	Otros programas	0.0	2,398,195.0	717,459.0	2,390,195.0	2,390,195.0	99.7	17.10
'1116B000327	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Occidente para 2012.	Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable.	Varios	Otros programas	0.0	7,547,000.0	4,187,397.0	5,792,000.0	7,547,000.0	100.0	37.48
'1116B000328	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en la Región Centro para 2012.	Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable.	Varios	Otros programas	0.0	4,473,500.0	1,621,021.0	3,989,224.0	4,473,500.0	100.0	33.91
'1116B000329	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sureste y elaboración de estadísticas Agrícolas en todas las entidades de la República Mexicana para 2012.	Descripción de las características físicas y recursos de cada Unidad, determinación y descripción de acciones y proyectos para el incremento en la productividad del agua y la infraestructura: recolección de información de cultivos, superficies sembrada y cultivada, rendimientos, entre otros datos.	Varios	Otros programas	0.0	1,747,000.0	403,390.0	650,580.0	1,747,000.0	100.0	10.14
'1116B000331	Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, Distrito de riego No. 085, La Begoña, Mpios. Comonfort y Celaya, Gto.	Realizar la Manifestación de Impacto Ambiental y dictamen del experto del proyecto Interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, D.R. 085, Gto., (modificación en monto y alcance).	Guanajuato	Estudios de preinversión	0.0	693,726.0	483,515.0	691,932.0	693,726.0	100.0	67.02

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1116B000337	Programa de adquisición de remolques especializados para el equipamiento de los Centros Regionales de Atención de Emergencias 2011.	Adquisición, suministro de remolques especializados para la atención de emergencias, que cuentan con dos versiones una de dormitorio y otra de oficinas, equipados para otorgar al personal que participe en los operativos de emergencia un lugar adecuado para el desempeño de sus funciones.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	3,638,233.0	3,638,233.0	3,638,233.0	3,638,233.0	100.0	25.09
*1116B000345	Construcción de la Presa de almacenamiento Uña de Gato y Zona de Riego, Mpio. de Huanusco: Edo. de Zacatecas.	Construcción de la Presa con cortina de sección gravedad de concreto compactado con rodillo (CCR); línea principal de conducción por tubería y red de distribución entubada.	Zacatecas	Infraestructura económica	2,569,931.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1116B000349	Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Jalisco, en la Región Hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova del 11 al 13 de octubre de 2011.	Elaborar estudios y proyectos ejecutivos: construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura: bordos, presas y obras de protección, contener, desbordamientos de ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. Desazolve y rectificación de cauces.	Varios	Infraestructura económica	0.0	15,472,494.0	4,570,905.0	13,817,481.0	15,465,359.0	100.0	14.88
*1116B000352	Actualización de estudios de factibilidad y análisis costo beneficio de proyectos hidroagrícolas.	Contratar una institución educativa o de investigación para la actualización de estudios de factibilidad hidroagrícolas y su análisis costo beneficio.	Varios	Otros programas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1116B000357	Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostenimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	Realización de estudios para apoyar las acciones de operación de la infraestructura hidráulica federal del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque al área metropolitana de la Ciudad de México	Varios	Otros programas	0.0	2,314,929.0	776,289.0	2,308,311.0	2,314,929.0	100.0	71.00
*1216B000001	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Aguascalientes para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Aguascalientes	Otros Programas de Inversión	0.0	5,600,000.0	3,005,743.0	5,572,000.0	5,600,000.0	100.0	58.93

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1216B000004	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Baja California	Otros Programas de Inversión	0.0	1,700,000.0	1,418,514.0	1,693,194.0	1,700,000.0	100.0	11.18
'1216B000006	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Norte para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Coahuila De Zaragoza	Otros Programas de Inversión	0.0	2,800,000.0	2,338,250.0	2,786,000.0	2,800,000.0	100.0	18.42
'1216B000011	Impacto Ambiental y Dictamen de Experto del proyecto de Temporal Tecnificado Ampliación 035 Los Naranjos, Veracruz.	Realización del Impacto Ambiental y Dictamen del experto (modificación en monto y alcance).	Veracruz	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	1,099,810.0	437,676.0	1,099,810.0	1,099,810.0	100.0	100.00
'1216B000012	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona sur para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Estado De Mexico	Otros Programas de Inversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1216B000013	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en Región Lagunera de para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Varios	Otros Programas de Inversión	0.0	1,600,000.0	0.0	498,667.0	1,600,000.0	100.0	16.84
'1216B000014	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Sonora para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Sonora	Otros Programas de Inversión	0.0	1,800,000.0	0.0	561,000.0	1,800,000.0	100.0	9.47

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1216B000015	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	San Luis Potosí	Otros Programas de Inversión	0.0	2,800,000.0	1,995,970.0	2,786,000.0	2,800,000.0	100.0	14.73
'1216B000016	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guerrero para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Guerrero	Otros Programas de Inversión	0.0	2,800,000.0	1,362,815.0	2,786,000.0	2,800,000.0	100.0	49.12
'1216B000018	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Veracruz	Otros Programas de Inversión	0.0	1,699,999.0	0.0	1,638,730.0	1,698,909.0	99.9	11.18
'1216B000021	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Sur de Zacatecas para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Zacatecas	Otros Programas de Inversión	0.0	4,342,391.0	1,551,014.0	2,786,000.0	4,342,391.0	100.0	22.85
'1216B000023	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Hidalgo para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Hidalgo	Otros Programas de Inversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1216B000036	Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica.	Reposición y rehab. de pozos, estudios, proyectos ejecutivos, plantas bombeo, canales entubados, tecn. Riego, rehab. y adq. estructuras control y medición, const. de infr. para recargar acuíferos -Presas La Higuera y La Palma-, indemnizaciones por la construcción de las presas y supervisión	Baja California Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	106,239,502.0	20,232,320.0	105,140,556.0	105,412,133.0	99.2	14.05
'1216B000043	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Michoacán para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Michoacan	Otros Programas de Inversión	0.0	8,399,996.0	4,511,051.0	8,357,996.0	8,399,996.0	100.0	49.12
'1216B000044	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Nayarit para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Nayarit	Otros Programas de Inversión	0.0	1,699,935.0	943,443.0	1,699,935.0	1,699,935.0	100.0	21.91
'1216B000047	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona Norte para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Estado De Mexico	Otros Programas de Inversión	0.0	2,800,000.0	1,413,250.0	2,786,000.0	2,800,000.0	100.0	21.00
'1216B000049	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Puebla	Otros Programas de Inversión	0.0	1,700,000.0	1,258,669.0	1,698,121.0	1,700,000.0	100.0	11.18

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1216B000050	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona norte para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Guanajuato	Otros Programas de Inversión	0.0	9,999,784.0	9,677,680.0	9,999,784.0	9,999,784.0	100.0	87.69
*1216B000052	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Tlaxcala	Otros Programas de Inversión	0.0	1,699,999.0	823,235.0	1,696,236.0	1,699,999.0	100.0	17.89
*1216B000059	Obra civil para la conservación de oficinas de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos	Conservación y mantenimiento del inmueble que ocupan las oficinas de la GASIR en el edificio de la CGSMN, el cual es considerado Monumento Histórico de la Nación por el INAH, por lo que se deben conservar elementos históricos.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	1,532,643.0	1,532,643.0	1,532,643.0	1,532,643.0	100.0	42.57
*1216B000066	Estudios para la Gestión Integral del Agua en Microcuencas de la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala	Realización de acciones para obtener, analizar y aplicar los datos relevantes de los recursos hídricos, y realizar planes estratégicos de gestión de los recursos hídricos y estudios que caractericen el grado de deterioro hidroecológico, que promuevan el desarrollo de actividades económicas y sociales	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	7,650,000.0	6,439,750.0	7,650,000.0	7,650,000.0	100.0	99.98
*1216B000067	Estudio, Anteproyecto y Bases de licitación para la Conceptualización del Sistema de Alerta y Control Supervisorio para el Drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México.	Diseño de un sistema de control que permita vigilar y controlar el sistema para un mejor aprovechamiento de las estructuras que conforman el sistema principal de drenaje y que esté diseñado para que funcione por medio de un sistema computarizado en tiempo real.	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	11,050,000.0	7,720,243.0	7,751,146.0	8,350,213.0	75.6	41.88

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1216B000068	Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental y Proyecto Ejecutivo para la construcción de Infraestructura de Protección Contra Inundaciones sobre los Arroyos El Zarco y El Tamarindo en las localidades de Ixtapa de la Concepción, Mojoneras y Las Juntas	Elaborar el Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental y Proyecto Ejecutivo para la construcción de Infraestructura sobre los Arroyos El Zarco y El Tamarindo en las localidades de Ixtapa de la Concepción, Mojoneras y Las Juntas en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Jalisco	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	4,000,000.0	100.0	100.00
'1216B000069	Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero.	Construir bordos longitudinales de protección, sección trapezoidal con taludes compactados y protección para erosión con enrocamiento, caminos de mantenimiento, espigones de material pétreo, secciones rectangulares abiertas y cerradas. Prolongar márgenes del río con enrocamiento.	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	95,570,470.0	65,391,688.0	95,545,889.0	95,570,470.0	100.0	9.79
'1216B000070	Evaluación ex-post del proyecto Construcción de la Presa de almacenamiento El Gigante, municipio de Ayala, estado de Morelos.	Evaluación ex-post de la presa de almacenamiento El Gigante, Mpio. de Ayala, Morelos.	Morelos	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	100.0	100.00
'1216B000071	Sistema de Monitoreo en Tiempo Real del Avance de Corrosión en los Acueductos del Sistema Cutzamala, Estado de México.	Instalación de un sistema de monitoreo que incluye línea compuesta por 4 cables de fibra óptica utilizados como micrófonos para escuchar la tubería; obras e instalaciones complementarias que consisten en modificación de válvulas y puntos de empalme para la inserción y conexión de la fibra óptica.	Estado De Mexico	Otros Programas de Inversión	0.0	87,731,208.0	0.0	87,353,056.0	87,731,208.0	100.0	32.72
'1216B000072	Programa de Mantenimiento de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	Trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de dispositivos de medición volumétricos de caudales de agua instalados en Fuentes de Abastecimiento.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	781,467.0	781,236.0	781,236.0	781,236.0	100.0	5.81

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1216B000073	Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego, en su componente para Unidades de Riego para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de la presa Catalán en el Estado de México.	Realización de los estudios imprescindibles para llevar a cabo la planeación, dirección, diseño, programación, ejecución, control y seguimiento de las acciones necesarias para la Modernización y Tecnificación de las Unidades de Riego.	Estado De Mexico	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	2,481,636.0	927,750.0	1,507,955.0	2,481,636.0	100.0	50.00
*1216B000077	Programa Nacional de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas.	Dotar de recursos financieros a los OC para que convoquen a una Universidad o Institución Pública, que tenga afinidad al tema de la Ingeniería de Presas para la celebración de convenios de colaboración.	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	17,156,973.0	11,702,342.0	17,147,196.0	17,147,196.0	99.9	16.18
*1216B000078	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L.	Entubamiento de canales de conducción y distribución de agua; proyecto ejecutivo: supervisión y control de calidad de las acciones: supervisión de obra.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	7,610,277.0	0.0	7,577,475.0	7,577,475.0	99.6	5.05
*1216B000079	Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Suroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango.	Perforación de 4 pozos, suministro de tubería de para ademe, equipamiento de bombas de 50 a 100 Hp, tendido de 4.88 km de líneas eléctricas, desarrollo y aforo de los pozos, construcción de sistemas de riego entubado de 14 km de tubería de PVC y suministro e instalación de medidores volumétricos.	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	3,625,612.0	1,806,150.0	3,490,299.0	3,572,606.0	98.5	18.95
*1216B000080	Construcción de 3 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Noroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango.	Perforación, desarrollo y aforo de 3 pozos, suministro de tubería para ademe, equipamiento de bombas entre 50 y 100 Hp, tendido de 3.36 km de líneas eléctricas, construcción de sistemas de riego entubado 10.5 km de tubería de PVC, y suministro e instalación de medidores volumétricos.	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	4,310,752.0	1,764,075.0	4,293,492.0	4,310,752.0	100.0	30.23
*1216B000081	Programa de Adquisiciones de Vehículos para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	Adquisición de vehículos y Equipo de Transporte para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	10,470,121.0	10,470,121.0	10,470,121.0	10,470,121.0	100.0	90.88

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1216B000082	Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Sur del Municipio de San Juan del Río y la parte Este del Municipio de Canatlán, Durango.	Perforación de 4 pozos, suministro de tubería para ademe, equipamiento de bombas de 50 a 100 Hp, tendido de 4.88 km de líneas eléctricas, desarrollo y aforo de los pozos, construcción de sistemas de riego entubado con 14 km de tubería de PVC, y suministro e instalación de medidores volumétricos.	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,838,623.0	1,708,146.0	2,727,711.0	2,838,623.0	100.0	15.03
*1216B000086	Programa de Supervisión para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	Supervisar las etapas de contratación, adquisición, instalación y puesta en operación de los dispositivos de medición volumétricos de caudales de agua que se instalan en Fuentes de Abastecimiento.	Varios	Otros Programas de Inversión	0.0	4,015,900.0	1,204,770.0	4,015,900.0	4,015,900.0	100.0	34.27
*1216B000088	Estudio técnico definitivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Presa de almacenamiento y zona de riego Coyotes, Mpio. Concordia, estado de Sinaloa.	Elaborar: un Subprograma de Conservación de Suelos; Acciones de rescate, trasplante, reubicación de Especies de Flora, de reforestación y de Protección de la Fauna Silvestre; Programas de Protección de Suelos, Restauración Ecológica, Monitoreo y Vigilancia Ambiental y: Programa General de Trabajo.	Sinaloa	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1216B000090	Construcción del archivo de transferencia en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	Edificar una estructura metálica, calculada para un uso específico de archivo, considerando cargas muertas acumuladas según reglamento de construcciones vigente.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1216B000091	Mantenimiento, operación y supervisión de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México ubicadas en la Zona Federal del Río La Compañía y municipios del Estado de México.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura del Sistema Hidrológico Regional para el control, manejo, regulación y desalojo de aguas residuales y pluviales.	Estado De Mexico	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	30,905,068.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1216B000094	Estudio y Proyecto Ejecutivo en el río Valle Nacional para minimizar riesgos por inundación a la altura de la localidad de Vega del Sol, municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca.	Realizar el reconocimiento de campo; estudio de topografía; hidrológico; geotécnica; hidráulica fluvial; socioeconómico y el proyecto ejecutivo.	Oaxaca	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	1,201,800.0	436,000.0	1,198,499.0	1,198,499.0	99.7	92.18

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1216B000097	Construcción de un Espacio de Usos Múltiples, en el inmueble sede de CONAGUA.	Acciones de adecuación y mejoramiento del inmueble Sede de la CONAGUA para optimizar su utilización, y así contar con mejores condiciones de operación del mismo.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0.0	4,359,652.0	38,369.0	2,127,096.0	3,227,284.0	74.0	91.08
*1216B000099	Atender la emergencia por sequía en diferentes Estados del país, de acuerdo a la Estrategia para la Atención de los Estados Afectados Por la Sequía, establecida por el Gobierno Federal	Adquisición de equipo para la extracción de agua de fuentes de abastecimiento, supervisión de los trabajos de entrega y distribución de agua y desalinización de agua para producir agua potable y ampliar el esquema de fuentes de abastecimiento.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	5,861,876.0	455,000.0	5,861,876.0	5,861,876.0	100.0	20.07
*1216B000100	Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Vicente Guerrero, Gro.	Actualización del análisis costo beneficio realizado en el 2005, a fin de formular su expediente con la información básica en la cual se mostraría la realidad técnica, económica, social y financiera del mismo.	Guerrero	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1216B000101	Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Andrés Figueroa, Gro.	Actualización del análisis costo beneficio realizado en el 2005, a fin de formular su expediente con la información básica en la cual se mostraría la realidad técnica, económica, social y financiera del mismo.	Guerrero	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1216B000102	Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subsistemas Hidrológicos Valle de México (Zona Oriente), Distrito Federal, Estado de México.	Las principales obras se refieren al desazolve y rectificación parcial de drenes, barrancas, ríos y canales; la sobreelevación y/o reparación de bordos en los ríos de oriente, trabajos de mantenimiento y rehabilitación de sistemas de bombeo en la región.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	49,665,846.0	0.0	19,030,174.0	19,390,963.0	39.0	27.71
*1216B000104	Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego en el estado de Chihuahua, en su componente para Unidades de Riego para 2012.	Elaboración de estudios básicos de carácter técnico (Agrológico, hidrológico, climático, Geohidrológicos, Geológico, Topográfico) que permitan diagnosticar en forma integral todo aquello que influye al logro de la sustentabilidad del agua para riego y contemplarlos en los proyectos ejecutivos.	Chihuahua	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	10,000,000.0	8,613,624.0	9,956,897.0	9,956,897.0	99.6	58.50
*1216B000106	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Villa Hidalgo, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.	Pago de Indemnizaciones al ejido Villa Hidalgo, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para la regularización de terrenos que fueron destinados al alojamiento de las obras hidráulicas de la margen izquierda del Río Santiago.	Nayarit	Otros Programas de Inversión	0.0	635,192.0	635,192.0	635,192.0	635,192.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1216B000107	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido San Isidro, Municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit.	Pago de Indemnizaciones al ejido San Isidro, Municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas correspondientes al canal lateral 17+369 de la margen izquierda del río Santiago.	Nayarit	Otros Programas de Inversión	0.0	378,086.0	378,086.0	378,086.0	378,086.0	100.0	100.00
'1216B000108	Estudios de preinversión para la extracción de maleza acuática y sus sólidos asociados en el Lago de Pátzcuaro.	Elaborar los estudios básicos y ejecutivos, y de impacto ambiental, para desarrollar un programa de trabajo enfocado a la limpieza del lago de Pátzcuaro, específicamente la extracción y control de malezas acuáticas y de sus sólidos asociados en áreas críticas localizadas en la zona sur del embalse.	Michoacan	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	1,743,386.0	0.0	1,010,951.0	1,740,248.0	99.8	31.64
'1216B000116	Adquisición de vehículos para sustituir el Parque Vehicular Modelo 2000 y anteriores de la Comisión Nacional del Agua en todas sus Unidades Administrativas, que se encuentran en un alto nivel de obsolescencia.	Adquisición de 210 Camionetas Pick-Up 4X4, 4 cilindros, Doble Cabina, Combustible Diesel.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	61,594,200.0	30,148,740.0	61,594,200.0	61,594,200.0	100.0	90.48
'1216B000117	Adquisición Generadores Atmosféricos de Agua Potable.	Equipos generadores atmosféricos de agua potable, a base de multicapas de filtros y membrana de osmosis inversa.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	113,212.0	113,212.0	113,212.0	113,212.0	100.0	100.00
'1216B000141	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Primero de Mayo, Municipio de Fresnillo, Estado de Zacatecas.	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan el nuevo embalse y zona federal de la presa de almacenamiento Leobardo Reynoso en el ejido Primero de Mayo, Municipio de Fresnillo, Estado de Zacatecas.	Zacatecas	Otros Programas de Inversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1216B000147	Estudios para la construcción de la Presa La Flor	Realizar estudios topográficos sobre el área de la(s) boquilla(s) para la configuración y selección del programa de exploración geológica ubicando sitios de pozos que servirán para la estratigrafía, obtención de muestras de materiales y rocas, pruebas, su interpretación e informe final.	Chiapas	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	2,901,003.0	0.0	2,888,499.0	2,901,003.0	100.0	96.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente											
TOTAL					35,000,000.0	28,248,480.0	26,643,793.0	27,728,726.0	28,124,722.0	99.6	
'1116E000001	Adquisición de vehículos y equipo de transporte para Delegaciones Federales y Oficinas Centrales.	Equipamiento de vehículos terrestres para atender las labores de campo en materia de inspección y vigilancia de los recursos naturales y a la industria.	Varios	Adquisiciones	25,000,000.0	18,188,480.0	18,188,480.0	18,188,480.0	18,188,480.0	100.0	100.00
'1116E000002	Remodelación de Oficinas Centrales y Regionales a Nivel Nacional.	Remodelación y acondicionamiento de los inmuebles e instalaciones de la PROFEPA y servicios relacionados con las obras.	Varios	Mantenimiento	10,000,000.0	6,970,000.0	5,365,313.0	6,450,246.0	6,846,242.0	98.2	100.00
'1216E000001	Adquisición de motores fuera de borda para reemplazo en lanchas	Reemplazo de motores para vehículos marítimos para atender labores de campo en materia de inspección y vigilancia para la protección del área de refugio de la especie Vaquita Marina y otras especies en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.	Sonora	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	3,090,000.0	3,090,000.0	3,090,000.0	3,090,000.0	100.0	100.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas											
TOTAL					74,272,065.0	65,521,372.0	51,441,161.0	56,574,263.0	61,024,052.0	93.1	
'0916F000007	Adquisición de maquinaria, equipo, instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones en la CONANP.	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario, maquinaria y equipo industrial, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico así como la compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio, y herramientas y refacciones.	Varios	Adquisiciones	3,750,000.0	3,308,505.0	1,538,204.0	3,097,061.0	3,308,505.0	100.0	100.00
'0916F000008	Construcción del Sendero Interpretativo y Obras Anexas, dentro del Centro de Cultura para la Conservación del Centro Mexicano de la Tortuga, en El Mazunte Tonameca, Estado de Oaxaca.	Construir un sendero interpretativo con material del lugar; dicho sendero de exhibición de las tortugas contempla una secuencia que muestra las distintas especies de tortugas que existen en nuestro país, recreando su hábitat natural. (2783 metros cuadrados)	Oaxaca	Infraestructura social	34,725,065.0	12,778,155.0	4,631,424.0	7,235,388.0	8,812,728.0	69.0	100.00
'1016F000001	Adquisición de mobiliario y equipo de administración en la CONANP.	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, a fin de satisfacer la demanda de bienes de cada una de las Áreas y de Oficinas Centrales.	Varios	Adquisiciones	3,750,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1116F000001	Proyectos Ejecutivos y estudios de preinversión para la CONANP.	Elaborar proyectos ejecutivos, estudios que permitan puntualizar la factibilidad técnica, legal, económica, financiera y ambiental de los nuevos proyectos de inversión de la Comisión.	Varios	Estudios de preinversión	3,100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116F000002	Construcción del Centro de Capacitación e Información Ambiental de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote.	Construir en la Reserva de la Biosfera Selva el Ocote un Centro de Capacitación e Información Ambiental para que con la operación, se fortalezca la sensibilización y capacidades de la población local.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	1,769,950.0	1,239,779.0	1,243,458.0	1,766,708.0	99.8	100.00
'1116F000004	Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP.	Obras de mantenimiento, adecuación y rehabilitación en instalaciones en las Áreas Protegidas a fin de llevar a cabo las operaciones sustantivas en condiciones óptimas de operación, que permita a la CONANP continuar con la conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Protegidas.	Varios	Mantenimiento	16,447,000.0	13,934,250.0	12,334,879.0	13,289,883.0	13,530,334.0	97.1	100.00
'1116F000005	Adquisición de parque vehicular para oficinas centrales y regionales de la CONANP.	Adquisición de vehículos para apoyar las actividades sustantivas de conservación y manejo sustentable de los recursos propios de las diferentes regionales de la Comisión.	Varios	Adquisiciones	12,500,000.0	28,630,512.0	28,630,512.0	28,630,512.0	28,630,512.0	100.0	100.00
'1216F000001	Construcción y supervisión de instalaciones de servicios ambientales del Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, Mich.	Obras de infraestructura para el establecimiento del Corredor Ecoturístico del Parque, como son: accesos, áreas comunes, desarrollo de espacios complementarios, sanitarios, manejo de basura, áreas exteriores, señalización, entre otros.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	5,100,000.0	3,066,363.0	3,077,961.0	4,975,265.0	97.6	100.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: RHO Comisión Nacional Forestal											
TOTAL					137,768,740.0	133,510,171.0	103,063,918.0	127,636,749.0	133,255,209.0	99.8	
'0916RHQ0009	Programa de Construcción y Ampliación a Edificios Administrativos de la CONAFOR.	Construcción de Estacionamiento, barda perimetral en la colindancia, así como el acceso principal y el acceso para personal.	Jalisco	Inmuebles	11,990,000.0	15,022,545.0	13,271,125.0	14,781,432.0	14,988,743.0	99.8	99.80
'1016RHQ0002	Construcción de Edificio Administrativo de la CONAFOR.	Construcción de edificio en las instalaciones centrales, contempla oficinas para la ubicación de 323 personas con plaza presupuestal.	Jalisco	Inmuebles	12,930,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.83
'1016RHQ0005	Proyecto de obras en Gerencias Estatales de la CONAFOR.	Construcción de oficinas estatales, archivos de resguardo y custodia y obras diversas de mejora a instalaciones de la Comisión, para la atención a los beneficiarios de programa ProÁrbol.	Varios	Inmuebles	10,011,555.0	13,051,935.0	10,777,369.0	10,777,369.0	13,051,935.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1116RHO0001	Construcción de Edificio para la Gerencia Estatal Jalisco, en el Vivero Forestal El Centinela, Zapopan, Jal.	Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de edificio de 2 niveles para la Gerencia Estatal Jalisco, dentro de las instalaciones del Vivero Forestal El Centinela en Zapopan Jalisco.	Jalisco	Inmuebles	3,337,185.0	4,996,452.0	4,420,702.0	4,420,702.0	4,996,452.0	100.0	100.00
'1116RHO0002	Programa de Adquisición de Equipo de Administración.	Equipar con diversos bienes a las representaciones regionales y estatales de la Comisión, ya que por su deterioro y antigüedad es necesario su sustitución.	Varios	Adquisiciones	6,000,000.0	3,234,882.0	1,455,837.0	1,669,285.0	3,143,401.0	97.2	97.21
'1116RHO0003	Programa de Adquisición de Equipo Técnico y Especializado.	Equipos técnicos y especializados que se requieren para los centros estatales de prevención y combate a incendios forestales, así como para los centros de formación forestal, bancos de germoplasma y oficinas estatales operativas de la CONAFOR.	Varios	Adquisiciones	9,000,000.0	6,085,713.0	1,891,117.0	5,797,063.0	6,047,913.0	99.4	99.40
'1116RHO0004	Proyecto de Construcción de Infraestructura para la Prevención y Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR.	Construcción de campamentos de combate a incendios forestales y de torres de detección de incendios.	Varios	Infraestructura social	9,200,000.0	5,921,820.0	4,654,031.0	5,752,777.0	5,920,831.0	100.0	100.00
'1116RHO0005	Programa de rehabilitación y mantenimiento de inmuebles.	Mantenimiento general de Centros de Educación y Capacitación Forestal, Bancos de Germoplasma y Campamentos de Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR.	Varios	Mantenimiento	6,926,192.0	10,258,723.0	7,554,853.0	10,103,836.0	10,257,296.0	100.0	100.00
'1116RHO0006	Proyecto de construcción en Gerencias Estatales de reciente creación de la CONAFOR.	Proyecto de Ampliación de infraestructura en las Gerencias Estatales que de la CONAFOR.	Varios	Inmuebles	19,500,000.0	12,627,764.0	6,673,671.0	12,627,764.0	12,627,764.0	100.0	100.00
'1116RHO0007	Programa de Adquisición de Vehículos.	Adquisición de parque vehicular terrestre y marítimo, que permitan el acceso a las zonas marginadas del país, tanto para la promoción y difusión de los programas forestales, como para la supervisión de los mismos.	Varios	Adquisiciones	41,000,000.0	24,271,260.0	23,121,299.0	24,271,260.0	24,271,260.0	100.0	100.00
'1116RHO0008	Proyecto de infraestructura en Bancos y Viveros de Germoplasma Forestal.	Obras de construcción en bancos y viveros de germoplasma forestal y servicios relacionados con las mismas.	Varios	Otros proyectos	3,120,000.0	2,155,456.0	1,784,657.0	2,142,924.0	2,142,924.0	99.4	99.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1116RHO0009	Proyecto de infraestructura en Centros de Educación y Capacitación Forestal.	Obras de construcción para los Centros de Educación y Capacitación Forestal y servicios relacionados con las mismas.	Varios	Infraestructura social	4,753,808.0	4,709,373.0	1,707,736.0	4,631,825.0	4,632,442.0	98.4	98.40
*1116RHO0011	Programa de Restauración y Mantenimiento del Centro de Negocios Forestales (CENEFOR) ubicado en la Calle El Oro, en el Distrito Federal.	Diversos trabajos de mantenimiento, restauración y reparación del Centro de Negocios Forestales (CENEFOR) que mejoren las instalaciones para brindar atención a los diversos grupos del sector forestal de México.	Distrito Federal	Mantenimiento	0.0	21,174,248.0	21,174,248.0	21,174,248.0	21,174,248.0	100.0	100.00
*1216RHO0001	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento al Centro de Educación y Capacitación Forestal No. 1 en el Estado de Michoacán.	Obras de rehabilitación y mantenimiento a los interiores del inmueble como el comedor, dormitorios, baños y adicionalmente se busca hacer reparaciones a los exteriores como pasillos, accesos, barda perimetral e instalaciones deportivas, entre otros.	Michoacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	10,000,000.0	4,577,273.0	9,486,264.0	10,000,000.0	100.0	100.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua											
TOTAL					19,600,000.0	19,600,000.0	7,876,419.0	8,308,513.0	10,143,722.0	51.8	
*1116RJE0002	Adquisición del parque vehicular.	Adquisición de vehículos terrestres que permitan apoyar los trabajos de investigación del Instituto en campo.	Morelos	Adquisiciones	6,990,468.0	6,990,468.0	6,292,723.0	6,292,723.0	6,292,723.0	90.0	100.00
*1116RJE0003	Equipamiento de bienes inventariables.	Adquisiciones de mobiliario, maquinaria y equipo eléctrico, electrónico, médico, laboratorio y herramientas requeridas para llevar a cabo los trabajos y estudios de investigación del Instituto.	Morelos	Adquisiciones	11,409,532.0	10,433,508.0	569,220.0	857,421.0	2,692,630.0	25.8	20.01
*1116RJE0004	Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura del Instituto.	Realización de obras de re-encarpetamiento de vialidad interna del Instituto.	Morelos	Mantenimiento	1,200,000.0	1,200,000.0	1,014,476.0	1,014,476.0	1,014,476.0	84.5	100.00
*1216RJE0001	Equipo de computo para proyectos contratados	Adquisiciones de equipo de computo para llevar a cabo trabajos de investigación.	Morelos	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	976,024.0	0.0	143,893.0	143,893.0	14.7	30.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 17 Procuraduría General de la República, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					203,793,645.0	1,042,878,742.0	655,892,078.0	835,664,652.0	1,047,952,330.0	100.5	
'07178120003	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINAS NUEVAS, ESCRITORIOS MODULARES, SILLAS, STANDS DE ATENCION, ARCHIVEROS Y MESAS DE TRABAJO, SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA SIEDO CON OBJETO DE DAR UNA MEJOR ATENCION AL PUBLICO USUARIO.	Varios	Proyecto de Inversion de Infraestructura Gubernamental	0.0	1,025,970.0	1,025,970.0	1,025,970.0	1,025,970.0	100.0	100.00
'08178120008	Mantenimiento de los inmuebles ubicados en Av. Paseo de la Reforma, número 211-213, edificio anexo y Río Elba No. 17, en uso de la Procuraduría General de la República.	Realizar el mantenimiento, adecuación y rehabilitación del edificio sede de la Procuraduría General de la República y Río Elba, relativos a trabajos de reforzamiento estructural y acondicionamiento.	Distrito Federal	Mantenimiento	13,000,000.0	15,298,669.0	15,033,990.0	15,297,571.0	16,968,605.0	110.9	91.10
'08178120013	Adquisición de Inmueble Subsede Salamanca, Guanajuato.	Adquisición de un Inmueble ubicado en calle Manzana número I, Lotes 1 al 6, entre las calles Miguel de Cervantes Saavedra, Juana de Arco y Pedro Calderón de la Barca, sin número, fraccionamiento Bouganvileas II, en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato.	Guanajuato	Infraestructura gubernamental	4,900,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'08178120014	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles de la Procuraduría General de la República en 11 Entidades Federativas.	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles en Baja California, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala, Nuevo León y Veracruz.	Varios	Programa de Inversion de Mantenimiento	0.0	96,791.0	96,791.0	96,791.0	96,791.0	100.0	87.70
'09178120001	Remodelación, adecuación, ampliación, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.	Remodelación, adecuación, ampliación, elaboración del proyecto ejecutivo, coordinación y supervisión de obra, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, para áreas de laboratorio y de apoyo administrativo.	Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Gubernamental	0.0	7,184,443.0	7,184,443.0	7,184,443.0	7,184,443.0	100.0	99.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09178120002	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL E INSTALACIONES, PROYECTOS EJECUTIVOS Y COORDINACION Y SUPERVISION DE OBRAS.	Servicios relacionados con obras públicas en los inmuebles en uso de la Procuraduría General de la República.	Varios	Estudios de preinversión	10,000,000.0	502,051.0	502,051.0	502,051.0	502,051.0	100.0	100.00
'09178120003	Adquisición, adecuación, remodelación y ampliación de inmueble para Sub sede en el Municipio de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla.	Proyecto que se presenta para la adquisición, adecuación, remodelación y ampliación de un inmueble ubicado en calle Prolongación Centenario No. 13, Colonia Centro, C.P. 74400, Municipio de Izúcar de Matamoros en el Estado de Puebla.	Puebla	Infraestructura gubernamental	4,848,290.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'09178120005	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para las unidades administrativas del sector central.	Adquisición de bienes muebles para dotar a las unidades administrativas del mobiliario y equipo necesario para el desempeño de sus actividades encomendadas.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	12,781,927.0	5,267,675.0	5,267,675.0	12,781,927.0	100.0	58.50
'09178120006	Adquisición, adecuación, remodelación, ampliación y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales Alterno de la Procuraduría General de la República.	Proyecto que se presenta para la adquisición, adecuación, remodelación, ampliación y equipamiento de un inmueble.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	7,609,038.0	7,609,038.0	7,609,038.0	7,609,038.0	100.0	20.90
'09178120007	Programa de modernización y renovación del parque vehicular	Adquirir 186 unidades vehiculares para las Unidades Administrativas del sector central de la Procuraduría General de la República.	Distrito Federal	Adquisiciones	49,849,773.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'09178120008	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios en el inmueble ubicado en calle Doctor Carmona y Valle No. 150, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	0.0	22,521,882.0	15,331,520.0	16,879,842.0	21,669,023.0	96.2	38.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'09178120009	Programa de mantenimiento a inmuebles de las Bases Aéreas y Delegaciones Estatales, en uso de la Procuraduría General de la República.	Mantenimiento, adecuación de espacios y remodelación de inmuebles en uso de Delegaciones Estatales y Bases Aéreas de la Procuraduría General de la República.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	2,275,296.0	2,275,296.0	2,275,296.0	2,275,296.0	100.0	97.80
'1017400001	Equipo de audio, video, vigilancia y comunicaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.	Adquisición de equipo de audio, video, vigilancia y comunicaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y áreas adscritas, para el desempeño de sus actividades.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	21,657,386.0	21,657,386.0	21,657,386.0	21,657,386.0	100.0	95.00
'1017400002	Adquisición de vehículos blindados para la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.	Adquisición de vehículos blindados para las actividades que desempeña la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'11178120001	Ampliación y adecuación de inmueble para el Centro de Datos en las instalaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.	Construcción de inmueble y remodelación de espacios para la instalación de un Centro de Datos.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	752,258.0	752,258.0	752,258.0	752,258.0	100.0	1.60
'11178120002	Adecuación de inmueble para la operación de áreas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.	Adecuación y acondicionamiento de espacios del inmueble para la instalación y puesta en marcha de un centro de datos y áreas operativas y soporte del mismo.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	729,059.0	728,799.0	728,799.0	728,799.0	100.0	72.60
'11178120003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES EN USO DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPUBLICA.	Trabajos de mantenimiento, reestructuración, adecuación, y remodelación, de inmuebles en uso y administración de la Procuraduría General de la República, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Sinaloa y en el Distrito Federal.	Varios	Mantenimiento	9,900,000.0	76,726,271.0	70,967,170.0	71,980,108.0	76,705,017.0	100.0	82.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11178120004	Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.	Adquisición de terreno para la construcción de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.	Morelos	Infraestructura gubernamental	14,483,919.0	202,668,796.0	180,598,672.0	180,863,402.0	202,678,462.0	100.0	61.30
'11178120005	Adquisición de equipos de evaluación de sólidos en combustible para aeronaves de la Procuraduría General de la República.	Dotación de equipo para realizar prueba de sólidos en combustible que se surte a aeronaves en uso de la P.G.R.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	104,383.0	104,383.0	104,383.0	104,383.0	100.0	100.00
'11178120006	Programa de adquisición de sistemas y equipo de seguridad para edificios del área metropolitana de la Procuraduría General de la República	Adquisición de equipo de seguridad para el resguardo y salvaguarda de inmuebles y personal de la Procuraduría General de la República en el área metropolitana.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	10,585,687.0	0.0	0.0	10,585,687.0	100.0	100.00
'11178120007	PROGRAMA DE BARDAS PERIMETRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD A LOS INMUEBLES EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES	Construcción de barda perimetral en inmuebles en uso de la PGR para la salvaguarda de la integridad de servidores públicos y de instalaciones que resulten vulnerables por su accesibilidad	Varios	Mantenimiento	17,906,685.0	10,896,780.0	7,804,412.0	8,554,558.0	10,881,961.0	99.9	4.60
'11178120008	Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en Baja California Sur	Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en la Paz, Baja California Sur. La zona en donde se realiza esta ampliación es el área de estacionamiento, la barda perimetral se ampliará.	Baja California Sur	Infraestructura gubernamental	3,584,801.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11178120009	Ampliación, remodelación, y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes.	Ampliación, remodelación y equipamiento de la Delegación, la zona donde se realizará esta ampliación es el área de estacionamiento, la barda perimetral se ampliará y se dotará del equipo necesario para el desarrollo de las actividades encomendadas de procuración de justicia.	Aguascalientes	Infraestructura gubernamental	10,003,950.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11178120010	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Tabasco.	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Tabasco, en un terreno en uso de la Procuraduría General de la República.	Tabasco	Infraestructura gubernamental	6,096,454.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11178120011	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Morelos.	Construcción de oficinas administrativas, estacionamiento y barda perimetral de la Delegación Estatal en Morelos.	Morelos	Infraestructura gubernamental	9,852,833.0	88,344,891.0	69,917,283.0	81,421,346.0	88,303,539.0	100.0	56.10
'11178120012	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LAS DELEGACIONES Y SUBSEDES ESTATALES Y EL CENTRO DE MANDO INTELIGENTE CMI-C4, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO Y SALVAGUARDA DE INMUEBLES Y PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES Y SUBSEDES.	Varios	Adquisiciones	49,366,940.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11178120016	Programa de Adecuación y Equipamiento de Inmueble para la Suprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	Trabajos de adecuación de un inmueble para contar con espacios para la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, así como el equipamiento para los servicios y funciones encomendadas	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	3,746,269.0	3,746,269.0	3,746,269.0	3,746,269.0	100.0	91.00
'12178120001	Modernización y renovación del parque vehicular de la Procuraduría General de la República-2012.	Adquisición de vehículos blindados nuevos para garantizar la seguridad de los servidores públicos que por las funciones que desempeñan requieren el uso de este tipo de vehículos.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	110,345,000.0	62,640,000.0	62,640,000.0	110,345,000.0	100.0	39.00
'12178120002	Programa de adquisición de cachorros caninos -SEMOVIENTES- para la Dirección General de Seguridad Institucional.	Adquisición de cachorros caninos para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Dirección General de Seguridad Institucional.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'12178120004	Adquisición de equipo, puesta en marcha, ejecución de pruebas integrales para la conformación del Centro de Operaciones de Información Sustantiva.	Adquisición de equipos y sistemas necesarios para el apoyo al Ministerio Público de la Federación en la integración de averiguaciones previas.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	66,288,086.0	0.0	64,757,714.0	66,288,086.0	100.0	0.00
'12178120005	Fortalecimiento de la seguridad de la información y la infraestructura de la red de telecomunicaciones de la Procuraduría General de la República mediante herramientas de tecnologías de información y comunicaciones y de seguridad de la información.	Adquisición de equipos para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Directora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	99,671,080.0	0.0	99,671,080.0	99,671,080.0	100.0	0.00
'12178120006	Programa de reparación, reestructuración y recuperación de inmuebles del Sector Central originados por los sismos ocurridos en los meses de marzo y abril de 2012, en uso de la Procuraduría General de la República.	El programa de reparación y recuperación de inmuebles en uso de la PGR, tiene como destino a los inmuebles del Sector Central que resultaron dañados por los sismos ocurridos en la Ciudad de México durante los meses de marzo y abril de 2012.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	963,355.0	0.0	0.0	959,203.0	99.6	0.00
'12178120008	Plataforma de equipamiento de tecnologías biométricas	Adquisición de equipos para incrementar el alcance de servicios periciales en relación a los registros de identificación biométrica de iris, voz, rostro y firma.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	160,248,865.0	67,974,990.0	67,974,990.0	160,248,865.0	100.0	37.80
'12178120009	Programa de equipamiento de unidades administrativas de la Procuraduría General de la República derivado del Convenio de Participación de Bienes- Banco California.	Adquisición de mobiliario y equipo para Unidades Administrativas de la PGR para el combate frontal a la delincuencia organizada.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	9,509,509.0	0.0	0.0	9,509,509.0	100.0	0.00
'12178160001	Programa de renovación de armamento.	Adquisición de armamento.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	110,345,000.0	114,673,682.0	114,673,682.0	114,673,682.0	103.9	90.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 17 Procuraduría General de la República, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia											
TOTAL					0.0	19,067,232.0	20,968,097.0	20,968,097.0	20,968,097.0	110.0	
'12178120007	Sistema Integral de Seguridad del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.	Adquisición de equipos necesarios para el fortalecimiento de la seguridad en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	19,067,232.0	20,968,097.0	20,968,097.0	20,968,097.0	110.0	100.00
SECTOR: 18 Energía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: C00 Comisión Reguladora de Energía											
TOTAL					0.0	350,430.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1218C000001	PROGRAMA DE INVERSION DE ADQUISICIONES 2012	Contempla la adquisición de equipo diverso y herramientas las cuales contribuyen a garantizar la operación de la CRE y se ve reflejado en la prestación de mejores servicios para con la ciudadanía.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	350,430.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TOO Comisión Federal de Electricidad											
TOTAL					25,964,218,537.0	35,452,715,686.0	20,579,555,446.0	23,840,604,686.0	32,093,717,140.0	90.5	
'000 97 999	Samalayuca II	Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	156,644,157.0	156,644,157.0	124,135,592.0	168,906,089.0	168,906,089.0	107.8	100.00
'002 03 002	La Venta II	Construcción de una central eoloelectrica de 83.3 MW netos.	Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	88,789,977.0	88,789,977.0	78,546,941.0	78,546,941.0	78,546,941.0	88.5	100.00
'003 02 003	Adolfo López Mateos	Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,677,367.0	38,677,367.0	33,764,399.0	33,764,399.0	33,764,399.0	87.3	100.00
'004 02 004	Altamira	Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,657,423.0	51,657,423.0	58,685,992.0	58,685,992.0	58,685,992.0	113.6	100.00
'005 02 005	Botello	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,744,597.0	7,744,597.0	4,337,358.0	4,337,358.0	8,466,786.0	109.3	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'006 02 006	Carbón II	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA CARBON II	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,097,185.0	14,097,185.0	9,522,100.0	9,522,100.0	14,584,980.0	103.5	100.00
'006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.	Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,298,086.0	8,298,086.0	7,480,420.0	7,480,420.0	7,480,420.0	90.1	100.00
'006 96 006	Chihuahua	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	264,201,943.0	264,201,943.0	152,402,294.0	152,402,294.0	292,750,916.0	110.8	100.00
'007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,554,894.0	23,554,894.0	21,091,021.0	21,091,021.0	21,091,021.0	89.5	100.00
'008 02 008	Dos Bocas	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,572,416.0	17,572,416.0	9,841,420.0	9,841,420.0	19,211,050.0	109.3	100.00
'008 03 008	911 Noreste	Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,928,333.0	10,928,333.0	9,835,947.0	9,835,947.0	9,835,947.0	90.0	100.00
'008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	256,034,788.0	256,034,788.0	143,199,657.0	282,656,434.0	282,656,434.0	110.4	100.00
'009 02 009	Emilio Portes Gil	Ingeniería, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	300,901.0	300,901.0	139,843.0	279,687.0	279,687.0	92.9	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'009 03 009	912 División Oriente	Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,360,251.0	15,360,251.0	16,910,318.0	16,910,318.0	16,910,318.0	110.1	100.00
'009 96 009	Cerro Prieto IV	Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,761,200.0	12,761,200.0	0.0	13,650,091.0	13,650,091.0	107.0	100.00
'010 02 010	Francisco Pérez Ríos	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	155,412,872.0	155,412,872.0	121,701,990.0	138,532,101.0	138,532,101.0	89.1	100.00
'010 03 010	914 División Centro Sur	Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,197,462.0	12,197,462.0	12,786,346.0	12,786,346.0	14,188,771.0	116.3	100.00
'011 02 011	Gomez Palacio	Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio	Durango	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,257,739.0	37,257,739.0	29,662,897.0	29,662,897.0	35,879,487.0	96.3	100.00
'011 03 011	915 Occidental	Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,181,988.0	14,181,988.0	12,199,866.0	12,199,866.0	12,199,866.0	86.0	100.00
'011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	Construcción de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilómetros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	108,561,737.0	108,561,737.0	117,986,417.0	117,986,417.0	117,986,417.0	108.7	100.00
'011 97 011	308 Noroeste	Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,650,994.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'012 03 012	901 Pacífico	Construir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	90,127,010.0	76,284,355.0	70,400,339.0	74,077,130.0	76,455,931.0	100.2	100.00
'013 02 013	Huinalá	Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6.	Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	770,528.0	770,528.0	659,373.0	659,373.0	659,373.0	85.6	100.00
'013 03 013	902 Istmo	Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	98,400,906.0	98,400,906.0	77,077,438.0	89,434,454.0	89,434,454.0	90.9	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'013 96 013	218 Noroeste	Construcción de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,211,075.0	27,211,075.0	28,938,003.0	28,938,003.0	28,938,003.0	106.3	100.00
'014 02 014	Ixtaczoquitlán	Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,116,654.0	1,116,654.0	625,384.0	625,384.0	1,220,787.0	109.3	100.00
'014 03 014	903 Cabo - Norte	Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	70,530,091.0	70,530,091.0	64,748,936.0	64,748,936.0	64,748,936.0	91.8	100.00
'014 96 014	221 Occidental	Construcción de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	59,987,351.0	59,987,351.0	65,229,258.0	65,229,258.0	65,229,258.0	108.7	100.00
'015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,348,400.0	17,348,400.0	15,802,544.0	15,802,544.0	15,802,544.0	91.1	100.00
'016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Construcción de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	124,671,617.0	124,671,617.0	131,638,110.0	131,638,110.0	131,638,110.0	105.6	100.00
'018 02 018	Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.	Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,510,143.0	61,510,143.0	53,850,555.0	53,850,555.0	53,850,555.0	87.5	100.00
'021 02 021	CT Puerto Libertad	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,396,800.0	16,396,800.0	14,240,755.0	14,240,755.0	14,240,755.0	86.9	100.00
'021 97 021	Guerrero Negro II	Instalación de una central de energía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,509,569.0	33,509,569.0	15,522,213.0	31,044,425.0	31,044,425.0	92.6	100.00
'022 02 022	Punta Prieta	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,048,959.0	14,048,959.0	13,163,413.0	13,163,413.0	13,163,413.0	93.7	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'023 02 023	Salamanca	Rehabilitación y modernización de las Unidades 3 y 4	Guanajuato	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,496,290.0	40,496,290.0	35,351,672.0	35,351,672.0	35,351,672.0	87.3	100.00
'024 02 024	Tuxpango	REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,181,088.0	22,181,088.0	18,829,283.0	18,829,283.0	20,087,600.0	90.6	100.00
'025 02 025	CT Valle de México	Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México.	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,063,800.0	7,063,800.0	3,956,075.0	3,956,075.0	7,722,499.0	109.3	100.00
'026 02 026	Lineas Centro	Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,438,484.0	8,438,484.0	7,330,208.0	7,330,208.0	7,330,208.0	86.9	100.00
'027 02 027	Norte	Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,893,419.0	9,893,419.0	8,774,244.0	8,774,244.0	8,774,244.0	88.7	100.00
'028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	98,868,385.0	98,868,385.0	85,679,993.0	85,679,993.0	85,679,993.0	86.7	100.00
'029 02 029	Pacifico	Central carboeléctrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón.	Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	968,001,997.0	973,979,997.0	890,378,655.0	890,378,655.0	890,378,655.0	91.4	100.00
'030 02 030	El Cajón	Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.	Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	341,071,874.0	341,071,874.0	184,436,613.0	226,268,802.0	356,170,578.0	104.4	100.00
'031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.	Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	85,633,069.0	85,633,069.0	76,792,293.0	76,792,293.0	76,792,293.0	89.7	100.00
'0318TOQ0112	Residencia Centro 2004	Construcción de dos bancos de transformación de reserva para un total de 66.7 MVA, 230/69 kV, 4 líneas de transmisión para un total de 193 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores, 4 en el nivel de 400 kV y 3 en 230 kV	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	65,481,706.0	869,874.0	892,853.0	1,258,104.0	1.9	97.88
'0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,836,955.0	57,836,955.0	50,287,634.0	51,287,096.0	51,287,096.0	88.7	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,114,611.0	36,114,611.0	32,715,064.0	32,715,064.0	32,715,064.0	90.6	100.00
'0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,497,014.0	57,497,014.0	51,775,593.0	51,775,593.0	51,775,593.0	90.0	100.00
'032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	94,086,851.0	94,086,851.0	78,259,599.0	78,259,599.0	87,625,238.0	93.1	100.00
'033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,952,038.0	24,952,038.0	23,311,862.0	23,311,862.0	23,311,862.0	93.4	100.00
'034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	126,721,690.0	169,649,540.0	106,408,081.0	106,695,768.0	119,314,452.0	70.3	100.00
'035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAr Y 4 ALIMENTADORES	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,516,859.0	40,516,859.0	18,929,569.0	37,859,139.0	37,859,139.0	93.4	100.00
'036 02 036	Riviera Maya	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,276,677.0	45,276,677.0	42,213,933.0	42,213,933.0	42,213,933.0	93.2	100.00
'037 02 037	Presa Reguladora Amata	Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raul J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,561,866.0	16,561,866.0	14,441,814.0	14,441,814.0	14,441,814.0	87.2	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'040 02 040	705 Capacitores	Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,244,844.0	4,244,844.0	3,708,117.0	3,708,117.0	3,708,117.0	87.4	100.00
'041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,674,276.0	54,674,276.0	48,220,087.0	48,220,087.0	48,220,087.0	88.2	100.00
'0418TOQ0060	San Lorenzo	Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	117,242,000.0	117,242,000.0	134,243,965.0	134,243,965.0	134,243,965.0	114.5	100.00
'0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,969,945.0	39,969,945.0	17,548,912.0	35,097,824.0	35,097,824.0	87.8	100.00
'0418TOQ0063	1005 Noroeste	Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	72,467,854.0	72,467,854.0	78,458,827.0	82,513,211.0	82,513,211.0	113.9	100.00
'0418TOQ0083	Infiernillo	MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,333,981.0	21,333,981.0	23,563,341.0	23,563,341.0	26,034,154.0	122.0	100.00
'0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Rios Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	185,640,483.0	185,640,483.0	199,925,025.0	199,925,025.0	247,086,474.0	133.1	100.00
'0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,094,913.0	6,094,913.0	5,532,387.0	5,532,387.0	5,532,387.0	90.8	100.00
'0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,470,783.0	1,470,783.0	1,302,000.0	1,302,000.0	1,302,000.0	88.5	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0418TOQ0087	1006 Central----Sur	Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAR y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,276,621.0	10,276,621.0	4,496,516.0	4,496,516.0	12,130,838.0	118.0	100.00
'0418TOQ0088	CCC Huinala II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,311,876.0	2,311,876.0	1,965,504.0	1,965,504.0	1,965,504.0	85.0	100.00
'0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y --90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,089,008.0	20,089,008.0	18,079,618.0	18,079,618.0	18,079,618.0	90.0	100.00
'0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV.	Jalisco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	52,507,007.0	52,507,007.0	36,319,215.0	36,319,215.0	36,332,080.0	69.2	100.00
'0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,085,700.0	16,085,700.0	14,272,763.0	14,272,763.0	14,272,763.0	88.7	100.00
'0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	100,565,663.0	89,620,663.0	68,978,092.0	70,746,532.0	84,831,678.0	94.7	100.00
'0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Instalación de 12 alimentadores en 115 kV.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,111,807.0	7,111,807.0	6,338,190.0	6,338,190.0	6,338,190.0	89.1	100.00
'0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,154,500.0	5,154,500.0	3,466,235.0	3,466,235.0	3,466,235.0	67.2	100.00
'0418TOQ0138	Baja California	Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	212,646,000.0	212,646,000.0	252,050,423.0	252,050,423.0	252,050,423.0	118.5	100.00
'0418TOQ0140	La Yesca	Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	791,067,200.0	686,552,584.0	397,494,086.0	448,291,409.0	521,103,847.0	75.9	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit.	Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	92,878,600.0	99,856,756.0	58,777,123.0	70,346,437.0	70,465,087.0	70.6	38.41
'042 02 042	701 Occidente-Centro	Construcción de doce Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Río.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	101,777,744.0	101,777,744.0	88,617,205.0	89,112,507.0	89,112,507.0	87.6	100.00
'043 02 043	702 Sureste-Peninsular	Instalación de línea de alta tensión y capacidad en subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,564,808.0	34,564,808.0	26,406,021.0	32,647,368.0	32,647,368.0	94.5	100.00
'044 02 044	703 Noreste-Norte	Construcción de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreon - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,768,650.0	23,768,650.0	21,241,657.0	21,241,657.0	21,241,657.0	89.4	100.00
'045 02 045	704 Baja California -Noroeste	Instalación de 7.6 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,592,850.0	8,592,850.0	7,708,911.0	7,708,911.0	7,708,911.0	89.7	100.00
'046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	70,316,737.0	70,316,737.0	70,708,964.0	70,708,964.0	76,066,309.0	108.2	100.00
'046 02 046	706 Sistemas Norte	Construir 20 líneas de transmisión con una capacidad de 618.8 km-c y 23 subestaciones con 1,513.30 MVA y 18 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	217,989,942.0	229,262,839.0	166,291,645.0	187,500,500.0	187,500,500.0	81.8	100.00
'047 02 047	709 Sistemas Sur	Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	130,295,475.0	130,295,475.0	113,150,781.0	113,150,781.0	113,150,781.0	86.8	100.00
'049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2	Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,533,658.0	26,533,658.0	17,920,942.0	23,622,922.0	23,622,922.0	89.0	100.00
'050 00 049	Baja California Sur I	Central termoelectrónica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,050,979.0	63,050,979.0	48,461,380.0	48,461,380.0	68,026,903.0	107.9	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,639,237.0	54,639,237.0	36,754,542.0	48,798,434.0	48,798,434.0	89.3	100.00
'0518TOQ0028	1125 Distribución	Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	105,274,569.0	105,274,569.0	73,300,811.0	101,886,470.0	101,886,470.0	96.8	100.00
'0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,324,568.0	43,614,220.0	35,121,109.0	38,168,449.0	38,168,449.0	87.5	100.00
'0518TOQ0030	1128 Centro Sur	Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	65,227,300.0	65,227,300.0	9,210,665.0	9,210,665.0	9,210,665.0	14.1	100.00
'0518TOQ0031	1123 Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,644,064.0	4,644,064.0	4,950,879.0	4,950,879.0	4,950,879.0	106.6	100.00
'0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,860,736.0	37,860,736.0	39,941,185.0	39,941,185.0	40,440,658.0	106.8	100.00
'0518TOQ0033	1127 Sureste	Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,634,796.0	26,634,796.0	17,045,146.0	19,469,945.0	26,696,022.0	100.2	100.00
'0518TOQ0034	1121 Baja California	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,710,576.0	5,710,576.0	5,908,788.0	5,908,788.0	5,908,788.0	103.5	100.00
'0518TOQ0035	1120 Noroeste	Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAR Y 71.7 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,801,636.0	43,801,636.0	34,684,541.0	43,998,111.0	43,998,111.0	100.4	100.00
'0518TOQ0036	1126 Centro Oriente	El Proyecto SE 1126 Centro Oriente, considera la construcción de bancos de compensación capacitiva, líneas de Distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,431,597.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0518TOQ0037	1129 Compensación redes	Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,568,478.0	21,568,478.0	19,062,863.0	19,062,863.0	23,608,295.0	109.5	100.00
'0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	177,410,228.0	177,410,228.0	151,553,649.0	151,553,649.0	187,225,703.0	105.5	100.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,969,274.0	39,969,274.0	34,115,579.0	34,115,579.0	34,115,579.0	85.4	100.00
'0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,021,100.0	7,021,100.0	6,155,663.0	6,155,663.0	6,155,663.0	87.7	100.00
'0518TOQ0043	CN Laguna Verde	Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW.	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	858,419,182.0	858,419,182.0	349,911,906.0	349,911,906.0	349,911,906.0	40.8	100.00
'0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW con Campo Solar.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	88,512,511.0	20,800,000.0	155,831,176.0	190,103,346.0	209,805,246.0	1,008.7	100.00
'0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar).	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,562,800.0	4,183,929.0	0.0	0.0	3,381,381.0	80.8	100.00
'0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAR y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAR al Área de Control Noreste y 15 MVAR al Área de Control Noroeste	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,490,768.0	38,490,768.0	10,509,116.0	10,509,116.0	10,509,116.0	27.3	100.00
'0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,029,200.0	29,766,744.0	2,766,007.0	2,766,007.0	12,042,104.0	40.5	100.00
'0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 330 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,461,383.0	52,277,317.0	45,948,798.0	45,948,798.0	45,948,798.0	87.9	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,655,000.0	0.0	804,486.0	1,613,680.0	2,499,567.0	0.0	100.00
'0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 20 líneas de transmisión para un total de 383.56 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y cable subterráneo, 43 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 23 en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	177,856,751.0	173,844,620.0	146,532,232.0	165,670,657.0	165,670,657.0	95.3	100.00
'0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,341,940.0	24,351,700.0	11,602,464.0	11,602,464.0	11,602,464.0	47.6	100.00
'0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,948,056.0	40,948,056.0	33,562,142.0	37,791,049.0	37,791,049.0	92.3	100.00
'0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	148,402,240.0	148,737,350.0	141,202,170.0	144,462,535.0	152,969,822.0	102.8	100.00
'0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV.	Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,260,611.0	2,260,611.0	1,535,736.0	1,535,736.0	2,303,605.0	101.9	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'052 02 052	CCC Tula	Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,929,917.0	6,929,917.0	6,212,148.0	6,212,148.0	6,212,148.0	89.6	100.00
'053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,271,000.0	32,271,000.0	34,518,245.0	34,518,245.0	34,518,245.0	107.0	100.00
'056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,292,121.0	17,292,121.0	13,188,780.0	13,188,780.0	16,110,695.0	93.2	100.00
'057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	139,649,130.0	139,649,130.0	119,408,917.0	119,408,917.0	127,945,350.0	91.6	100.00
'058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,942,401.0	47,942,401.0	40,053,982.0	42,667,856.0	42,667,856.0	89.0	100.00
'059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,838,160.0	25,838,160.0	27,497,954.0	27,497,954.0	27,497,954.0	106.4	100.00
'059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,397,780.0	38,397,780.0	41,333,845.0	41,333,845.0	41,333,845.0	107.6	100.00
'060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,668,943.0	17,668,943.0	14,649,296.0	14,649,296.0	14,649,296.0	82.9	100.00
'060 02 060	811 Noroeste	Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7.2 MVAR Y 8 km-c	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,181,697.0	13,181,697.0	12,047,977.0	12,047,977.0	12,047,977.0	91.4	100.00
'061 02 061	812 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,801,671.0	6,801,671.0	6,030,082.0	6,030,082.0	6,030,082.0	88.7	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0618TOQ0020	Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán	CAMBIO DE ALCANCE DE AÑO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO. Construcción de una LT de doble circuito y cuatro entronques de dos circuitos y dos conductores para un total de 163 km-c, en 230 kV, con calibres 1113 KCM tipo ACSR y un alimentador en el nivel de 230 kV	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	23,277,082.0	0.0	0.0	80,326,216.0	345.1	100.00
'0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR.	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,408,323.0	51,408,323.0	56,438,131.0	56,438,131.0	56,438,131.0	109.8	100.00
'0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	64,666,417.0	64,666,417.0	58,794,761.0	61,675,988.0	66,863,749.0	103.4	100.00
'0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,637,834.0	7,637,834.0	8,950,553.0	8,950,553.0	8,950,553.0	117.2	100.00
'0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	162,796,507.0	176,466,448.0	21,373,461.0	29,073,684.0	29,073,684.0	16.5	100.00
'0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliación en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	287,149,143.0	257,975,856.0	220,515,411.0	236,581,985.0	265,531,680.0	102.9	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	273,668,461.0	266,183,236.0	170,249,063.0	204,105,565.0	205,757,356.0	77.3	100.00
'0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtltes Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 103.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtltes potencia y dos en la subestación Tecoman	Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,338,335.0	45,338,335.0	48,769,377.0	49,952,151.0	49,952,151.0	110.2	100.00
'0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,645,559.0	11,645,559.0	8,233,007.0	8,233,007.0	11,811,391.0	101.4	100.00
'0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	89,771,797.0	89,771,797.0	94,530,727.0	98,898,465.0	101,090,240.0	112.6	100.00
'0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 130.0 MVA, de las cuales tres subestaciones son nuevas en 230/13.8 kV, 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y una ampliación en 115/34.5 kV, 206.6 MVAR de compensación capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 31 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 24 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, tres en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,316,503.0	45,891,825.0	38,384,046.0	38,384,046.0	41,238,212.0	89.9	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2.125 MVA y 675 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,536,916.0	54,536,916.0	52,814,693.0	52,814,693.0	55,784,840.0	102.3	100.00
'0618TOQ0046	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,124,604.0	9,624,604.0	13,791,888.0	15,821,538.0	17,409,799.0	180.9	100.00
'0618TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,511,531.0	1,511,531.0	1,486,134.0	1,486,134.0	1,486,134.0	98.3	3.00
'0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,945,837.0	30,945,837.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo.	Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	489,115,344.0	487,392,526.0	312,991,529.0	435,227,405.0	537,064,804.0	110.2	100.00
'0618TOQ0051	Los Humeros II	Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	129,990,244.0	144,706,262.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,892,500.0	0.0	0.0	0.0	1,281,963.0	0.0	5.03
'0618TOQ0053	TG Baja California II	Consiste en la instalación de 6 turbinas de gas de 43.4MW de potencia ISO cada una. En total aportará 157.8 MW brutos en condiciones de verano (154.61 MW netos).	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,000,000.0	19,000,000.0	7,578,273.0	8,920,799.0	10,389,062.0	54.7	100.00
'0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	154,433,700.0	154,433,700.0	54,008,315.0	54,008,315.0	54,422,065.0	35.2	100.00
'062 02 062	813 División Bajío	Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	66,446,117.0	66,446,117.0	58,974,857.0	58,974,857.0	58,974,857.0	88.8	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	Central termoelectrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	90,885,437.0	90,885,437.0	80,984,884.0	80,984,884.0	80,984,884.0	89.1	100.00
'066 02 066	Baja California Sur II	Central termoelectrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	81,998,542.0	81,998,542.0	73,196,867.0	73,196,867.0	73,196,867.0	89.3	100.00
'067 02 067	801 Altiplano	Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	105,875,077.0	105,875,077.0	92,307,470.0	94,956,817.0	94,956,817.0	89.7	100.00
'068 02 068	802 Tamaulipas	Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,932,405.0	86,932,405.0	50,504,205.0	77,633,114.0	77,633,114.0	89.3	100.00
'069 02 069	803 NOINE	Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 130.5 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	100,143,642.0	85,064,208.0	57,676,219.0	74,596,677.0	74,596,677.0	87.7	100.00
'0718TOQ0022	Baja California Sur IV	Central de combustión interna de 43 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,000,000.0	17,002,957.0	4,359,076.0	5,729,873.0	6,802,183.0	40.0	100.00
'0718TOQ0023	Baja California Sur III	Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustóleo.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	52,350,380.0	41,134,105.0	14,426,873.0	14,756,915.0	76,566,846.0	186.1	100.00
'0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAR y 183.8 km-C.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,283,938.0	30,283,938.0	32,158,350.0	32,158,350.0	32,158,350.0	106.2	100.00
'0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	75,949,063.0	75,949,063.0	19,755,181.0	19,755,181.0	19,755,181.0	26.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja Noroeste	Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAR de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,694,946.0	15,694,946.0	10,806,355.0	10,806,355.0	16,209,532.0	103.3	100.00
'0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV	Tabasco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,246,733.0	13,284,092.0	8,087,917.0	8,087,917.0	12,131,876.0	91.3	100.00
'0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,468,600.0	43,468,600.0	18,743,204.0	18,743,204.0	18,743,204.0	43.1	1.00
'0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	160,362,290.0	160,362,290.0	6,798,445.0	6,798,445.0	6,798,445.0	4.2	100.00
'072 02 072	806 Bajo	Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	137,790,410.0	130,315,410.0	136,032,210.0	141,359,047.0	161,412,551.0	123.9	100.00
'073 02 073	807 Durango I	Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,035,490.0	42,035,490.0	37,268,698.0	37,268,698.0	37,268,698.0	88.7	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818TOQ0006	Construcción y ampliación de líneas de distribución	Construcción de 1 364.00 km de líneas de alta tensión de distribución para sustitución de líneas obsoletas, así como las mejoras a líneas de alta tensión de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, todo orientado a lograr un funcionamiento	Varios	Infraestructura económica	100,000,000.0	2,108,468,165.0	938,090,494.0	1,150,169,653.0	2,108,468,165.0	100.0	59.20
'0818TOQ0007	Construcción y ampliación de subestaciones de distribución	Construcción, ampliación y mejoras de subestaciones de distribución para un incremento de 2,435 MVA de capacidad instalada, las cuales se ubican en los niveles de tensión de menores a 138, 115 y 69 kV, requeridas para atender problemas de mala calidad	Varios	Infraestructura económica	161,300,000.0	238,693,162.0	128,731,941.0	143,401,875.0	238,693,162.0	100.0	36.13
'0818TOQ0009	Adquisición de acometidas y medidores de distribución	Este programa considera la Instalación por año para el periodo de 2008 a 2010, de acometidas y sus respectivos equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	Varios	Adquisiciones	1,238,700,000.0	265,775,786.0	265,775,786.0	265,775,786.0	265,775,786.0	100.0	87.96
'0818TOQ0011	Sustitución estatores de generadores de unidades 5 y 6 C.H. Infiernillo	La Rehabilitación de los estatores consiste en el diseño de componentes (bobinas, segmentos, barras y accesorios), la fabricación de los mismos; el desmontaje, el montaje y las pruebas de puesta en servicio.	Guerrero	Infraestructura económica	0.0	73,255,952.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.70
'0818TOQ0014	MODERNIZACION DE LINEAS DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE LINEAS ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION.	Varios	Infraestructura económica	279,900,000.0	321,385,539.0	111,683,060.0	163,522,928.0	321,385,539.0	100.0	80.24
'0818TOQ0015	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	Se considera la construcción, mejora y remodelación de edificación por un total de 852 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, incluidos edificios de agencias y áreas comerciales, centros de distribución, entre otros.	Varios	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0.0	382,356,982.0	92,736,445.0	122,423,926.0	320,787,060.0	83.9	37.82
'0818TOQ0016	SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CLV (U1 y U2)	Remodelación de los Sistemas de Ventilación y Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	Veracruz	Infraestructura económica	30,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.31

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818TOQ0020	Almacenes Especiales Central Laguna Verde	Se incrementa la capacidad de almacenes de la CLV para satisfacer las necesidades actuales y del incremento de potencia de las unidades, debido a que se generará mayor cantidad de desechos	Veracruz	Infraestructura económica	28,700,000.0	77,998.0	77,998.0	77,998.0	77,998.0	100.0	28.28
'0818TOQ0021	SISTEMAS MECANICOS DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CLV	Actualización de los Sistemas Mecánicos de Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	Veracruz	Infraestructura económica	65,800,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.36
'0818TOQ0022	SISTEMA DE MONITOREO DINÁMICO Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, MODICOSEN	Contar con información en microsegundos y tiempo real, de subestaciones eléctricas y plantas, apoyando la función de Operación, Supervisión y Control del SEN, previniendo disturbios y también para contar con información post-contingencia para analizar fallas.	Varios	Infraestructura económica	26,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.40
'0818TOQ0023	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 2008-2010	Incremento de Capacidad de la red de Fibra Óptica, Adquisición de: 7,373 Km de Fibra Óptica para servicios en la Última Milla, 567.5 km de Cable de Guarda con Fibra Óptica para sustitución, e incremento de capacidad de Nodos SDH para satisfacer la demanda de servicios.	Varios	Infraestructura económica	0.0	7,157,626.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.45
'0818TOQ0026	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO Y HERRAMENTAL DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 1104 UNIDADES OPERATIVAS Y HERRAMENTALES EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$274 087 754.19 PESOS.	Varios	Adquisiciones	0.0	133,033,616.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.98
'0818TOQ0027	ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIOBRA DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 235 UNIDADES PARA MANIOBRA EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$212 886 855.00 PESOS.	Varios	Adquisiciones	0.0	111,956,044.0	14,384,100.0	21,290,826.0	111,956,044.0	100.0	6.34

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818TOQ0029	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2008-2010	EL PROGRAMA CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION DE TRANS.	Varios	Adquisiciones	0.0	89,931,396.0	10,168,374.0	17,258,956.0	89,931,396.0	100.0	88.26
'0818TOQ0030	MODERNIZACION DE SUBESTACIONES DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE SUBESTACIONES ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION.	Varios	Infraestructura económica	553,300,000.0	1,076,246,064.0	276,855,919.0	446,976,632.0	1,076,246,064.0	100.0	73.63
'0818TOQ0032	ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 497 UNIDADES DE EQUIPO DIVERSO EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$137 943 036.00 PESOS.	Varios	Adquisiciones	0.0	135,891,255.0	9,212,991.0	10,392,175.0	33,015,336.0	24.3	67.15
'0818TOQ0035	AMPLIACION LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 2008 - 2010	Adquisición e Instalación de 5,394.50 Km de Fibra Óptica, 147 Nodos SDH y 145 Sistemas de Fuerza para Ampliación de la Red Nacional de Fibra Optica existente de CFE.	Varios	Infraestructura económica	0.0	2,999,791.0	2,999,791.0	2,999,791.0	2,999,791.0	100.0	85.00
'0818TOQ0036	MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS	La modernización de Rodetes en Turbinas hidráulicas, consiste en el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas, en las centrales hidroeléctricas Villilita, Cobano, Colotlipa y El Novillo.	Varios	Infraestructura económica	0.0	897,674.0	897,674.0	897,674.0	897,674.0	100.0	70.20
'0818TOQ0043	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	Veracruz	Infraestructura gubernamental	19,800,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.55
'0818TOQ0045	Adquisición de Equipo de Transporte de Distribución	Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 1480 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010.	Varios	Adquisiciones	0.0	98,690,959.0	0.0	0.0	78,173,798.0	79.2	30.06

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818TOQ0046	Modernización de turbinas y sus equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas	La modernización de turbinas y equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas, consiste en el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas hidráulicas, así como de sus equipos auxiliares, en las centrales Sanalona, Micos, Electroquímica, Portezuelos I y Portezuelos II.	Varios	Infraestructura económica	0.0	7,501,312.0	3,824,957.0	3,824,957.0	3,824,957.0	51.0	24.47
'0818TOQ0048	Adquisición Equipo de Transporte para Centros de Control CENACE	Adquirir unidades de transporte nuevas para sustituir vehículos con una antigüedad mayor a cinco años, ya que han rebasado su periodo de vida útil por lo que se ha incrementado sus gastos de reparación y consumo de gasolina.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.73
'0818TOQ0052	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM	ADQUIRIR EL EQUIPO NECESARIO QUE LE PERMITA A CFE TELECOM, UTILIZAR EL EXCEDENTE DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA DE CFE PARA PREFERERLO A OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS DE DATOS, VIDEO Y VOZ, LO QUE DARIA A LA INSTITUCION IMPORTANTES AHORROS E INGRESOS.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica	0.0	17,118,493.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.00
'0818TOQ0054	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE	Programa de adquisición para actualizar y modernizar los equipos de prueba y supervisión de los controles supervisorios del Sistema Eléctrico Nacional, por tratarse de la adquisición de bienes muebles informáticos y equipo diverso.	Varios	Adquisiciones	2,900,000.0	103,116,121.0	4,686,660.0	28,754,482.0	103,116,121.0	100.0	31.43
'0818TOQ0055	ACTUALIZACIÓN DE LA SUBESTACION (SE) DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE	Reemplazo de autotransformadores y protecciones eléctricas de generadores y transformadores principales, auxiliares y de reserva	Veracruz	Infraestructura económica	29,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.52
'0818TOQ0056	Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación	La modernización de turbinas y equipos auxiliares en 8 centrales hidroeléctricas, el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de turbinas hidráulicas, eq auxiliares, en centrales hidroeléctricas Infiernillo, Manuel M. Diéguez (Sta. Rosa), Cupatitzio, Botello, Platanal, Zumpimito, Jumatán y Tirio.	Jalisco	Infraestructura económica	0.0	46,879,813.0	3,248,126.0	3,248,126.0	3,248,126.0	6.9	88.69

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818TOC0058	Equipamiento de laboratorio para la Unidad de Ingeniería Especializada	Permitirá la investigación, evaluación, análisis, recomendaciones y normar los parámetros para lograr la confiabilidad y seguridad de operación de la Red Eléctrica Nacional, evitando una mala calidad del servicio. los equipos son de medición y prueba, simuladores de propósito específico.	Varios	Adquisiciones	3,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.44
'0818TOC0062	Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución	Se considera la adquisición de equipo de oficina y muebles para distribución, con un total de 1170 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	25,116,769.0	4,967,839.0	9,130,776.0	21,489,498.0	85.6	53.99
'0818TOC0063	Adquisición de Equipo de Computo y Comunicaciones para Distribución	Se considera la adquisición de equipo de computo y comunicaciones para un total de 2 671 mejoras a equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, con la finalidad de dar un mejor servicio y tener equipo de acuerdo con las necesidades actuales de la empresa	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	367,096,292.0	0.0	0.0	136,075,802.0	37.1	34.37
'0818TOC0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAR cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo.	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	96,107,940.0	96,107,940.0	42,659,808.0	42,659,808.0	42,659,808.0	44.4	0.03

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818TOQ0070	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,167,883.0	10,167,883.0	9,729,415.0	9,729,415.0	9,729,415.0	95.7	100.00
'0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,200,000.0	9,200,000.0	19,546,380.0	23,525,199.0	26,675,348.0	289.9	76.53
'0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV	Tabasco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,099,333.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.11
'0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9.6 MVAR y 21 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,332,000.0	37,332,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	Construcción de Subestaciones de Distribución con 342.9 MVA; 20.4 MVAR; 19 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	66,540,667.0	66,540,667.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0818TOQ0084	Santa Rosalía II	Instalación de una central de combustión interna a base de combustóleo, compuesta de 4 unidades con una capacidad de 3.75 MW cada una, una línea de transmisión de doble circuito, de 1.8 km de longitud y calibre 477 ACSR entre las subestaciones Mina y Santa Rosalía y 4 alimentadores en 34.5 kV (2 en la subestación Mina ubicada dentro del predio de la nueva central eléctrica Santa Rosalía II y 2 en la subestación Santa Rosalía).	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,659,576.0	20,818,812.0	1,142,287.0	1,278,317.0	1,420,775.0	6.8	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVA de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,921,482.0	43,292,932.0	28,228,619.0	43,536,437.0	59,219,110.0	136.8	100.00
'0818TOQ0101	EQUIPAMIENTO DE TALLERES - CENTRAL LAGUNA VERDE	Reemplazo de equipos y herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de mantenimiento mayor a los equipos asociados a los procesos, mismos que se localizan en los Talleres y en los Edificios de proceso de la Gerencia de Centrales Nucleoelectricas.	Veracruz	Adquisiciones	0.0	2,204,262.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.08
'0818TOQ0106	OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	El proyecto comprende remodelación, construcción y adecuación de edificios, talleres, almacenes, laboratorios de metrología, plantas de tratamiento de aguas residuales, estacionamientos y caminos de acceso a las líneas y subestaciones, de las nueve Gerencias Regionales de para el periodo 2008-2010.	Varios	Inmuebles	268,400,000.0	37,860,024.0	20,511,380.0	21,411,012.0	37,860,024.0	100.0	1.77
'0818TOQ0111	COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL CENACE	Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y video, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del CENACE	Varios	Adquisiciones	8,100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.90
'0918TOQ0003	PROGRAMAS DE INVERSIÓN PROYECTOS GEOTERMoeLECTRICOS	La Gerencia de Geotermoelectricos es responsable de los estudios y el desarrollo de nuevos proyectos de generacion como el vapor geotermico y otras fuentes de energia renovable como el viento y el sol y permiten reducir la utilizacion de hidrocarburos y otros combustibles no renovables.	Varios	Estudios de preinversión	0.0	201,991,740.0	65,625,857.0	66,537,435.0	111,296,203.0	55.1	34.05

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad bruta en sitio es de 438.0 MW (neta de 430.2 MW) en condiciones de verano, y una capacidad bruta en sitio media anual de 471.2 MW (neta de 462.8 MW). En todas las cifras de capacidad mencionadas se considera un rango de 15. El combustible base para la central sería gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr.	Guanajuato	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,824,865.0	129,131,876.0	10,151,074.0	11,339,565.0	12,223,724.0	9.5	100.00
'0918TOQ0024	Construcción de Subestaciones del Occidente	Construcción de 30.0 MVAR de compensación capacitiva integrada por dos capacitores de 15 MVAR en el nivel de tensión de 115 kV, así como la ampliación de una subestación con 3 alimentadores en hexafluoruro de Azufre (SF6) ubicados en la tensión de 69 kV.	Varios	Infraestructura económica	20,205,584.0	20,205,584.0	7,492,875.0	7,492,875.0	14,240,745.0	70.5	75.75
'0918TOQ0027	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión De Distribución en el Area Central del Pais Valle de México Sur.	Programa de Mantenimiento considera los proyectos que quedaron inconclusos bajo la administración de la extinta LyFC, y que son necesarios para resolver problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, que impiden contar con capacidad para atender servicios	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	66,324,500.0	51,911,963.0	55,735,688.0	66,054,454.0	99.6	79.00
'0918TOQ0028	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión de Distribución en el Area Central del Pais Valle de México Norte.	Programa de Mantenimiento considera los proyectos que quedaron inconclusos bajo la administración de la extinta LyFC, y que son necesarios para resolver problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, que impiden contar con capacidad para atender servicios	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	62,000,000.0	23,158,717.0	26,251,205.0	26,251,205.0	42.3	99.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0918TOQ0032	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte-Noreste	Construcción de 3 subestaciones con un total de 233 MVA, son ampliaciones en tensión 400/230 kV, 230/138 kV y 230/115 kV, 36 MVAR de compensación capacitiva, así como 1 línea de transmisión para un total de 4.3 km-c en 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR y 4 alimentadores, 3 en 400 kV y 1 en 115 kV	Varios	Infraestructura económica	31,737,590.0	34,737,590.0	67,392,639.0	76,593,106.0	88,453,715.0	254.6	77.02
'0918TOQ0033	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	Construcción de cinco líneas de transmisión para un total de 124 km-c en 115 kV, calibres 795 y 1113 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), así como la ampliación de tres subestaciones con 5 alimentadores en el nivel de tensión menor de 115 kV	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	38,691,121.0	1,285,097.0	1,285,097.0	1,285,097.0	3.3	99.73
'0918TOQ0034	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste	Const.de 3 SEs con total de 120.0 MVA, 2 nuevas en 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y 1 ampl. en 115/34.5 kV, 6.0 MVAR de comp. cap., 9 LTs con total de 33 km-c, en 230 kV, en 115 kV y en menos de 115 kV, cal. 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 29 alim., dos en 161 kV, ocho en 115 kV, y 19 en menos de 115 kV	Varios	Infraestructura económica	87,041,324.0	147,825,022.0	86,254,816.0	95,451,845.0	107,969,333.0	73.0	63.62
'1018TOQ0001	Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física	Construcción mantenimiento de Alojamiento para el resguardo de las Instalaciones Construcción mantenimiento de Torres de Vigilancia y Cuartos de Control y Monitoreo, adquisición y mantenimiento de Sistemas de Iluminación perimetral, Construcción y mantenimiento de Bardas Perimetrales.	Varios	Infraestructura gubernamental	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.32
'1018TOQ0002	Atención a Instalaciones Estratégicas	Implementación de un Sistema Integral de Comunicaciones en las 77 instalaciones Estratégicas, Comandancias Regionales, Destacamentos Militares, Navales y Subdirección de Seguridad Física.	Varios	Infraestructura gubernamental	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.02
'1018TOQ0003	Trabajos de estabilización de bloques en ladera derecha de la CH Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites) Generación	Trabajos de estabilización de bloques en ladera derecha de la CH Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites)	Sinaloa	Infraestructura económica	0.0	586,756.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.58

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018TOQ0004	Sustitución de Turbo-generadores, rehabilitación de generadores y modernización de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango.	Sustitución turbo generadores, transformadores e interruptor en las unidades 1 y 2; rehabilitación, modernización de la turbina, sustitución del transformador e interruptor en la unidad 3 y rehabilitación del devanado, modernización de la turbina en la unidad 4 de la C.H. Tuxpango.	Veracruz	Infraestructura económica	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018TOQ0005	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE SEIS SUBESTACIONES ELECTRICAS Y UNA LINEA DE TRANSMISION EN EL ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL	PROYECTOS INCONCLUSOS DE LA ADMINISTRACION DE LYF. RESOLVERAN PROBLEMAS OPERATIVOS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD, SON ALIMENTADOS CON PLANTAS GENERADORAS PARTICULARES ASOCIADOS CON EL CRECIMIENTO NORMAL DE LA DEMANDA Y PONE EN PELIGRO LA OPERACION DEL SISTEMA, LA CAPACIDAD ES LIMITADA, 2010.	Varios	Infraestructura económica	0.0	28,716,089.0	2,730,484.0	3,458,163.0	9,960,375.0	34.7	77.95
'1018TOQ0006	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS S.E. JASSO,S.E. APASCOS BCO. 1 SUSTITUCION Y S.E. VICTORIA	PROYECTOS INCONCLUSOS DE LA ADMINISTRACION DE LYF. RESOLVERAN PROBLEMAS OPERATIVOS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD, SON ALIMENTADOS CON PLANTAS GENERADORAS PARTICULARES ASOCIADOS CON EL CRECIMIENTO NORMAL DE LA DEMANDA	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	12,744,463.0	425,603.0	425,603.0	425,603.0	3.3	99.32
'1018TOQ0009	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	Michoacan	Infraestructura económica	0.0	14,446,556.0	235,307.0	3,991,157.0	10,666,556.0	73.8	13.97
'1018TOQ0012	REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES	Aplicación de Metales Nobles a la vasija de presión y recirculación para limitar el crecimiento de las indicaciones presentes y la aparición de nuevas en dichos componentes, y mantener la licencia de operación de la Central, cumplir las expectativas de producción de Potencia	Veracruz	Mantenimiento	16,300,000.0	62,129,381.0	48,727,010.0	49,600,597.0	62,129,381.0	100.0	80.24

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018TOQ0013	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, LUBRICACIÓN, ACHIQUE, MALACATES, TRANSFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE 4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA NECAXA: NECAXA, TEPEXIC, PATLA Y TEZCAPA.	Puebla	Infraestructura económica	195,000,000.0	135,242,248.0	129,327,686.0	135,242,248.0	135,242,248.0	100.0	25.18
'1018TOQ0014	Mobiliario para el Area de Control Central	Compra de mobiliario y equipo de oficina para el personal motivado por el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, y un incremento en las instalaciones de los Centros de Control, para dotar al personal de herramientas adecuadas para optimizar los espacios.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	4,400,000.0	2,406,970.0	1,316,970.0	1,316,970.0	2,406,970.0	100.0	22.28
'1018TOQ0015	Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas	Sustitución de los Sistemas de Control Analógico: 3 und CH Aguamiipa, 2 CH Aguaprieta, 4 CH La Villita, 2 CH Cupatitzio, 2 CH El Cóbano, 3 CH El Novillo, 3 CH El Fuerte, 2 CH Oviáchic, 1 CH Mocúzari, 2 CH La Amistad y 2 CH Peñitas, 2 CH Bacurato, 2 CH Sanalona y 2 CH Raúl J. Marsal (Comedero).	Varios	Infraestructura económica	18,800,000.0	30,102,217.0	20,158,872.0	29,386,279.0	30,102,217.0	100.0	14.48
'1018TOQ0017	EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE TALLERES EN LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE.	Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos y herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de Mantenimiento mayor que proporcionan los Talleres para dar soporte tecnico a los sistemas asociados con los procesos de Generacion de Energía Eléctrica por medios Nucleares.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.16
'1018TOQ0018	EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO	Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos, herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de monitoreo y protección radiológica; así como los asociados a los talleres radiológicos e instalaciones en los Edificios de proceso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.	Veracruz	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.45

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018TOQ0020	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL ÁREA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 2010-2012.	Varios	Infraestructura económica	898,400,000.0	894,093,024.0	300,002,534.0	411,782,852.0	894,093,024.0	100.0	60.74
'1018TOQ0021	Proyecto de Construcción y ampliación de Líneas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México	Construcción de 52.0 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 630 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011.	Varios	Infraestructura económica	0.0	194,807,716.0	36,241,517.0	49,061,718.0	173,449,821.0	89.0	35.92
'1018TOQ0022	Ampliación de Redes de Distribución para el área central Valle de México	Considerando las obras de construcción de nuevas instalaciones se tiene previsto la ampliación de redes de distribución para 3,474 MVA, las cuales se ubican en los niveles de tensión de 23kV e incluye 73,484 mejoras a redes de distribución, durante el periodo de 2010 al 2012.	Varios	Mantenimiento	1,780,200,000.0	1,744,864,182.0	570,988,179.0	750,465,943.0	1,744,864,182.0	100.0	35.58
'1018TOQ0023	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACION DISTRIBUIDA AREA CENTRAL	Mantenimiento a 14 unidades termoeléctricas de Generación Distribuida con la finalidad de conservar la confiabilidad, disponibilidad y eficiencia de los equipos principales y auxiliares periodo 2010 - 2012.	Varios	Mantenimiento	0.0	120,933,999.0	3,966,623.0	118,819,278.0	120,872,491.0	99.9	68.24
'1018TOQ0024	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL	Mantenimiento a 11 unidades termoeléctricas de generación turbojet con la finalidad de conservar la confiabilidad, disponibilidad y eficiencia de los equipos principales y auxiliares periodo 2010 - 2012.	Varios	Mantenimiento	0.0	6,399,375.0	4,830,674.0	6,065,045.0	6,399,375.0	100.0	9.47
'1018TOQ0030	MURALES DE VISUALIZACION PARA SALAS DE OPERACIÓN DEL CENACE	Adquisición de Muros de Visualización destinados a apoyar la función sustantiva de Supervisión y Control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Contempla los sitios cuyos Muros han agotado su vida útil y precisan sustitución en el periodo 2010-2012.	Varios	Infraestructura gubernamental	18,200,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.48

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018TOQ0031	MODERNIZACION EQUIPO DE COMPUTO CENACE	Adquisición de equipos de cómputo personal que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía.	Varios	Adquisiciones	2,800,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
'1018TOQ0033	COMUNICACIONES UNIFICADAS, UNIFICA, DEL ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL CENACE	Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y video, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del Área de Control Central.	Varios	Infraestructura gubernamental	100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.00
'1018TOQ0035	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA APLICACIONES OPERATIVAS DEL CENACE	Adquisición de sistemas de procesamiento de información que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía en el periodo 2010-2012	Varios	Infraestructura gubernamental	11,800,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018TOQ0036	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA ANALISIS DE CARBON SUBDIRECCION ENERGETICOS 2011	Adquisición de equipo de laboratorio para las Centrales Termoelectricas Plutarco Elias Calles, Carbón II y José López Portillo para llevar a cabo el análisis del carbón y ceniza mencionado. Para adquirir: Analizadores de Carbón en Línea, Trituradora de Carbón, Muestreador de Carbón, entre otros.	Varios	Infraestructura económica	3,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50
'1018TOQ0038	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	816,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,350,000.0	27,112,450.0	7,521,494.0	7,805,770.0	12,954,589.0	47.8	5.13
'1018TOQ0047	Santa Rosalía III	Instalación de tres unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018TOQ0050	Centro	Instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de dos turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 637.21 MW (neta de 622.49 MW) y una potencia bruta media anual de 659.58 (neta de 644.35), así como 53 km-c de 400 kV y 8 alimentadores para interconectar la central al SIN	Morelos	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,602,919.0	151,081,396.0	16,697,165.0	19,182,195.0	20,310,547.0	13.4	100.00
'1018TOQ0054	La Parota	El proyecto hidroeléctrico La Parota se plantea para tener una capacidad bruta de 452.3 MW en dos unidades de 226.125 MW cada una (225 MW de capacidad neta)	Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	735,337,728.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.55
'1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	82,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018TOQ0058	Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo	Construcción de 2 líneas de transmisión para un total de 41.8 km-c en 230 y 85 kV. Así como la instalación, conexión de líneas y generadores, y puesta en servicio de una subestación encapsulada y aislada en Hexafloruro de Azufre en 230 kV con 9 bahías y capacidad para conectar 18 elementos	Varios	Infraestructura económica	34,870,050.0	174,527,180.0	136,915,161.0	150,095,369.0	150,095,369.0	86.0	98.18
'1018TOQ0059	Sustitución de Alimentadores de la Subestación Zoquipan	Instalación de 7 alimentadores, los cuales se ubican en el nivel de tensión menor a 115 kV	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	59,005,520.0	2,798,515.0	2,798,515.0	5,860,805.0	9.9	14.04
'1018TOQ0060	Equipamiento de Transporte de Distribución para el área central Valle de México	Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 3,216 unidades, a efectuarse en el periodo de 2010 a 2011.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	827,778,462.0	147,397,333.0	271,289,365.0	756,148,100.0	91.3	72.22
'1018TOQ0062	Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec	El proyecto comprende la construcción de una nueva obra de toma con desarenador que permita aumentar la confiabilidad y disponibilidad operativa.	Puebla	Infraestructura económica	0.0	5,411,806.0	0.0	0.0	855,105.0	15.8	0.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018TOQ0063	RETIRO DE AZOLVE Y REHABILITADO DEL CAUCE DE LA CH EL CAJÓN	RETIRO DE AZOLVE Y REHABILITADO DEL CAUCE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJÓN, CON EL FIN DE RECUPERAR 22.38 Gwh DE GENERACIÓN NETA.	Nayarit	Infraestructura económica	0.0	922,244.0	436,596.0	436,596.0	436,596.0	47.3	60.10
'1018TOQ0064	Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente	Construcción de una subestación de 60 MVA, en 230 y 23 kV, 438.6 MVAR de compensación, dos líneas de transmisión para 13 km-c, en 230 y 115 kV, calibre 1113 ACSR, repotenciación de 350m-336 ACSR-PC a calibre 795 tipo ACSR, 14 alimentadores, dos en 230 kV, cuatro en 115 kV y ocho en tensiones menores	Varios	Infraestructura económica	0.0	251,084,666.0	108,019,143.0	124,624,089.0	176,448,981.0	70.3	54.12
'1018TOQ0065	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte	Construcción de 3 subestaciones para 123 MVA en 230, 115 y 13.8 kV, 58.6 MVAR de compensación capacitiva, tres líneas de transmisión para un total de 21 km-c en 115 kV y menores, calibre 795 KCM, ACSR, así como 18 alimentadores, siete en el nivel de tensión de 115 kV y once en tensiones menores	Varios	Infraestructura económica	70,906,725.0	70,906,725.0	16,305,682.0	16,404,884.0	16,513,984.0	23.3	45.52
'1018TOQ0066	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular	Ampliación de 2 subestaciones con un total de 530 MVA en 400/230 kV, 230/115 kV y 230/85 kV (330 MVA de 400/230 kV y 100 MVA de 230/85 kV fueron adquiridos por LyFC), 632 MVAR de compensación capacitiva e inductiva, 2 líneas de transmisión con un total de 80 km-c en 400 kV y 230 kV y 4 alimentadores	Varios	Infraestructura económica	175,600,629.0	264,293,336.0	385,913,811.0	398,822,714.0	436,725,253.0	165.2	99.50
'1018TOQ0067	Construcción y rehabilitación de Edificios de Distribución para el área central Valle de México	Se considera la construcción, ampliación y rehabilitación de edificios por un total de 154 obras, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011, incluidos centro de atención a clientes, centros de atención y servicio al cliente, centros de distribución, entre otros.	Varios	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0.0	308,171,328.0	0.0	0.0	105,821,992.0	34.3	45.51
'1018TOQ0068	ATENCIÓN EN INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE SEGURIDAD FÍSICA EN MATERIA DE MEDIOS TÉCNICOS	Implementación, rehabilitación, mantenimiento y modernización de Sistemas de Detección Perimetral y Circuito Cerrado de Televisión y su integración en un Cuarto de Operaciones (C4) y Plataforma México	Varios	Infraestructura gubernamental	120,000,000.0	381,885,474.0	76,170,717.0	155,063,769.0	381,885,474.0	100.0	29.71

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018TOQ0069	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ÁREA CENTRAL VALLE DE MEXICO	Este programa considera la instalación por año para el periodo de 2010 a 2011, de 2,697,581 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	Varios	Adquisiciones	219,800,000.0	530,788,839.0	367,762,965.0	530,788,839.0	530,788,839.0	100.0	91.99
'1018TOQ0071	Obras de Seguridad Industrial en la Infraestructura Civil de Centrales Termoelectricas	Infraestructura estratégica de las Centrales Termoelectricas, comprendida por tuberías subterráneas de suministro de gas, protección anticorrosiva en generadores de vapor, silos de carbón y techumbres de casas de máquinas.	Varios	Infraestructura económica	0.0	1,389,629.0	0.0	0.0	878,254.0	63.2	0.02
'1018TOQ0072	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE	Realizar mantenimiento y rehabilitación a 42 tanques de almacenamiento de combustibles líquidos ubicados en 27 Centrales Generadoras por desgaste y adelgazamiento de placa, techumbre y pisos, puntos y manchas de corrosión que generan riesgo constante de derrames o fugas.	Varios	Infraestructura económica	71,400,000.0	187,121,898.0	72,209,428.0	85,459,250.0	187,121,898.0	100.0	22.44
'1018TOQ0075	MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE COBERTURA DE 2,250 KM DE FIBRA OPTICA EN EL AREA CENTRAL, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA PARA ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LA OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA RED DE POTENCIA DEL AREA CENTRAL	Varios	Infraestructura económica	0.0	120,737,468.0	0.0	0.0	104,254,347.0	86.3	0.10
'1018TOQ0076	PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA	Garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, tanto en estado normal como bajo contingencia, con la calidad, confiabilidad y seguridad requerida, atendiendo al PUERTO DE ACAPULCO de la Zona Acapulco de la División de Distribución Centro Sur de la CFE.	Guerrero	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.00
'1018TOQ0077	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoelectricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013	Varios	Mantenimiento	944,300,000.0	2,302,976,701.0	1,285,548,697.0	1,656,910,374.0	2,302,976,701.0	100.0	23.16

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018TOQ0078	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	Varios	Mantenimiento	785,000,000.0	1,038,130,036.0	810,945,780.0	866,625,503.0	1,038,130,036.0	100.0	17.61
'1018TOQ0079	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DIESEL 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diesel con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	Varios	Mantenimiento	0.0	155,373,968.0	103,581,151.0	133,858,394.0	151,184,565.0	97.3	8.84
'1018TOQ0080	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013.	Varios	Mantenimiento	318,000,000.0	192,164,980.0	160,289,055.0	172,578,732.0	192,164,980.0	100.0	13.59
'1018TOQ0081	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	Varios	Mantenimiento	957,800,000.0	1,321,765,018.0	924,467,502.0	1,057,486,703.0	1,321,765,018.0	100.0	25.67
'1118TOQ0005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS SDG 2011-2013	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2011 PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Varios	Mantenimiento	48,200,000.0	49,188,143.0	39,219,617.0	39,219,617.0	49,188,143.0	100.0	55.92
'1118TOQ0006	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas Convencionales con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013.	Varios	Mantenimiento	209,200,000.0	111,983,355.0	61,166,609.0	84,714,450.0	111,983,355.0	100.0	16.29
'1118TOQ0007	REEMPLAZO DE ELEVADORES DE LA CNLV	Adquisición, retiro de los elevadores existentes e instalación de los nuevos elevadores para los edificios de Proceso de ambas unidades.	Veracruz	Mantenimiento	9,000,000.0	1,315,697.0	1,315,697.0	1,315,697.0	1,315,697.0	100.0	6.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118TOQ0008	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE MEDIANTE REACTORES ANAEROBIOS (PTARS-CNLV).	Construir dos plantas de tratamiento de aguas residuales y se adquirirán e instalarán siete plantas tipo paquete para las descargas menores. Los sistemas o trenes de tratamiento de las PTARs están basados principalmente en el uso de procesos biológicos.	Veracruz	Infraestructura económica	800,000.0	5,312,563.0	3,244,852.0	5,154,522.0	5,312,563.0	100.0	68.24
'1118TOQ0009	MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLOGICAS	ADQUISICION DE 2 PERFORADORAS MONTADAS EN CAMION, 2 AUTOHORMIGONERAS Y UNA PERFORADORA DE ORUGAS	Varios	Adquisiciones	0.0	19,490,299.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.00
'1118TOQ0011	Proyecto Piloto de Generación Solar Fotovoltaico	Iniciar en la exploración y explotación de la energía solar para la producción de electricidad	Baja California	Estudios de preinversión	0.0	105,812,097.0	1,088,488.0	105,812,097.0	105,812,097.0	100.0	0.47
'1118TOQ0037	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO 2011-2013 - GERENCIA LAPEM	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO	Guanajuato	Adquisiciones	0.0	17,038,845.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.00
'1118TOQ0039	PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL SISTEMA CONVENCIONAL SDD 2011-2012	Se pretende la electrificación de 586 localidades de entre 100 a 2,499 habitantes que se encuentran en comunidades remotas, mediante Sistema Convencional.	Varios	Infraestructura social	0.0	48,187,080.0	44,292,110.0	44,883,933.0	48,187,080.0	100.0	3.34
'1118TOQ0045	REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR COPERE CLV 2011	Adquirir unidades móviles de trabajo para el reemplazo del parque vehicular de la Coordinación del Plan de Emergencia Radiológico Externo.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,417,672.0	987,672.0	1,417,672.0	1,417,672.0	100.0	0.79
'1118TOQ0046	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCALIZADO DIGITAL CNLV 2011-2012	Actualización del Sistema Digital Troncalizado de Radiocomunicación	Veracruz	Adquisiciones	0.0	9,090,052.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.70
'1218TOQ0002	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	Este programa considera la Instalación por año para el período de 2012 a 2014, de 30,428,665 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,694,065,839.0	1,057,023,811.0	1,244,634,404.0	1,694,065,839.0	100.0	1.45
'1218TOQ0003	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 3,179 unidades, a efectuarse en el periodo de 2012 a 2014.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	8,999,123.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1218TOQ0008	PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA 2012	DESARROLLO DE PROYECTOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DE LA CFE.	Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	31,587,779.0	769,955.0	769,955.0	2,915,104.0	9.2	1.02
*1218TOQ0010	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DEL VALLE DE MEXICO 2012-2014	Construcción de 67 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 813 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2012 al 2014.	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	116,431,234.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00
*1218TOQ0013	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO CONTRA INCENDIO Y HERRAMIENTA DE LA USGA 2011	ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO NECESARIO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CFE A CARGO DE LA USGA Y MANTENER LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	15,135,281.0	0.0	0.0	11,067,296.0	73.1	73.00
*1218TOQ0014	INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014	AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA EN 4,376 KM Y MODERNIZACIÓN DE 2,922 KM DE FIBRA ÓPTICA.	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	160,248,299.0	0.0	0.0	148,437,694.0	92.6	0.06
*155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	159,152,733.0	159,152,733.0	149,286,973.0	153,701,281.0	156,592,907.0	98.4	100.00
*156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS	Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	132,283,051.0	132,283,051.0	89,540,446.0	92,412,731.0	137,944,385.0	104.3	100.00
*161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	271,559,556.0	271,559,556.0	118,971,451.0	118,971,451.0	118,971,451.0	43.8	100.00
*165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Construcción e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kV y una longitud de 99km-L y dos bubestaciones con voltaje de 230kV y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,726,525.0	41,726,525.0	44,534,505.0	44,534,505.0	44,534,505.0	106.7	100.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'166 99 166	Red Asociada de la Central Río Bravo III	Contrucción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAR de tipo inductivoy 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,374,707.0	53,374,707.0	43,074,198.0	49,744,867.0	49,744,867.0	93.2	100.00
'186 00 185	402 Oriental - Peninsular	Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	94,663,899.0	94,663,899.0	71,311,529.0	78,000,339.0	107,080,035.0	113.1	100.00
'187 00 186	403 Noreste	Construcción e instalación de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,140,897.0	19,140,897.0	13,230,285.0	20,981,256.0	20,981,256.0	109.6	100.00
'188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	Construcción e instalación de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 KV y una capacidad total de 340.8 MVAR localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,477,750.0	10,477,750.0	8,302,374.0	8,302,374.0	11,476,847.0	109.5	100.00
'189 00 188	411 Sistema Nacional	Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	118,534,492.0	118,534,492.0	140,433,213.0	140,433,213.0	140,433,213.0	118.5	100.00
'190 00 189	401 Occidental - Central	Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,159,610.0	48,159,610.0	74,560,267.0	74,560,267.0	76,694,543.0	159.3	100.00
'191 00 190	410 Sistema Nacional	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVAR Y 61 ALIMENTADORES	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	189,260,430.0	189,260,430.0	288,528,153.0	288,528,153.0	288,528,153.0	152.5	100.00
'202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar	Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	336,148,271.0	336,148,271.0	278,411,806.0	328,126,474.0	328,126,474.0	97.6	100.00
'214 99 214	506 Saltillo-Cañada	Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 sunestaciones y 6 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	301,711,405.0	301,711,405.0	286,815,778.0	286,815,778.0	286,815,778.0	95.1	100.00
'217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	135,443,985.0	135,443,985.0	120,551,252.0	120,551,252.0	120,551,252.0	89.0	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'227 99 227	412 Compensación Norte	Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVAR. que se instalarán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,836,340.0	26,836,340.0	15,415,058.0	29,691,001.0	29,691,001.0	110.6	100.00
'228 99 228	413 Noroeste - Occidental	Construcción e instalación de siete Líneas de Transmisión con voltajes de 400, 230 y 115 KV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA seran suministrados por CFE 30 MVAR del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	69,898,143.0	69,898,143.0	67,582,119.0	69,126,941.0	69,126,941.0	98.9	100.00
'229 99 229	414 Norte-Occidental	Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	80,120,487.0	80,120,487.0	83,738,777.0	83,738,777.0	86,177,249.0	107.6	100.00
'285 00 284	502 Oriental - Norte	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,059,184.0	18,059,184.0	15,183,553.0	15,183,553.0	17,654,674.0	97.8	100.00
'286 00 285	503 Oriental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAR Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,109,989.0	26,109,989.0	19,220,988.0	28,561,553.0	28,561,553.0	109.4	100.00
'287 00 286	504 Norte - Occidental	Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,654,926.0	54,654,926.0	48,484,556.0	52,396,788.0	56,514,860.0	103.4	100.00
'303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sistemas auxiliares.	Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	127,297,557.0	127,297,557.0	96,929,441.0	96,929,441.0	127,198,321.0	99.9	100.00
'304 00 302	607 Sistema Bajío - Oriental	Construcción e instalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	95,136,051.0	95,136,051.0	82,436,531.0	87,042,461.0	87,042,461.0	91.5	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	154,764,296.0	154,764,296.0	137,865,100.0	137,865,100.0	137,865,100.0	89.1	100.00
'306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	186,016,169.0	186,016,169.0	159,201,021.0	159,201,021.0	175,224,264.0	94.2	100.00
'307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,115,140.0	39,115,140.0	35,023,433.0	35,023,433.0	35,023,433.0	89.5	100.00
'308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,576,347.0	35,576,347.0	30,159,465.0	30,159,465.0	33,420,074.0	93.9	100.00
'309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAR DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,603,778.0	33,603,778.0	27,859,791.0	27,859,791.0	32,663,814.0	97.2	100.00
'310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,357,603.0	20,357,603.0	13,207,872.0	13,207,872.0	21,126,840.0	103.8	100.00
'311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	32,334,441.0	32,334,441.0	29,161,775.0	29,161,775.0	29,161,775.0	90.2	100.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas											
TOTAL					40,000,000.0	30,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'0818T0K005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León.	Morelos	Adquisiciones	8,580,000.0	8,580,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.04

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118T0K0001	Adquirir bienes informáticos	Contar con el equipamiento actualizado, principalmente en estaciones de trabajo y de comunicación para el desarrollo y uso de programas de software, bases de datos y protocolos de comunicación, que se requieren para el desarrollo de proyectos de investigación.	Morelos	Adquisiciones	1,720,000.0	1,720,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.22
'1118T0K0002	Programa de Mantenimiento Infraestructura Física 2012	Mantener y conservar la infraestructura física para proporcionar al personal el ambiente favorable, para el desarrollo de sus actividades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios para su operación conforme a la normatividad.	Morelos	Mantenimiento	13,700,000.0	3,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.73
'1118T0K0003	Equipo de Investigación 2012	El desarrollo de actividades de investigación y desarrollo tecnológico requiere de equipos que permitan reproducir, observar y medir diversos fenómenos, que presentan principalmente los procesos de generación, transmisión, distribución, uso eficiente de la energía y cuidado del medio ambiente.	Morelos	Adquisiciones	16,000,000.0	16,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.20
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T00 Instituto Mexicano del Petróleo											
TOTAL					170,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'0218T0O0001	Construcción de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	Construcción de edificio de laboratorio y oficinas representación del IMP en Villahermosa, Tab.	Tabasco	Infraestructura social	1,440,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.00
'0318T0O0047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Distrito Federal	Infraestructura social	12,900,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.60
'0418T0O0001	Obras diversas en Sede institucionales	Obras diversas en Sede institucionales	Distrito Federal	Infraestructura social	7,923,677.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.00
'0418T0O0007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	Campeche	Infraestructura social	14,736,323.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.00
'0518T0O0007	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver., Zona Norte	Veracruz	Infraestructura económica	23,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118T0O0002	Programa de adquisiciones de investigación	Equipo medico y de laboratorio	Distrito Federal	Adquisiciones	29,672,581.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T0O0003	Programa de adquisiciones de Administración	Mobiliario y equipo educacional y recreativo, maquinaria y equipo electrico y electronico, equipo industrial y otroa bienes inmuebles	Distrito Federal	Adquisiciones	90,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T0O0004	Programa de adquisicion de servicios	Mobiliario, equipo de administracion, equipo educacional y recreativo, medico y de laboratorio, electrico y electronico, industrial, herramientas y maquinas y otros bienes muebles	Distrito Federal	Adquisiciones	31,542,925.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T0O0005	Programa de adquisición de equipo de laboratorio	Equipo de laboratorio	Distrito Federal	Adquisiciones	48,694,494.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T00 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares											
TOTAL					37,000,000.0	0.0	1,028,698.0	1,028,698.0	1,028,698.0	0.0	
'1118T0Q0001	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	Adquirir equipo para los laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico, así como para proporcionar servicios externos	Estado De Mexico	Adquisiciones	37,000,000.0	0.0	451,811.0	451,811.0	451,811.0	0.0	1.22
'1118T0Q0002	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	Mantenimiento y remodelación de la infraestructura fisica	Estado De Mexico	Mantenimiento	0.0	0.0	576,887.0	576,887.0	576,887.0	0.0	9.30
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
TOTAL					700,000,000.0	943,861,728.0	508,277,547.0	597,081,882.0	943,167,349.0	99.9	
'0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.	Varios	Adquisiciones	56,074,494.0	80,383,896.0	33,942,095.0	34,484,558.0	82,405,190.0	102.5	75.00
'0318T4I0009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	Actualización de infraestructura electromecánica en Unidades Médicas: aire acondicionado, subestaciones eléctricas, compresores de aire grado médico, plantas de tratamiento de aguas, obra civil, equipo mecánico diverso, equipo de bombeo, calderas, equipo de refrigeración y elevadores.	Distrito Federal	Infraestructura social	0.0	1,725,816.0	1,725,816.0	1,725,816.0	1,725,816.0	100.0	94.19

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0318T4I0010	Adquisición de equipo automotriz para la atención de urgencias y servicios de la Subdirección de Servicios de Salud	Actualización de la infraestructura automotriz de las Unidades Médicas: ambulancias y vehículos de servicio.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	21,596,731.0	21,596,731.0	21,596,731.0	21,596,731.0	100.0	88.33
'0318T4I0011	Automatización	Automatización de los principales procesos médico--administrativos con base a la implementación del expediente clínico electrónico único.	Distrito Federal	Adquisiciones	14,599,866.0	103,169,804.0	99,528,125.0	99,528,125.0	103,169,804.0	100.0	59.57
'0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	Sustituir la planta obsoleta de equipos y sistemas auxiliares que permitan proporcionar continuidad operativa a través del aseguramiento en el suministro de servicios de apoyo, a base de sistemas de energía de emergencia, protección electrostática de los equipos que suministran los servicios.	Varios	Mantenimiento	23,207,002.0	52,623,579.0	34,876,945.0	36,517,133.0	52,623,578.0	100.0	99.98
'0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	Construcción y equipamiento de unidades médicas.	Varios	Infraestructura social	77,051,416.0	197,490,195.0	82,698,136.0	113,773,633.0	197,451,510.0	100.0	64.50
'0718T4I0001	Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche	Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes	Campeche	Infraestructura social	33,403,048.0	55,536,648.0	35,635,748.0	38,581,291.0	55,536,648.0	100.0	80.00
'0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electronico, de Laboratorio y aire acondicionado	Distrito Federal	Adquisiciones	2,543,574.0	1,291,910.0	424,394.0	424,394.0	1,291,910.0	100.0	59.43
'0818T4I0012	Programa de Adquisición de Vehículos para la Dirección Corporativa de Finanzas	Renovar el parque vehicular de la DCF	Distrito Federal	Adquisiciones	600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.87
'0818T4I0018	Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	Adquirir equipos y herramientas necesarios para la operación de los sistemas primarios.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,977,937.0	2,192,620.0	1,880,425.0	1,880,425.0	2,192,620.0	100.0	64.04
'0818T4I0020	Ampliación de la capacidad de los sistemas contraincendio del Centro Administrativo Pemex	Adquirir los equipos y accesorios necesarios para la modernización y ampliación de los sistemas de contraincendio.	Distrito Federal	Otros proyectos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818T4I0025	Intercomunicación de los inmuebles Centro Administrativo Pemex y estacionamiento Veronica	Salvaguardar la integridad física de los bienes nacionales y recursos humanos y cumplir con las normas establecidas de seguridad de las instalaciones de Petróleos Mexicanos	Distrito Federal	Inmuebles	16,087,135.0	23,120,055.0	18,598,946.0	18,942,880.0	23,120,055.0	100.0	99.80
'0818T4I0027	Sostenimiento de la capacidad de los sistemas de aire acondicionado	Adquirir equipos de aires acondicionados, así como equipos medición e instrumentos control de temperatura con la finalidad de reforzar la capacidad de los sistemas de aire acondicionados.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	1,727,827.0	1,484,827.0	1,727,827.0	1,727,827.0	100.0	74.21
'0818T4I0028	Intercomunicación de los inmuebles Torre Ejecutiva Pemex y Edificio Jose Colomo	Salvaguardar la integridad física de los bienes nacionales y recursos humanos y cumplir con las normas establecidas de seguridad de las instalaciones de Petróleos Mexicanos	Distrito Federal	Inmuebles	0.0	13,395,496.0	13,215,475.0	13,395,496.0	13,395,496.0	100.0	64.90
'0818T4I0029	Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona.	Sustitución de 10 elevadores en edificios administrativos de Petróleos Mexicanos.	Varios	Adquisiciones	0.0	34,281,116.0	0.0	0.0	34,281,116.0	100.0	93.86
'0818T4I0030	Adquisiciones de bienes de uso administrativo de la Oficina del Abogado General	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Computo, Equipo eléctrico y electrónico y aire acondicionado.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	526,184.0	261,439.0	261,439.0	261,439.0	49.7	49.01
'0818T4I0032	Programa de Adquisiciones de los Centros de Desarrollo Infantil	Cubrir las necesidades de mobiliario y bienes de consumo duradero para el cumplimiento de los programas de los Centros de Desarrollo Infantil	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,161,141.0	1,161,141.0	1,161,141.0	1,161,141.0	100.0	66.10
'0818T4I0033	Programa de Adquisiciones del Deportivo Salvador Benavides y Bibliotecas	Cubrir las necesidades de mobiliario y bienes de consumo duradero para el Deportivo Salvador Benavides y las Bibliotecas de Petróleos Mexicanos	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	928,453.0	928,453.0	928,453.0	928,453.0	100.0	74.80
'0818T4I0001	Programa de Adquisiciones de la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial	Adquisición de equipos de video conferencia y audiovisual, aire acondicionado, equipo electrónico, equipo de operación y mobiliario y equipo de oficina para sustitución de bienes obsoletos	Distrito Federal	Adquisiciones	3,464,274.0	213,236.0	213,236.0	213,236.0	213,236.0	100.0	39.56
'0918T4I0003	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca.	Construcción de un Inmueble para dar servicio de Centro de Desarrollo Infantil	Oaxaca	Infraestructura social	18,431,650.0	41,828,440.0	40,648,142.0	41,536,671.0	41,828,440.0	100.0	99.83
'0918T4I0004	Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco	Construcción de una Clínica.	Tabasco	Infraestructura social	16,799,946.0	66,712,637.0	39,467,319.0	55,784,586.0	66,712,637.0	100.0	95.30

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0918T4I0007	Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas.	Adquirir/Actualizar la Infraestructura de Soporte al Proceso Financiero Integral en el procesamiento, almacenamiento, transporte y seguridad de la información de los distintos sistemas y servicios a cargo de la Gerencia de Soporte y Operación Financiera.	Distrito Federal	Adquisiciones	261,190,562.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.28
'0918T4I0008	Renovación del parque vehicular de la Subdirección de Servicios Corporativos	Sustituir el parque vehicular con una antigüedad promedio de 11 años que representa un alto costo de mantenimiento e inseguridad para los usuarios, así como dotar de equipo automotriz a un área de nueva creación.	Distrito Federal	Adquisiciones	16,559,075.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0918T4I0010	Actualización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares y de Soporte de la Dirección Corporativa de Finanzas	Mantener la operación continua de los equipos informáticos y de comunicaciones residentes en los Centros de Computo de la Dirección Corporativa de Finanzas,	Distrito Federal	Adquisiciones	1,819,880.0	999,851.0	999,851.0	999,851.0	999,851.0	100.0	13.85
'0918T4I0012	Adquisición de equipo y herramienta para servicios generales del Centro Administrativo de Pemex	Contar con el equipo y herramienta adecuados y en buenas condiciones, para los trabajadores de limpieza, maniobras y talleres de servicios artesanales.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,624,811.0	1,353,228.0	935,695.0	1,145,605.0	1,353,228.0	100.0	98.09
'1018T4I0002	Adquisición de equipo para sistemas aire acondicionado	Proporcionar la temperatura de confort y calidad del aire en interior de las oficinas administrativas del Centro Administrativo Pemex, para cumplir con las condiciones de acuerdo a la normatividad institucional.	Distrito Federal	Adquisiciones	10,930,982.0	13,644,948.0	5,126,358.0	5,416,996.0	13,644,948.0	100.0	54.83
'1018T4I0003	Adquisición de equipo de cocina del comedor ejecutivo de Petróleos Mexicanos	Renovar 12 artículos del equipo de cocina y proporcionar 3 artículos	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	184,134.0	0.0	0.0	184,134.0	100.0	33.00
'1018T4I0004	Construcción del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco	Construcción de un Hospital Regional de 3er. nivel, en la Cd. de Villahermosa, Tabasco.	Tabasco	Infraestructura social	48,500,348.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4I0005	Sustitución de los sistemas de detección de humo y protección contra incendio del centro administrativo PEMEX	Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas de seguridad contra incendio, así como la modernización de las redes contra incendio en los edificios ExITAM y José Colomo y estacionamiento Verónica.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	5,225,865.0	668,842.0	797,092.0	2,813,623.0	53.8	36.12

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018T4I0006	Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y equipos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex, mediante la adquisición de equipos y herramientas que coadyuven a disminuir los mantenimientos correctivos y cumplir con la política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de la Institución.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,982,719.0	3,785,092.0	862,397.0	862,397.0	3,785,092.0	100.0	60.67
'1018T4I0013	Adquisiciones y crecimiento de servidores UNIX para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central	Adquisiciones de servidores Unix para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central para soportar el proceso de cobranza electrónica	Varios	Adquisiciones	3,479,876.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4I0015	Programa de equipamiento de la Dirección Corporativa de Operaciones	Mobiliario y equipo de oficina	Distrito Federal	Adquisiciones	7,044,690.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4I0023	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Cd. del Carmen, Campeche	Campeche	Infraestructura social	7,768,538.0	3,492,228.0	0.0	0.0	3,492,228.0	100.0	20.02
'1018T4I0024	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	Tabasco	Infraestructura social	11,572,500.0	9,540,682.0	2,895,000.0	2,968,251.0	9,540,682.0	100.0	19.02
'1118T4I0002	Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras	Proporcionar una atención oportuna y eficaz con vehículos de ataque contraincendio en caso de un incendio declarado en cualquiera de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex, salvaguardando la integridad física de los trabajadores y los bienes de la institución.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	2,379,179.0	0.0	0.0	2,379,179.0	100.0	63.51
'1118T4I0003	Adquisición de equipos de aire autónomo para ataque contraincendio y compresor para recarga de cilindros de aire	Contar con equipo de respiración autónomo adecuado y suficiente para el ataque contraincendio, así como disponer de un equipo de recarga de cilindros de aire que proporcione aire respirable de calidad para el equipo de respiración autónoma.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4I0004	Sistema de equipos para impresión de planos	Modernizar con la adquisición de tres equipos plotter para sus gestiones cotidianas en virtud del desgaste y/o equipos que se encuentran descontinuados.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	283,197.0	283,197.0	283,197.0	283,197.0	100.0	99.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118T4I0005	Adquisición de un transformador eléctrico 750 KVA, trifásico conexión ATT-210/BT Delta-Estrella alta tensión 13,800 volts.	Transformador eléctrico 750 KVA, Trifásico conexión: ATT-210/BT Delta-Estrella Alta tensión 13,800 volts.	Tabasco	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4I0006	Programa de adquisiciones de equipo de radiocomunicación para la contratación de 280 elementos	Por la ampliación de operaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, se requiere de dotar de equipo para el desempeño de sus funciones.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4I0007	Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver.	Ampliar el Centro de Desarrollo Infantil de Poza Rica, Ver.,	Veracruz	Infraestructura social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4I0008	Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacén ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Paneles para el Sistema Contra incendio de los Edificios del CAP y TEP	Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas electrónicos de seguridad contra incendio, en la detección oportuna de conatos de incendio que pudieran ocurrir.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4I0009	Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico	Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	6,419,440.0	0.0	0.0	6,419,440.0	100.0	31.67
'1118T4I0011	Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la TEP y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica	Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la Torre Ejecutiva Pemex y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica.	Distrito Federal	Adquisiciones	22,377,566.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4I0013	Renovación de instalaciones en unidades médicas v2	Adquisición de equipo electromecánico y remozamiento para las unidades médicas de la Subdirección de Servicios de salud	Varios	Mantenimiento	38,908,111.0	106,642,354.0	14,589,603.0	36,940,588.0	106,642,354.0	100.0	19.49

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118T4I0014	Modernización del sistema de seguridad física del Centro Administrativo de Pemex	Contar con equipos que nos ayuden a brindar un mejor reforzamiento y eficiencia en la seguridad física, de las oficinas de los funcionarios superiores y garantizar que el personal de vigilancia lleve a cabo sus recorridos de supervisión dentro de las instalaciones del CAP y áreas exteriores.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	1,244,404.0	0.0	1,244,404.0	1,244,404.0	100.0	15.03
'1118T4I0015	Programa de adquisiciones de armamento para la contratación de 280 elementos	Ampliación de operaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, se requiere de dotar de equipo para el desempeño de sus funciones.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,709,175.0	1,320,385.0	1,709,175.0	1,709,175.0	100.0	16.41
'1118T4I0016	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	Veracruz	Infraestructura social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4I0018	Programa de adquisiciones de vehículos para la contratación de 280 elementos	Ampliación de operaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, se requiere de dotar de equipo para el desempeño de sus funciones.	Varios	Adquisiciones	0.0	21,963,276.0	4,223,707.0	5,068,458.0	21,963,276.0	100.0	86.18
'1118T4I0019	Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco	Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.	Tabasco	Infraestructura social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4I0021	Adquisición e instalación de un sistema integral de Alertamiento Sísmico para los edificios del Centro Administrativo Pemex	Contar con una Alarma Sísmica en el CAP que contribuya a fortalecer las medidas de prevención en materia de protección civil en caso de Sismo, así como cumplir con la normatividad institucional del Reglamento de Emergencias y Protección Civil en el CAP y Reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4I0022	Construcción de una Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz.	Construcción de una Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Ver. de tres niveles con una superficie aproximada de 3,200 m2 de construcción.	Veracruz	Infraestructura social	0.0	5,224,050.0	5,224,050.0	5,224,050.0	5,224,050.0	100.0	4.92
'1118T4I0023	Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco	Construcción de un consultorio par la atención de 1 nivel de atención a la población de la localidad de Jalpa de Méndez, Tabasco	Tabasco	Infraestructura social	0.0	1,560,000.0	624,000.0	1,248,000.0	1,560,000.0	100.0	3.58
'1118T4I0025	Programa de Adquisición para la compra de 100 patrullas de los servicios de Vigilancia y Patrullaje de las instalaciones de Pemex Refinación	Fortalecer la vigilancia y patrullaje a las instalaciones y red de ductos de Pemex Refinación	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	50,684,483.0	42,237,069.0	50,684,483.0	50,684,483.0	100.0	99.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1218T4I0002	Programa de adquisición de equipo eléctrico y electrónico de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física II	Contar con equipo de radiocomunicación, eléctrico y electrónico necesarios para la Gerencia de Servicios de Seguridad Física con el fin de garantizar la seguridad física a personas bienes y valores de Pemex y Organismos Subsidiarios.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	25,500.0	0.0	25,500.0	25,500.0	100.0	0.13
'1218T4I0003	Programa de Adquisición de Equipo para Comunicaciones de Voz y Datos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física	Garantizar la continuidad de los servicios de voz y datos que actualmente se proporcionan en los centros de trabajo de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física en Oficinas Centrales y en los Departamentos Foráneos.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	1,630,527.0	0.0	0.0	1,630,527.0	100.0	25.00
'1218T4I0004	Adquisición de un Acelerador Líneal y Construcción del Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad	La adquisición de un Acelerador Líneal de Electrones y la construcción del correspondiente Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4I0005	Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia	Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4I0009	Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica	Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4I0010	Adquisición de mamparas para el Edificio C	Adquisición de 71 mamparas divisorias de WCs	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	290,970.0	0.0	0.0	290,970.0	100.0	42.09
'1218T4I0017	Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas	Realizar trabajos para reforzar la seguridad física y electrónica de 36 estaciones de microondas, derivado de las acciones vandálicas.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	5,673,361.0	0.0	0.0	5,673,361.0	100.0	11.37
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4L Pemex-Exploración y Producción											
TOTAL					251,900,000,000.0	271,440,613,951.0	200,433,070,439.0	229,167,343,242.0	273,059,829,135.0	100.6	
'001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	Recuperación de reservas de hidrocarburos, maximizando el valor económico de los yacimientos del Paleocanal de Chicontepec, mediante la terminación de 8,937 pozos y la realización de 16,849 reparaciones mayores, logrando acumular un volumen incremental de 1,037 mmb de aceite y 1,660 mmmmpc de gas.	Varios	Infraestructura económica	18,322,347,593.0	28,747,083,896.0	23,378,692,362.0	26,634,865,253.0	28,670,384,677.0	99.7	24.47

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	Maximizar el valor económico de los yacimientos, implantar un proceso de mantenimiento de presión al yacimiento inyectando nitrógeno; acondicionar pozos a sistemas artificiales, y realizar reparaciones mayores a pozos con la finalidad de cumplir con las plataformas de producción comprometidas.	Varios	Infraestructura económica	5,657,138,497.0	6,241,939,481.0	4,608,155,580.0	5,108,233,712.0	6,213,725,274.0	99.5	72.28
'020 96 020	Cantarell	Mantener el factor de recuperación y acelerar la recuperación de la reservas de aceite y gas de los campos Akal, Nohoch, Chac, Kutz, Sihil, Ixtoc, Kambesah y Takin, incrementar el aprovechamiento del gas producido, mejorar la flexibilidad operativa en los procesos de crudo pesado y gas.	Varios	Infraestructura económica	49,545,560,294.0	59,391,670,372.0	42,207,310,056.0	49,981,082,981.0	61,099,383,084.0	102.9	69.72
'021 96 021	Burgos	Desarrollar reservas probables y posibles mediante un programa de perforación intensiva en la exploración para incrementar y recuperar las reservas de los 238 campos asociados al proyecto.	Varios	Infraestructura económica	18,104,153,796.0	24,665,469,779.0	20,985,119,205.0	22,786,299,840.0	24,446,976,429.0	99.1	60.99
'0218T4L0039	Reingeniería del Sistema de Recuperación Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones	Ubicado al sur de Tamps y al oriente de SLP, inicio su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y construir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes.	Varios	Infraestructura económica	2,999,422,785.0	5,185,597,262.0	3,843,275,391.0	4,461,053,114.0	5,143,234,347.0	99.2	53.92
'038 98 038	Delta del Grijalva	Se espera obtener en el periodo 2012-2027 una producción adicional de 158 MMB de aceite y 505 MMMPC de gas para un volumen total de 330 mmb de aceite y 992 mmmpc de gas.	Varios	Infraestructura económica	6,033,476,188.0	6,619,498,725.0	4,769,425,414.0	5,445,490,908.0	6,404,329,230.0	96.7	76.10
'039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	Con la ejecución del proyecto se obtendrá una producción adicional de 1,028MMB de aceite y 281MMMPC de gas, para alcanzar una recuperación total de 3,838MMB y 1,121MMMPC. También considera la construcción de infraestructura para el manejo y transporte de crudo extrapesado.	Varios	Infraestructura económica	39,362,829,066.0	33,632,174,024.0	25,311,156,902.0	28,672,470,010.0	34,572,139,634.0	102.8	45.71
'069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	Mejorar el factor de recuperación y asegurar la continuidad de la operación de los campos, maximizando el valor económico de la explotación de los yacimientos que lo componen.	Varios	Infraestructura económica	13,579,183,064.0	17,617,778,960.0	12,491,734,366.0	13,994,461,138.0	16,896,332,192.0	95.9	63.46

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0718TZZ0001	Integral Lakach	Se considera el campo Lakach como uno de los campos de gas más importantes en aguas territoriales del Golfo de México. La explotación de este campos se realizará con infraestructura submarina y terrestre, ayudando a mejorar la oferta de gas natural del país.	Varios	Infraestructura económica	1,524,000,001.0	416,620,583.0	291,517,697.0	332,862,871.0	418,190,776.0	100.4	10.19
'0818T4L0001	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Reposición de equipo automotriz que se encuentra en mal estado físico debido a que rebasó su periodo de vida útil, para apoyar las actividades de traslado de personal y supervisores a las instalaciones administrativas y centros de proceso terrestres de la Región Marina Noreste.	Campeche	Adquisiciones	1,657,000.0	682,836.0	682,836.0	682,836.0	682,836.0	100.0	21.58
'0818T4L0003	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Sur durante el horizonte 2009-2013, para asegurar la integridad física del personal durante su traslados a las áreas de trabajo, ya que las actividades petroleras, normalmente se realizan fuera de las oficinas y fuera de la ciudad.	Tabasco	Adquisiciones	12,370,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.38
'0818T4L0004	Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa	Se pretende el reemplazo de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso continuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mto de las unidades automotrices, se incrementen en forma gradual año con año.	Distrito Federal	Adquisiciones	4,000,000.0	1,839,625.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.13
'0818T4L0008	Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	El objetivo del proyecto es proporcionar sustentabilidad para el adecuado desempeño y continuidad de las actividades productivas de exploración y explotación en la Región Marina Noreste (RMNE).	Campeche	Otros proyectos	126,567,300.0	48,019,313.0	28,752,322.0	33,796,912.0	48,647,787.0	101.3	44.19
'0818T4L0009	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa	Fortalecer la cultura de seguridad industrial y protección ambiental en la organización, así como consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías de clase mundial (Dupont).	Tabasco	Otros proyectos	660,052,616.0	1,197,948,630.0	726,567,331.0	812,231,654.0	1,303,809,797.0	108.8	96.93
'0818T4L0010	Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa	Manejar, acondicionar y distribuir de manera segura, confiable y eficiente la producción de hidrocarburos de los Activos Integrales de las Regiones Marinas, Sur y Norte. Satisfacer los compromisos comerciales contractuales para el suministro de crudo, gas y condensados.	Tabasco	Estudios de preinversión	50,000,000.0	15,605,041.0	11,430,041.0	11,605,041.0	11,605,041.0	74.4	90.39

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818T4L0011	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa	Garantizar una operación segura de equipos, instalaciones y ductos para el manejo de los hidrocarburos, incluyendo la rehabilitación, modificación y acondicionamiento de obras de infraestructura, que brinden las condiciones necesarias para el buen desempeño de las actividades productivas.	Tabasco	Mantenimiento	555,130,002.0	362,601,467.0	315,196,462.0	342,012,688.0	407,095,316.0	112.3	97.92
'0818T4L0013	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa	El proyecto de la Subdirección de Planeación y Evaluación de PEP tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento.	Distrito Federal	Otros proyectos	112,916,104.0	225,815,073.0	67,649,847.0	98,464,020.0	115,443,617.0	51.1	96.61
'0818T4L0015	Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa	Es un proyecto para el soporte de las actividades productivas de los activos de exploración y explotación, de carácter físico financiero, tiene como funciones supervisar, asignar recursos, coordinar y liderar las actividades de la Subdir RN respetando el medio ambiente y operando con seguridad.	Veracruz	Mantenimiento	67,822,024.0	16,444,044.0	8,545,438.0	11,322,277.0	16,444,045.0	100.0	37.59
'0818T4L0017	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Norte durante el horizonte, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo.	Veracruz	Adquisiciones	28,754,331.0	1,686,778.0	1,686,778.0	1,686,778.0	1,686,778.0	100.0	2.93
'0818T4L0021	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Asegurar la continuidad operativa para el manejo y distribución de crudo, gas y condensados a clientes, mediante la rehabilitación de equipos e infraestructura para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos.	Tabasco	Mantenimiento	72,971,518.0	55,372,468.0	29,056,593.0	33,725,078.0	46,623,436.0	84.2	65.70
'0818T4L0023	Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa.	Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de exploración y explotación de la Región Sur, y asegurar que dichas actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad, la integridad física del personal.	Tabasco	Otros proyectos	45,096,642.0	22,024,544.0	12,096,482.0	12,603,517.0	23,607,359.0	107.2	86.86

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'089 01 087	Integral Caan	Se contempla la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y tendidos de ductos, todo ello con el objetivo de extraer las reservas de hidrocarburos de los campos Abkatún, Caan, Kanaab y Taratunich, optimizando los factores de recuperación de los campos antes mencionados.	Tabasco	Infraestructura económica	2,250,567,342.0	3,833,525,262.0	3,025,423,011.0	3,325,450,698.0	3,857,891,223.0	100.6	60.69
'0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	Tener respuesta ante eventos de riesgo no deseados, salvaguardando con ello la seguridad y la confiabilidad operativa de sus Sistemas de Transporte por Ducto e Instalaciones asociadas, mediante el monitoreo y control remoto de éstos, a través de un Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA)	Varios	Otros proyectos	862,834,031.0	319,576,179.0	158,596,831.0	198,357,102.0	317,295,998.0	99.3	49.49
'093 98 093	Integral Poza Rica	Continuar con la explotación de estos campos mediante la perforación y reparación de pozos, así como la optimización de la infraestructura ya existente, acelerar el ritmo de extracción de hidrocarburos, incrementar la reserva por extensión areal y vertical.	Varios	Infraestructura económica	2,715,252,243.0	8,239,047,041.0	5,860,195,828.0	6,673,145,470.0	7,975,994,776.0	96.8	71.03
'094 01 092	Integral Arenque	Forma parte de la provincia geológica de la Cuenca Tampico-Misantla y Plataforma de Tuxpan en su porción marina. El proyecto se caracteriza principalmente por tener yacimientos de aceite ligero con alta relación gas aceite.	Varios	Infraestructura económica	3,105,362,321.0	1,407,131,248.0	1,037,707,196.0	1,325,733,554.0	1,496,403,755.0	106.3	55.80
'095 01 093	Integral Ayin-Alux	Los campos Ayin y Alux, se encuentran dentro del área denominada Pilar Tectónico Reforma-Akal en la Plataforma Continental del Golfo de México, aproximadamente a 84 kilómetros al Noreste de la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco, en tirantes de agua de 176 y 75 metros, respectivamente.	Varios	Infraestructura económica	1,086,708,169.0	86,697,540.0	81,965,796.0	83,619,456.0	86,764,163.0	100.1	29.97
'097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	Con la implementación de la estrategia se contempla obtener una producción adicional de 155 mmb y 301 mmmpc en el periodo 2012-2027 para alcanzar un volumen total de 310 mmb de aceite y 536 mmmpc de gas.	Varios	Infraestructura económica	4,496,820,846.0	4,881,896,256.0	3,783,308,314.0	4,086,534,643.0	4,991,990,131.0	102.3	50.58

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, en el horizonte Mesozoico y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos.	Chiapas	Infraestructura económica	2,264,217,271.0	3,272,206,654.0	2,368,615,127.0	2,608,646,726.0	3,284,233,510.0	100.4	79.28
'099 01 097	Integral Cárdenas	Se ubica en parte central del estado de Tabasco y se encuentra en una etapa avanzada de explotación, en donde la disminución de la presión de fondo ha originado el avance del acuífero y la generación de un casquete de gas ocasionado la irrupción de agua y gas en los pozos productores del campo.	Tabasco	Infraestructura económica	1,306,351,951.0	4,706,116.0	25,081,473.0	25,081,473.0	25,081,473.0	533.0	68.90
'100 01 098	Integral Carmito-Artesa	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, principalmente en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos.	Chiapas	Infraestructura económica	785,267,542.0	861,272,022.0	685,410,178.0	742,329,748.0	863,231,132.0	100.2	69.79
'101 01 099	Integral Chuc	Explotar en el periodo 2012-2027 una reserva remanente de 323 mmb de aceite y 603 mmpc de gas natural en la categoría 2P, lo que equivale a 437 mmbpce, alcanzando una plataforma de producción máxima de 137 mbd de aceite y 260 mmpcd de gas en el año 2014.	Varios	Infraestructura económica	11,261,165,738.0	10,610,040,346.0	7,084,169,754.0	8,763,126,491.0	10,736,343,166.0	101.2	58.68
'1018T4L0001	Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Marina Suroeste durante el horizonte 2011-2015, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil (5 años) para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo.	Campeche	Adquisiciones	2,699,600.0	1,220,793.0	910,448.0	910,448.0	1,220,793.0	100.0	14.31
'1018T4L0002	Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste, 2da. Etapa	Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste (RMSO), mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad, vigilancia de instalaciones y monitoreo ambiental.	Varios	Otros proyectos	105,644,865.0	36,314,124.0	12,570,873.0	14,993,315.0	37,010,231.0	101.9	57.32

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'102 01 100	Integral Ek-Balam	Con este proyecto se pretende incorporar un volumen incremental acumulado de producción de 43 MMbbl de aceite y de 8 MMMPC de gas para alcanzar un total de 212 MMbbl de aceite y 42 MMMpc de gas, durante el periodo 2012-2023 en sus formaciones Jurásico Superior Oxfordiano (JSO).	Campeche	Infraestructura económica	5,266,990,635.0	1,923,324,824.0	1,336,713,543.0	1,631,600,792.0	1,925,110,914.0	100.1	35.39
'103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	Comprende los campos Alameda, Ayapa, Castarrical, El Golpe, Santuario, Tintal y Tupilco cuya producción proviene de arenas someras del Terciario; así como de los campos Mayacaste, Puerto Ceiba y Tajón.	Tabasco	Infraestructura económica	2,321,131,272.0	3,467,748,901.0	2,187,525,700.0	2,513,372,925.0	3,498,931,251.0	100.9	75.44
'109 01 107	Integral Yaxche	Incrementar la producción acumulada de aceite y gas respectivamente, a través del incremento de actividad física, principalmente en la perforación de pozos de desarrollo y la recuperación de un pozo exploratorio.	Varios	Infraestructura económica	5,359,877,339.0	3,362,786,877.0	2,584,903,862.0	2,929,259,462.0	3,532,921,163.0	105.1	55.84
'118T4L0001	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa	Proporcionar un adecuado mantenimiento y servicios generales a las instalaciones administrativas, operativas y habitacionales de la Región Marina Noreste para garantizar mejores condiciones en el desarrollo de las actividades de la Región.	Campeche	Mantenimiento	0.0	3,131,539.0	2,277,268.0	2,359,282.0	3,131,539.0	100.0	8.06
'118T4L0002	Proyecto de Exploración Campeche Oriente	El proyecto Campeche Oriente se ubica en la Sonda de Campeche sobre la Plataforma Continental del Golfo de México. Los hidrocarburos producidos en esta área son aceites ligeros y pesados que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico.	Campeche	Infraestructura económica	3,619,594,585.0	2,352,206,670.0	1,610,407,471.0	1,800,346,313.0	2,362,411,426.0	100.4	30.34
'118T4L0003	Proyecto de Exploración Comalcalco	Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan contribuir a la obtención de una tasa de reposición de reservas de 100 en el año 2012, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos.	Tabasco	Infraestructura económica	1,201,942,317.0	1,848,325,520.0	1,366,114,810.0	1,484,060,578.0	1,844,679,373.0	99.8	31.17
'118T4L0004	Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas.	Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEMEX Exploración y Producción en materia financiera, con el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública.	Distrito Federal	Otros proyectos	43,772,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118T4L0005	Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas.	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, con objeto de sustituir el que se encuentra deteriorado por el uso, en las oficinas e instalaciones de la Subdirección de Administración y Finanzas en todo PEP.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	630,343.0	130,343.0	130,343.0	130,343.0	20.7	0.52
'321 00 319	Integral Och-Uech-Kax	El proyecto considera el desarrollo del campo Kax y el mantenimiento de los campos Och y Uech, lo que permitirá explotar en conjunto una parte de la reserva 2P de aceite ligero de 38 API.	Varios	Infraestructura económica	1,178,107,923.0	1,386,014,089.0	992,138,449.0	1,142,672,821.0	1,390,516,988.0	100.3	84.10
'322 00 320	Programa Estratégico de Gas	Desarrollar un plan integral de exploración y explotación que aproveche oportunidades para incrementar significativamente la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, a fin de satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones.	Varios	Infraestructura económica	45,800,243,029.0	39,076,938,706.0	27,140,853,061.0	31,040,660,974.0	38,988,194,132.0	99.8	63.87
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4M Pemex-Refinación											
TOTAL					40,050,000,000.0	28,128,976,049.0	17,934,985,406.0	21,367,698,119.0	28,900,342,242.0	102.7	
'0318T4M0035	Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto.	Reubicar la trayectoria del poliducto de 12 Madero Cadereyta y Oleoducto 24 Madero -- Cadereyta fuera de la zona urbana de Cd. Victoria Tamaulipas, así como el desmantelamiento de la estación de bombeo actual del poliducto.	Tamaulipas	Otros programas	50,000.0	0.0	-831.0	-579.0	-579.0	0.0	93.60
'0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos.	Varios	Infraestructura económica	296,923,474.0	167,558,401.0	94,226,474.0	130,769,749.0	164,672,393.0	98.3	83.87
'0318T4M0048	Rehabilitación Instalaciones Portuarias	Inversión en rehabilitación del dique seco, de rack de tuberías de Madero y diversas modernizaciones en instalaciones de la GOMM.	Veracruz	Mantenimiento	14,561,138.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.16
'0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Varios	Mantenimiento	171,138,905.0	167,444,828.0	3,149,807.0	42,639,456.0	125,173,273.0	74.8	76.35
'0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Veracruz	Mantenimiento	110,596,629.0	149,139,524.0	102,087,786.0	115,952,597.0	156,747,839.0	105.1	81.34

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Varios	Mantenimiento	26,332,412.0	81,448,073.0	48,163,209.0	53,153,874.0	83,971,389.0	103.1	78.08
'0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Norte.	Nuevo Leon	Otros proyectos	13,950,175.0	43,399,184.0	34,750,290.0	42,386,395.0	43,382,377.0	100.0	57.77
'0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso	Veracruz	Infraestructura económica	726,832,584.0	31,583,220.0	23,754,372.0	26,143,528.0	30,858,805.0	97.7	49.71
'0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Guanajuato	Infraestructura económica	538,255,287.0	148,222,972.0	87,727,362.0	93,133,671.0	139,200,495.0	93.9	53.67
'0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Oaxaca	Infraestructura económica	145,781,065.0	11,283,170.0	5,924,489.0	5,924,489.0	11,223,171.0	99.5	9.33
'0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Veracruz	Mantenimiento	50,000.0	9,078,762.0	9,602,935.0	9,802,893.0	14,008,639.0	154.3	98.39
'0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia.	Veracruz	Infraestructura económica	386,606,954.0	301,058,898.0	243,795,754.0	283,698,366.0	301,058,899.0	100.0	13.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Nuevo Leon	Mantenimiento	10,792,310.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.45
'0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	Queretaro	Infraestructura económica	31,045,899.0	5,191,388.0	1,391,702.0	1,391,702.0	5,171,728.0	99.6	56.43
'0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Golfo.	Veracruz	Otros proyectos	36,246,031.0	26,506,563.0	17,048,859.0	17,327,162.0	26,500,389.0	100.0	80.98
'0318T4M0114	Infraestructura instalaciones portuarias	Const. de talleres de manto. naval, moder. de la compuerta del dique seco, instal. sist. water blast, tomacorriente y alumbrado general en dársena, sist. electrónico de atraque en muelles y dique e incremento de la capacidad de atraque en la TM Madero.	Varios	Infraestructura económica	0.0	29,317,348.0	0.0	0.0	29,317,346.0	100.0	0.00
'0318T4M0118	Infraestructura Ductos e instalaciones Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona centro del país.	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,226,060.0	2,165,658.0	2,200,339.0	2,226,965.0	100.0	97.80
'0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país.	Veracruz	Infraestructura económica	172,703,355.0	1,238,258.0	1,224,045.0	1,224,045.0	1,238,258.0	100.0	79.59
'0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	502,575,464.0	179,995,054.0	1,985,614.0	2,284,351.0	177,906,913.0	98.8	11.28

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA.	Varios	Infraestructura económica	8,449,933,869.0	6,720,966,323.0	5,709,223,321.0	6,145,954,297.0	6,557,736,842.0	97.6	64.42
'0518T4M0001	Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	Rehabilitación de tanques en estaciones de bombeo, Reparación de Cruces de tuberías en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos	Varios	Mantenimiento	111,158,105.0	26,322,645.0	22,137,024.0	23,252,857.0	26,221,502.0	99.6	72.13
'0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformatión continua	Veracruz	Infraestructura económica	944,152,705.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.00
'0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas; con capacidad de 65 mb nominales, abastecida por buquetanque.	Chiapas	Infraestructura económica	260,155,154.0	190,327,260.0	143,675,557.0	145,413,495.0	187,680,674.0	98.6	28.00
'0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del país.	Nuevo Leon	Otros proyectos	83,300,392.0	81,327,458.0	16,730,121.0	25,741,131.0	80,216,741.0	98.6	40.70
'0518T4M0010	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	Ingeniería básica y de detalle; suministro, instalación, pruebas, arranque o puesta en operación de sistemas y equipos, en 9 de las plantas incluidas en la Reconfiguración de la refinería Madero.	Tamaulipas	Infraestructura económica	296,443,088.0	1,075,865.0	739,031.0	818,752.0	841,744.0	78.2	6.55
'0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada.	Guanajuato	Infraestructura económica	3,912,064,723.0	156,830,637.0	149,234,886.0	151,643,647.0	155,406,171.0	99.1	1.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocracking, ptas. de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Intern	Guanajuato	Estudios de preinversión	882,280,272.0	391,802,440.0	355,487,541.0	371,511,869.0	405,204,673.0	103.4	38.40
'0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria.	Varios	Estudios de preinversión	338,399,869.0	474,923,432.0	396,875,306.0	432,621,655.0	477,943,390.0	100.6	78.85
'0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro.	Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	8,235,306.0	3,114,714.0	3,362,698.0	8,211,261.0	99.7	94.80
'0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor	Veracruz	Infraestructura económica	322,617,549.0	136,178,439.0	80,671,073.0	80,952,249.0	133,730,852.0	98.2	5.42
'0618T4M0008	Ampliación de las instalaciones del centro de información técnica administrativa y acopio de documentos	Ampliar las instalaciones del CITAAD actual en un terreno colindante para incrementar la capacidad de guarda y custodia documental prevista en los próximos años y la infraestructura requerida asociada al mismo	Distrito Federal	Otros proyectos	2,564,579.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México.	Varios	Infraestructura económica	528,673,385.0	576,793,309.0	406,733,399.0	415,603,086.0	596,769,301.0	103.5	78.33
'0718T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs aux y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Nuevo Leon	Mantenimiento	1,867,955,385.0	1,488,129,363.0	590,227,350.0	785,772,117.0	1,792,121,348.0	120.4	99.99

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación.	Baja California Sur	Infraestructura económica	198,316,742.0	29,120,497.0	19,703,850.0	20,478,835.0	29,093,801.0	99.9	8.26
'0718T4M0007	Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Sustitución y actualización de los sistemas principales y sistemas auxiliares e incorporación de dispositivos de detección, protección y control modernos, en 21 paquetes de turbobomba de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa madero - Cadereyta	Varios	Mantenimiento	5,098,177.0	1,144,348.0	1,144,348.0	1,144,348.0	1,144,348.0	100.0	99.20
'0818T4M0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Tamaulipas	Mantenimiento	2,099,757,989.0	1,523,404,656.0	886,038,386.0	1,058,026,515.0	1,661,540,419.0	109.1	81.73
'0818T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Veracruz	Mantenimiento	1,923,039,945.0	1,072,436,905.0	572,631,365.0	729,471,950.0	1,098,884,606.0	102.5	54.75
'0818T4M0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento.	Hidalgo	Mantenimiento	1,950,000,011.0	1,078,056,042.0	983,086,166.0	1,112,144,131.0	1,591,338,918.0	147.6	64.00
'0818T4M0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento.	Guanajuato	Mantenimiento	1,282,000,000.0	1,361,185,866.0	773,725,756.0	955,216,850.0	1,460,558,621.0	107.3	59.26

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818T4M0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb asi como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Oaxaca	Mantenimiento	1,816,053,851.0	1,520,393,085.0	1,012,702,063.0	1,285,689,783.0	1,693,176,839.0	111.4	90.75
'0818T4M0017	Sustitución de 3 Monoboyas	Adquirir 3 monoboyas de última generación para Salina cruz, Rosarito y Tuxpan.	Varios	Mantenimiento	182,383,310.0	69,302,786.0	69,302,787.0	69,302,787.0	69,302,787.0	100.0	0.00
'0818T4M0018	Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación	El programa consiste en realizar un Mantenimiento Mayor (OVERHAUL) a 103 turbinas de gas que incluye la turbomaquinaria asociados a las unidades de bombeo de la Red de Ductos, consistente en: 23 Generadores de Gas Centauro, 23 Turbinas de Potencia Centaur	No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	66,812,983.0	121,581,508.0	35,292,614.0	72,391,625.0	131,279,301.0	108.0	44.78
'0818T4M0019	Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación.	Sustitución y actualización de los sistemas principales (combustible, aire de admisión, lubricación, gases de escape, medición de gas y flujo, y de monitoreo y control) y sistemas auxiliares (medición de combustible y de crudo, válvulas de recirculación,	Varios	Mantenimiento	124,423,325.0	337,494,702.0	64,677,199.0	197,973,807.0	357,520,517.0	105.9	49.35
'0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	Desarrollar los estudios para que Pemex Refinación pueda ampliar su capacidad de refinación en un tren localizado en Tula Hidalgo, considerando la oferta de crudos disponibles, el crecimiento de la demanda y sus centros de consumo.	Hidalgo	Estudios de preinversión	1,764,560,543.0	380,273,369.0	224,778,747.0	301,747,277.0	361,704,705.0	95.1	20.52
'0818T4M0024	Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación	Trazo del derecho de vía, localización y posicionamiento de puntos de Ingeniería, excavación y Perforación Direccional, prueba Hidrostática e Inspección Radiográfica, introducción de tubería direccionada, integración de Línea Nueva a la línea existente y	Varios	Mantenimiento	2,389,541.0	7,272,357.0	6,813,670.0	7,033,863.0	7,216,833.0	99.2	5.31
'0818T4M0027	Sustitución de Brazos de Carga Marinos	Adquisición de Brazos de Carga Marino de última generación que sustituyan a las brazos existentes e instalados en la TM de Pajaritos, Salina Cruz, ROP de Veracruz y Mazatlán y ROP de Lerma.	Varios	Mantenimiento	20,000,000.0	153,994,202.0	0.0	0.0	153,994,201.0	100.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Marítimas	Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario	Varios	Mantenimiento	234,134,749.0	152,030,999.0	113,588,806.0	148,868,416.0	184,688,082.0	121.5	13.63
'0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete	Varios	Infraestructura económica	382,741,112.0	104,076,214.0	59,881,246.0	78,455,768.0	143,537,624.0	137.9	23.03
'0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	Modernización de 15 Estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de Fuego y Gas, Sist. de Paro de Emergencia, Sist. de Redes Contra Incendio, Control Básico de proceso y Alarmas Críticas y Cuartos de Control de acuerdo a diagnósticos realizados	Varios	Mantenimiento	21,719,097.0	595,185.0	373,457.0	373,457.0	595,185.0	100.0	99.94
'0818T4M0032	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico.	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento de productos y su programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico.	Jalisco	Mantenimiento	196,782,400.0	93,686,595.0	33,595,305.0	44,385,160.0	82,625,380.0	88.2	27.82
'0818T4M0035	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministro de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con la Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	Nuevo Leon	Mantenimiento	14,917,604.0	27,071,338.0	19,291,304.0	20,315,664.0	27,544,899.0	101.7	57.09
'0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministros de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	Veracruz	Mantenimiento	77,309,886.0	76,067,095.0	61,913,592.0	66,662,803.0	75,155,218.0	98.8	12.23
'0818T4M0037	Construcción de Centros de Operación y Mantenimiento para los sistemas de ductos	Construcción del Centro de Operación y Mantenimiento de los sectores Bajío y Victoria.	Varios	Infraestructura económica	15,229,816.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad 30-mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos.	Varios	Mantenimiento	664,906,447.0	384,510,494.0	326,261,219.0	351,310,107.0	417,290,698.0	108.5	24.83
'0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos	Varios	Mantenimiento	124,485,494.0	4,124,926.0	12,762,754.0	13,516,940.0	14,991,679.0	363.4	1.41
'0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 - 12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos	Varios	Mantenimiento	451,752,210.0	158,790,983.0	98,503,895.0	107,841,059.0	178,473,588.0	112.4	10.18
'0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos.	Varios	Mantenimiento	164,772,659.0	114,142,786.0	87,683,993.0	89,380,956.0	113,806,318.0	99.7	24.09
'0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos.	Varios	Mantenimiento	64,286,487.0	41,869,302.0	10,525,663.0	22,299,098.0	41,868,672.0	100.0	4.30
'0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos	Varios	Mantenimiento	149,851,097.0	31,736,697.0	18,882,790.0	19,112,902.0	31,736,692.0	100.0	12.15

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premi ductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos.	Varios	Mantenimiento	30,900,571.0	78,067,313.0	59,774,960.0	61,935,704.0	78,067,605.0	100.0	15.42
'0918T4M0001	Estudio de preinversión para la oxigenación con etanol anhidro en las gasolinaz.	Establecer los requerimientos técnicos, operativos y financieros de un proyecto integral para crear la infraestructura para el uso y manejo de estos productos en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Valle de México.	Nuevo Leon	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0918T4M0002	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Subdirección Comercial	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina variado para las Gerencias, Subgerencias de Ventas Regionales y Asesorías Comerciales, la Unidad de Evaluación del Desempeño y Control de Gestión, así como la oficina de la Subdirección Comercial.	Varios	Adquisiciones	24,149,909.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35
'0918T4M0003	Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México.	Ampliar la cap. instalada en recibo, despacho y transporte de productos petrolíferos para que en 2009 se pueda desalojar 30 mbd el Diesel Ultra bajo azufre que se producirá con la reconf. de la Ref. Minatitlán con destino TAR 18 de Marzo para complementar la demanda de la zona del Valle de México.	Varios	Otros proyectos	16,686,445.0	16,935,583.0	2,491,034.0	1,413,810.0	16,936,458.0	100.0	45.61
'0918T4M0005	Infraestructura para el Transporte por Carros Tanque en GARG	Infraestructura para transportar destilados desde la TAR Veracruz hacia las TARs Jalapa y Perote a menores costos, y en forma oportuna de acuerdo a los programas requeridos.	Veracruz	Infraestructura económica	41,166,168.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00
'0918T4M0008	Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV	El proyecto consiste en considerar un nuevo esquema de interconexión de los equipo primarios de fuerza, considerando la sustitución integral de un bus de sincronización en 115 kV	Hidalgo	Mantenimiento	150,000,000.0	1,701,558.0	1,622,788.0	1,701,406.0	1,701,557.0	100.0	8.21
'0918T4M0011	Nueva TAR Reynosa	Reubicación de la TAR Reynosa	Tamaulipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,650.0	0.0	0.0	2,444.0	92.2	0.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0918T4M0012	Renovación de Remolcadores al Servicio de Pemex Refinación	Este proyecto considera en una primera etapa la elaboración de un Estudio de Preinversión para determinar conforme a las condiciones del mercado, las características específicas de los chalanes a adquirir.	Veracruz	Estudios de preinversión	32,761,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0918T4M0013	Renovación de Chalanes al Servicio de Pemex Refinación	Este proyecto considera en una primera etapa la elaboración de un Estudio de Preinversión para determinar conforme a las condiciones del mercado, las características específicas de los chalanes a adquirir.	Veracruz	Estudios de preinversión	32,761,200.0	0.0	0.0	0.0	3,577,900.0	0.0	17.87
'0918T4M0014	Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Primera Etapa	Adquisición, rehabilitación de elementos para seguridad física de la Refinería	Oaxaca	Otros proyectos	2,000,000.0	1,188,247.0	1,188,247.0	1,188,247.0	1,188,247.0	100.0	97.36
'0918T4M0020	Adquisición de un Vehículo Contraincendio y un Vehículo Cisterna de Líquido Espumante, se liquido espumante para uso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.	Adquisición de un Vehículo Automotor Contraincendio y un Vehículo Automotor Cisterna de líquido espumante, se incluyen los equipos y accesorios para combate de emergencias en el vehículo contraincendio.	Oaxaca	Adquisiciones	10,000,000.0	9,419,771.0	0.0	0.0	9,419,771.0	100.0	0.00
'0918T4M0021	Adquisición de un vehículo contraincendio No. 1 para uso en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas	Adquisición de un vehículo contraincendio	Veracruz	Adquisiciones	25,000,000.0	17,448,604.0	3,091,043.0	3,091,043.0	14,357,561.0	82.3	0.00
'0918T4M0022	Adquisición de Laboratorios Móviles 2010-2011	Adquisición y puesta en operación de 24 vehículos adaptados como Laboratorios Móviles para realización de pruebas de análisis a los combustibles, además cuentan con equipo de computo para la elaboración y envío de reportes en sitio.	Varios	Adquisiciones	3,021,292.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'0918T4M0023	Estudio de preinversión para rehabilitación del sistema de desfuegos	Desarrollar la ingeniería básica y de detalle para rehabilitar el sistema de desfuegos, así como proponer alternativas de solución a la problemática existente con el fin de asegurar la continuidad operativa de la refinería en forma segura y confiable.	Tamaulipas	Estudios de preinversión	0.0	6,368,999.0	0.0	0.0	6,368,999.0	100.0	6.00
'0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	Construcción de una planta de aguas amargas de 10,000 BPD de capacidad y 2 nuevos tanques de 20,000 bls cada uno, así como su integración a las instalaciones de la refinería.	Tamaulipas	Otros proyectos	152,002,557.0	6,467,399.0	5,925,909.0	5,973,440.0	6,049,163.0	93.5	2.15
'0918T4M0028	Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	Construcción de una planta de Endulzamiento de gas amargo	Oaxaca	Infraestructura económica	169,708,048.0	1,148,393.0	606,920.0	773,393.0	982,869.0	85.6	3.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0918T4M0029	Adquisición de Equipo de Carga para la Refinería de Tula	Adquisición de Equipo de Carga para la Refinería de Tula, para mantener en óptimas condiciones la capacidad operativa de la empresa, además de contribuir en la mejora del desempeño operativo, mediante la utilización de nuevas tecnologías	Hidalgo	Adquisiciones	0.0	15,954,842.0	0.0	3,233,363.0	15,954,842.0	100.0	98.00
'0918T4M0030	Adquisiciones de vehículos de Contraincendio para la Refinería de Tula	Adquisición de vehículos de contraincendio para la Refinería de Tula, los cuales permitirán fortalecer la capacidad de atención a siniestros, permitiendo la protección tanto de la integridad del personal, como del patrimonio institucional.	Hidalgo	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.06
'0918T4M0031	Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula	Contempla la adquisición de bienes muebles capitalizables, en su mayoría equipos automotrices, equipos de telecomunicación y mobiliario.	Hidalgo	Adquisiciones	0.0	1,345,097.0	1,345,097.0	1,345,097.0	1,345,097.0	100.0	26.50
'0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos.	Varios	Infraestructura económica	46,531,259.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.68
'0918T4M0033	Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia.	Suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de medición de flujo para transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos.	Varios	Otros proyectos	101,682,126.0	74,737,144.0	61,091,932.0	61,210,764.0	74,728,788.0	100.0	36.27
'0918T4M0035	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones)	Adquisiciones administrativas y utilitarias prioritarias para el respaldo administrativo de las operaciones de la Refinería de Minatitlán.	Veracruz	Adquisiciones	4,287,445.0	1,365,341.0	1,365,238.0	1,365,238.0	1,365,238.0	100.0	25.00
'0918T4M0036	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	Guanajuato	Adquisiciones	14,000,000.0	9,949,580.0	3,840,000.0	4,859,174.0	9,949,580.0	100.0	27.50
'0918T4M0037	Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	Actualizar 100 sistemas de medición para transferencia de custodia para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes que se transfieren en custodia en los siguientes Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs).	Varios	Otros proyectos	203,566,248.0	145,028,705.0	81,474,545.0	101,867,357.0	165,091,871.0	113.8	39.30
'0918T4M0038	Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	Guanajuato	Adquisiciones	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0918T4M0040	Adquisición de Bien No Restringido de terrenos e Infraestructura (Franja de Seguridad)	Adquisición de terrenos e Infraestructura para Franja de Seguridad	Oaxaca	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0918T4M0043	Adquisiciones de la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación 2010-2013	Contempla las compras de mobiliario y equipo de oficina, equipo eléctrico y electrónico para los años 2010 al 2013.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,226,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0918T4M0046	Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo: Buque apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker	Veracruz	Infraestructura económica	37,240,809.0	67,282,311.0	34,667,156.0	38,123,844.0	41,561,924.0	61.8	3.28
'0918T4M0047	Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo: Buques aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker	Veracruz	Infraestructura económica	184,688,558.0	302,437,362.0	207,851,489.0	232,899,432.0	258,194,712.0	85.4	0.00
'0918T4M0048	Cerca y barda perimetrales para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	Construcción de una cerca y barda perimetral en los terrenos donde se instalará la nueva refinería	Hidalgo	Otros proyectos	36,011,440.0	86,680,123.0	76,568,721.0	80,539,281.0	84,072,960.0	97.0	88.68
'0918T4M0049	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo)	Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil, los cuales soportan la infraestructura operativa y administrativa	Distrito Federal	Adquisiciones	1,299,185.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0918T4M0050	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos)	Contempla el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil	Distrito Federal	Adquisiciones	9,063,775.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0918T4M0051	Adquisiciones de vehículos y equipo de transporte año 2009	Adquisición de vehículos y equipo automotriz correspondiente a los vehículos utilizados por el personal de la Refinería en sus labores de inspección y mantenimiento en las áreas operativas, así como para transporte.	Tamaulipas	Adquisiciones	0.0	14,518,044.0	12,102,168.0	12,102,168.0	14,518,044.0	100.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0918T4M0052	Adquisiciones de bienes restringidos año 2009	Compra de aires acondicionados, mobiliario, equipo de oficina y equipo de comunicación.	Tamaulipas	Adquisiciones	0.0	4,761,586.0	0.0	0.0	4,613,342.0	96.9	2.00
'0918T4M0053	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca	Contempla las compras de mobiliario para salas de juntas, videoproyección, equipos de aire acondicionado y enseres menores programados.	Guanajuato	Adquisiciones	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0918T4M0054	Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración	Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., así como el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil	Distrito Federal	Adquisiciones	16,676,186.0	356,000.0	0.0	0.0	336,320.0	94.5	0.89
'1018T4M0001	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte)	Equipo Automotriz y de Transporte para las actividades de mantenimiento y supervisión en las diferentes áreas de control de proceso, administración y de apoyo.	Guanajuato	Adquisiciones	10,000,000.0	12,376,791.0	0.0	7,915,948.0	12,376,791.0	100.0	11.27
'1018T4M0003	Estudio utilización energía	Consiste en la realización de un estudio en materia del uso eficiente de la energía	Nuevo Leon	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	5,460,385.0	1,092,077.0	2,184,154.0	5,460,385.0	100.0	100.00
'1018T4M0005	Infraestructura de descarga de carros tanque de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas	Construcción de infraestructura ferroviaria para descargar carro tanques de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas, Mich., transportados desde la Refinería de Tula Hgo.	Michoacan	Infraestructura económica	0.0	73,734,110.0	31,939,942.0	46,660,506.0	66,182,016.0	89.8	77.21
'1018T4M0006	Estudio de preinversión para la instalación de un sistema de generación eléctrica utilizando turbina de gas en alimentación de gas combustible a calentadores a fuego directo.	Desarrollar propuestas para generar electricidad mediante aprovechamiento del gas combustible en calentadores a fuego directo.	Tamaulipas	Estudios de preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4M0007	Elaboración del dictamen de factibilidad técnica, económica y ambiental para la sustitución del Bus de sincronización TBS-1 de 13.8 KV por Bus de sincronización de 34.5 KV	Estudio de preinversión para realizar la reconfiguración del sistema eléctrico de potencia, sustituyendo el bus de sincronización de 13.8 a 34.5 kV.	Oaxaca	Estudios de preinversión	2,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.86
'1018T4M0008	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil.	Oaxaca	Adquisiciones	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.93

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018T4M0009	Sustitución de vehículos automotores ligeros 2011	Sustitución de 178 vehículos pick ups y camiones hasta 3.5 ton. con antigüedad mayor a 10 años en los Centros de Trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto y Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución.	Varios	Adquisiciones	24,880,000.0	26,287,898.0	0.0	5,032,845.0	26,287,898.0	100.0	0.00
'1018T4M0010	Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Residencia de Operaciones Portuarias Manzanillo, Col.	Desarrollo de ing. básica y de detalle, especificaciones técnicas de instrumentos, equipos y sistemas para implantar Automatización Integral que permita operar con eficiencia y confiabilidad, reducción de riesgos al personal, población, medio ambiente y combate del mercado ilícito de combustibles	Distrito Federal	Estudios de preinversión	14,168,960.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4M0011	Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Terminal Marítima Salina Cruz, Oax.	Desarrollo de ing. básica y de detalle, especificaciones técnicas de instrumentos, equipos y sistemas para implantar Automatización Integral que permita operar con eficiencia y confiabilidad, reducción de riesgos al personal, población, medio ambiente y combate del mercado ilícito de combustibles	Distrito Federal	Estudios de preinversión	14,168,960.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4M0012	Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta	Adecuación del sistema de regulación y medición de acuerdo a la normatividad vigente y rehabilitación del sistema de alimentación de gas de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios y gestión para la tramitación y obtención de permisos.	Nuevo Leon	Mantenimiento	29,692,000.0	19,396,973.0	4,133,934.0	4,133,934.0	19,396,973.0	100.0	26.93
'1018T4M0013	Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro	Estudios e ingenierías básicas para tomar la decisión de construir una nueva terminal de almacenamiento y reparto en el centro del País.	Queretaro	Estudios de preinversión	5,233,320.0	2,277,000.0	0.0	0.0	2,277,000.0	100.0	0.00
'1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor, Refinería Francisco I. Madero	Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor para producir 90 t/h de vapor (42 kg/cm2) y sustitución de los cables de fuerza a las subestaciones de las casas de bombas del oleoducto Madero-Cadereyta.	Tamaulipas	Infraestructura económica	126,040,039.0	130,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4M0017	Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado)	Contempla la adquisición de grúas de 220, 90 y 20 toneladas de capacidad con tecnología de punta, que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal de mantenimiento del centro de negocios	Veracruz	Adquisiciones	40,000,000.0	32,406,124.0	1,152,276.0	20,867,928.0	32,406,123.0	100.0	98.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018T4M0018	Modernización y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y de Control Básico de las Estaciones de Bombeo Rebombeo y Recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte.	Con este Proyecto se generan los Sistemas modernizados y adecuados, de Monitoreo, Control y Seguridad: Fuego y Gas, Paro de Emergencia, Redes Contra Incendio, Monitoreo y Control Crítico, Monitoreo y Control Básico y Eléctrico. En las 17 Estaciones de la Subgerencia de T.D. Norte	Nuevo Leon	Otros programas	135,218,006.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4M0019	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación	Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.	Varios	Otros proyectos	8,159,955.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4M0020	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación	Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.	Varios	Otros proyectos	10,804,553.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de \$541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación.	Varios	Mantenimiento	39,541,997.0	29,708,631.0	24,961,112.0	25,545,753.0	29,696,267.0	100.0	5.44
'1018T4M0022	Sustitución del Equipo de Bombeo de los Sistemas Contra Incendio en las Terminales Marítimas y Residencias Portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria.	Determinar las necesidades de los Sistemas actuales de Seguridad, en las TM de: Madero, Tuxpan, Pajaritos, Salina Cruz y Guaymas, y en las Residencias de OP de: Veracruz, Lerma, Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Progreso, Manzanillo y Mazatlán (solo Estudios), para la renovación del equipo de seguridad	Varios	Otros programas	47,109,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4M0023	Incremento en la capacidad de transporte a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito-Mexicali de 10/8 de diámetro por 147 km del sector ductos Rosarito e instalación de sistema cero paros por corte de energía de los poliductos Rosarito-Mexicali y Rosarito-Ensenada	Modificación de las Estaciones de Bombeo Rosarito y Tecate para incrementar la capacidad del poliducto 10-8 Rosarito - Mexicali	Baja California	Infraestructura económica	63,578,667.0	27,329,602.0	363,928.0	382,575.0	27,330,124.0	100.0	23.34

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018T4M0024	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte)	Adquisiciones de Camionetas tipo pick-up, camión redilas de 3.5 tons., camión redilas de 12 tons, grúas telescópicas autopropulsadas, de volteo, de transporte de personal, camión winche de 5 tons, con grúa articulada con pluma telescópica (titán), canastilla y grúas autopropulsadas	Veracruz	Adquisiciones	24,601,000.0	31,289,219.0	16,782,275.0	23,346,720.0	31,289,208.0	100.0	53.38
'1018T4M0025	Actualización de la infraestructura para medición Másica	Implementación de un Módulo de Contabilidad Másica de Producción en la Refinería.	Oaxaca	Otros proyectos	5,000,000.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.12
'1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diámetro Salamanca Guadalajara	Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara	Distrito Federal	Infraestructura económica	33,030,592.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4M0027	Infraestructura para recibo de isobutano de importación para la refinería de Minatitlán a través de la Terminal Marítima de Pajaritos	Adquisiciones de tubería y equipo de bombeo, prefabricación, instalación de circuitos de tuberías, construcción de la infraestructura necesaria para su operación en las áreas de la T. Marítima de Pajaritos, T de Almacenamiento y Reparto de Pajaritos, Ductos y Refinería de Minatitlán	Veracruz	Infraestructura económica	12,649,018.0	11,875,649.0	11,875,649.0	11,875,649.0	11,875,649.0	100.0	99.00
'1018T4M0028	Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro	Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas.	Hidalgo	Otros programas	79,470,327.0	102,686,882.0	0.0	0.0	102,686,881.0	100.0	21.63
'1018T4M0029	Rehabilitación Integral a dos monoboys de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz	Rehabilitación y transporte de las partes para la fabricación de casco de la monoboia con nueva tecnología, capacitación del personal de operación y de mantenimiento, emisión de garantía de las instalaciones por parte del fabricante y Certificación de las instalaciones	Varios	Mantenimiento	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1018T4M0030	Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacifico	Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua contraincendio, en apego a la norma de Seguridad y contraincendio para tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles de Pemex-Refinación (DG-GPASI-SI-3600).	Varios	Infraestructura económica	20,560,000.0	39,731,836.0	27,481,316.0	29,052,977.0	37,012,446.0	93.2	32.07

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1018T4M0031	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración con CFE	Guanajuato	Infraestructura económica	225,971,784.0	50,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1018T4M0032	Modernización de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico.	Adecuación integral de la infraestructura mecánica, eléctrica, civil y sustitución de equipo de bombeo en las casas de bombas de las TARs: GUAYMAS, CD. OBREGON, NAVOJOA, LA PAZ, ZAOPAN, TEPIC, CULIACAN, MAZATLAN, MANZANILLO, TOPOLOBAMPO, GUAMUCHIL, y COLIMA	Jalisco	Otros proyectos	25,600,000.0	6,300,000.0	6,300,000.0	6,300,000.0	6,300,000.0	100.0	2.40
*1018T4M0033	Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa	Construcción de una Subestación Eléctrica nueva de 115 KV / 34.5 KV, líneas de transmisión y bahía de enlace al circuito de CFE, en la Estación de Medición, Distribución y Bombeo Nuevo Teapa, para eliminar el suministro actual de líneas de PEP.	Veracruz	Otros programas	25,628,237.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1018T4M0034	Infraestructura ferroviaria, de carga y descarga de carros tanque para transporte de combustibles en el corredor de las TAR Guaymas, Son., y Nogales, Son.	Implementar un sistema de carga de Carros Tanque en la TAR Guaymas, para enviar PX Magna y PX Premium, a la TAR Nogales, reacondicionando instalaciones en esta para descargarlo de Carros Tanque.	Sonora	Infraestructura económica	42,178,189.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.06
*1018T4M0035	Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta	Repotenciación de los circuitos de enlace IS-5 e IS-6 entre la SEE 2 y TBSI, sustitución de tableros de distribución de potencia TDP-1 y TDP-2, instalación de sistema de aterrizamiento de fuentes de generación, sustitución del tablero bus de sincronismo de 13.8 KV a 34.5 KV	Nuevo Leon	Mantenimiento	162,505,293.0	9,228,798.0	7,618,673.0	8,474,740.0	9,374,246.0	101.6	0.00
*1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	Construcción de 1 nueva pta de hidrotreamiento y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para incrementar la severidad y la selectividad de los procesos para producir Diesel de 15 ppm, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y serv. Aux	Nuevo Leon	Infraestructura económica	1,228,249,340.0	1,200,000.0	0.0	0.0	648,960.0	54.1	0.00
*1018T4M0037	Adquisición de equipos de laboratorio para terminales de la GAR Centro	Adquisición de equipo de laboratorio nuevo ya que permite confiabilidad de los análisis elaborados, así como continuidad en el desarrollo de análisis de control de calidad.	Queretaro	Adquisiciones	1,206,030.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1018T4M0038	Adquisición de equipo de operación para terminales de la GAR Centro- Brazos de carga	Adquisición de brazos de carga nuevos que cuentan con garantía de fabricante al 100 en todas sus partes	Queretaro	Adquisiciones	1,681,599.0	6,618,519.0	6,618,519.0	6,618,519.0	6,615,391.0	100.0	95.00
*1018T4M0039	Adquisición de equipo de seguridad industrial para terminales de la GAR Centro	Adquisición de bombas contra incendio, equipo de medición de atmosferas explosivas, equipo de medición de espesores en placas de fondo de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y Kits de Recuperación de Hidrocarburos para la respuesta rápida ante cualquier posible evento de derrame y/o incendio	Queretaro	Adquisiciones	779,983.0	2,132,968.0	0.0	0.0	2,077,327.0	97.4	50.40
*1118T4M0001	Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.	Adquisiciones para el Sostenimiento de la Operación en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.	Veracruz	Adquisiciones	0.0	8,313,646.0	0.0	1,040,226.0	8,313,646.0	100.0	0.00
*1118T4M0002	Estudio Instalación-Puesta en operación de un sistema para tratar y recuperar a la red de gas combustible del cabezal de gases de desfogue de la refinería	Efectuar la contratación de una compañía especializada en su rama para la elaboración del estudio técnico económico de factibilidad con la ingeniería conceptual y básica, así como las bases de licitación y el estimado de inversión requerida	Nuevo Leon	Estudios de preinversión	10,899,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
*1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donají del Poliducto de 16 Minatitlán-Salina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto.	Veracruz	Infraestructura económica	183,266,947.0	149,508,352.0	14,037.0	56,356,567.0	179,480,493.0	120.0	38.77
*1118T4M0004	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobampo - Guamúchil-Culliacán	Adecuación de Casa de Bombas de Topolobampo: Estudios e Ingenierías, Adecuación del dispositivo de seguridad e instrumentación. Adquisición e instalación de Motores Eléctricos y Bombas Centrifugas. Instalación de Sistema Cero Cortes de energía eléctrica. Adecuación de líneas de succión y descarga	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000.0	14,367.0	0.0	9,050.0	9,491.0	66.1	0.01
*1118T4M0005	Infraestructura requerida para incremento de transporte de los poliductos 14 y 10 Satélite-Gómez Palacio	Instalación de variadores de frecuencia, adecuación de sistemas de control, adecuación de dispositivos de seguridad, cambio de bombas centrifugas, instalación de Turbomaquinaria, en Estaciones de Rebombeo Satélite, Intermedia y Costa de los Muertos.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	66,000,000.0	129,049,938.0	0.0	2,500,000.0	129,034,333.0	100.0	70.42

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118T4M0006	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	Adquisición de equipo contraincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.	Varios	Adquisiciones	4,160,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0007	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinacion (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	Adquisición de equipo contraincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.	Varios	Adquisiciones	4,160,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0008	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	Adquisición de equipo contraincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.	Varios	Adquisiciones	4,160,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0009	Seguridad física: Adquisiciones GAR Centro	Adquisición de equipos para sistemas de control de acceso	Queretaro	Adquisiciones	5,565,844.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0010	Seguridad industrial: Obras GAR Centro	Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de 9 Terminales de Almacenamiento y Reparto siguientes: 18 de Marzo, Añil, San Juan Ixhuatpec, Barranca del Muerto, Iguala, Cuernavaca, Querétaro, Toluca.	Queretaro	Mantenimiento	18,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0012	Estudio para la modernización de CCR 1	Realizar inversiones para mejorar el desempeño operativo en la Planta Reformadora de Naftas U-500-1 de esta Refinería, que permitan optimizar la producción y con ellos la rentabilidad de la Refinería	Nuevo Leon	Estudios de preinversión	5,815,053.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0014	Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro	Adquisición de un vehiculo tipo Presión Vacío y cuatro Vehículos tipo Ataque Rápido para la protección de seguridad y contra incendio de las Terminales de Almacenamiento y Reparto Centro	Queretaro	Adquisiciones	5,618,740.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118T4M0015	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa	Reemplazo de motores eléctricos y bombas centrifugas. Adquisición e instalación de bombas Booster. Adquisición e instalación de variadores de velocidad. Estudios	Veracruz	Infraestructura económica	51,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0016	Estudio de preinversión para Nueva Estación de Rebombéo Tlaloc para Oleoductos 30 y 24 Nuevo Teapa-Venta de Carpio	Analizar la factibilidad de construcción de una Nueva Estación de Rebombéo en Tlaloc, Puebla, para fortalecer la seguridad, así como la infraestructura productiva y de operación, incrementar el manejo de los 460 MBD, en los Oleoductos de 24 y 30 Nuevo Teapa - Venta de Carpio Tula.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	20,000,000.0	16,996,265.0	16,996,265.0	16,996,265.0	16,996,265.0	100.0	82.10
'1118T4M0017	Adquisición de un vehiculo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria	Adquisición de un vehiculo tipo ambulancia para proporcionar los primeros auxilios y atención prehospitalaria, traslado de emergencia de lesionados y/o con exposición aguda a agentes tóxicos, de acuerdo con los escenarios de riesgo previstos en los análisis de riesgos de la Refinería.	Oaxaca	Adquisiciones	2,326,011.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0018	Estudio de preinversión para diagnosticar la reducción de riesgos en la Red Nacional de Ductos, mediante instalación de válvulas de seccionamiento, checks y reguladoras de presión, de acuerdo a normatividad.	Estudio que identifique la infraestructura requerida que permita reducir del tiempo de detección, confirmación, reacción efectiva, paro de bombas y aislamiento de válvulas ante un derrame, y por lo tanto la reducción del volumen de fuga, para minimizar los riesgos a la población y medio ambiente.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	20,050,000.0	18,882,786.0	3,130,302.0	3,130,302.0	18,882,785.0	100.0	100.00
'1118T4M0019	Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo.	Hidalgo	Infraestructura económica	0.0	3,395,995.0	0.0	0.0	12,101,862.0	356.4	0.00
'1118T4M0020	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Oaxaca	Infraestructura económica	22,392,924.0	545,382.0	0.0	0.0	3,807,197.0	698.1	0.67

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118T4M0021	Construcción de ramal Charco Blanco - Querétaro de los poliductos Tula - Salamanca	Construcción de ramal nuevo a Querétaro, para operar independientes las gasolinas y el diesel a la TAR Querétaro y el poliducto QuerétaroSan Luis, con lo cual se incrementa el flujo de suministro por ducto a Querétaro y San Luis y reduce en 3.2 mbd el suministro de Autotanques para estas Terminales.	Querétaro	Infraestructura económica	19,948,887.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0022	Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo	Garantizar la calidad de productos distribuidos mediante la adquisición de equipo con nueva tecnología por razones de obsolescencia de los mismos o para las nuevas necesidades lo que representa el correcto funcionamiento de los laboratorios de pruebas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto	Veracruz	Adquisiciones	6,685,651.0	5,460.0	0.0	0.0	5,385.0	98.6	0.00
'1118T4M0023	Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro	Adquisición de equipos de presión balanceada, bombas contraincendio móviles y bombas contraincendio fijas	Querétaro	Adquisiciones	4,423,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0024	Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo	Abastecer de forma adecuada el suministro de agua espuma para abatir un escenario de riesgo mayor con la adquisición de paquetes de presión Balanceada para la protección contra incendio en la GAR Golfo	Veracruz	Adquisiciones	0.0	3,308,916.0	0.0	0.0	3,308,916.0	100.0	0.00
'1118T4M0025	Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero	Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes	Tamaulipas	Mantenimiento	14,000,000.0	6,500,000.0	0.0	0.0	4,355,259.0	67.0	0.00
'1118T4M0026	Seguridad física: Obras GAR Centro	Reducir la vulnerabilidad de las Terminales mediante la construcción de bardas, protección de malla concertina, casetas de vigilancia, alumbrado y señalización	Querétaro	Otros proyectos	12,000,000.0	8,932,232.0	2,451,908.0	3,125,989.0	8,784,944.0	98.4	0.00
'1118T4M0027	Adquisiciones de la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles	Adquisiciones de la GCTOMC, se considera la compra de 2 equipos para análisis de espectro, 12 equipos portátiles de medición de flujos, 15 equipos GPS, 5 proyectores multimedia, 15 chalecos blindados y 36 equipos automotrices	Distrito Federal	Adquisiciones	10,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118T4M0028	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio M. Amor	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Guanajuato	Infraestructura económica	0.0	4,871,852.0	2,450,279.0	2,450,279.0	4,851,852.0	99.6	9.09
'1118T4M0029	Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación	Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación.	Nuevo Leon	Mantenimiento	57,200,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0030	Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa	Veracruz	Infraestructura económica	70,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0032	Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte	Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de las TARs, de la zona Norte	Nuevo Leon	Mantenimiento	91,573,319.0	11,440,098.0	0.0	1,195,774.0	11,349,550.0	99.2	0.00
'1118T4M0033	Fortalecimiento de la Operación GAR Norte	Construcción de un tanque de almacenamiento en Cadereyta, la instalación de 8 sistemas de llenado y 3 de descarga de auto tanques en la zona norte entre 2012- 2014 para satisfacer las necesidades operativas de cada unas de las Terminales	Nuevo Leon	Infraestructura económica	9,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0034	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero	Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Tamaulipas	Adquisiciones	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0035	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Tula	Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Hidalgo	Adquisiciones	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0036	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Salamanca	Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Guanajuato	Adquisiciones	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0038	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero	Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Tamaulipas	Adquisiciones	5,000,000.0	4,500,000.0	0.0	0.0	4,124,408.0	91.7	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro.	Queretaro	Mantenimiento	30,139,997.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0043	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro	Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, durante 2012 y 2013.	Queretaro	Otros proyectos	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0044	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte.	Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte, durante 2012 y 2013.	Nuevo Leon	Otros proyectos	5,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0045	Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas	Instalación de un acueducto con una línea de 36 y 17.5 Km de longitud siguiendo el curso del río Tehuantepec hasta interconectarse con la estación de bombeo bocatoma Las Pilas, tomando el agua directamente dentro del vaso de la presa Benito Juárez.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0046	Adquisición de Terreno en TAR El Castillo para atender reclamo de ocupación daños	Regularizar la situación actual del terreno propiedad de un tercero en donde se encuentra ubicada la infraestructura entre el área de almacenamiento y distribución de la TAR El Castillo, con el fin de evitar demandas y gastos innecesarios por ocupación de propiedad ajena.	Jalisco	Otros programas	21,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1118T4M0047	Adquisiciones del Organismo Interno de Control 2012-2014	Este Programa contempla la renovación del parque vehicular para uso de servicios generales y la adquisición de equipo electrónico y aire acondicionado, proporcionando a los usuarios actuales soluciones integrales a procesos de negocio en el ámbito de Pemex Refinación.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,187,149.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0048	Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca	Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes y la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)	Guanajuato	Mantenimiento	30,000,000.0	15,275,805.0	8,885,433.0	10,417,674.0	15,275,803.0	100.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118T4M0049	Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula	Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes	Hidalgo	Mantenimiento	15,000,000.0	12,800,000.0	0.0	0.0	12,453,237.0	97.3	0.00
'1118T4M0050	Ampliación y Adecuación del Área Asignada a la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles	Ampliación y adecuación del área asignada a la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles	Distrito Federal	Otros proyectos	1,965,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0051	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, tienen contempladas el remplazo de mobiliario, equipo de oficina, equipo electrónico, equipo de comunicaciones y equipos automotrices para transporte de personal técnico	Varios	Adquisiciones	3,250,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4M0054	Adquisición de Autotankers Programa de Reemplazo 2012-2014	Sustituir 138 autotankers del parque vehicular actual de 1,360, que garanticen un servicio seguro y operen al mínimo costo en el reparto de combustibles a las Estaciones de Servicio.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	94,570,000.0	94,570,000.0	94,570,000.0	94,570,000.0	100.0	48.00
'1218T4M0001	Infraestructura para carga de propileno en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Salina Cruz	Infraestructura necesaria para recibo, almacenamiento y bombeo independiente de propileno en la TAR de Salina Cruz.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	45,824,061.0	4,413,809.0	11,914,278.0	45,816,232.0	100.0	82.55
'1218T4M0002	Adquisiciones para Terminales de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución (2012-2013)	Este proyecto contempla únicamente las adquisiciones prioritarias de equipos de aire acondicionado, herramienta para el sostenimiento de la integridad y tractores para las Terminales de Operación Marítima y Portuarias de la Subdirección de Distribución.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	8,372,233.0	0.0	0.0	8,372,232.0	100.0	0.00
'1218T4M0003	Adquisición de equipos de comunicación, radios trunking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro	Adquisición de equipos de comunicación, radios trunking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro	Queretaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	18,487,014.0	0.0	0.0	18,560,567.0	100.4	0.00
'1218T4M0005	Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax.	El estudio servirá de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión y los estudios para determinar los indicadores financieros en base a los beneficios que se esperan obtener al incrementar las posiciones de carga de buquetankers, y que sustenten la viabilidad del Proyecto.	Oaxaca	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1218T4M0006	Estudios de ingeniería básica, diseño y de un atracadero de descarga de productos petrolíferos en la Terminal Marítima de Tuxpan, Ver.	El presente Estudio de Preinversión permitirá realizar los estudios, análisis e ingenierías conceptuales, tales como Topográficos, de Riesgo, Marítimos y Económicos, al área potencial para desarrollar un Atracadero en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan.	Veracruz	Programa de Estudios de Preinversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0007	Adquisición de equipos de comunicación, radios Trunking y componentes asociados para Terminales de la GAR Golfo	Programa de adquisición de equipos de radiocomunicación para Terminales de la GAR GOLFO	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	3,422,167.0	0.0	0.0	3,434,654.0	100.4	0.00
'1218T4M0009	Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	4,714,606.0	968,392.0	2,084,531.0	13,439,845.0	285.1	0.75
'1218T4M0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y serv aux y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Nuevo Leon	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	220,000.0	0.0	0.0	10,604,568.0	4,820.3	0.00
'1218T4M0012	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc,fza y serv aux, sistemas de seg y protec amb, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Oaxaca	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	2,749,642.0	3,589.0	77,642.0	2,737,752.0	99.6	0.00
'1218T4M0013	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso,fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental.	Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	40,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0015	Proyecto asociado al cierre administrativo de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán	Con este proyecto se busca obtener los recursos necesarios para el cierre administrativo definitivo del proyecto de reconfiguración de Minatitlán, el cual comprende Construcción de 9 plantas nuevas, integración y servicios auxiliares asociados. Considerando el numeral 34 de los nuevos Lineamientos.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	4,955,525,260.0	2,470,101,625.0	3,572,525,253.0	4,775,506,749.0	96.4	91.26

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1218T4M0017	Adquisición de bienes referentes a equipos y centrales telefónicas para terminales de la Gar centro	Sistemas actuales están obsoletos y con vida útil agotada en las 18 Terminales de Gerencia y el Almacén y Talleres Centrales ALTACE y no permite operar con eficiencia, ya que ofrecen baja confiabilidad en las telecomunicaciones entre ellas, necesarias para la coordinación operativa de la gerencia	Queretaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0021	Adquisición de equipos de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula	Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías que producen actualmente asfalto (Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula).	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0022	Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca	Eliminar la pérdida de producto por el desfogue en proceso de despacho de GAS L.P. en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tierra Blanca, reducción de producto en quemadores, salvaguardar la integridad de las instalaciones y garantizar el abastecimiento de productos en su zona de influencia	Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0025	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz	Mantenimiento integral para incrementar la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa de los compresores.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0027	Adquisición de Autotanques para el Sostenimiento y Crecimiento de la Línea de Negocio de reparto local	Adquisición de un total de 168 tracto-camiones de configuración tipo T3-S2, de 5 ejes y 18 llantas, con tonel simple de 30 mil litros de capacidad de acero al carbón.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0030	Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo Chemical and Oil Tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II, III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	12,575.0	0.0	2,175.0	16,230.0	129.1	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1218T4M0037	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta	Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas, isomerización de pentanos y hexanos y Alquilación, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada	Nuevo Leon	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	5,446,773.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0038	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrot ratamiento en la refinería de Cadereyta	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrot ratamiento de naftas, destilados intermedios y gasóleos de vacío de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada.	Nuevo Leon	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	24,677,218.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0039	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de diesel UBA e Hidrógeno en la refinería de Cadereyta	Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrot ratamiento de diesel para elaborar diesel UBA y generación de hidrogeno para suministro de este producto a los procesos de hidrot ratamiento en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada	Nuevo Leon	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	70,653,468.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0040	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería Madero	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de hidrot ratamiento de naftas y destilados intermedios, isomerización de butanos y pentanos, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE que presentan vida útil terminada.	Tamaulipas	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	39,118,267.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0041	Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrodesulfuración y reformación de Naftas e hidrodesulfuración de destilados intermedios de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas que presentan vida útil terminada	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0042	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca	Adq. de catalizadores capitalizables para procesos de refinación de hidrot ratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, isomerización, generación de hidrógeno, así como resinas de intercambio iónico capitalizables de procesos de MTBE, presentan vida útil terminada	Guanajuato	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	44,309,790.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1218T4M0043	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE/TAME que presentan vida útil terminada	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	7,761,723.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0044	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Tula	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas, isomerización de butanos y pentanos, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE/TAME de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada	Hidalgo	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	50,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4M0045	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios, gasoleos de vacío y generación de hidrógeno de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada.	Hidalgo	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	11,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'205 99 205	Minatitlán	Construcción de 9 plantas nuevas, integración y servicios auxiliares asociados.	Veracruz	Infraestructura económica	264,527,716.0	590,665,004.0	590,664,996.0	593,463,113.0	590,656,280.0	100.0	100.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
TOTAL					5,240,000,000.0	4,437,588,272.0	2,711,513,982.0	3,019,904,032.0	4,490,510,596.0	101.2	
'0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulg. Cemposala - Santa Ana, de 1,014 a 1,389 MMpcd, a partir de la construcción de la estación de compresión Emiliano Zapata, con potencia total de 35,000 HP y del libramiento Jalapa, del km 68 al 88 del mismo ducto.	Veracruz	Infraestructura económica	151,609,430.0	85,920,580.0	77,265,636.0	84,265,844.0	92,740,587.0	107.9	89.45
'0318T4N0008	Rehabilitación de Instalaciones Superficiales y Subterráneas, de Regulación y Medición de Gas LP y Gas Natural Afectadas Mecánicamente, de la Terminal Venta de Carpio	Rehabilitar instalaciones superficiales y subterráneas de regulación y medición de LPG y gas natural, afectadas mecánicamente por asentamientos en Venta de Carpio, para reducir escenarios de riesgo y mantener la operación segura y confiable.	Estado De Mexico	Mantenimiento	4,500,012.0	7,292,419.0	7,292,419.0	7,292,419.0	7,292,419.0	100.0	13.06

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0318T4N0010	Ductos petroquímicos vía Agave 2004	Contar con un nuevo ducto 20 X 70 Km para el transporte de Etano Plus (C2+), con capacidad de transporte de 105 Mbd, con trayectoria sobre el derecho de vía Agave, para satisfacer el requerimiento de transporte del CPG Cd. Pemex al CPG Nuevo Pemex	Varios	Infraestructura económica	360,000,006.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24
'0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	Modernizar las estaciones de medición del sistema de transporte por ducto, con sustitución de medidores de placa de orificio por tipo ultrasónico, e integrar los datos al SCADA. Lo anterior otorgará una tolerancia en medición de 2 a 1.	Varios	Mantenimiento	71,000,000.0	56,824,069.0	0.0	56,824,069.0	56,824,069.0	100.0	36.89
'0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	Realizar actividades para recuperar la capacidad de diseño de la planta criogénica 2 debido a los problemas ocasionados por el alto contenido de nitrógeno en la carga, así como actividades encaminadas a la mejora operativa de la planta criogénica 1.	Tabasco	Mantenimiento	25,891,394.0	190,177,180.0	44,864,200.0	44,864,200.0	176,059,833.0	92.6	72.84
'0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitar y/o reemplazar equipos críticos, con el fin de mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de la planta criogénica Pajaritos.	Veracruz	Mantenimiento	0.0	10,708,911.0	5,559,268.0	5,559,268.0	10,708,911.0	100.0	29.63
'0318T4N0027	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG La Venta	Actividades principales: Rehabilitación de turbocompresor de gas residual 308-13 y 16, Rehabilitación del quemador de fosa de planta criogénica, suministro e instalación turboexpansor adecuación tanque 1304-E, como GUN-BARREL , Rehabilitación de la subestación N 4. y N 25	Tabasco	Infraestructura económica	3,515,412.0	2,272,579.0	1,216,566.0	1,216,566.0	2,298,977.0	101.2	98.88
'0318T4N0028	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos para mantener confiable la operación de la planta criogénica, reacondicionar un cuarto de control. Instalar un sist.de aire acondicionado en área de almto. de productos e implantar un sistema de control distribuido.	Veracruz	Mantenimiento	5,155,592.0	2,596,912.0	0.0	1,365,835.0	2,599,390.0	100.1	73.97
'0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	Mejora continua de los servicios auxiliares para trabajar con la capacidad de operación máxima de las plantas de proceso, con el fin de cumplir con las expectativas de crecimiento de la oferta de PEP. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.	Chiapas	Mantenimiento	1,299,996.0	116,552,148.0	81,966,772.0	81,966,772.0	114,340,118.0	98.1	99.22

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	Modernizar los equipos asegurando que los productos estén dentro de la especificación establecida en el sistema de calidad, evitando las no conformidades y las pérdidas económicas por productos no conformes, así como evitar el rechazo parcial de carga	Chiapas	Infraestructura económica	98,550,000.0	86,827,573.0	51,692,942.0	58,834,516.0	87,422,278.0	100.7	74.65
'0318T4N0033	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus	Rehabilitar los equipos que permitan asegurar un alto nivel de confiabilidad para lograr una operación óptima.	Chiapas	Mantenimiento	61,674,967.0	29,759,580.0	72,117,909.0	79,828,165.0	79,828,165.0	268.2	96.80
'0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	Mantener la confiabilidad de suministro de los servicios de electricidad, vapor y agua de enfriamiento, para la operación de las plantas de proceso, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas anuales de producción.	Tabasco	Infraestructura económica	0.0	20,728,618.0	12,268,358.0	15,397,899.0	20,728,622.0	100.0	80.39
'0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	Conservar la capacidad productiva con la rehabilitación y modernización de equipos, así como la implementación de un sistema de filtración para el acondicionamiento de gas amargo que garantice la calidad de la materia prima de las plantas endulzadoras de gas.	Tabasco	Infraestructura económica	237,623,814.0	24,582,790.0	24,582,790.0	24,582,790.0	24,582,790.0	100.0	28.59
'0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	Invertir en la confiabilidad de equipos críticos de las plantas endulzadoras de gas, afin de estar en condiciones de poder procesar todo el gas suministrado por PEP, evitando con esto la quema de gas ácido.	Tabasco	Mantenimiento	500,000.0	2,270,000.0	2,270,000.0	2,270,000.0	2,270,000.0	100.0	76.83
'0318T4N0039	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex	Dar confiabilidad operativa a las instalaciones de servicios auxiliares (turbogeneradores y tableros de subestaciones eléctricas principalmente), las cuales proporcionan los insumos necesarios para asegurar el procesamiento de la carga de gas al centro de trabajo.	Tabasco	Infraestructura económica	118,800,000.0	83,160,000.0	83,160,000.0	83,160,000.0	83,160,000.0	100.0	100.00
'0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos bombas BA-1061, BA-1063 compresor BC-101A, bombas GA-1 para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de Terminal Refrigerada Pajaritos y Terminal de Azufre	Veracruz	Mantenimiento	49,289,930.0	55,875,781.0	31,133,991.0	40,766,883.0	56,227,079.0	100.6	73.95

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	Conservación y mantenimiento de la capacidad de generación de vapor, generación eléctrica y tratamiento de agua; cambio de motores de bombas y tableros 13,800 volts; rehabilitación y repotenciación de TG-2 y TG-3, subestación enlace con CFE; actualización interfase hombre-máquina en turbogeneradores	Veracruz	Mantenimiento	0.0	11,726,984.0	8,840,966.0	9,900,460.0	11,726,984.0	100.0	33.51
'0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	Sistema de respuesta a emergencias, rehab.almacén de aceites, inst. válvulas de diluvio, sistema de detectores de humo y mezclas explosivas, rehab. de puente túnel de líneas, normalización de líneas de transmisión, ductos y registros eléctricos en sectores fraccionadoras y terminal refrigerada	Veracruz	Mantenimiento	0.0	14,377,249.0	14,019,791.0	14,019,791.0	14,377,249.0	100.0	71.22
'0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos turbo-compresores GB-401, hornos BA-1101, bombas GA-1104 y GA 1401, para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de las plantas fraccionadoras.	Veracruz	Mantenimiento	67,786,530.0	82,060,619.0	24,580,651.0	25,063,791.0	61,527,190.0	75.0	47.86
'0318T4N0051	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG La Venta	Equipos de proceso y servicios auxiliares, instalaciones eléctricas, instrumentación, sistemas de control, sistemas de seguridad intrínseca y de paro de emergencia, infraestructura de integración y servicios auxiliares.	Tabasco	Mantenimiento	0.0	10,493,624.0	262,290.0	262,290.0	10,493,624.0	100.0	98.60
'0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar: equipos críticos, disminuir costos operación_manto, aumentar rentabilidad de criogénica, en EA-21-114, bombas, UPS de PLC, horno de regeneración, sist.filtración de agua torre enfriamiento, intercambiadores Calor , modernizar sist. tele med., unidad hidráulica, entre otros	Veracruz	Infraestructura económica	2,000,000.0	27,606,826.0	17,573,612.0	17,573,612.0	22,593,543.0	81.8	25.79
'0318T4N0053	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos para mantener la confiabilidad en la operación de las plantas endulzadoras y azufre. Incremento de eficiencia de la recuperación de azufre para disminuir las emisiones de SO2 a la atmósfera	Veracruz	Mantenimiento	0.0	9,055,005.0	2,546,010.0	6,308,932.0	9,055,495.0	100.0	99.64
'0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	Es proyecto consiste en contar de infraestructura y equipos que nos puedan garantizar las actividades de mantenimiento y soporte para operar en forma mas confiable las plantas de proceso, así como la respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten	Tamaulipas	Infraestructura económica	10,000,000.0	28,879,749.0	8,706,191.0	12,215,938.0	28,879,749.0	100.0	77.20

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0418T4N0003	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	Rehabilitar ductos e instalaciones superficiales, la corrección de deslaves en el derecho de vía, la rehabilitación los sistemas de protección catódica y de los sistemas de soporte para operar con mayor eficiencia (mejoras tecnológicas).	Varios	Mantenimiento	133,464,308.0	12,044,430.0	11,084,698.0	11,764,903.0	12,368,410.0	102.7	80.64
'0418T4N0005	Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional	Rehabilitar los ductos, considerando la sustitución de líneas de conducción de gas natural, corrección de deslaves en DDVs, la rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento de ductos	Varios	Mantenimiento	52,400,000.0	114,534,862.0	79,139,781.0	95,798,422.0	117,968,156.0	103.0	98.65
'0518T4N0002	Transporte de petroquímicos de Nuevo Pemex-Cactus a Coatzacoalcos	Contar con la capacidad transporte para desplazar etano gas (cap.140 MMpcd) de CPG Nuevo Pemex y Cactus al área de Coatzacoalcos, mediante la const. de un ducto de 12 pulg. X 11 km, de Nuevo Pemex a Cactus y otro ducto de 20 pulg. X 130 km, de Cactus a Coatzacoalcos	Varios	Infraestructura económica	326,276,251.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10
'0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	Rehabilitación de las redes de agua contraincendio de los CPGs Nuevo Pemex, Ciudad Pemex y cinco sectores del CPG Área Coatzacoalcos	Varios	Mantenimiento	205,672,633.0	152,828,816.0	148,824,829.0	151,470,015.0	156,068,687.0	102.1	43.95
'0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	Mantener el servicio de transporte de gas natural y gas LP, en condiciones de seguridad, para lo cual se requiere evaluar la integridad de los sistemas y en función de los resultados, realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos, sistemas de protección catódica	Varios	Mantenimiento	204,132,221.0	99,300,285.0	79,801,660.0	86,734,813.0	125,976,822.0	126.9	60.15
'0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	Llevar a cabo la ingeniería, procura y construcción de un sistema de desfogue a quemadores con capacidad adecuada de 1900 MMPC, acorde a las instalaciones actuales del centro de trabajo.	Tabasco	Mantenimiento	45,475,616.0	54,966,050.0	41,251,162.0	52,209,536.0	59,947,411.0	109.1	98.94
'0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos.	Varios	Mantenimiento	147,951,492.0	132,521,469.0	56,282,566.0	58,288,310.0	134,405,710.0	101.4	26.17

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	Sostener la capacidad de transporte gas natural y gas LP, en condiciones de confiabilidad operativa, seguridad y eficiencia, a través de inversiones que permitan rehabilitar los sistemas de transporte, los sistemas de protección catódica y los derechos de vía en la zona norte.	Varios	Mantenimiento	177,202,129.0	153,070,453.0	116,377,668.0	125,974,229.0	167,019,586.0	109.1	78.48
'0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	Mantener la capacidad de transporte bajo condiciones de seguridad, para lo cual se requiere realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos mediante la reparación de indicaciones, así como los sistemas de protección catódica.	Varios	Mantenimiento	94,558,640.0	70,287,293.0	111,727,778.0	113,709,085.0	140,425,750.0	199.8	90.64
'0718T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica	Proporcionar confiabilidad operativa a las instalaciones a fin de asegurar la infraestructura para el procesamiento de gas húmedo amargo y gas húmedo dulce que oferta el Activo Integral Poza Rica y el Proyecto Aceite Terciario del Golfo de PEP	Veracruz	Infraestructura económica	86,000,000.0	125,673,645.0	41,042,311.0	71,212,296.0	125,673,645.0	100.0	87.35
'0718T4N0002	Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	Estudios de: Innovación tecnológica para plantas de proceso para dar confiabilidad de la instalaciones de proceso.	Tabasco	Mantenimiento	73,391,998.0	196,504,728.0	138,301,357.0	124,799,312.0	196,868,411.0	100.2	37.72
'0718T4N0004	Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos	Inspeccionar y certificar integridad mecánica tanques almto., criogénicos y esferas, se pretende cumplir Norma que establece requisitos mínimos de seguridad para funcionamiento de recipientes sujetos a presión y calderas en CT, para prevención de riesgos a trabajadores y daños en instalaciones	Veracruz	Mantenimiento	66,750,000.0	19,694,835.0	13,574,613.0	19,694,835.0	19,694,835.0	100.0	3.37
'0718T4N0007	Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles	El proyecto de reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles, responde a la necesidad de que PGPB cuente con instalaciones administrativas acorde con lo que marca el Sistema de Gestión de la Calidad, particularmente en lo referente a iluminación, ventilación y ergonomía.	Distrito Federal	Mantenimiento	8,483,261.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	Comprende la modernización y rehabilitación de las instalaciones de la Bocatoma Río Mezcalapa, el acueducto Cactus Nuevo Pemex, y las plantas de pretratamiento y tratamiento de agua de Nuevo Pemex, para garantizar el suministro de agua en la cantidad y calidad requerida en las plantas.	Tabasco	Otros programas	217,870,254.0	27,857,252.0	14,669,270.0	19,629,548.0	29,067,300.0	104.3	5.75

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818T4N0003	Conservación de la producción en el CPG La Venta	Incrementar la vida útil de los equipos, reducir gastos de operación en las plantras de proceso e incrementar la confiabilidad eléctrica, eliminando fallas en la generación y conducción de la energía eléctrica para los procesos de producción del CPG la Venta.	Tabasco	Mantenimiento	13,000,000.0	61,082,440.0	44,367,262.0	51,531,448.0	73,196,272.0	119.8	100.00
'0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica	Construir una planta criogénica de 200 MMpcd y dos esferas para almacenar gas licuado de 20 Mb cada una.	Veracruz	Infraestructura económica	729,065,125.0	870,050,160.0	543,125,083.0	573,820,364.0	801,227,747.0	92.1	97.34
'0818T4N0007	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex	Llevar a cabo la ingeniería procura y construcción de la conversión de la planta criogénica 2 para producir C2+ y contar con un sistema de generación de vapor de media presión que ayude a reducir el consumo de gas combustible.	Tabasco	Otros programas	258,140,242.0	149,958,686.0	61,186,783.0	97,441,814.0	149,981,712.0	100.0	17.55
'0818T4N0008	Almacenamiento de gas LP en Abasolo	Incrementar la capacidad de almacenamiento de la TDGL Abasolo en 40,000 barriles, mediante la construcción de una nueva unidad de almacenamiento consistente en esferas sujetas a presión.	Guanajuato	Infraestructura económica	96,830,826.0	2,346,487.0	2,344,000.0	2,344,000.0	2,346,487.0	100.0	0.94
'0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	Mantener, ampliar y adecuar la estructura inmobiliaria para que dichas instalaciones estén de acuerdo con los requerimientos de los servicios que actualmente se prestan a las Líneas de Negocio y Representaciones de PGPB	Varios	Mantenimiento	21,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.29
'0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	Conservar la capacidad productiva, la optimización de los procesos, mediante la rehabilitación y modernización de equipos e instalaciones de proceso y servicios auxiliares.	Tabasco	Otros programas	0.0	267,893,558.0	189,428,878.0	200,457,752.0	267,601,078.0	99.9	37.24
'0918T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos	Conservar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares a través de un mantenimiento efectivo, contando con equipo de relevo que permita salvaguardar la seguridad en las instalaciones, mejorar el desempeño operativo y obtener productos con calidad y oportunidad.	Tamaulipas	Otros proyectos	1,500,000.0	22,403,814.0	3,037,517.0	10,089,237.0	22,681,276.0	101.2	21.03

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos.	Varios	Otros programas	0.0	283,709,908.0	102,151,595.0	111,318,561.0	283,709,907.0	100.0	16.32
'0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Coatzacoalcos, Ciudad Pemex y La Venta, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de equipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente	Varios	Otros programas	108,638,327.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo	Tabasco	Otros proyectos	161,600,625.0	8,452,159.0	0.0	3,247,621.0	8,452,159.0	100.0	0.19
'0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas	Varios	Otros programas	134,742,020.0	39,113,917.0	23,373,317.0	28,295,080.0	40,044,176.0	102.4	13.22
'0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación	Varios	Otros proyectos	124,786,360.0	47,190,010.0	10,908,673.0	15,613,546.0	49,863,500.0	105.7	3.69
'1018T4N0003	Estación de compresión del Golfo	Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulgs. San Fernando - Cempoala, tramo Los Indios - Madero, de 1,150 a 1,540 MMpcd, por medio de la construcción de la estación de compresión El Golfo, con potencia total de 30,000 HP	Veracruz	Infraestructura económica	30,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018T4N0004	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto	Modernizar e implantar sistemas de control en la infraestructura de transporte del Organismo, con el propósito de incrementar la seguridad y confiabilidad y minimizar la no disponibilidad de los sistemas automáticos de supervisión y control	Varios	Otros programas	65,684,800.0	79,509,622.0	79,509,622.0	79,509,622.0	78,712,373.0	99.0	6.72
'1018T4N0007	Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs	Preservar la seguridad operativa e integral de las plantas de proceso y servicios principales, aplicando los principios de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, los cuales son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos	Varios	Otros programas	0.0	3,572,822.0	3,572,822.0	3,572,822.0	3,572,822.0	100.0	0.00
'1118T4N0002	Adquisiciones de vehículos	Programa de adquisiciones de vehículos de diferentes áreas de Pemex Gas.	Distrito Federal	Adquisiciones	10,735,500.0	4,474,883.0	249,900.0	249,900.0	4,474,883.0	100.0	14.80
'1118T4N0003	Programa de adquisiciones de vehículos de trabajo de los CPGs	Adquisición de 93 vehículos de trabajo de los CPGs	Tabasco	Adquisiciones	0.0	2,997,592.0	0.0	0.0	2,997,592.0	100.0	0.00
'1118T4N0004	Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur	Mantener el trazo original de los ductos en los cruces con los ríos de Tabasco, esto se logrará usando el método de cruzamientos direccionados a una profundidad mayor de 12 metros del lecho bajo del río y posteriormente se retirarán los ductos que quedarán fuera de operación	Tabasco	Otros proyectos	336,000,000.0	143,284,789.0	137,861,615.0	141,540,562.0	143,723,760.0	100.3	17.73
'1118T4N0005	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2	Programa de adquisiciones menores de diferentes áreas de Pemex Gas, como equipo de oficina y muebles	Varios	Adquisiciones	8,550,289.0	1,503,963.0	1,128,074.0	1,128,074.0	1,503,963.0	100.0	8.60
'1118T4N0007	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP	Mantenimiento integral de ductos de gas natural y gas LP que incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento.	Varios	Mantenimiento	0.0	289,919,257.0	54,208,827.0	63,856,326.0	254,108,203.0	87.6	34.18
'1118T4N0008	Estación de compresión San Rafael	Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulgs. San Fernando - Cempoala, tramo Los Indios - Madero, de 1,540 a 1,770 MMpcd, a partir de la construcción de la estación de compresión San Rafael, con potencia total de 31,200 HP	Tamaulipas	Infraestructura económica	30,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1118T4N0009	Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus	Mantener en condiciones óptimas, confiables y seguras todas las plantas del CPG Cactus, mediante la modernización del sistema de desfogue	Chiapas	Otros proyectos	400,000.0	41,090,891.0	31,061,959.0	31,061,959.0	41,090,891.0	100.0	5.99
'1218T4N0001	Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano.	Adecuar las plantas Fraccionadora y Endulzadora de Condensados Amargos 1 del CPG Cactus para suministrar una mayor cantidad de etano e interconectar la Planta Fraccionadora para el recibo de C2+ del CPG Cd. Pemex, a través de los nuevos ductos de transporte de etano, hacia el área de Centroseles	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4N0002	Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus	Sustitución y rehabilitación de equipos para las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus	Chiapas	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T40 Pemex-Petroquímica											
TOTAL					3,365,000,000.0	2,861,600,000.0	1,870,154,500.0	2,107,126,890.0	2,835,031,468.0	99.1	
'0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia.	Veracruz	Infraestructura económica	682,240,343.0	778,073,473.0	604,311,925.0	671,624,188.0	776,913,864.0	99.9	43.34
'0418T4O0002	Eficientización del Almacenamiento y Distribución I	Rehabilitar las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Guaymas y Topolobampo, para que puedan ser operadas dentro de rangos confiables de seguridad y cuidado del medio ambiente.	Varios	Otros proyectos	92,558,730.0	82,723,537.0	38,177,603.0	41,952,289.0	81,962,524.0	99.1	23.98
'0418T4O0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente	Veracruz	Otros programas	1,601,914.0	8,063,046.0	7,901,015.0	7,935,924.0	8,027,959.0	99.6	16.79
'0418T4O0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Veracruz	Otros programas	2,700,893.0	4,896,513.0	4,395,901.0	4,395,901.0	4,896,513.0	100.0	23.77

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0418T4Q0006	Integración de Derivados del Etano I	El proyecto incluye: Ampliación de la capacidad de desfogues, ampliación de la capacidad de recibo de polietileno de baja densidad en la planta de silos y Construcción de un ducto para el envío de etileno líquido hacia la Terminal Refirgerada Pajaritos.	Veracruz	Infraestructura económica	20,117,968.0	22,942,424.0	12,594,218.0	13,709,424.0	22,908,152.0	99.9	21.39
'0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Veracruz	Infraestructura económica	70,000,000.0	38,864,119.0	38,864,119.0	38,864,119.0	38,864,119.0	100.0	26.64
'0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	Veracruz	Infraestructura económica	43,312,801.0	500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.14
'0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	Cumplir con los requerimientos establecidos por la Normatividad en materia Seguridad Industrial y Protección Ambiental, así como con las condiciones de las compañías de reaseguro. Esto permitira disminuir los riesgos, continuar como industria limpia y operar en forma confiable y segura.	Veracruz	Otros programas	11,168,715.0	41,015,901.0	26,186,429.0	31,107,691.0	34,679,147.0	84.6	84.20
'0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernizar los servicios auxiliares, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos, modernización del Sistema de Tratamiento de Aguas y rehabilitación de Torres de Enfriamiento y Calderas para recuperar o acercarse a las condiciones originales de diseño.	Veracruz	Otros programas	0.0	237,600.0	0.0	0.0	237,600.0	100.0	26.13
'0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos	Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	4,871,835.0	23,254.0	23,254.0	4,870,157.0	100.0	24.76

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0418T4V0002	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	Cumplir con las condiciones de las compañías de reaseguro, con las políticas de seguridad industrial, con la Ley de Aguas Nacionales y con las Normas oficiales mexicanas, así como dar seguridad al personal e instalaciones de del Complejo Petroquímico Pajaritos	Veracruz	Otros programas	50,797,423.0	37,813,171.0	22,395,508.0	24,009,696.0	37,712,200.0	99.7	40.51
'0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	En el C.P. Pajaritos, la antigüedad de sus instalaciones obliga a dar mantenimiento constante y a cumplir con nuevas condiciones de seguridad y reglamentación ambiental, el objetivo del proyecto es rehabilitar la infraestructura de servicios auxiliares para el sostenimiento de su producción	Veracruz	Mantenimiento	96,707,995.0	125,532,318.0	82,696,356.0	94,037,308.0	125,397,621.0	99.9	73.75
'0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	Rehabilitar unidades de procesos, equipos dinámicos, estáticos y periféricos de plantas de derivados del Etano, así como observaciones derivadas de normatividad, compañía de reaseguro ú otras instancias, restablecer capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.	Veracruz	Otros programas	92,581,263.0	64,553,112.0	25,788,362.0	28,618,654.0	64,459,868.0	99.9	6.75
'0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Veracruz	Otros programas	17,995,033.0	28,881,075.0	13,459,987.0	20,654,129.0	28,881,075.0	100.0	52.44
'0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	Veracruz	Otros programas	0.0	3,930,706.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.76
'0618T4Q0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano III	Destinar recursos para realizar auditorias ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	Veracruz	Infraestructura económica	23,226,228.0	33,017,524.0	0.0	0.0	33,017,524.0	100.0	7.82

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0618T4O0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano II	Los proyectos a desarrollar abarcan las áreas de Reformación, Purificación, síntesis y refrigeración, así como el área de bombeo, Almacenamiento e integración donde se detectaron los requerimientos para sostener la capacidad productiva.	Veracruz	Mantenimiento	4,243,750.0	5,709,802.0	5,709,802.0	5,709,802.0	5,709,802.0	100.0	15.63
'0618T4O0008	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III	El proyecto involucra la instalación de un muro tipo bunker en la caseta de gas natural; adecuación de la Central de Contraincendio, edificio de SCSIPA; integración de centro de maquinado en el área de talleres de cambiadores de calor; y la rehabilitación de drenajes de efluentes de los emisores.	Puebla	Mantenimiento	7,750,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.34
'0718T4O0004	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Cosoleacaque	Acondicionar las instalaciones de servicios auxiliares y adquirir el equipo y materiales necesarios para poder dar continuidad de estos servicios, en especial a las Plantas de proceso que permitan el sostenimiento de la producción.	Veracruz	Mantenimiento	15,100,000.0	3,727,969.0	3,727,969.0	3,727,969.0	3,727,969.0	100.0	0.90
'0718T4O0005	Adquisición de equipos de laboratorio para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	Contar con instalaciones de Laboratorio que cumplan con la Normatividad de Seguridad y Protección Ambiental, además de contar con equipos nuevos que nos permitan realizar análisis correctos de los productos del Complejo.	Veracruz	Adquisiciones	1,670,000.0	498,438.0	498,438.0	498,438.0	498,438.0	100.0	39.53
'0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	Programa enfocado a la construcción de casas de cambio para áreas de servicios auxiliares, adquisición de equipo de mediana a baja inversión: bombas-motores, controles distribuidos, tableros, interruptores, relevadores, actuadores eléctricos, bancos de baterías, etc., incluye adquisición y montaje.	Veracruz	Infraestructura económica	1,893,615.0	2,952,781.0	2,547,476.0	2,547,476.0	2,952,781.0	100.0	12.86
'0718T4O0016	Adquisición de equipo para Servicios Auxiliares en C.P. Independencia.	En este proyecto se contempla fundamentalmente que se realicen la sustitución de equipos que por su amplio tiempo en operación, presentan deterioro físico y obsolescencia tecnológica, en los sistemas de enfriamiento de agua, generación eléctrica y de vapor.	Puebla	Adquisiciones	150,000.0	352,308.0	352,308.0	352,308.0	352,308.0	100.0	0.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos	El proyecto contempla trabajos en áreas de almacenamiento y distribución: rehabilitación de llenaderas y sistemas de medición de óxido de etileno y glicoles, protección pluvial de silos de almacenamiento de polietileno de la primera etapa, control integral y automatización de básculas camioneras.	Veracruz	Mantenimiento	47,387,688.0	23,216,851.0	15,530,125.0	16,171,883.0	23,195,648.0	99.9	45.60
'0718T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Morelos	En este programa se contempla sustituir equipos en las áreas de efluentes y quemadores, con los cuales se desarrollarán trabajos encaminados a controlar emisiones a la atmosfera y efluentes finales, que permitan reducir riesgos, dar cumplimiento a observaciones y normatividad aplicable.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.49
'0718T4O0021	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos	Acondicionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas, Generación Eléctrica y de Vapor y los Sistemas de Enfriamiento de agua para mantener la continuidad, flexibilidad y confiabilidad de los servicios Auxiliares y permitir sostener el nivel de producción comprometido por el Centro de Trabajo.	Veracruz	Mantenimiento	20,036,182.0	17,425,331.0	9,212,415.0	10,360,893.0	17,352,337.0	99.6	89.03
'0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	El proyecto consta de componentes orientados al acondicionamiento de la infraestructura para manejo , almacenamiento y transporte del Polietileno y Oxido de Etileno. Actualización de básculas de alto alcance. Así como el manejo del agua contraincendio para almacenamiento de Oxido de Etileno.	Veracruz	Infraestructura económica	39,424,126.0	22,617,451.0	2,852,420.0	11,719,451.0	19,618,442.0	86.7	12.97
'0718T4O0030	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos	Este programa comprende la adquisición de equipo nuevo de tecnología de punta, necesario para cubrir la demanda actual de las áreas, garantizar la oportunidad y la calidad de los análisis de las materias primas, corrientes intermedias, productos finales y efluentes del C.P.O. Pajaritos.	Veracruz	Adquisiciones	0.0	388,757.0	388,757.0	388,757.0	388,757.0	100.0	81.70
'0718T4O0033	Acondicionamiento de Infraestructura en Laboratorios para el sostenimiento de la producción en C. P. Independencia.	Sustitución de equipo en malas condiciones u obsoleto y necesidades adicionales de equipo como: Balanza analítica, Bomba de vacío, Espectrofotómetro ICP, Refrigerador, Potenciometro, Mesa para balanza, Triciclos, Parrillas, Equipo Hach, Autoclave, Destilador Labconco, Viscosímetro, Colorímetro ASTM.	Puebla	Adquisiciones	0.0	129,196.0	129,196.0	129,196.0	129,196.0	100.0	15.34

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	Contar con instalaciones certificadas y con la infraestructura adecuada en materia de seguridad física para asegurar la continuidad de las operaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones y con la auditoría de control de riesgos interna de PEMEX.	Veracruz	Otros programas	100,340,000.0	45,744,931.0	41,009,185.0	42,609,141.0	45,432,713.0	99.3	24.64
'0718T4O0037	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos	Sostener la capacidad de producción de las plantas Derivados Clorados III y etileno II, restableciendo la integridad mecánica de los equipos y adoptando las mejores prácticas para tener corridas de operación más largas y seguras, además de incrementar la eficiencia de los procesos de producción.	Veracruz	Infraestructura económica	58,187,906.0	50,072,118.0	28,009,918.0	30,175,089.0	50,056,073.0	100.0	34.86
'0718T4O0038	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el C.P. Independencia	Este proyecto permitirá disponer de recursos para realizar el acondicionamiento de instalaciones y cumplir recomendaciones normativas, también por normatividad se tendrán recursos para adquirir un circuito cerrado de televisión y adquirir equipos de seguridad y protección ambiental	Puebla	Otros programas	12,469,920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.65
'0718T4O0040	Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Adquisición de equipos industriales para plantas de proceso de la cadena de derivados del etano para sostener la planta productiva y de seguridad en las plantas de Etileno II, Derivados Clorados III y Servicios Auxiliares	Veracruz	Adquisiciones	12,529,923.0	1,043,159.0	1,043,159.0	1,043,159.0	1,043,159.0	100.0	32.58
'0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de etileno-glicoles, oxígeno y algunos estudios	Veracruz	Otros programas	214,158,084.0	124,914,850.0	77,281,587.0	93,411,550.0	125,056,180.0	100.1	30.17
'0818T4O0005	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	Rehabilitación de instalaciones, adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios	Veracruz	Otros proyectos	203,600,000.0	73,131,540.0	1,177,465.0	1,494,291.0	73,030,638.0	99.9	3.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818T4O0007	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del Complejo Petroquímico Pajaritos	El proyecto comprende la rehabilitación de la barda perimetra y sus accesos, rehabilitación de la iluminación perimetral, así como de los caminos de acceso, módulos de control de vigilancia así como la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física	Veracruz	Mantenimiento	0.0	32,227.0	5,899.0	5,899.0	9,631.0	29.9	40.36
'0818T4O0010	Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Incluye el suministro e instalación de concertina, la rehabilitación de la barda perimetral, rehabilitación de la iluminación perimetral, así como de los caminos de acceso interiores y exteriores, la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física.	Veracruz	Mantenimiento	500,000.0	3,350,984.0	3,350,984.0	3,350,984.0	3,350,984.0	100.0	52.24
'0818T4O0016	Adquisición de Equipo de Comunicación II en Oficinas Administrativas.	Este programa de adquisición para PEMEX Petroquímica es para integrar y dar crecimiento a los servicios inalámbricos, lo que hace necesario fortalecer su infraestructura y sus esquemas de administración, así como robustecer sus esquemas inalámbricos y su cobertura.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.31
'0818T4O0019	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica.	Este proyecto de Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica, esta enfocado a la Adquisición de : 1) Vehículos para la Unidad de Mantenimiento, 2) Equipos de Comunicación, y 3) Equipos de Trabajo.	Veracruz	Adquisiciones	0.0	722,109.0	14,708.0	14,708.0	722,109.0	100.0	10.39
'0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	Estudios de riesgo para rehabilitar la red de Agua de contra incendio V etapa.; reubicación de Central contra incendio ; Sistema de comunicación y voce en las plantas; adquisición equipos, como compresor de aire, rociadores de agua, bombas de contra incendio, una Unidad de Monitoreo Ambiental, etc.	Veracruz	Otros programas	63,023,564.0	32,101,022.0	25,700,110.0	28,666,450.0	31,856,436.0	99.2	16.28
'0818T4O0021	Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento.	Veracruz	Otros programas	0.0	1,989,147.0	1,989,148.0	1,989,148.0	1,989,148.0	100.0	14.47

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818T4O0022	Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	Consta de: a) Rehabilitación y reacondic. de los sistemas de extracción de aire de laboratorios ambiental, analítico, físico y cromatógrafo. b) Modernización del laboratorio de control de calidad de PEBD. C) Construcción de laboratorio para análisis de crudos. d) Adquisición de equipo de laboratorio.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	15,459,636.0	9,760,038.0	11,686,100.0	14,934,936.0	96.6	28.80
'0818T4O0024	Adquisición de Equipos para Areas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Morelos	El programa está enfocado a la Adquisición de equipos para las siguientes áreas: 1) Mantenimiento Civil, 2) Mantenimiento de Instrumentos, 3) Mantenimiento de Plantas, 4) Mantenimiento Eléctrico, 5) Tratamiento de Efluentes.	Veracruz	Adquisiciones	0.0	365,038.0	365,038.0	365,038.0	365,038.0	100.0	9.51
'0818T4O0026	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos	Proyecto de Seguridad y Protección Ambiental enfocado a: Adquisición de equipo de Seguridad, Equipos para el control de la Contaminación Ambiental, de Unidades Móviles, De Sistemas de Protección Contra incendio, y Rehabilitación del Área de quemadores, por indicaciones de normatividad.	Veracruz	Otros proyectos	9,918,314.0	1,152,597.0	1,152,597.0	1,152,597.0	1,152,597.0	100.0	6.67
'0818T4O0027	Adquisición de equipos de laboratorio en el Complejo Petroquímico Morelos.	Este proyecto de Adquisición de Equipos de Laboratorio en el C. P. Morelos, esta enfocado a: 1) Adquisición de Equipos para el Laboratorio Central, 2) Adquisición de Equipo del Laboratorio de la Planta de Acrilonitrilo, 3) Adquisición de Equipo del Laboratorio de la Planta de Óxido de Etileno.	Veracruz	Adquisiciones	0.0	2,009,070.0	2,009,070.0	2,009,070.0	2,009,070.0	100.0	64.74
'0818T4O0030	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos	Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura: para las Plantas de Proceso Asahi. Mitsui, Oxígeno, Oxido de Etileno y Etileno.	Veracruz	Infraestructura económica	26,533,407.0	7,627,556.0	2,102,367.0	2,102,367.0	2,102,367.0	27.6	0.17
'0818T4O0033	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos.	Derivado de ampliaciones de las plantas de proceso surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura, se requiere: Subestación Eléctrica Número 83, Adquisiciones para Planta de Polietileno, Tanque de Nitrógeno Líquido	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	3,003,768.0	1,446,011.0	2,367,397.0	3,003,768.0	100.0	7.14

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818T4O0035	Sostenimiento de la Capacidad de Producción en el Complejo Petroquímico Independencia.	Adquirir equipos modernos y confiables, con la finalidad de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas en las plantas de proceso y de talleres de mantenimiento en sus diferentes especialidades y en el laboratorio.	Puebla	Adquisiciones	10,750,000.0	4,140,940.0	1,287,429.0	2,302,777.0	4,140,939.0	100.0	9.77
'0818T4O0039	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajaritos	El proyecto tiene como finalidad, dar continuidad a la producción de la energía eléctrica, además de procurar, para que este centro de trabajo cuente con las estructuras de las Plantas de proceso y con los equipos de apoyo al sistema eléctrico adecuados y en buen estado.	Veracruz	Infraestructura económica	2,426,956.0	10,003,959.0	9,940,967.0	9,940,967.0	9,989,415.0	99.9	-8.94
'0818T4O0041	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos	1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisición para Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfriamiento, y 6) Rehabilitación de Tubería para Suministro de Agua al complejo.	Veracruz	Infraestructura económica	7,821,478.0	9,941,175.0	8,852,269.0	9,416,005.0	9,938,643.0	100.0	2.01
'0818T4O0042	Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos	Adquisición, instalación y puesta en operación de dos turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0818T4O0043	Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera	Incluye Implementación de Módulos Recuperadores de Niebla a equipos del Sector Aromáticos, Equipos Purificadores de Aceite para Turbomaquinaria Crítica y modernización con módulo de filtración Nanométrica, Purificadores de Aceite Recirculante en turbinas. Sustituir equipos en Aromáticos y Estireno.	Veracruz	Infraestructura económica	38,862,270.0	6,444,289.0	4,701,104.0	4,701,104.0	6,444,289.0	100.0	12.06
'0818T4O0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	El programa consiste en: 1. Rehabilitación de Servicios Auxiliares 2. Rehabilitación del área de Generación Eléctrica 3. Rehabilitación de la planta de T. de Aguas 4. Rehabilitación de la planta de Generación de Vapor 5. Rehabilitación de la planta de T. de Efluentes y área de Quemadores.	Veracruz	Otros programas	47,901,450.0	3,032,246.0	6,423,837.0	6,426,656.0	6,466,485.0	213.3	3.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0818T4O0048	Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0818T4O0055	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en C.P. Cangrejera	Disponer de un estudio para el análisis y evaluación de la probabilidad de ocurrencia de daños asociados a los empleados, población, ambiente, y a las instalaciones. Contar con un sistema de respuesta a emergencias. Contar con un sistema de alarma y voceo y Modernizar los equipos de presurización	Veracruz	Otros programas	0.0	63,408.0	29,640.0	29,640.0	46,638.0	73.6	25.13
'0818T4O0056	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera	El programa comprende modernización de instrumentación de equipos dinámicos para la planta y almacenamiento de óxido de etileno y del sistema de protección y lubricación de equipos de la planta de oxígeno, instalación de un sistema de detección de humo y aspersión de agua en la bodega de PEBD.	Veracruz	Otros programas	75,437,897.0	16,840,853.0	14,926,228.0	15,667,600.0	16,791,543.0	99.7	1.07
'0918T4O0002	Acondicionamiento del Transporte Marítimo de Pemex Petroquímica	El amoniaco del CP.Cosoleacaque es almacenado en T.M. de Salina Cruz, Oax., permitiendo abastecer de Amoniaco la zona Norte del Pacífico mediante transporte marítimo, a través del B/T José Colomo. Disponer de recursos para adquirir e instalar equipos en B/T para operar de manera eficaz y segura.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0918T4O0003	Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalaciones para servicios auxiliares.	Veracruz	Infraestructura económica	749,512.0	62,832,493.0	42,496,963.0	47,892,024.0	62,779,828.0	99.9	15.08
'0918T4O0004	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia	Adquisición de equipos nuevos para reemplazo de existentes considerados obsoletos o aquellos equipos a los que no es posible conseguir refaccionamiento y que elevan los costos de mantenimiento, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo a las áreas operativas.	Puebla	Adquisiciones	450,000.0	172,562.0	172,562.0	172,562.0	172,562.0	100.0	15.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0918T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos.	El proyecto contempla la sustitución de equipos dañados, obsoletos y sin reemplazo, adquisición de equipo de tecnología actual, a fin de que el Depto. de Control Químico cuente con equipos para la preparación, medición y análisis de muestras de acuerdo a las necesidades de las plantas de proceso.	Veracruz	Adquisiciones	0.0	419,774.0	419,774.0	419,774.0	419,774.0	100.0	0.01
'0918T4O0008	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos	Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, para garantizar la ejecución oportuna y con calidad de los análisis de insumos y productos a las plantas de proceso y servicios auxiliares en los laboratorios de control químico, y actualizar las técnicas analíticas existentes.	Veracruz	Adquisiciones	0.0	5,498,617.0	3,126,164.0	3,548,158.0	5,501,382.0	100.1	17.72
'0918T4O0010	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos	Este proyecto comprende la adquisición de equipos de inspección y seguridad y sistemas de protección contraincendio, así como realizar obras y rehabilitaciones de infraestructura para dar cumplimiento a diferentes recomendaciones normativas.	Veracruz	Otros programas	63,189,091.0	36,672,050.0	26,664,513.0	31,664,185.0	36,646,515.0	99.9	24.05
'0918T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	Se requiere la Rehabilitación de Infraestructura y Adquisiciones para las plantas de: Oxido de Etileno, polietileno (PEAD, ASAHÍ, MITSUI y Swing), Etileno, Acrilonitrilo, así como silos de polietileno y el área de movimiento de producto.	Veracruz	Infraestructura económica	443,532,086.0	206,452,807.0	110,898,356.0	118,991,408.0	206,385,475.0	100.0	25.81
'0918T4O0013	Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto considera la modernización y optimización de plantas, integrando mejoras tecnológicas, de ahorro de energía, y normativas. Permitirá la continuidad de las operaciones, evitando en mediano o largo plazo paros no programados que afectarían los programas de producción.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	4,703,370.0	4,703,370.0	4,703,370.0	4,703,370.0	100.0	0.00
'0918T4O0014	REHABILITACIÓN DEL TREN DE AROMATICOS II	Rehabilitar y/o sustituir equipos con tecnología obsoleta que garanticen la seguridad y confiabilidad operativa de la producción de las plantas que integran el Tren de Aromáticos y evitar riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las instalaciones y del personal.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	1,229,427.0	0.0	462,342.0	1,220,573.0	99.3	0.29

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0918T4O0015	Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia	Rehabilitar infraestructura de áreas específicas para proporcionar flexibilidad operativa a Plantas de Proceso, Servicios Auxiliares y Movimiento de Productos.Sustituir equipo de proceso y laboratorio para restablecer la capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.	Puebla	Mantenimiento	0.0	454,784.0	69,894.0	69,894.0	454,784.0	100.0	4.17
'0918T4O0020	Sostenimiento de las Instalaciones de Telecomunicación en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Asegurar la operación continua de la Central Telefónica del CP. Cangrejera, mejorar la comunicación interna y externa del Complejo, dar cumplimiento a la normatividad actual nacional e internacional en la materia de telecomunicaciones.	Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	437,002.0	437,002.0	437,002.0	437,002.0	100.0	0.02
'0918T4O0024	Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos.	Rehabilitar 2 Turbogeneradores (TG-1 y TG-2) del C.P. Pajaritos, para procurar un servicio continuo de energía eléctrica y de vapor, cumpliendo con la normatividad en materia de Seguridad y Protección Ambiental, evitando riesgos potenciales tanto al personal como a las instalaciones.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0918T4O0025	Rehabilitación del área de movimiento de productos y líneas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	El proyecto permitirá contar con instalaciones para la carga de carro tanques y mantener la integridad física de personal, la seguridad y el cuidado al medio ambiente. La continuidad operativa del aire acondicionado con ahorro de energía eléctrica , así como mantenimiento de racks de tubería.	Veracruz	Mantenimiento	7,650,000.0	10,326,237.0	9,747,045.0	9,766,421.0	10,292,748.0	99.7	16.92
'0918T4O0026	Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Realizar un proyecto para tener las condiciones físicas-operativas de la planta Amoniaco V, sus servicios auxiliares y equipos complementarios y de la Terminal de Salina Cruz, para operarse en de rangos confiables de seguridad y cuidado al ambiente, para satisfacer la demanda futura del Amoniaco.	Veracruz	Infraestructura económica	270,500,000.0	443,798,290.0	371,680,899.0	408,129,941.0	441,456,070.0	99.5	59.55
'0918T4O0031	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en C.P. Cangrejera	Este proyecto contribuirá a la atención de las recomendaciones de tipo Normativo a la que la entidad deberá sujetarse a fin de evitar sanciones, multas y/o cierre de las instalaciones en caso de incurrir en violentar las Leyes, normas y reglamentos que rigen la industria.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1018T4O0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	Rehabilitar y reacondicionar la planta de etileno en equipos: Cambiadores de calor, Torres de proceso, Recipientes a presión, Sopladores, válvulas de Seguridad, Emplazamientos y Solicitudes de Fabricación, Modificaciones de circuitos de tubería, y demás equipos e instalaciones de la planta	Veracruz	Mantenimiento	2,934,320.0	58,535,976.0	58,256,748.0	58,256,748.0	58,471,542.0	99.9	69.43
*1018T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.	Veracruz	Mantenimiento	3,900,000.0	35,410,335.0	10,471,270.0	17,870,570.0	31,744,430.0	89.6	10.96
*1018T4O0006	Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica	Pemex Petroquímica contará con infraestructura tecnológica para integración y administración de información para control de inventarios de materias primas y productos terminados disponibles a ventas. Se tendran sistemas de información a tiempo real, integrar información a plataforma de negocios	Veracruz	Infraestructura económica	1,000,000.0	503,632.0	460,913.0	503,634.0	503,634.0	100.0	0.32
*1018T4O0007	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México.	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica que cuente con equipos y herramientas tecnológicas de vanguardia, operado por personal altamente calificado, para realizar análisis y ofrecer asistencia técnica de calidad, principalmente a los clientes de polietileno de Pemex Petroquímica.	Distrito Federal	Otros proyectos	50,000,000.0	29,805,452.0	12,593,309.0	16,815,882.0	29,806,333.0	100.0	26.11
*1018T4O0008	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos	El programa de Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos, comprende la adquisición de equipos para mantenimiento de instrumentos, equipos para mantenimiento mecánico y equipos para mantenimiento eléctrico.	Veracruz	Adquisiciones	0.0	1,660,954.0	1,437,851.0	1,437,851.0	1,660,360.0	100.0	2.86
*1018T4O0009	Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera	El programa consiste en: Adquisición de equipo de laboratorio y realizar la sustitución de equipo obsoleto para que el personal labore con seguridad y funcionalidad y así minimizar el riesgo al personal de contraer enfermedades.	Veracruz	Adquisiciones	0.0	2,761,829.0	189,442.0	266,761.0	266,761.0	9.7	0.27

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1018T4O0010	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Adquisición de motores, motocompresor para aire de insttos, equipos de torres de enfriamiento, Rehabilitación: subestaciones, bombas bocatoma y vasos de captación, reductores, drenajes. EPC de cabezal alterno. EPC de sistema de muestreo para corrientes. Barda perimetral y concertina en Quemadores.	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	12,084,808.0	0.0	0.0	12,084,808.0	100.0	0.01
'1018T4O0012	Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos	Rehabilitación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres, Construcción y modificación de infraestructura y adquisición de equipos para resolver una problemática de requerimientos de instalaciones adecuadas y seguras para laborar	Veracruz	Infraestructura económica	0.0	4,157,529.0	0.0	0.0	4,157,529.0	100.0	0.01
'1118T4O0002	Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque.	Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, el control químico el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, garantizar la realización con oportunidad y calidad de los análisis de insumos y productos de las plantas de proceso y servicios auxiliares.	Veracruz	Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4O0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.	Veracruz	Mantenimiento	211,969,155.0	20,253,891.0	4,333,612.0	7,712,617.0	20,086,605.0	99.2	2.67
'1118T4O0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amoniaco VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta.	Veracruz	Mantenimiento	82,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1118T4O0009	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Mitsui de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial	Veracruz	Mantenimiento	0.0	45,405,762.0	3,971,039.0	19,390,893.0	43,586,201.0	96.0	15.51

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'118T4O0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de proceso de oxido de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos, así como atender las observaciones normativas, con el fin de lograr restablecer la capacidad de operación y reducir los riesgos de paros no programados	Veracruz	Mantenimiento	0.0	36,017,945.0	17,582,417.0	24,800,528.0	31,616,410.0	87.8	13.84
'118T4O0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Asahi de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial	Veracruz	Mantenimiento	0.0	52,204,775.0	22,687,824.0	24,900,126.0	50,613,430.0	97.0	12.74
'118T4O0014	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Clorados III del Complejo Petroquímico Pajaritos	Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta Clorados III, con el fin de restablecer su capacidad de operación base y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta.	Veracruz	Mantenimiento	0.0	12,848,548.0	434,299.0	1,567,113.0	23,282,655.0	181.2	3.69
'118T4O0015	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos	Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta Swing del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta Swing y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales.	Veracruz	Mantenimiento	0.0	10,229,291.0	6,996,893.0	7,880,599.0	9,993,887.0	97.7	8.55
'118T4O0016	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Rehabilitación de las instalaciones de las plantas de proceso y área de movimiento de productos, así como la adquisición de equipos para mantenerlas en optimas condiciones que garanticen su correcta operación y cumplan con la normatividad vigente con relación a sistemas de seguridad.	Veracruz	Otros programas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1218T4O0004	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica	El programa está conformado por las siguientes unidades de inversión: Adquisición de Vehículos Utilitarios para Servicios Generales y Apoyo Administrativo y Adquisición de Vehículo de Trabajo para la Gerencia de Mantenimiento.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TOA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.											
TOTAL					185,476,401.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1118TQA0001	Programa de adquisiciones para instrumentos técnicos, equipo electrónico y equipo de reposición.	Adquisición de un Sistema integral para la adquisición de datos sísmicos con estaciones de tecnología de tres componentes con GPS, equipo telemétrico y equipo de reposición	Varios	Adquisiciones	185,476,401.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.91
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.											
TOTAL					7,417,880.0	11,930,647.0	0.0	0.0	3,800,975.0	31.9	
'1118TXS0002	Adquisición de Mobiliario, equipo de oficina y transporte.	Requerimientos de los servicios inmobiliarios de Supervisión de Construcción de Clínicas, Centro de Desarrollo Infantil, Supervisión del Bioparque San Antonio, levantamientos topográficos ; y equipamiento de mobiliario de oficinas; Rehabilitación y Restauración de Muelles en Terminales Marítimas.	Varios	Adquisiciones	7,417,880.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1218TXS0003	Programa de Adquisiciones de Bienes de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Adquisiciones de Bienes de Tecnologías de Información y Comunicación, necesarios para prestar a Pemex los servicios de telefonía, red de datos, proyectores, multifuncionales, equipos de cómputo y periféricos.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	11,930,647.0	0.0	0.0	3,800,975.0	31.9	31.90
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T0I Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.											
TOTAL					5,340,000.0	5,340,000.0	87,294.0	87,294.0	2,343,508.0	43.9	
'1118T0I0002	Adquisición de mobiliario, equipo de aires acondicionados y Generadores de suministro de energía.	Adquisición de mobiliario, equipo de aires acondicionados y Generadores de suministro de energía, a utilizarse en los diversos inmuebles propiedad de la Entidad que se tienen en arrendamiento con PEMEX en las colonias para ingenieros de la Refinerías.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	5,340,000.0	5,340,000.0	87,294.0	87,294.0	2,343,508.0	43.9	100.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.											
TOTAL					10,449,800.0	6,538,800.0	0.0	0.0	6,478,291.0	99.1	
'1118T5K0001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	Adquisición de bienes informáticos, equipo de administración y mobiliario	Distrito Federal	Adquisiciones	10,449,800.0	6,538,800.0	0.0	0.0	6,478,291.0	99.1	100.00
SECTOR: 20 Desarrollo Social, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					19,479,000.0	8,814,666.0	5,238,578.0	5,673,623.0	6,125,971.0	69.5	
'02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2	Distrito Federal	Inmuebles	9,479,000.0	8,004,991.0	4,978,817.0	5,413,862.0	5,859,234.0	73.2	18.47

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'10204130001	Fortalecimiento de la infraestructura de datos de las Delegaciones Federales en las Entidades del País.	Programa de adquisición de bienes para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones en las Delegaciones Federales de la SEDESOL.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	212,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11204110001	Adquisición de vehículos y equipo de transporte terrestre	Adquisición de vehículos	Varios	Adquisiciones	3,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'11204110002	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de la Sedesol.	Adquisición de mobiliario y equipo de oficinas para oficinas administrativas.	Varios	Adquisiciones	7,000,000.0	597,395.0	259,761.0	259,761.0	266,737.0	44.7	2.66
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades											
TOTAL					74,544,499.0	37,915,435.0	31,510,862.0	31,607,058.0	36,411,963.0	96.0	
'1120G000001	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte.	Fortalecer la infraestructura vehicular de los Centros de Atención y Registro CAR y las Unidades de Atención y Registro UAR.	Varios	Adquisiciones	26,300,000.0	21,192,688.0	21,192,688.0	21,192,688.0	21,192,688.0	100.0	100.00
'1120G000002	Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas.	Instalar equipos con nueva tecnología de alta eficiencia que redunde en el ahorro de energía y contar con elementos de seguridad de acceso a la red LAN de la infraestructura tecnológica.	Varios	Adquisiciones	21,562,840.0	799,789.0	799,789.0	799,789.0	799,789.0	100.0	100.00
'1120G000003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y el fortalecimiento de las Unidades de Atención Regional UAR para facilitar las labores del personal de apoyo, dotar las áreas archivo de Padrón para mantener de manera ordenada y clasificada la concentración del exp. documental.	Varios	Adquisiciones	13,804,959.0	15,922,958.0	9,518,385.0	9,614,581.0	14,419,486.0	90.6	100.00
'1120G000004	Adquisición de Mobiliario y Equipo educacional y recreativo.	Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y el fortalecimiento de las Unidades de Atención Regional UAR para facilitar las labores del personal.	Varios	Adquisiciones	12,876,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: VOZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social											
TOTAL					0.0	0.0	2,581,276.0	2,581,276.0	2,581,276.0	0.0	
'1120VQZ0001	Adquisición de Mobiliario y Aparato de Comunicación.	La adquisición contempla: módulo tipo director, módulo tipo subdirector y jefe de departamento, muro funcional y teléfono celular.	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	0.0	692,611.0	692,611.0	692,611.0	0.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1120VQZ0002	Adquisición de infraestructura para almacenamiento y respaldo masivo de información crítica	Cintas para librería OverlandDrive para librería OverlandHba con Fibra para conectar a la SANServidores en alta disponibilidadBalanceador de cargasDiscos para Almacenamiento Masivo SAN	Distrito Federal	Adquisiciones	0.0	0.0	1,888,665.0	1,888,665.0	1,888,665.0	0.0	100.00
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: VSS Diconsa, S.A. de C.V.					0.0	0.0	44,534,399.0	44,534,399.0	44,534,399.0	0.0	
TOTAL					0.0	0.0	44,534,399.0	44,534,399.0	44,534,399.0	0.0	
'1120VSS0005	Rehabilitación de Almacenes	Mantener en óptimas condiciones los centros de acopio de los productos básicos y superbásicos para evitar mermas por el deterioro en los techos o instalaciones de los almacenes.	Varios	Mantenimiento	0.0	0.0	24,021,910.0	24,021,910.0	24,021,910.0	0.0	45.00
'1120VSS0006	Equipo de Transporte	Adquirir 803 unidades de transporte, entre ellas: autos compactos; Pick-Ups de 4 cilindros; Pick-Ups 6 cilindros; camiones de 3.5 toneladas; Camiones 8-10 toneladas; Torthon 15-18 toneladas; tracto camiones y Remolques tipo caja seca.	Varios	Adquisiciones	0.0	0.0	8,246,638.0	8,246,638.0	8,246,638.0	0.0	6.00
'1220VSS0001	Equipo de Seguridad para Almacenes	Adquisición de 90 Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), 45 cajas fuertes para el resguardo de valores.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	247,500.0	247,500.0	247,500.0	0.0	2.00
'1220VSS0002	Modernización de Tienda	Contar con mostradores lineales para mejorar el servicio y la imagen de las tiendas.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	3,682,218.0	3,682,218.0	3,682,218.0	0.0	41.00
'1220VSS0003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Se ha estimado la adquisición de 92 Sistemas de Telefonía IP para Almacenes Rurales de Diconsa. Así como un conmutador central.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	8,293,653.0	8,293,653.0	8,293,653.0	0.0	99.00
'1220VSS0004	Adquisición de Transformador	Adquisición de un Transformador de 25 Kva, tipo poste para regularizar el excedente de la carga y demanda de energía eléctrica, requerida por la C.F.E.	Tamaulipas	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	42,480.0	42,480.0	42,480.0	0.0	100.00
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: VST Liconsa, S.A. de C.V.					193,602,313.0	190,098,466.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTAL					193,602,313.0	190,098,466.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'1120VST0001	Adquisición de Equipo de Transporte 2012	Adquisición de 144 vehículos automotores de diversas características y 19 patines hidráulicos.	Varios	Adquisiciones	42,430,130.0	41,998,730.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1120VST0002	Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2012	Contratación de 22 obras públicas para mantenimiento mayor a instalaciones de Liconsa, en 7 estados de la republica mexicana.	Varios	Mantenimiento	36,308,806.0	43,009,006.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1120VST0003	Equipamiento de Centros de Acopio 2012	Equipar de maquinaria y equipo, equipo de administración y de laboratorio a 27 centros de acopio de Liconsa, en 8 estados de la republica mexicana.	Varios	Adquisiciones	11,621,992.0	11,189,005.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1120VST0004	Adquisición de Bienes Informáticos 2012	adquirir bienes informaticos como: sistemas de vigilancia, aires acondicionados, gabinetes, pizarrones electrónicos, pantallas touch y equipos de graficación, entre otros.	Varios	Adquisiciones	11,428,608.0	13,028,608.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1120VST0005	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración 2012,	Adquisición de diverso mobiliario y equipo de administración como: Sillas, mesas, escritorios, sillones, archiveros, libreros, aires condicionados, enfriador y calentador de agua, extintores, hornos de microondas entre otros.	Varios	Adquisiciones	6,827,611.0	2,211,192.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1120VST0007	Mantenimiento Mayor a Instalaciones en centros de Acopio 2012	Contratación de 9 obras públicas en 9 centros de acopio de Liconsa en 5 estados de la republica mexicana.	Varios	Mantenimiento	13,050,537.0	10,900,337.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
'1120VST0008	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2012	Adquisición de diversa maquinaria, equipo industrial y de laboratorio.	Varios	Adquisiciones	71,934,629.0	67,761,588.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
SECTOR: 21. Turismo, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: W3X FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.											
TOTAL					2,400,929.0	24,628,824.0	0.0	5,539.0	3,651,377.0	14.8	
'1021W3X0001	Reacondicionamiento y Modernización de diversas áreas de la API Cabo San Lucas y Dragado del Canal Principal de Acceso a la Dársena de Ciaboga del Puerto	Reparar terrazas del Muelle; trabajos de mejoramiento de imagen del recinto portuario; realizar los proyectos ejecutivos de obras públicas y el estudio de batimetría; remodelación de sanitarios del muelle y reacondicionamiento de caseta y área de fileteo	Baja California Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	13,387,870.0	0.0	0.0	3,330,000.0	24.9	93.32
'1121W3X0001	Modernización y Rehabilitación de las Instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Zihuatanejo, Guerrero.	Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	2,442,794.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1121W3X0002	Programa de Adquisiciones para la API Huatulco 2012	Se requiere adquirir 16 bienes para poder realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.	Oaxaca	Adquisiciones	729,000.0	1,603,733.0	0.0	0.0	26,384.0	1.6	3.60
'1121W3X0003	Rehabilitación y modernización de áreas comunes del recinto portuario muelles en Marina Chahué y defensas del muelle de la API de Huatulco	Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.	Oaxaca	Infraestructura económica	0.0	5,175,400.0	0.0	0.0	117,798.0	2.3	2.28
'1121W3X0005	Programa de Adquisiciones para La Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas, B.C.S. 2012.	Adquirir bienes y accesorios que permitan a la API realizar sus actividades con la mayor eficiencia y eficacia posible con el objetivo de mantener el nivel de servicio requerido por los usuarios y clientes del Puerto.	Baja California Sur	Adquisiciones	1,255,800.0	1,345,336.0	0.0	5,539.0	34,000.0	2.5	2.52
'1121W3X0007	Programa de Adquisiciones para la API Zihuatanejo 2012	Se requiere adquirir 4 bienes para poder realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.	Guerrero	Adquisiciones	416,129.0	673,691.0	0.0	0.0	143,195.0	21.3	21.20
SECTOR: 21 Turismo, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo											
TOTAL					1,351,256,380.0	1,243,331,043.0	467,281,877.0	500,799,875.0	666,544,929.0	53.6	
'0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana: Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Guerrero	Otros proyectos de Inversión	0.0	21,857,065.0	3,788,197.0	4,087,494.0	4,166,223.0	19.1	99.08
'0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana: Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Oaxaca	Otros proyectos	100,800,000.0	122,622,035.0	18,844,772.0	24,200,442.0	26,570,667.0	21.7	97.96
'0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Bienes inmuebles por arrendamiento financiero	Distrito Federal	Inmuebles	7,771,909.0	7,771,909.0	5,134,434.0	5,803,285.0	6,476,985.0	83.3	18.00
'0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.	Nayarit	Otros proyectos	100,800,000.0	74,161,930.0	33,039,997.0	33,039,997.0	38,209,601.0	51.5	37.69

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0521W3N0004	PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO	Desarrollo turístico con componente hotelero y de vivienda, que incluye además: instalación de Marina, Marina Seca, terminal de combustibles, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos, corredor turístico - comercial, parque ecoturístico.	Quintana Roo	Otros proyectos de Inversión	0.0	67,610,139.0	43,248,167.0	43,248,167.0	56,654,881.0	83.8	57.11
'0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea.	Baja California Sur	Mantenimiento	15,600,000.0	22,349,046.0	13,178,739.0	13,200,136.0	14,326,602.0	64.1	31.00
'0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	Consiste en la construcción de cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo	Baja California Sur	Infraestructura económica	0.0	4,559,942.0	3,351,310.0	4,208,872.0	4,344,569.0	95.3	51.00
'0821W3N0009	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo, Baja California Sur	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo para aumentar su capacidad de 150 a 250 lt/seg y tratar el influente con concentraciones hasta de 450 mg/lt de DBO y SST y obtenerla con concentraciones de 10mg/lt en el efluente.	Baja California Sur	Infraestructura económica	0.0	300,000.0	129,946.0	129,946.0	129,946.0	43.3	99.93
'0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico	Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4,986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros	Sinaloa	Infraestructura económica	596,800,062.0	559,300,479.0	149,891,765.0	149,891,765.0	264,231,022.0	47.2	2.20
'0921W3N0017	Urbanización de Tajamar Cancún	Generación de inventario para concluir la última etapa de urbanización de Tajamar Cancún	Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0.0	23,855,330.0	16,910,610.0	21,252,058.0	21,470,545.0	90.0	88.54
'0921W3N0020	Mantenimiento Reconstrucción del Puente Nichupté	Obras de reforzamiento, mantenimiento y reconstrucción del Puente Nichupté	Quintana Roo	Mantenimiento	0.0	15,307,264.0	0.0	0.0	2,474,642.0	16.2	68.00
'0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, por la construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la inversión privada en la zona de Bahías de Loreto.	Baja California Sur	Infraestructura económica	140,600,000.0	40,219,075.0	8,495,331.0	14,849,516.0	18,308,473.0	45.5	64.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1021W3N0014	Sustitución de Carpeta Asfáltica del Boulevard Kukulkán	Sustituir 5 kilómetros de carpeta asfáltica en el Boulevard kukulkán, garantizando la funcionalidad de la avenida que es de gran importancia para la operación de la zona turística	Quintana Roo	Infraestructura económica	12,943,812.0	13,443,812.0	108,948.0	150,883.0	174,408.0	1.3	1.00
'1121W3N0002	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Sur	Estudios de planeación turística integral que permiten identificar y detonar proyectos técnica, económica y financieramente viables para el desarrollo turístico local y regional.	Varios	Otros programas	10,600,000.0	10,600,000.0	7,883,199.0	9,858,644.0	10,409,296.0	98.2	98.20
'1121W3N0003	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Norte	Estudios de planeación turística integral que permiten identificar y detonar proyectos técnica, económica y financieramente viables para el desarrollo turístico local y regional.	Varios	Otros programas	14,600,000.0	14,600,000.0	6,187,360.0	8,623,281.0	9,485,292.0	65.0	87.80
'1121W3N0004	Programa de Estudios para la Generación de Proyectos 2012	Contar con estudios e investigaciones que apoyen la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos y de oportunidades de inversión, así como para la planeación e instrumentación de nuevos proyectos turísticos de FONATUR.	No Distribuible Geográficamente	Estudios de preinversión	9,000,000.0	9,000,000.0	1,225,032.0	2,303,238.0	2,303,238.0	25.6	49.90
'1121W3N0005	Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística.	Programa de adquisiciones prioritarias para el equipamiento y buen funcionamiento de los Hoteles Desert Inn y Camino Real, Paradero de Autobuses, RV Park and Camping y Parque Eco-arqueológico Copalita con la finalidad de mejorar el desempeño y mantener condiciones adecuadas de operación.	Varios	Adquisiciones	10,208,801.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1121W3N0008	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Ixtapa 2012.	Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación de sistema de riego, acondicionamiento de instalaciones eléctricas generales, mejoramiento de la casa club, alberca, palapa, rehabilitación de edificio de mantenimiento, comedor, vestidor en el Campo de Golf Ixtapa.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1121W3N0009	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Huatulco 2012	Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación edificio, sistema de riego y camino de acceso a casa club, iluminación de área de prácticas en el Campo de Golf Huatulco, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1121W3N0010	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Litibú 2012.	Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Construcción de Casa Club, almacén de carros de golf, rehabilitación del cart path y caseta de práctica en el Campo de Golf Litibú, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión.	Nayarit	Infraestructura económica	20,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1121W3N0012	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico.	Conservación y mantenimiento para las instalaciones de los CIPs del Pacífico, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica.	Varios	Mantenimiento	118,896,610.0	103,401,443.0	68,702,032.0	73,329,059.0	78,446,376.0	75.9	100.00
'1121W3N0013	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península.	Conservación y mantenimiento para las instalaciones de los CIPs de la Península, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica.	Varios	Mantenimiento	50,578,270.0	51,924,919.0	42,173,229.0	44,934,510.0	46,434,713.0	89.4	100.00
'1121W3N0014	Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y PTI del Caribe.	Conservación y mantenimiento de las instalaciones del CIP de Cancún y PTI del Caribe, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica.	Quintana Roo	Mantenimiento	74,607,600.0	80,446,655.0	44,988,809.0	47,688,582.0	61,927,450.0	77.0	100.00
'1121W3N0015	Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Camino Real Oaxaca) 2012	Proyecto de Infraestructura para la rehabilitación y reparación del patio principal, bar, tienda, sala de capacitación y usos múltiples, centro de negocios, lobby, recepción, sanitarios públicos, oficinas y habitaciones a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión	Oaxaca	Infraestructura económica	18,601,316.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1121W3N0016	Programa de Inversión Adquisición de Bienes Muebles y Vehículos 2012	Adquisición de bienes con los que se cubrirán las necesidades de equipamiento de bienes instrumentales para el óptimo desarrollo de las actividades de los funcionarios, tanto en Oficinas Centrales, así como en las Delegaciones Regionales.	Varios	Adquisiciones	8,848,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 27 Función Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales											
TOTAL					200,000,000.0	192,994,448.0	88,113,231.0	110,100,102.0	145,879,144.0	75.6	
'0327A000010	Proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo de Cd. Hidalgo, Chis.	Modernización y reordenamiento del puerto fronterizo de Cd. Hidalgo, Chis.	Chiapas	Infraestructura gubernamental	51,300,000.0	2,269,417.0	1,841,875.0	2,161,455.0	2,161,616.0	95.2	87.27
'0327A000011	Programa de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales	Modernización de las instalaciones electricas hidrosanitarias existentes y en algunos casos la implementación de elevadores la instalacion de escaleras de emergencia equipos contra incendio alarmas sonoras y adecuarlos con instalaciones para personas con algun tipo de discapacidad	No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	25,481,004.0	13,516,942.0	13,516,942.0	20,520,259.0	80.5	97.30
'0327A000012	Programa de Renovación y Mantenimiento Mayor en Puertos Fronterizos	Modernización de las instalaciones electricas e hidrosanitarias incrementar la seguridad en los inmuebles con la instalación de escaleras de emergencia equipos contra incendio alarmas sonoras y con instalaciones para personas con algun tipo de discapacidad	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0.0	11,641,210.0	6,811,177.0	7,805,070.0	8,936,745.0	76.8	39.40
'0327A000015	Proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo de Nuevo Progreso, Tamps.	Proyecto ejecutivo y construcción de la primera etapa de las instalaciones de carga para el puerto fronterizo Nuevo Progreso, Tamaulipas	Tamaulipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.10
'0327A000016	Puerto Fronterizo El Ceibo	Proyecto para la construcción del Puerto Fronterizo de El Ceibo, Tabasco	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	3,678,113.0	1,679,056.0	2,402,115.0	2,865,956.0	77.9	76.40
'0427A000004	Estudio, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis.	Plan maestro, proyecto ejecutivo y obras nuevas del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	34,743,218.0	12,545,957.0	13,022,849.0	21,214,942.0	61.1	44.10
'0427A000007	Estudio, proyectos y obras de construcción del puerto fronterizo de Subteniente López, Q.R.	Proyecto ejecutivo y obras nuevas del nuevo puerto comercial: elaboración de plan maestro, actualización de proyecto ejecutivo y obras de reordenamiento integral del puerto turístico del puerto fronterizo Subteniente López, Q.R.	Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	2,702,035.0	2,532,200.0	2,532,200.0	2,532,200.0	93.7	74.30
'1127A000002	PUNTO INTERNO DE CONTROL EN HUIXTLA, CHIAPAS	Proyecto de construcción del Punto Interno de Control en Huixtla, Chiapas.	Chiapas	Infraestructura gubernamental	148,700,000.0	33,981,720.0	24,803,309.0	25,888,387.0	31,206,405.0	91.8	80.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
*1127A000004	Punto Interno de Control Catazajá, Chiapas	El Punto Interno de Control en Catazajá, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	30,262,966.0	10,301,019.0	12,539,260.0	24,370,515.0	80.5	40.30
*1127A000005	Punto Interno de Control en Trinitaria Comitán, Chiapas	El Punto Interno de Control en Trinitaria-Comitán, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0.0	32,590,664.0	13,432,676.0	14,805,271.0	16,643,953.0	51.1	33.90
*1227A000007	Programa de adquisiciones de equipo de computo	Adquisición de equipo de cómputo para actualizar la infraestructura de cómputo de escritorio obsoleta propiedad del Instituto para poder tener la capacidad de procesamiento, almacenamiento e instalación de aplicativos de última generación.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	5,920,887.0	649,020.0	5,920,886.0	5,920,886.0	100.0	86.03
*1227A000008	Programa de adquisiciones de servidores de almacenamiento y respaldo	Renovación de la infraestructura de servidores, dispositivos de almacenamiento, así como, la adquisición de un sistema de respaldos y de monitoreo para el INDAABIN.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	9,723,214.0	0.0	9,505,667.0	9,505,667.0	97.8	81.98
SECTOR: 31 Tribunales Agrarios, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					40,064,245.0	43,194,828.0	40,453,895.0	43,194,827.0	43,194,827.0	100.0	
*11311000001	Adquisición de equipo médico y dental	Adquisición de equipo médico y dental para el Tribunal Superior Agrario	Distrito Federal	Adquisiciones	1,072,500.0	938,324.0	938,323.0	938,323.0	938,323.0	100.0	100.00
*11312000001	Infraestructura de Telecomunicaciones segunda etapa	Infraestructura de telefonía e infraestructura de red	Varios	Adquisiciones	2,228,650.0	4,521,278.0	2,531,193.0	4,521,278.0	4,521,278.0	100.0	100.00
*11312000003	Adquisición de mobiliario y equipo	Adquisición de mobiliario y equipo	Varios	Adquisiciones	9,110,200.0	6,266,462.0	6,262,650.0	6,266,462.0	6,266,462.0	100.0	100.00
*11312000004	Adquisición de Vehículos	Adquisición de automóviles sedan y camionetas pick-up	Varios	Adquisiciones	17,495,500.0	20,471,798.0	20,471,798.0	20,471,798.0	20,471,798.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'11312000005	Adquisición de equipo de cómputo	Adquisición de computadoras de escritorio, impresoras y no break	Varios	Adquisiciones	10,157,395.0	10,996,966.0	10,249,931.0	10,996,966.0	10,996,966.0	100.0	100.00
'12312000001	Equipo Topográfico	Adquisición de Equipo Topográfico	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12312000002	Equipamiento para el Fortalecimiento de los programas de Intinerancia y Brigadas de Ejecucion.	Equipamiento para el Fortalecimiento de los programas de Intinerancia y Brigadas de Ejecucion.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12312000003	Equipamiento para la creación de tres Tribunales Unitarios Agrarios	El Equipamiento para la creación de tres Tribunales Unitarios Agrarios, se relaciona con un prototipo de oficinas de los Tribunales Unitarios Agrarios, situación por la cual las adquisiciones se realizarán de manera conjunta.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					120,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'06321100002	Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881.	Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal.	Distrito Federal	Inmuebles	120,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 36 Seguridad Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: C00 Policía Federal											
TOTAL					3,424,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'S/CVE	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTO PATRULLA Y DE APOYO OPERATIVO 2008-2009	DOTAR A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA DE VEHÍCULOS AUTO PATRULLAS Y DE APOYO OPERATIVO	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	2,025,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'S/CVE	CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR CON PLATAFORMA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN AERONÁUTICA, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AVIONES TIPO BOEING 727-200 DE LA POLICIA FEDERAL.	CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR CON PLATAFORMA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN AERONÁUTICA, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AVIONES TIPO BOEING 727-200 DE LA POLICÍA FEDERAL.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	602,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)			
'S/CVE	Construcción de Instalaciones Estratégicas de oficinas y cuartel en el conjunto CONAFRUT para la Policía Federal, División Seguridad Regional.	La construcción de un inmueble con 27,252 m2 que albergará a 588 empleados de la División de Seguridad Regional del OAD Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, y un cuartel con 35,617 m2 para 520 elementos de Fuerzas Policiales.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	100,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
'S/CVE	Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.	Se requiere llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y-o construcción para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país	Varios	Infraestructura gubernamental	697,300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
SECTOR: 36 Seguridad Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Prevención y Readaptación Social												
TOTAL					7,696,300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
'S/CVE	Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab.	Rehabilitar las instalaciones del CERESO de Huimanguillo, Tab. para convertirlo en un Centro Federal de Readaptación Social, que permita albergar a 1,538 internos de baja, media y máxima peligrosidad, 416 Policías Federales, 208 custodios y 106 empleados administrativos	Tabasco	Infraestructura gubernamental	5,023,739,458.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
'S/CVE	Adquisiciones en materia de tecnología de seguridad para los Centros Federales de Readaptación Social Nos. 1 Altiplano, 2 Occidente, 3 Noreste, 4 Noroeste y CEFEREPSI del OADPRS.	Este proyecto comprende una serie de actividades encaminadas a proporcionar a la infraestructura existente, calidad y niveles de seguridad necesarios para operar como un centro de reclusión para internos cuyos delitos sean clasificados como del fuero federal.	Varios	Adquisiciones	2,672,560,542.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
SECTOR: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, SECTOR CENTRAL												
TOTAL					700,000.0	827,024.0	827,024.0	827,024.0	827,024.0	100.0		
'11371090001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2012.	Programa anual de adquisiciones de bienes muebles de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 2012, el monto de la inversión sera de 700,000.- pesos para ejecutarse en el mes de julio de 2012.	Distrito Federal	Adquisiciones	700,000.0	827,024.0	827,024.0	827,024.0	827,024.0	100.0	100.00	
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial												
TOTAL					19,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
'11389ZU0001	Equipamiento para el Fortalecimiento del Área de Investigación y Postgrado en Ciencia y Tecnología.	Adquisición de Equipo Cuyas Características Especiales que Permitan Sostener la Capacidad de Respuesta del Sector Industrial.	Queretaro	Adquisiciones	19,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California											
TOTAL					46,500,000.0	0.0	37,762,207.0	42,705,968.0	42,705,968.0	0.0	
'11389ZW0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Desarrollo Biomedico	Construcción de edificio que albergara laboratorios para investigaciones biomedicas, asi como su acondicionamiento y equipamiento.	Baja California	Infraestructura social	32,000,000.0	0.0	26,162,508.0	28,483,787.0	28,483,787.0	0.0	89.00
'11389ZW0003	Programa de Adquisiciones 2012	Programa para la adquisición de bienes muebles 2012	Baja California	Adquisiciones	14,500,000.0	0.0	8,699,699.0	11,322,181.0	11,322,181.0	0.0	77.50
'12389ZW0001	Estudios Oceanográficos del Pacifico Mexicano y del Golfo de California	Adquisición y equipamiento de un buque oceanográfico.	Baja California	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'12389ZW0004	Construcción del segundo nivel de oficinas y sala de juntas para Ciencias de la Tierra.	Construcción de un espacio fisico, que alberguen investigadores, técnicos y estudiantes para el fortalecimiento de los posgrados que se imparten en el área de Ciencias de la Tierra.	Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	0.0	900,000.0	900,000.0	900,000.0	0.0	100.00
'12389ZW0005	Construcción II Etapa de la Ampliación del Subsistema Nacional de Recursos Genéticos Acuáticos	Construcción de un espacio fisico de áreas de investigación, almacen y escaleras de emergencia para el Subsistema Nacional de Recursos Genéticos Acuáticos	Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	0.0	2,000,000.0	2,000,000.0	2,000,000.0	0.0	100.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90U Centro de Investigación en Química Aplicada											
TOTAL					4,012,990.0	0.0	1,980,969.0	2,012,169.0	2,012,990.0	0.0	
'113890U0002	EQUIPO DE LABORATORIO	Adquisición de Refrigerador para reactivos, portamuestras, Extrusor Industrial, Centrifuga Sorvall Bomba de Alto Vacio, Agitador Mecanico, Dado de Extrusión, Estufa de Laboratorio	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	3,830,790.0	0.0	1,818,590.0	1,830,790.0	1,830,790.0	0.0	100.00
'113890U0003	EQUIPO DE COMPUTO	Adquisición de EQUIPO DE COMPUTO para las áreas de Laboratorio especializados, Acreditados y Coordinadoras	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	182,200.0	0.0	162,379.0	181,379.0	182,200.0	0.0	100.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología											
TOTAL					11,190,001.0	4,215,619.0	0.0	3,561,907.0	4,008,387.0	95.1	
'113890X0001	Programa de Inversión de Adquisiciones	Adquisición de equipo de administración y educacional: yequipo médico y de laboratorio para el ejercicio fiscal 2012.	Varios	Adquisiciones	6,490,001.0	2,234,476.0	0.0	1,802,688.0	2,234,476.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'113890X0002	Obras Públicas por Contrato	Adecuación de los espacios físicos del inmueble que se utiliza como Bodega para Resguardo en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), del Edificio Sede y de las Oficinas Regionales	Varios	Mantenimiento	4,700,000.0	1,981,143.0	0.0	1,759,219.0	1,773,911.0	89.5	89.54
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica											
TOTAL					5,384,409.0	5,384,409.0	171,303.0	174,680.0	1,364,450.0	25.3	
'113891U0001	Programa de mantenimiento asociado a obra pública, INAOE 2012 de Recursos Propios.	Reinstalar el sistema de luminarias interior y exterior; así como instalación del sistema de aire acondicionado del Centro de Información y trabajos de obra civil que resulten.	Puebla	Mantenimiento	2,506,254.0	2,506,254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'113891U0002	Fortalecimiento de la red de datos y servidores, INAOE 2012 R.F.	Adquirir equipo para fortalecer la infraestructura en las comunicaciones, tales como CISCO ASA, CISCO ROUTER 3945, Swicht tranceiver y computadoras. Para dar mayor seguridad a la red de datos y servidores.	Puebla	Adquisiciones	1,170,000.0	1,170,000.0	0.0	0.0	1,170,000.0	100.0	100.00
'113891U0003	Programa de Adquisiciones INAOE 2012 Recursos Propios	Adquisición de equipo nuevo para aumentar la capacidad instalada en el laboratorio de Colorimetría y Espectrofotometría, para el área de mantenimiento así como enseres electrodomésticos para el comedor Institucional.	Puebla	Adquisiciones	1,708,155.0	1,708,155.0	171,303.0	174,680.0	194,450.0	11.4	100.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.											
TOTAL					0.0	0.0	3,567,016.0	3,700,256.0	3,700,256.0	0.0	
'113890C0001	Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT-Monterrey.	Creación de una Unidad del CIMAT dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) del Estado de Nuevo León, dedicado a la investigación, el desarrollo y la aplicación de las matemáticas, la probabilidad y estadística, y las ciencias de la computación.	Nuevo Leon	Infraestructura social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.20
'113890C0002	Programa de Adquisiciones CIMAT 2012	Ofrecer a los investigadores y estudiantes herramientas de vanguardia en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como el mobiliario y equipo adecuado para el desarrollo de las actividades sustantivas del CIMAT.	Varios	Adquisiciones	0.0	0.0	3,567,016.0	3,700,256.0	3,700,256.0	0.0	33.58
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"											
TOTAL					5,000,000.0	5,000,000.0	3,438,759.0	3,473,409.0	5,641,908.0	112.8	
'113890G0001	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CIATEC, A.C	Equipamiento de las áreas sustantivas de Ciatec	Guanajuato	Adquisiciones	3,500,000.0	3,500,000.0	3,158,671.0	3,158,671.0	4,986,907.0	142.5	100.00

La información correspondiente a los avances físicos y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'113890G0004	Construcción de Laboratorios, Áreas de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el CIATEC, A.C.	Construcciones en los laboratorios de pruebas físicas, químicas, biomecánica, masa, temperatura, volumen, dimensión, densidad, presión; curtiduría, calzado y diseño, investigación en materiales y ambiental.	Guanajuato	Infraestructura social	1,500,000.0	1,500,000.0	280,088.0	314,738.0	655,001.0	43.7	100.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.											
TOTAL					3,150,000.0	0.0	87,307.0	87,307.0	87,307.0	0.0	
'113890I0002	Adquisición de equipos de informática para la investigación.	Ampliación y actualización de la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones.	Jalisco	Adquisiciones	3,150,000.0	0.0	87,307.0	87,307.0	87,307.0	0.0	2.77
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.											
TOTAL					19,220,983.0	19,790,983.0	14,989,067.0	17,212,991.0	19,790,983.0	100.0	
'113890M0002	Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Edificio de la Torre de Investigación	Programa de adquisiciones elaborado con el fin de llevar a cabo el equipamiento de la Torre de Investigación y así realizar las actividades en materia de educación, ciencia y tecnología programadas.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,250,000.0	2,820,000.0	1,018,084.0	2,820,000.0	2,820,000.0	100.0	100.00
'113890M0003	Segunda Etapa de la Sede Regional Centro - Aguascalientes del CIDE.	Se llevará a cabo el proyecto de inversión en el cual consiste en la construcción de la segunda etapa de la sede regional Centro Aguascalientes del CIDE.	Aguascalientes	Infraestructura social	6,000,000.0	6,000,000.0	6,000,000.0	6,000,000.0	6,000,000.0	100.0	100.00
'113890M0004	Adquisición de la Infraestructura Complementaria para el CIDE Sede Aguascalientes	Adquisición de mobiliario y equipo de recursos adicionales necesarios para cristalizar y operar de manera razonable y eficiente las actividades del personal de investigación, docente, académico y de apoyo.	Aguascalientes	Adquisiciones	3,000,000.0	3,000,000.0	0.0	422,008.0	3,000,000.0	100.0	100.00
'113890M0005	Torre de Investigación	Crear un espacio físico destinado a promover la cooperación y el intercambio académico; desarrollar e incentivar las actividades de investigación así como propiciar el diálogo y reflexión entre el personal de investigación, académico y docente.	Distrito Federal	Infraestructura social	7,970,983.0	7,970,983.0	7,970,983.0	7,970,983.0	7,970,983.0	100.0	100.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.											
TOTAL					61,145,997.0	85,242,431.0	51,029,454.0	61,523,084.0	69,614,654.0	81.7	
'103890O0002	PARQUE DE INNOVACION TECNOLOGICA	Bio-Helis, primer Parque de Innovación Tecnológica en México dedicado al aprovechamiento ecoeficiente y sustentable de los recursos naturales acuáticos y terrestres. Compuesto de 4 áreas especializadas donde se incubarán y acelerarán empresas. El proyecto consta de 3 etapas en los siguientes 5 años.	Baja California Sur	Infraestructura social	0.0	4,224,693.0	4,224,693.0	4,224,693.0	4,224,693.0	100.0	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'113890O0001	Proyecto de Demolición y Reconstrucción del Edificio J del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Demolición y Reconstrucción del Edificio J, compuesto por laboratorios especializados para la investigación científica.	Baja California Sur	Infraestructura social	11,485,332.0	11,485,332.0	12,538,509.0	17,586,869.0	18,562,063.0	161.6	98.20
'113890O0002	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de dirección y gobierno edificio K-1 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Demolición y reconstrucción del edificio K1, compuesto por oficinas directivas, operativas y de apoyo.	Baja California Sur	Infraestructura social	16,841,075.0	16,841,075.0	461,442.0	461,442.0	461,442.0	2.7	1.50
'113890O0003	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca Daniel LLuch Belda K2 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Demolición y reconstrucción del edificio K2, compuesto por la biblioteca Daniel LLuch Belda.	Baja California Sur	Infraestructura social	11,996,207.0	11,996,207.0	5,009,390.0	5,009,390.0	5,009,390.0	41.8	100.00
'113890O0004	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio N del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Demolición y reconstrucción del edificio N, compuesto por laboratorios especializados para la investigación científica.	Baja California Sur	Infraestructura social	12,677,386.0	12,677,386.0	17,659,781.0	23,105,051.0	30,221,427.0	238.4	100.00
'113890O0008	Programa de adquisiciones para el equipamiento de los laboratorios de los programas de investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Programa para fortalecer y consolidar el equipamiento científico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. de La Paz y la Unidad Guerrero Negro del estado Baja California Sur y las Unidades Guaymas y de Hermosillo del estado de Sonora.	Varios	Adquisiciones	8,145,997.0	16,694,055.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.78
'123890O0001	Fortalecimiento y consolidación del equipamiento científico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. Fase II	Programa para fortalecer el equipamiento científico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., mediante la sustitución o adquisición de equipo para los laboratorios de investigación.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	11,323,683.0	11,135,639.0	11,135,639.0	11,135,639.0	98.3	87.98
SECTOR: 38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90S. Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.											
TOTAL					17,079,196.0	28,508,611.0	12,643,583.0	23,773,487.0	25,977,105.0	91.1	
'113890S0001	Programa de Adecuación de las Instalaciones 2012	Carpeta asfáltica en estacionamiento de la unidad de Aguascalientes. Continuar la red contra incendios. Adecuaciones en la cancha de Basquet Ball y Voley Ball y rampa para discapacitados	Guanajuato	Mantenimiento	0.0	2,500,000.0	563,275.0	851,185.0	1,442,049.0	57.7	100.00
'113890S0002	Sustitución de Activos por obsolescencia 2012	Sustituir equipo de cocina y mobiliario de comedor así como aires acondicionados desgastados o inservibles	Guanajuato	Adquisiciones	617,162.0	642,770.0	579,588.0	579,588.0	579,588.0	90.2	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero-Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'113890S0003	Adquisiciones de Equipo 2012	Adquisición de equipo para el cálculo de propiedades ópticas de varios materiales, equipo de laboratorio de estudiantes y equipo para grupo de microscopía con el propósito de realizar estudios de superresolución óptica.	Guanajuato	Adquisiciones	16,462,034.0	11,823,003.0	11,500,720.0	11,692,103.0	11,823,003.0	100.0	100.00
'113890S0004	Equipamiento de Areas Sustantivas 2012	Para contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos y dar respuesta a las demandas de empresas y problemas sociales de alta tecnología, los investigadores requieren aparatos y equipo especializado con avances tecnológicos en la materia.	Guanajuato	Programa de Inversión de Adquisiciones	0.0	13,542,838.0	0.0	10,650,611.0	12,132,465.0	89.6	100.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada					TOTAL	4,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'113890Y0001	Equipamiento de laboratorio térmico y mecánico de pruebas especiales y manufactura avanzada en CIATEQ, A. C.	Adquisición de equipos para el laboratorio térmico y mecánico de pruebas especiales y manufactura avanzada.	Queretaro	Adquisiciones	4,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.10
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.					TOTAL	108,429,863.0	117,429,863.0	50,522,575.0	56,446,253.0	110,199,753.0	93.8
'093891A0004	Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos	Adquisición de Terreno, Construcción y Equipamiento de las Instalaciones de la Región Sur de COMIMSA, en Villahermosa, Tab.	Tabasco	Infraestructura social	0.0	49,830,399.0	36,110,210.0	41,552,413.0	46,832,153.0	94.0	95.00
'113891A0005	Equipamiento y actualización de la Infraestructura de la Dirección de Ingeniería Centro Norte	Fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica que conforman el clúster de la industria metal mecánica, minería y del petróleo en lo relativo a procesos desarrollo de ingeniería de proyectos, ingeniería ambiental e integridad mecánica	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	12,256,212.0	12,256,212.0	5,440,640.0	5,440,640.0	12,215,590.0	99.7	100.00
'113891A0006	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la DIRS para el desarrollo de proyectos de I+D+i y la realización de proyectos de Servicios Tecnológicos	Programa de adquisiciones compuesto por actividades encaminadas a fortalecer la vinculación con la industria petrolera a través de servicios de alto contenido tecnológico en la región sureste del país y a través de las Unidades Regionales región sur y marina de la Dirección de Ingeniería Región Sur	Varios	Adquisiciones	17,455,000.0	17,455,000.0	1,172,734.0	1,244,095.0	17,421,146.0	99.8	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'113891A0007	Desarrollo de las capacidades tecnológicas en infraestructura para proyectos y servicios de los laboratorios y sistematización de procesos de trabajo	Actualización de capacidades de laboratorios, manufactura y tecnologías de información para generar Proyectos y Servicios Tecnológicos, para apoyar y brindar mayores y mejores servicios al sector industrial automotriz, metalmeccánico y de la industria petrolera en México.	Varios	Adquisiciones	4,853,000.0	4,853,000.0	4,421,490.0	4,502,200.0	4,688,226.0	96.6	100.00
'113891A0008	Desarrollo de la infraestructura física para proyectos, científicos y tecnológicos y de innovación, actualización de áreas de capacitación y certificación y equipamiento de laboratorios	Programa de Adquisiciones para la infraestructura tecnológica que coadyuve en la solución de problemas presentados en los temas de simulación de procesos de soldadura, ingeniería inversa, automatización de procesos, desarrollo de pruebas piloto y prototipo.	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	33,035,252.0	33,035,252.0	3,377,501.0	3,706,905.0	29,042,638.0	87.9	100.00
'113891A0009	Habilitado de espacio para la aplicación de procesos de soldadura en el mantenimiento y reparación de herramientas para procesos de conformado, moldeo e inyección de metales y plásticos	Construcción y habilitado de espacio para la aplicación de procesos de soldadura en el mantenimiento y reparación de herramientas para procesos de conformado, moldeo e inyección de metales y plásticos	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	40,830,399.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91K El Colegio de San Luis, A.C.											
TOTAL					3,000,000.0	10,000,000.0	2,592,311.0	3,290,399.0	5,096,181.0	51.0	
'113891K0001	Sexta Fase de Ampliación de Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos	Conclusión de la construcción de la Unidad de Posgrado	San Luis Potosi	Infraestructura social	3,000,000.0	10,000,000.0	2,592,311.0	3,290,399.0	5,096,181.0	51.0	64.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91Q Instituto de Ecología, A.C.											
TOTAL					89,200,000.0	54,401,957.0	6,995,492.0	52,011,761.0	54,401,957.0	100.0	
'113891Q0001	Renovación del parque vehicular para trabajo de campo	Renovación del parque vehicular para el área sustantiva	Veracruz	Adquisiciones	500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'113891Q0003	Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación	Adquisición de 195 equipos de tecnología de punta para atender los requerimientos de generación de conocimientos, diagnóstico, observación, monitoreo, conservación y restauración de ecosistemas críticos a nivel laboratorio y campo	Veracruz	Adquisiciones	3,576,723.0	10,200,145.0	6,987,009.0	7,811,599.0	10,200,145.0	100.0	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'113891Q0005	Equipamiento de mobiliario para el área sustantiva	Adquirir mobiliario para Investigadores y técnicos académicos que se espera ingresen a finales de 2011 y durante el 2012, además de sustituir algunos en malas condiciones de uso	Veracruz	Adquisiciones	123,277.0	11,812.0	8,483.0	10,162.0	11,812.0	100.0	100.00
'113891Q0006	Ampliación y Modernización de la infraestructura Científica y Tecnológica del Instituto de Ecología, A.C. (Campus III)	Construir un edificio de 5 plantas con espacio para Colecciones, Museo de historia natural, Laboratorios para el Fomento de la carrera científica en niños y adolescentes, el Posgrado, Biología molecular, Ecología Química y Fitosanidad, además de Auditorio, aulas de Posgrado entre otros.	Veracruz	Infraestructura social	85,000,000.0	44,190,000.0	0.0	44,190,000.0	44,190,000.0	100.0	55.96
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.											
TOTAL					10,558,443.0	10,558,443.0	6,014,308.0	6,014,308.0	6,014,308.0	57.0	
'113891W0001	Programa Anual de Adquisiciones IPICT 2012	Programa para la adquisición de equipos, habilitación laboratorio multidisciplinarios en líneas de investigación ambientales, posgrado y áreas de apoyo.	San Luis Potosí	Adquisiciones	10,558,443.0	10,558,443.0	6,014,308.0	6,014,308.0	6,014,308.0	57.0	100.00
SECTOR: 50 Instituto Mexicano del Seguro Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GYR Instituto Mexicano del Seguro Social											
TOTAL					6,010,580,556.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
'0850GYR0027	092301MA Unidad de Medicina Familiar Nueva en Querétaro, Qro.	Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Querétaro, Qro.	Querétaro	Infraestructura social	202,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0850GYR0028	093301MA Unidad de Medicina Familiar en Mérida, Yuc.	Construcción de una unidad de medicina familiar en el municipio de Mérida, Yucatán.	Yucatan	Infraestructura social	149,230,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0850GYR0029	090102MA Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags.	Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags.	Aguascalientes	Infraestructura social	392,453,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0950GYR0003	090102MA Unidad de Medicina Familiar Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México.	Estado De Mexico	Infraestructura social	119,100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0950GYR0007	090102MA Unidad de Medicina Familiar Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	Michoacan	Infraestructura social	623,269,787.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0950GYR0008	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.	Tamaulipas	Infraestructura social	437,296,516.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0950GYR0010	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	Aguascalientes	Infraestructura social	189,498,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0950GYR0012	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	Sonora	Infraestructura social	436,978,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0950GYR0014	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.	Estado De Mexico	Infraestructura social	225,038,606.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0950GYR0018	Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	Jalisco	Infraestructura social	219,755,464.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0950GYR0022	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco.	Tabasco	Infraestructura social	371,800,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0950GYR0023	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.	Nuevo Leon	Infraestructura social	265,796,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'0950GYR0025	Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.	Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.	Chiapas	Infraestructura social	223,345,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0001	Programa de Mantenimiento de Urgencias HGZ	Programa de Mantenimiento Urgencias HGZ.	Varios	Mantenimiento	150,000,001.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero - Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1150GYR0002	Programa de Urgencias HGZ REGIÓN CENTRO	Remodelación de Urgencias de Hospitales Generales de Zona, Región Centro	Varios	Mantenimiento	150,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0003	Remodelación del Hospital General de Zona No.4	La Delegación de Nuevo León realizó un reordenamiento de camas, reubicando los servicios de Ginecología y Obstetricia, Cuneros Prematuros y la UCIN a la UMAE No. 23, incrementando la capacidad resolutive del HGZ No.4 que actualmente, a julio de 2010 atiende a 494,925 derecho usuarios.	Nuevo Leon	Infraestructura social	164,325,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0004	Remodelación del Hospital General de Zona No. 71	Se pretende disminuir el déficit de camas y de servicios hospitalarios existentes actualmente en el Valle de Chalco, logrando con esto incrementar la calidad y oportunidad de los servicios prestados.	Estado De Mexico	Infraestructura social	127,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0005	Remodelación del Hospital General de Zona No 98	El Hospital General de Zona No.98 de Coacalco tiene una antigüedad de 24 años, con 70 camas censables atiende una población zonal de 388, 998 dh, con lo cual alcanza un indicador de 0.38 camas por 1000 dh, lo que es insuficiente.	Estado De Mexico	Infraestructura social	153,732,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0006	Programa de Urgencias HGZMF	La obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años, crea necesidad de realizar acciones de ampliaciones y remodelaciones de espacios, lo anterior como resultado de la aplicación de nuevos modelos de atención médica, tal es el caso de la atención de urgencias.	Varios	Mantenimiento	149,999,999.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0007	Programa de Mantenimiento de Urgencias UMAES	realizar acciones de reforzamiento de espacios, lo anterior como resultado de la aplicación de nuevos modelos de atención médica, tal es el caso de la atención de urgencias.	Varios	Mantenimiento	150,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0008	Programa de Mantenimiento de Urgencias de los HGR	Atención oportuna, eficiente y sistemática, con el objetivo de preservar la vida y la función de pacientes con situación de alto riesgo.	Varios	Mantenimiento	150,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1150GYR0009	Ampliaciones y Remodelación del Hospital de Ginco-Pediatría con Unidad de Medicina Familiar No. 31	Problemas de la infraestructura médica correspondiente al segundo nivel de atención con que cuenta el IMSS en la actualidad son: la obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años, lo que a su vez provoca inadecuados e ineficientes procesos de operación.	Baja California	Infraestructura social	121,482,952.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0010	Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No.1, de Tlaxcala	Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional	Tlaxcala	Infraestructura social	143,250,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0011	Ampliación y Remodelación del HGO No.1	Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente neonato en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional.	Hidalgo	Infraestructura social	118,249,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0012	Programa de Mantenimiento del Hospital de Ginecología y Obstetricia Tlatelolco	El inmueble mencionado cuenta con una antigüedad de 48 años que fue construido en un terreno con subsuelo compresible (clasificación tipo III) por lo que se ha suscitado el hundimiento de la inmueble principalmente en su fachada norte, hasta de 12.5 cm	Distrito Federal	Mantenimiento	150,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0013	Ampliación y Remodelación del Hospital de General de Zona No 2	Actualmente el HGZ No 2 de Fresnillo. Actualmente cuenta con un área que no cumple con las normas tanto nacionales como institucionales para la práctica de la cirugía.	Zacatecas	Infraestructura social	103,925,231.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0014	Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No.4	Debido a los efectos de sismo ocurrido el 4 de abril del 2010, que tuvo una intensidad medida por la escala de Richter en 7.2 grados, la UMF No. 4, ubicada en el Ejido Durango, en el Valle de Mexicali, presentó graves daños en la estructura del edificio	Baja California	Infraestructura social	183,924,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1150GYR0015	Ampliación y Remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 16	Como seguimiento del siniestro en las instalaciones de la UMF 16 Mexicali, Baja California se estableció como no habitables y la conveniencia de la remodelación de las mismas por la gravedad de los daños estructurales.	Baja California	Infraestructura social	138,632,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado											
TOTAL					1,607,256,392.0	853,113,961.0	520,409,502.0	654,469,855.0	785,130,816.0	92.0	
'0751GYN0009	Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila.	Fortalecer la infraestructura de servicios médicos en la zona de influencia de Saltillo, a efecto de garantizar la capacidad resolutoria de segundo nivel de atención, acorde a la demanda de la población derechohabiente.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	75,885,967.0	38,233,425.0	33,496,638.0	33,707,978.0	36,495,293.0	95.5	95.86

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'0851GYN0001	Construcción del Hospital General La Paz, Baja California Sur.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención, mediante los servicios de un Hospital General que atienda la demanda actual de la derechohabencia y acorde a sus expectativas.	Baja California Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.47
'0851GYN0004	Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Veracruz, Ver.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el estado de Veracruz, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia.	Veracruz	Infraestructura social	166,070,112.0	169,576,242.0	119,947,802.0	142,900,885.0	159,188,526.0	93.9	98.77
'0851GYN00020	Adquisición de Inmueble para Oficinas Administrativas del ISSSTE.	Disponer de un inmueble que permita concentrar diversas áreas y unidades centrales, que realizan el proceso operacional administrativo y de atención de servicios a la derechohabencia y organismos incorporados, a efecto de fortalecer la infraestructura orgánica y desarrollo funcional.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0.0	193,845,795.0	139,034,294.0	176,760,453.0	182,001,888.0	93.9	82.30
'0851GYN00021	Construcción del Hospital General Morelia, Mich.	Fortalecer la infraestructura de atención médica de segundo nivel en el Estado de Michoacán, a efecto de brindar servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabencia.	Michoacan	Infraestructura social	100,431,510.0	7,031,960.0	271,431.0	3,952,573.0	3,952,573.0	56.2	93.67
'0851GYN00022	Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver.	Fortalecer la infraestructura institucional de atención médica del primer nivel en el municipio de Córdoba, Ver., a efecto de brindar servicios de salud oportunos y de calidad, congruentes a las necesidades de la derechohabencia.	Veracruz	Infraestructura social	60,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.88
'1051GYN00001	Mantenimiento y rehabilitación en unidades de venta del SuperISSSTE.	Fortalecer la infraestructura inmobiliaria en las unidades de venta, a efecto de disponer de instalaciones en condiciones apropiadas y seguras, acorde a las necesidades operacionales para el desarrollo comercial.	Varios	Mantenimiento	100,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
'1151GYN00003	Equipamiento de maquinaria y herramientas industriales en el ISSSTE.	Fortalecer la infraestructura operacional en los centros de trabajo, mediante la sustituciones de bienes electromecánicos que permitan garantizar el desenvolvimiento de las actividades y procesos de atención de servicios.	Varios	Adquisiciones	0.0	6,978,578.0	3,631,216.0	6,483,849.0	6,978,578.0	100.0	14.09
'1151GYN00004	Equipamiento para el desarrollo del proceso administrativo en las unidades del ISSSTE.	Fortalecer la infraestructura mobiliaria en los centros de trabajo para el desempeño de las actividades administrativas, mediante la sustitución de bienes obsoletos.	Varios	Adquisiciones	0.0	27,155,466.0	16,724,613.0	18,856,269.0	27,155,466.0	100.0	60.29

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero- Octubre (3)	Enero - Noviembre (4)	Enero - Diciembre (5)		
'1151GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Fortalecer la infraestructura física de primer nivel de atención médica, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades actuales y expectativas de salud en la zona de influencia.	Varios	Infraestructura social	0.0	118,144,119.0	64,082,437.0	83,319,165.0	92,962,380.0	78.7	22.76
'1151GYN0007	Equipamiento especializado de seguridad para apoyo en el desarrollo operacional de las áreas del Instituto.	Dotación de equipamiento para el desarrollo de actividades de seguridad y vigilancia en las diferentes centros de trabajo, que permita fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias.	Varios	Adquisiciones	0.0	2,023,500.0	0.0	0.0	2,023,500.0	100.0	19.93
'1151GYN0008	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales.	Fortalecer la infraestructura física de los Hospitales Generales mediante la remodelación y ampliación de áreas, a efecto de proporcionar servicios médicos eficaces, eficientes y con calidad acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen.	Varios	Infraestructura social	53,752,021.0	121,242,879.0	84,647,433.0	96,637,787.0	118,749,029.0	97.9	8.83
'1151GYN0009	Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional.	Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud del tercer nivel de atención, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabencia a nivel regional.	Varios	Infraestructura social	0.0	23,039,626.0	9,436,367.0	14,788,155.0	16,910,121.0	73.4	2.20
'1151GYN0011	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitalares y Clínicas de Especialidades.	Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, mediante la rehabilitación y ampliación de áreas, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen.	Varios	Infraestructura social	0.0	14,662,400.0	8,779,408.0	8,955,479.0	9,836,269.0	67.1	0.84
'1151GYN0012	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud.	Fortalecer la infraestructura física en unidades y clínicas de medicina familiar, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para atender a nivel local las necesidades de salud de la derechohabencia en su lugar de origen.	Varios	Infraestructura social	0.0	27,341,800.0	19,936,268.0	21,839,032.0	25,039,022.0	91.6	7.88
'1151GYN0013	Equipamiento médico en unidades de atención a la salud del ISSSTE.	Fortalecer la capacidad resolutoria de los servicios de salud, mediante la sustitución de equipos obsoletos y la incorporación de nuevos bienes con innovación tecnológica, a efecto de atender los padecimientos que aquejan a la derechohabencia.	Varios	Adquisiciones	1,051,116,782.0	103,838,171.0	20,421,595.0	46,268,230.0	103,838,171.0	100.0	62.93